Приложение 1
Заказчик: ГККП «АОПТД им. К.Курманбаева»
Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Строй-Центр-Кокшетау».
Усиление фундаментов и всех несущих конструкций аварийного 4-х этажного здания детского отделения Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера им. К.Курманбаева при управлении здравоохранения в г. Кокшетау

типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
За октябрь 2012 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Кол подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат .тенге											
Наименование пусковых комп-лексов объектов. Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц вклю--чительно	В отчетный месяц (октябрь)	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих зат-рат, не вхо-дящих в СМР (в ценах 1991 года)	Дополнительные затраты		Нало ги (кром е НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				В отч. месяце	По монта-жу обо-рудования		На приобре тение мате-риалов	Другие дополнит расходы		За от-четный месяц	С начала строи-тельства
Всего по стройке	43 226 350	2 666 579								285 705	4 631 395
Аванс	12 967 905	0									
Итого к оплате	30 258 445	2 666 579									

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач АОПТД им. К. Курманбаева
Темирханова А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Строй-Центр-Кокшетау»
Рахимов Т.Ш.

Заказчик: ГККП «Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер им. К. Курманбаева» при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО «Строй-Центр-Кокшетау» **форма 2в**

Наименование объекта: Капитальный ремонт по усилению фундаментов и всех несущих конструкций аварийного 4-х этажного здания детского отделения Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера им. К.Курманбаева при управлении здравоохранения в г. Кокшетау

А К Т №4
Приемки выполненных работ от 15 октября 2012 г

Стоимость по акту : 2666579 тенге
В т.ч.НДС : 285705 тенге

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Первый этаж										
1	Е0110-23-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка блоков во внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ДГ21-7=3шт; ДГ21-8=29шт, ДГ21-12=2шт; ДГ21-13=2шт)	60,38	446,86	128,16	26981	7738	14280	1,03	62		
				174,4	44,59	10530	2692	108	0,17	11		
2	С12062-2	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние м2	50,28	4250	-	213690	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
3	С12062-4	-Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; внутренние м2	4,84	3760	-	18198	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
4	С12062-5	-Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние м2	5,26	3540	-	18620	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
5	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в	34	1380	-	46920	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		помещение		-	-	-	-	-	-	-
6	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	2	1500	-	3000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами комплект	36	583	-	20988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0110-90-2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен 2ДСУ 1,4х2,1 шт	2,94	379,71	40,1	1116	118	1042	1,71	5
				313,09	15,16	920	45	108	0,07	-
9	С12022-2	-Двери стальные утепленные двупольные 2ДСУ 1,4х2.1 огрунтованные и окрашенные м2	2,94	8904,76	-	26180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С11011-789	-Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	1	1500	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	1	583	-	583	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0162-10-6 к=2,4	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов (ДГ21-8=15шт, ДГ21-15=2шт) м2	71,88	193,99	0,14	13944	10	9090	0,84	60
				133,79	0,03	9617	2	94,5	-	-
13	Е0156-14-1	-Снятие дверных приборов врезных шт	17	18,74	-	319	-	344	0,14	2
				18,74	-	319	-	108	-	-
14	Е0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных шт	17	77,9	-	1324	-	1404	0,39	7
				76,46	-	1300	-	108	-	-
15	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами шт	17	583	-	9911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	403276	7866			137
	Тенге	22686	2739			11
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	377096	-	-		-
Материалы -	Тенге	13133	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	25425	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	333411	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	26160	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3924	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	24195	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	427451	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29349	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26180	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26180	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1571	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27751	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			455202	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		161
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29349	-		-
		РАЗДЕЛ 2. второй этаж								
16	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	101	-1573,05	-14,85	-158878	-1500	-27535	-1,54	-155
		1м2		-243,95	-2,32	-24639	-234	110,7	-0,02	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-158878	-1500			-155
			Тенге			-24639	-234			-2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-158878	-	-		-
		Материалы -	Тенге			-118096	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	-24873	-		-
		Местные материалы -	Тенге			-14643	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			-27535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		-14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	-4130	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-11185	-	-		-
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-197598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-29003	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-197598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		-171
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	-29003	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Четвертый этаж								
17	Е0110-92-1 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	-Установка дверных блоков из ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2 (размеры 2,0х0,8=3шт, 2,0х1,4=1шт; 2,0х0,7=3шт) м2	3,2	392,85	24,17	1257	77	582	0,96	3
				160,3	8,22	513	26	108	0,04	-
18	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК	-Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные м2	3,2	13000	-	41600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2004									
19	Е0156-27-1	-Установка дверных приборов врезных	22	77,9	-	1714	-	1817	0,39	9
		шт		76,46	-	1682	-	108	-	-
20	С11011-816	-Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	22	583	-	12826	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
21	Е0157-3-1	-Разборка плинтусов деревянных	165	5,64	0,19	931	31	999	0,04	6
		1м		5,45	0,02	899	3	110,7	-	-
22	Е0157-2-5	-Разборка покрытия полов из линолеума	252	17,38	0,93	4380	234	4628	0,11	29
		1м2		16,45	0,14	4145	35	110,7	-	-
23	Е0111-36-1	-Устройство покрытий из линолеума	252	935,06	6,13	235635	1544	19412	0,44	111
	т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	м2		67,28	2,31	16953	583	110,7	0,01	3
24	Е0157-23-5	-Устройство плинтусов поливинилхлоридных	165	178,36	0,09	29429	15	2765	0,09	16
		1м		15,12	0,02	2495	3	110,7	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			327772	1901			173
			Тенге			26688	651			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			327772	-	-		-
	Материалы -		Тенге			244757	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	27339	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			54426	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			30204	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		15
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	4531	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			21479	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			379454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		191
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31869	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			379454	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		191
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	31869	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Прочие работы								
25	СКоммерческое предложение ООО "Алтек"	Перегородки из металлопласта глухая 131-4	5,92	6741,78	-	39911	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
26	СКоммерческое предложение ООО	Перегородки из металлопласта глухая 131-5	37,8	6185,34	-	233806	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
"Алтек"										
		Устройство контруклона балконной плиты главного входа								
27	Е0157-15-2	-Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2 толщиной 50мм	48	441,13	14,01	21174	672	4676	0,58	28
		1м2		85,79	2,21	4118	106	110,7	0,01	1
28	Е0157-20-2	-Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	48	1573,05	14,85	75506	713	13086	1,54	74
		1м2		243,95	2,32	11710	111	110,7	0,02	1
29	Е0158-18-4	-Устройство отливов из листовой стали	17	253,64	0,56	4312	10	746	0,26	4
		м		40,86	0,09	695	2	107,1	-	-
30	Е0158-19-1	-Навеска водосточных труб	8	393,86	0,16	3151	1	532	0,35	3
		м		62,12	0,02	497	-	107,1	-	-
		Сантехнические работы								
31	Е0120-1-3 К=0,4	-Разборка воздуховода периметром 800 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	0,96	95,13	4,23	91	4	102	0,56	1
		м2		90,9	1,58	87	2	115,2	0,01	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	377952	1400		110
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	17106	221		2
Материалы -	Тенге	377861	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	62637	-	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	-	17238	-	-
Местные материалы -	Тенге	273717	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	23091	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	19040	-	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	2856	-	10
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	23814	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	420714	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	-	20094	-	120
Всего заработная плата -	Тенге	91	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	-	89	-	-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	102	-	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	-	15	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	12	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	205	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	-	104	-	1
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	420920	-	-	-
Сметная заработная плата -	Тенге	-	-	-	-
		-	20198	-	121

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			950121	9668			264
			Тенге			41841	3376			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			923856	-	-		-
		Материалы -	Тенге			202430	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	45128	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			661554	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			8448	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			47869	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			58303	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1030028	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		301
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	52309	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			26180	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26180	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1571	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			27751	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			91	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	89	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			102	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			1057984	52413	-		301
		ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,44%	Тенге			15235				
		ИТОГО	Тенге			1073219				
		ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ	Тенге			29750				
		ВЫСЛУГА ЛЕТ	Тенге			10732				
		ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТПУСКА	Тенге			4293				
		ИТОГО	Тенге			1117994				
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2011Г К=1618:775=2,088	Тенге			2334371				
		НАЛОГИ, СБОРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ 2%	Тенге			46687				
		СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН	Тенге			2381058				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЦЕНОВАЯ СКИДКА				-184				
		ИТОГО				2380874				
		НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%	Тенге			285705				
		ИТОГО	Тенге			2666579				

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач АОПТД им. К. Курманбаева
Темирханова А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Строй-Центр-Кокшетау»
Рахимов Т.Ш.

Технадзор: Байкенов И.