Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета

Заказчик: ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева"
Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Наименование объекта: Капитальный ремонт по усилению фундаментов и всех несущих конструкций аварийного 4-х этажного здания детского отделения ГККП Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К.Курманбаева(1 очередь)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	дата	Источник финансирования Наименов.	Код	Организац. правовая форма	
		498	14.12.11г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ (т. тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	СМР(в сметных базисных ценах 1991 года)	из них В отчетном периоде	по монтажу оборудования	ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР в базисн.ценах 1991г.	Дополнительн.работы на приобор. Материалов	Дополнительн.работы др.дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**19000,000**	**4939,560**							**592,747**
В том числе:									

Заказчик:
Главный врач АОПТД им.К.Курманбаева
Темирханова А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Рахимов Т.Ш.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГКП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ГОО "Строй-Ц"ентр-Кокшетау!

Наименование объекта: Капитальный ремонт по усилению фундаментов и всех несущих конструкций аварийного 4-х этажного здания детского отделения ГККП Акмолинского Областного Противотуберкулезного диспансера имени К.Курманбаева

Акт
выполненных работ за июнь месяц 2012 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Усиление фундаментов								
1	Е51-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м при подводке,смене или усилении фундаментов под наружные стены	68,23	970,48	0,04	66216	3	125849	6,1	416
		м3 грунта		906,75	0,01	61864	1	101,7	0,0001	-
2	Е46-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	40	16944,32	496,82	677773	19873	573985	21,56	862
		м3		3309,75	186,75	132390	7470	90	0,92	37
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	129,34	39,74	37,82	5140	4891	1453	0,01	2
		м3 грунта								

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета

Заказчик: ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева"
Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Наименование объекта: Капитальный ремонт по усилению фундаментов и всех несущих конструкций аварийного 4-х этажного здания детского отделения ГККП Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К.Курманбаева(1 очередь)

6
ст-ф. от. 29.06.
10.06.

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2012 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	дата	Источник финансирования Наименов.	Код	Организац. правовая форма	
		498	14.12.11г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ (т. тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	СМР(в сметных базисных ценах 1991 года)	из них В отчетном периоде	по монтажу оборудования	ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР в базисн.ценах 1991г.	Дополнительн.работы на приобор. Материалов	Дополнительн.работы др.дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**19000,000**	**4939,560**							**592,747**
В том числе:									

Заказчик:
Главный врач АОПТД им.К.Курманбаева
Темирханова А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Рахимов Т.Ш.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Строй-Ц"ентр-Кокшетау!

Наименование объекта: Капитальный ремонт по усилению фундаментов и всех несущих конструкций аварийного 4-х этажного здания детского отделения ГККП Акмолинского областного проитивотуберкулезного диспансера имени К.Курманбаева

Акт
выполненных работ за июнь месяц 2012 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1. Усиление фундаментов									
1	Е51-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м при подводке,смене или усилении фундаментов под наружные стены	68,23	970,48	0,04	66216	3	125849	6,1	416
		м3 грунта		906,75	0,01	61864	1	101,7	0,0001	–
2	Е46-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	40	16944,32	496,82	677773	19873	573985	21,56	862
		м3		3309,75	186,75	132390	7470	90	0,92	37
3	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	129,34	39,74	37,82	5140	4891	1453	0,01	2
		м3 грунта								

			1,87	11	242	1422	87,3	0,04	5
4 П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс груза	232,81	49,5	49,5	11524	11524	2074	–	–
	т								
			–	9,9	–	2305	90	0,21	48
5 Е15-70-2	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса	212	1005,92	6,15	213255	1304	44945	1,32	280
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			222,01	2,34	47066	496	94,5	0,01	2
6 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	212	1847,1	3,2	391586	678	108066	3,11	658
	м2 поверхности облицовки								
			538,2	1,21	114098	257	94,5	0,01	1
Раздел 2. Отмостка									
7 Е57-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	285	181,74	81,18	51511	23136	45092	0,3824	109
	м2								
			99,56	29,07	28375	8285	123	0,0858	24
8 Е46-41-1	Разборка бетонных оснований под отмостку	42,75	4680,53	2160,81	200093	92375	142623	7,7	329
	м3								
			2519,72	816,49	107718	34905	100	2,04	87
9 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	42,75	15516,21		663318		58168	3,66	156
	м2 покрытия								
			1106,22		47291		123		
10 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	285	635,67	48,85	181166	13922	21633	0,143	41
	м2 покрытия								
			43,41	18,3	12372	5216	123	0,0458	13
10 Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	285	116,64	6,07	33242	1730	2829	0,0201	6
	м2 покрытия								
			5,79	2,28	1650	650	123	0,0057	2
	Всего прямые затраты				**2844976**	**207533**			**2774**

	863760	**72574**	**176**
В том числе стоимость: материалов, тенге	2753814		
Накладные расходы, тенге	989647		
- заработная плата, тенге	148447		
- трудоемкость, чел-ч	495		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	288885		
Всего	**4123508**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,272%)	64918		
- сметная заработная плата, тенге	29862		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	182		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	51036		
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	20415		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4259877**		
Налог(2%)	86936		
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)	**4346813**		
НДС(12%)	592747		
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**4939560**		

Заказчик: ГККП "АОПД имени К.Курманбаева" Гл.врач Темирханова А.Т.

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау": Директор Рахимов Т.Ш.

Технадзор:

Технадзор: техник-стр. Ренн О.Р. Есмаанова С.К

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомитета

Заказчик: ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева"
Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Наименование объекта: Капитальный ремонт по усилению фундаментов и всех несущих конструкций аварийного 4-х этажного здания детского отделения ГККП Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К.Курманбаева(2 очередь)

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2012 г.

СГ-ФР 4 от 30.03.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	дата	Источник финансирования Наименов.	Код	Организац. правовая форма	
		499	14.12.11г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ (т. тенге)								
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце в том числе НДС	СМР(в сметных базисных ценах 1991 года)	из них В отчетном периоде	по монтажу оборудования	ст-ть прочих затрат,не входящих в состав СМР в базисн.ценах 1991г.	Дополнительн.работы на приобор. Материалов	Дополнительн.работы др.дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**19388,031**	**10788,171**							**1155,875**
В том числе:									

Заказчик:
Главный врач АОПТД им.К.Курманбаева
Темирханова А.Т.

Технадзор:

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Рахимов Т.Ш.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Акмолинский областной противотуберкулезный диспансер имени К.Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по усилению фундаментов и всех несущих конструкций аварийного 4-х этажного здания детского отделения ГККП "Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К. Курманбаева" 2 очередь

Акт № 3
выполненных работ за март м-ц 2012 г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Усиление конструкций								
		1.1. Усиление тип "Тс-2" 1 шт								
1	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	18,08	32,87	–	594	–	594	0,2282	4
		м2		32,87	–	594	–	100	–	–
2	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,2935	38813,33	3209,4	11392	942	9797	179,48	53
		т		32166	1212,75	9441	356	100	5,92	2
3	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1009	55300		5580				
		т								

4 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,20435	59200		12098				
	т								
5 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	16	23,18	0,29	371	5	298	0,13685	2
	болт								
			22,9	0,11	366	2	81	0,0005	–
6 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0135	149300		2016				
	т								
7 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	18,08	1005,92	6,15	18187	111	3833	1,3225	24
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			222,01	2,34	4014	42	94,5	0,01138	–
1.2. Усиление тип "Тс-3"									
8 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	42,72	32,87	–	1404	–	1404	0,2282	10
	м2								
			32,87	–	1404	–	100	–	–
9 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	2,035	38813,33	3209,4	78985	6531	67926	179,48	365
	т								
			32166	1212,75	65458	2468	100	5,92	12
10 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,18095	55300		10007				
	т								
11 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	1,935	59200		114552				
	т								

12 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	42,72	1005,92	6,15	42973	263	9057	1,3225	56
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	9484	100	94,5	0,01138	–
1.3. Усиление тип "Тс-4"									
13 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	16,17	32,87	–	532	–	532	0,2282	4
	м2		32,87	–	532	–	100	–	–
14 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,364	38813,33	3209,4	14128	1168	12149	179,48	65
	т		32166	1212,75	11708	441	100	5,92	2
15 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,104	55300		5751				
	т								
16 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,27455	59200		16253				
	т								
17 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	24	23,18	0,29	556	7	448	0,13685	3
	болт		22,9	0,11	550	3	81	0,0005	–
18 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,02	149300		2986				
	т								
19 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,5; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	16,17	1005,92	6,15	16266	99	3428	1,725	28
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	3590	38	94,5	0,01138	–
1.4. Усиление тип "Тс-5"									

20	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	9,6	32,87	–	316	–	316	0,2282	2
		м2								
				32,87	–	316	–	100	–	–
21	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,161	38813,33	3209,4	6249	517	5374	179,48	29
		т								
				32166	1212,75	5179	195	100	5,92	1
22	1-1-877									
		Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,16745	55300		9260				
		т								
23	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25;	32	23,18	0,29	742	9	597	0,13685	4
		болт								
				22,9	0,11	733	4	81	0,0005	–
24	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,027	149300		4031				
		т								
25	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25;	9,6	1005,92	6,15	9657	59	2035	1,3225	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				222,01	2,34	2131	22	94,5	0,01138	–
	1.5. Усиление тип "Тс-6"									
26	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	3,38	32,87	–	111	–	111	0,2282	1
		м2								
				32,87	–	111	–	100	–	–
27	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,149	38813,33	3209,4	5783	478	4974	179,48	27
		т								
				32166	1212,75	4793	181	100	5,92	1

28 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0125	55300		691				
	т								
29 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1425	59200		8436				
	т								
30 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	3,2	1005,92	6,15	3219	20	678	1,3225	4
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	710	7	94,5	0,01138	–
1.6. Усиление тип "Тс-7"									
31 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	6,925	32,87	–	228	–	228	0,2282	2
	м2		32,87	–	228	–	100	–	–
32 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,1405	38813,33	3209,4	5453	451	4689	179,48	25
	т		32166	1212,75	4519	170	100	5,92	1
33 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,05615	55300		3105				
	т								
34 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,08995	59200		5325				
	т								
35 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	8	23,18	0,29	185	2	149	0,13685	1
	болт								

			22,9	0,11	183	1	81	0,0005	–
36 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,007	149300		1045				
	т								
37 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	6,925	1005,92	6,15	6966	43	1468	1,3225	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			222,01	2,34	1537	16	94,5	0,01138	–
1.7. Усиление тип "Тс-8"									
38 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	0,935	32,87	–	31	–	31	0,2282	–
	м2								
			32,87	–	31	–	100	–	–
39 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,045	38813,33	3209,4	1747	144	1502	179,48	8
	т								
			32166	1212,75	1447	55	100	5,92	–
40 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,00415	55300		229				
	т								
41 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04265	59200		2525				
	т								
42 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,935	1005,92	6,15	941	6	198	1,3225	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			222,01	2,34	208	2	94,5	0,01138	–
1.8. Усиление тип "Тс-9"									
43 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	6,105	32,87	–	201	–	201	0,2282	1
	м2								
			32,87	–	201	–	100	–	–

44	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,133	38813,33	3209,4	5162	427	4439	179,48	24
		т		32166	1212,75	4278	161	100	5,92	1
45	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0489	55300		2704				
		т								
46	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,08945	59200		5295				
		т								
47	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	8	23,18	0,29	185	2	149	0,13685	1
		болт		22,9	0,11	183	1	81	0,0005	–
48	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,007	149300		1045				
		т								
49	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	6,105	1005,92	6,15	6141	38	1294	1,3225	8
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	1355	14	94,5	0,01138	–
	1.9. Усиление тип "Тс-10"									
50	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	7,22	32,87	–	237	–	237	0,2282	2
		м2		32,87	–	237	–	100	–	–
51	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,1345	38813,33	3209,4	5220	432	4489	179,48	24
		т		32166	1212,75	4326	163	100	5,92	1

52 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,052	55300		2876				
	т								
53 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0879	59200		5204				
	т								
54 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	8	23,18	0,29	185	2	149	0,13685	1
	болт		22,9	0,11	183	1	81	0,0005	–
55 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0067	149300		1000				
	т								
56 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	7,22	1005,92	6,15	7263	44	1531	1,3225	10
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	1603	17	94,5	0,01138	–
1.10. Усиление тип "Тс-11"									
57 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2,13	32,87	–	70	–	70	0,2282	–
	м2		32,87	–	70	–	100	–	–
58 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,0495	38813,33	3209,4	1921	159	1652	179,48	9
	т		32166	1212,75	1592	60	100	5,92	–
59 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0047	55300		260				
	т								

60 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0468	59200		2771				
	т								
61 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	2,13	1005,92	6,15	2143	13	452	1,3225	3
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			222,01	2,34	473	5	94,5	0,01138	–
1.11. Усиление тип "Тс-12"									
62 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	5,105	32,87	–	168	–	168	0,2282	1
	м2								
			32,87	–	168	–	100	–	–
63 Е69-4-1	Пробивка борозд для монтажа конструкций в кирпичных стенах	51,04	819,55	546,58	41830	27897	24452	1,845	94
	м борозды								
			272,97	206,12	13932	10520	100	1,13	58
64 Е9-25-1	Усиление стены швеллером №20 по ж/бетонным и каменным опорам ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; кзпр=1,1;	0,975	6137,72	2525,03	5984	2462	3074	16,215	16
	т конструкций								
			2874,71	628,04	2803	612	90	2,2375	2
65 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	1,005	114900		115475				
	т								
66 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	24	23,18	0,29	556	7	448	0,13685	3
	болт								
			22,9	0,11	550	3	81	0,0005	–
67 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0305	149300		4554				
	т								
68 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	5,105	1005,92	6,15	5135	31	1082	1,3225	7

	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	1133	12	94,5	0,01138	–
1.12. Усиление тип "Тс-13"									
69 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	13,06	32,87	–	429	–	429	0,2282	3
	м2		32,87	–	429	–	100	–	–
70 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,166	38813,33	3209,4	6443	533	5541	179,48	30
	т		32166	1212,75	5340	201	100	5,92	1
71 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1503	55300		8312				
	т								
72 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,02235	59200		1323				
	т								
73 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	21	23,18	0,29	487	6	391	0,13685	3
	болт		22,9	0,11	481	2	81	0,0005	–
74 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,027	149300		4031				
	т								
75 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	13,06	1005,92	6,15	13137	80	2769	1,3225	17
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	2899	31	94,5	0,01138	–
1.13. Усиление тип "Тс-14"									
76 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	18,515	32,87	–	609	–	609	0,2282	4
	м2								

			32,87	–	609	–	100	–	–
77	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,3055	38813,33	3209,4	11857	980	10197	179,48	55
		т		32166	1212,75	9827	370	100	5,92	2
78	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,15495	55300		8569				
		т								
79	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,16275	59200		9635				
		т								
80	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	14	23,18	0,29	325	4	262	0,13685	2
		болт		22,9	0,11	321	2	81	0,0005	–
81	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0115	149300		1717				
		т								
82	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	18,515	1005,92	6,15	18625	114	3925	1,3225	24
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	4111	43	94,5	0,01138	–
	1.14. Усиление тип "Тс-15"									
83	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	7,1	32,87	–	233	–	233	0,2282	2
		м2		32,87	–	233	–	100	–	–
84	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,2215	38813,33	3209,4	8597	711	7394	179,48	40
		т		32166	1212,75	7125	269	100	5,92	1

85	1-1-877								
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,05875	55300		3249				
	т								
86	1-1-899								
	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1716	59200		10159				
	т								
87	Е9-49-1								
	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	12	23,18	0,29	278	3	224	0,13685	2
	болт		22,9	0,11	275	1	81	0,0005	–
88	1-1-59								
	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01	149300		1493				
	т								
89	Е15-70-1								
	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	7,1	1005,92	6,15	7142	44	1505	1,3225	9
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	1576	17	94,5	0,01138	–
	1.15. Усиление тип "Тс-16"								
90	Е46-24-2								
	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	5,54	32,87	–	182	–	182	0,2282	1
	м2		32,87	–	182	–	100	–	–
91	Е46-4-2								
	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,231	38813,33	3209,4	8966	741	7710	179,48	41
	т		32166	1212,75	7430	280	100	5,92	1
92	1-1-877								
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,05305	55300		2934				
	т								

93 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1872	59200		11082				
	т								
94 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	15	23,18	0,29	348	4	280	0,13685	2
	болт								
			22,9	0,11	344	2	81	0,0005	–
95 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0125	149300		1866				
	т								
96 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	5,54	1005,92	6,15	5573	34	1175	1,3225	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			222,01	2,34	1230	13	94,5	0,01138	–
1.16. Усиление тип "Тс-17"									
97 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	12,525	32,87	–	412	–	412	0,2282	3
	м2								
			32,87	–	412	–	100	–	–
98 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,2415	38813,33	3209,4	9373	775	8061	179,48	43
	т								
			32166	1212,75	7768	293	100	5,92	1
99 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,06395	55300		3536				
	т								
100 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1872	59200		11082				
	т								

101 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	13,025	1005,92	6,15	13102	80	2761	1,3225	17
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	2892	30	94,5	0,01138	–
1.17. Усиление тип "Тс-18"									
102 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	9,28	32,87	–	305	–	305	0,2282	2
	м2		32,87	–	305	–	100	–	–
103 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,1455	38813,33	3209,4	5647	467	4856	179,48	26
	т		32166	1212,75	4680	176	100	5,92	1
104 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,052	55300		2876				
	т								
105 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,0993	59200		5879				
	т								
106 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	15	23,18	0,29	348	4	280	0,13685	2
	болт		22,9	0,11	344	2	81	0,0005	–
107 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0125	149300		1866				
	т								
108 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	9,28	1005,92	6,15	9335	57	1967	1,3225	12
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	2060	22	94,5	0,01138	–
1.18. Усиление тип"Тс-19"									

109 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	33,285	32,87	–	1094	–	1094	0,2282	8
	м2		32,87	–	1094	–	100	–	–
110 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,69	38813,33	3209,4	26781	2214	23032	179,48	124
	т		32166	1212,75	22195	837	100	5,92	4
111 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,32605	55300		18031				
	т								
112 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,39155	59200		23180				
	т								
113 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	34,5	23,18	0,29	800	10	643	0,13685	5
	болт		22,9	0,11	790	4	81	0,0005	–
114 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,029	149300		4330				
	т								
115 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	33,285	1005,92	6,15	33482	205	7057	1,3225	44
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	7390	78	94,5	0,01138	–
1.19. Усиление тип "Тс-20"									
116 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	26,265	32,87	–	863	–	863	0,2282	6
	м2		32,87	–	863	–	100	–	–
117 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,62	38813,33	3209,4	24064	1990	20695	179,48	111

	т								
			32166	1212,75	19943	752	100	5,92	4
118 1-1-877									
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,2553	55300		14118				
	т								
119 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,39155	59200		23180				
	т								
120 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25;	22,5	23,18	0,29	522	7	419	0,13685	3
	болт								
			22,9	0,11	515	2	81	0,0005	–
121 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,019	149300		2837				
	т								
122 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kзкс=1,25; kзпм=1,25;	26,265	1005,92	6,15	26420	162	5568	1,3225	35
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			222,01	2,34	5831	61	94,5	0,01138	–
1.20. Усиление тип "Тс-21"									
123 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	10,09	32,87	–	332	–	332	0,2282	2
	м2								
			32,87	–	332	–	100	–	–
124 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,4755	38813,33	3209,4	18456	1526	15872	179,48	85
	т								
			32166	1212,75	15295	577	100	5,92	3
125 1-1-877									
	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,0411	55300		2273				

		т							
126	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,45345	59200		26844			
		т							
127	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	10,09	1005,92	6,15	10150	62	2139	1,3225	13
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	2240	24	94,5	0,01138	–
	1.21. Усиление тип "Тс-22"									
128	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	19,85	32,87	–	652	–	652	0,2282	5
		м2		32,87	–	652	–	100	–	–
129	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,3685	38813,33	3209,4	14303	1183	12300	179,48	66
		т		32166	1212,75	11853	447	100	5,92	2
130	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1383	55300		7648				
		т								
131	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,2449	59200		14498				
		т								
132	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	12	23,18	0,29	278	3	224	0,13685	2
		болт		22,9	0,11	275	1	81	0,0005	–
133	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,01	149300		1493				
		т								

134	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	19,85	1005,92	6,15	19968	122	4208	1,3225	26
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	4407	46	94,5	0,01138	–

1.22. Усиление тип "Тс-23"

135	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	19,085	32,87	–	627	–	627	0,2282	4
		м2		32,87	–	627	–	100	–	–
136	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,3095	38813,33	3209,4	12013	993	10330	179,48	56
		т		32166	1212,75	9955	375	100	5,92	2
137	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,1404	55300		7764				
		т								
138	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,1815	59200		10745				
		т								
139	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	16	23,18	0,29	371	5	298	0,13685	2
		болт		22,9	0,11	366	2	81	0,0005	–
140	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0135	149300		2016				
		т								
141	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	19,085	1005,92	6,15	19198	117	4046	1,3225	25
		м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	4237	45	94,5	0,01138	–

1.23. Усиление тип "Тс-24"

142 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	8,1	32,87	–	266	–	266	0,2282	2
	м2		32,87	–	266	–	100	–	–
143 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,0625	38813,33	3209,4	2426	201	2086	179,48	11
	т		32166	1212,75	2010	76	100	5,92	–
144 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,009	45300		408				
	т								
145 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0535	65000		3478				
	т								
146 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0027	149300		403				
	т								
147 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	8,1	319,6	5,08	2589	41	1204	0,851	7
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	1264	10	94,5	0,06463	1
1.24. Усиление тип "Тс-25"									
148 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	9,02	32,87	–	296	–	296	0,2282	2
	м2		32,87	–	296	–	100	–	–
149 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,15	38813,33	3209,4	5822	481	5007	179,48	27
	т		32166	1212,75	4825	182	100	5,92	1
150 1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,06655	55300		3680				
	т								

151 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,08945	59200		5295				
	т								
152 Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	8	23,18	0,29	185	2	149	0,13685	1
	болт		22,9	0,11	183	1	81	0,0005	–
153 1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0065	149300		970				
	т								
154 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	9,02	1005,92	6,15	9073	55	1913	1,3225	12
	м2 оштукатуриваемой поверхности		222,01	2,34	2003	21	94,5	0,01138	–
1.25. Усиление тип "Тс-26"									
155 Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	1,6	32,87	–	53	–	53	0,2282	–
	м2		32,87	–	53	–	100	–	–
156 Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,005	38813,33	3209,4	194	16	167	179,48	1
	т		32166	1212,75	161	6	100	5,92	–
157 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=-1,000;	-0,004	45300		-181				
	т								
158 Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1,6	319,6	5,08	511	8	238	0,851	1
	м2 оштукатуриваемой поверхности		156,03	1,21	250	2	94,5	0,06463	–
1.26. Усиление тип "Тс-27"									

159	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	2,77	32,87	–	91	–	91	0,2282	1
		м2								
				32,87	–	91	–	100	–	–
160	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,0685	38813,33	3209,4	2659	220	2286	179,48	12
		т								
				32166	1212,75	2203	83	100	5,92	–
161	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,026	55300		1438				
		т								
162	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,04525	59200		2679				
		т								
163	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	4	23,18	0,29	93	1	75	0,13685	1
		болт								
				22,9	0,11	92	–	81	0,0005	–
164	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0035	149300		523				
		т								
165	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса ktpp=1,15; ktpм=1,25; kзпр=1,15; kэкс=1,25; kзпм=1,25;	2,77	1005,92	6,15	2786	17	587	1,3225	4
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				222,01	2,34	615	6	94,5	0,01138	–
	1.27. Усиление по детали "А-1"									
166	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	20,05	32,87	–	659	–	659	0,2282	5
		м2								
				32,87	–	659	–	100	–	–
167	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	0,082	38813,33	3209,4	3183	263	2737	179,48	15

	т								
			32166	1212,75	2638	99	100	5,92	–
168 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,082	45300		3715				
	т								
169 Е 15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	20,05	319,6	5,08	6408	102	2979	0,851	17
	м2 оштукатуриваемой поверхности								
			156,03	1,21	3128	24	94,5	0,06463	1

Раздел 2. Работы, не учтенные в рабочих чертежах

170 Е46-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	4,8	158,38	23,78	760	114	620	0,9115	4
	м2								
			134,6	8,98	646	43	90	0,0439	–
171 Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	4,8	379,71	40,1	1823	192	1702	1,7135	8
	м2 проемов								
			313,09	15,16	1503	73	108	0,074	–
172 2-2-1	Двери распашные для овощехранилищ ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные	4,8	11952,38		57371				
	шт								
173 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
174 Е26-31-1	Демонтаж утеплителя из минераловатных плит ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	0,75	1711,57	264,37	1284	198	1044	8,464	6
	м3 изоляции								
			1447,2	99	1085	74	90	0,48	–

175 Е7-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,061	98449,71	3043,21	6005	186	2912	195,5	12
	т стальных элементов		36742,5	1150,31	2241	70	126	5,6125	–
176 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	15	168,76	19,93	2531	299	760	0,27945	4
	м2 стяжки		39,85	7,45	598	112	107,1	0,03638	1
177 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000; ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	75	5,93	0,18	445	13	15	0,00104	–
	м2 стяжки		0,13	0,06	9	5	107,1	0,00038	–
178 Е26-31-1	Обратная укладка плит утеплителя Б/У ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	0,75	2493,43	413,08	1870	310	1509	12,167	9
	м3 изоляции		2080,35	154,69	1560	116	90	0,75	1
179 Е15-14-2	Наружная облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	248,42	1847,1	3,2	458858	795	113968	3,105	771
	м2 поверхности облицовки		538,2	1,21	133700	301	85,05	0,00588	1
180 Е57-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	56,8	1756,65	14,85	99778	843	15485	1,5362	87
	м2		243,95	2,32	13856	132	110,7	0,0237	1
181 Е6-33-3	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм (лотки для отвода атмосферных вод) ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25;	1,52	11964,69	1658,79	18234	2528	4361	14,3635	22
	м3		2458,13	570,3	3742	869	94,5	2,14575	3

182 Е15-180-6								
Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленных под окраску	4919,4	272,54	2,91	1340712	14328	238474	0,3	1471
м2								
		50,2	1,1	246942	5411	94,5	0,01	26
Всего прямые затраты				**3288477**	**76818**			**4426**
				758706	**28393**			**139**
Накладные расходы, тенге				749213				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				242261				
Всего				**4279952**				
Временные здания и сооружения (1,44%)				61631				
Итого				4341583				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,772%)				120349				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				43416				
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				17366				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**4522714**				
Итого по акту в текущих ценах 2012 года, МРПтек.=1618 тенге				**9443427**				
Налог(2%)				188869				
Итого по акту в текущих ценах с учетом налога (2%)				**9632296**				
НДС(12%)				1155875				
Всего по акту с учетом НДС(12%)				**10788171**				

Заказчик:
Главный врач АОПТД им. К. Курманбаева
Темирханова А.Т. _____

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Рахимов Т.Ш. _____

Технадзор Жарук А.В.

Есенанова С.К.