Приложение 1

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Заказчик: ГККП "Акмолинский областной противотубеокулезный диспансер имени К.Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

сп-ф 1 от 04.01.

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат

ЗА ПЕРИОД С 14 ДЕКАБРЯ ДО 4 ЯНВАРЯ 2012Г.

(Предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку).

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.правовая форма	
		номер	дата	Наименов.	Код	Наименов.	Код
		498	14.12.2011г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов, комплексов работ	С начала строит-ва по отчетный месяц включительно	Сначала года по отчётный месяц /аванс/	В отчётный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	Налоги на добавленную стоимость	
					В отчётный месяц	По монтажу оборудования		на приобретение матереалов	другие дополнительные расходы		за отчётный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	14 060 440	5 700 000	8 360 440	5 936 146	5 936 146					246 156	1 506 476	1 506 476

Заказчик :
Гл. врач ГККП АОПД имени к. Курманбаева" Темирханова А.Т.

Подрядчик: Рахимов Т.Ш.
Директор ТОО "Строй-Центр-кокшетау"

"SANA-2001" Версия 12-2.15 от 15.08.11 г.

Цены региона Акмолинская обл.

Форма 2В

Заказчик: ГККП "Акмолинский областной противотубеокулезный диспансер имени К.Курманбаева при управлении здравоохранения Акмолинской области

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Капитальный ремонт по усилению фундаментов и всех несущих конструкций аварийногои4-х этажного здания детского отделения ГККП Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера имени К.Курманбаева

Акт №1

выполненных работ на 4 января 2012 года

Составлен в ценах 2011 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Усиление фундаментов								
1	Е51-2-2	Разработка грунта на глубину до 2 м при подводке,смене или усилении фундаментов под наружные стены								
		м3 грунта	68,24	970,48 / 906,75	0,04 / 0,01	66226 / 61877	3 / 1	125849 / 101,7	6,1 / 0	832 / –
2	Е51-2-1	Разработка грунта на глубину до 1,5 м при подводке, смене или усилении фундаментов под внутренние стены								
		м3 грунта	175,27	967,13 / 855	0,07 / 0,03	169509 / 149856	12 / 5	152409 / 101,7	5,87 / 0	1029 / –
3	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками								
		м3 уплотненного грунта	21,52	21,55 / 17,03	4,52 / –	464 / 366	97 / –	320 / 87,3	0,11 / –	2 / –
4	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	9,03	2399,15 / 610,65	– / –	21674 / 5517	– / –	6107 / 110,7	3,73 / –	34 / –

5	Е46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)	928	175,98	88,16	163314	81089	127220	0,45	420
		отверстие		85,05	52,04	78926	48293	100	0,08	76
6	Е46-1-1	Усиление фундаментов монолитными железобетонными обоймами	142,4	16944,32	496,82	2412871	70747	573985	21,56	3933
		м3		3309,75	186,75	471308	26593	90	0,92	168
7	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	186,05	379		70512				
		м3								
8	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	2,28	61300		139641				
		т								
9	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,759	62000		47058				
		т								
10	Е9-25-1	Усиление стен швеллером №16 и уголком 100х8 по ж/б и каменным опорам	3,53	6137,72	2525,03	21678	8918	10021	17,84	63
		т конструкций		2874,71	628,04	10153	2218	81	2,24	8
11	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	3,67	114900		422060				
		т								
12	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	192	23,18	0,29	4451	55	3578	0,14	26
		болт		22,9	0,11	4396	22	81	0	–
13	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,178	149300		26575				
		т								

14	Е9-48-3	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	*т*	3,67	11460,16	4166,63	42096	15305	20248	34,27	126
					6805,13	–	24997	–	81	–	–
15	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	*м2 поверхности*	234,75	252	4,78	59156	1121	11157	0,24	57
					42,95	1,8	10083	423	1036,2	0,01	2
16	Е15-36-1	Облицовка стен влагостойким гипсокартоном при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	*м2*	208,8	917,68	6,06	191611	1265	50918	1,48	309
					256,29	1,76	53513	368	94,5	0,01	2
	Усиление тип "Тс-1"										
17	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков	*м2*	8,28	32,87	–	272	–	272	0,23	2
					32,87	–	272	–	100	–	–
18	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами	*т*	0,44	388813,33	3209,4	17078	1412	14687	179,48	79
					32166	1212,75	14153	534	100	5,92	3
19	1-1-877	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	*т*	0,107	55300		5917				
20	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	*т*	0,333	59200		19714				

21	Е9-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами							
		болт	16	23,18	0,29	371	5	298	0,14	2
22	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами		22,9	0,11	366	2	81	0	–
		т	0,012	149300		1792				
23	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка по сетке без устройства каркаса стен цементно-известковым или цементным раствором								
		м2 оштукатуриваемой поверхности	8,28	1005,92	6,15	8329	51	1755	1,32	11
				222,01	2,34	1838	19	94,5	0,01	1

Усиление тип "Тп-1"

24	Е55-3-1	Разборка кирпичных перегородок								
		м3 кладки	0,78	2719,44	399,69	2121	312	1974	15,88	12
				2319,75	63	1809	49	106,2	0,54	–
25	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	0,22	2399,15	–	528	–	149	3,73	1
				610,65	–	134	–	110,7	–	–
26	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками								
		м3 подстилающего слоя	0,436	8354,2	–	3642	–	315	4,21	2
				652,05	–	284	–	110,7	–	–
27	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок								
		т	0,012	5604,41	409,16	67	5	26	13,34	–
				2173,5	154,69	26	2	94,5	0,75	–
28	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм								
		т	0,002	65000		130				
29	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм								
		т	0,01	65900		659				

30	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	0,65	757,19	14,01	492	9	29	0,23	–
				36,23	5,26	24	3	106,2	0,03	–
31	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	6,5	1044,55	42,96	6790	279	1611	1,39	9
				217,35	16,09	1413	105	106,2	0,08	1
32	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	13	319,6	5,08	4155	66	1932	0,85	11
				156,03	1,21	2028	16	94,5	0,06	1
		Усиление тип "Тп-2"								
33	Е46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен и потолков *м2*	10	32,87	–	329	–	329	0,23	2
				32,87	–	329	–	100	–	–
34	Е46-4-2	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными обоймами *т*	0,026	38813,33	3209,4	1009	83	868	179,48	5
				32166	1212,75	836	32	100	5,92	–
35	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм *т*	0,026	45300		1178				
36	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	10	319,6	5,08	3196	51	1486	0,85	9
				156,03	1,21	1560	12	94,5	0,06	1
		Приямки								
37	Е69-18-1	Очистка приямка от мусора . *м2 пола*	0,159	6,08	–	1	–	1	0,05	–
				6,08	–	1	–	90	–	–

38	Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	1,16	112,59	1,49	131	2	77	0,43	–
		м2 оштукатуриваемой поверхности		69,35	0,56	80	1	94,5	0	–
39	Е13-13-11	Первый слой покрытия соотавом "Пенетрон"	1,16	7,17	0,09	8	–	6	0,03	–
		м2		6,73	0,02	8	–	81	0	–
40	Е13-13-12	Последующий слой покрытия составом "Пенетрон".	1,16	7,14	0,06	8	–	6	0,03	–
		м2		6,73	0,03	8	–	81	0	–
41	99-1-1Прайс	Наносная гидроизоляция "Пенетрон"	1,04	620,94		646				
		кг								
42	31-1-1	Вода	0,0004	5		1				
		м3								
43	Е34-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	37,58	4243,57	276,75	159452	10399	42968	5,6	210
		м2 настила		934,09	105,47	35098	3963	110	0,52	19
44	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	82,04	22,68	0,06	1861	5	446	0,03	3
		м2		6,68	0,03	548	2	81	0	–
45	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	82,04	26,28	0,03	2156	2	318	0,02	2
		м2		4,78	–	392	–	81	–	–
		Полы								
46	Е57-2-8	Разборка бетонного подстилающего слоя	81,5	358,97	192,06	29256	15653	21568	1,11	91
		м2		166,91	72,15	13603	5880	110,7	0,4	33

47	E57-2-7								
	Разборка покрытия полов из керамических плиток	151,5	116,63	10,56	17669	1600	18069	0,7	106
	м2		106,07	1,67	146070	253	110,7	0,01	2
48	E11-1-2								
	Уплотнение грунта щебнем	81,5	80,7	3,28	6577	267	1202	0,08	6
	м2 площади уплотнения		12,09	1,24	985	101	110,7	0,01	–
49	E11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	10,02	8038	–	80541	–	7233	4,21	42
	м3 подстилающего слоя		652,05	–	6534	–	110,7	–	–
50	E11-11-1								
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	151,5	217,02	12,44	32879	1884	10852	0,41	62
	м2 стяжки		60,03	4,67	9095	708	110,7	0,02	3
51	E11-27-3								
	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на цементном растворе	151,5	1454,9	14,65	220417	2219	34032	1,22	185
	м2 покрытия		197,43	5,49	29911	831	110,7	0,03	4
	Всего прямые затраты				**4355817**	**212865**			**6263**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				**1136559**	**87416**			**277**
					6524919				
	Накладные расходы, тенге				1244321		1246076		
	- заработная плата, тенге				328155				
	- трудоемкость, чел-ч				1094				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				336008				
	Всего в сметных ценах 2001 года				**5936146**				
	Всего в сметных ценах 2011 года К=1,951				11581421				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,272 %)				147316				
	- сметная заработная плата, тенге				68428				

- нормативная трудоемкость, чел-ч	417
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	115814
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	463257
Итого	**12307808**
Налог (2 %)	246156
Итого с учетом налога (2 %)	**12553964**
НДС (12 %)	1506476
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**14060440**

Заказчик :ГККП "АОПД имени К Курманбаева" **Гл. врач Темирханова А.Т.**

Подрядчик : ТОО "Строй-Центр_Кокшетау" **Директор Рахимов Т.Ш.**

Технадзор: Байкенов А.

типовая межведомственная форма **№ 3-КС**
Утверждена постановлением Госкомстата РК от16.11.94г № 737

Заказчик: ГККП "АОПТД им. К.Курманбаева"
Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
Наименование объекта: Текущий ремонт облицовки стен по предписанию ЧС в холле 1-го этажа 4-х этажного корпуса

ст.ф. 12

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2012 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	Дата	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат, тенге											
Наименование пусковых комплексов объектов Комплексов работ	С начала года по отчетный мкесяц включительно	В отчетный меяц	СМР в сметных базисных ценах 2001г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящмх в СМР (в ценах	Дополнительные		Налоги (кроме НДС)	Налог на добавленную	
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	**998 938**	**998 938**								**107 029**	**107 029**
Всего к оплате	**998 938**	**998 938**								**107 029**	**107 029**

Заказчик:
Гл.врач ГККП "АОПТД им. Курманбаева"
_____ Темирханова А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
_____ Рахимов Т.Ш.

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: ГККП "АОПТД им. К.Курманбаева"

Подрядчик: ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"

Наименование объекта: Текущий ремонт облицовки стен по предписанию ЧС в холле 1-го этажа 4-х этажного корпуса

Акт

выполненных работ за декабрь 2012 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е34-60-4	Демонтаж декорпанели со стен ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 поверхности*	192	130,33 / 124,2	6,13 / 2,34	25023 / 23846	1177 / 449	24538 / 101	0,78476 / 0,0114	151 / 2
2	Е34-56-2	Демонтаж каркасов из деревянных брусков стен при относе от стен на 5 см ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0; *м2 площади*	192	321,18 / 316,71	4,47 / 1,71	61667 / 60808	858 / 328	61747 / 101	1,9596 / 0,0083	376 / 2
3	Е61-32-1	Снятие облицовки потолка из пенопластовых плит *м2*	174	33,35 / 25,92	7,43 / 1,31	5803 / 4510	1293 / 228	4975 / 105	0,187 / 0,0074	33 / 1
4	Е61-1-7	Сплошное выравнивание штукатурки потолков полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	174	202,63	1,91	35258	332	12677	0,4441	77

	м2								
			69,1	0,29	12023	50	105	0,003	1
5 Е15-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций потолков, подготовленных под окраску	174	269,05	2,91	46815	506	9372	0,299	52
	м2 окрашиваемой поверхности								
			50,2	1,1	8735	191	105	0,00538	1
6 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	192	182,52	1,83	35044	351	11239	0,3573	69
	м2								
			55,46	0,29	10648	56	105	0,0029	1
7 Е15-165-8	Улучшенная окраска стен по штукатурке колером масляным разбеленным	192	154,82	2,35	29725	451	18336	0,5382	103
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	17290	173	105	0,00438	1
8 Е10-12-3	Подшивка трубопроводов древесноволокнистыми твердыми плитами толщиной 5 мм (ГКЛ)	60	464,64	–	27878	–	8831	0,77165	46
	м2 потолков								
			122,65	–	7359	–	120	0,01025	1
9 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки обшивки трубопроводов полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм	60	182,52	1,83	10951	110	3512	0,3573	21
	м2								
			55,46	0,29	3328	17	105	0,0029	–
10 Е15-165-8	Улучшенная окраска обшивки трубопроводов по штукатурке колером масляным разбеленным	60	154,82	2,35	9289	141	5730	0,5382	32
	м2 окрашиваемой поверхности								
			90,05	0,9	5403	54	105	0,00438	–
11 Е62-36-4	Очистка вручную стен от масляной окраски	54	37,04	–	2000	–	2100	0,257	14
	м2								
			37,04	–	2000	–	105	–	–
	Всего прямые затраты				**289 453**	**5 219**			**974**

В том числе стоимость: материалов, тенге	**155 950**	**1 546**	**10**
Накладные расходы, тенге	128 283		
- заработная плата, тенге	163 056		
- трудоемкость, чел-ч	24 459		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	82		
Всего	27 151		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**479 660**		
Итого по акту в текущих ценах 2010 года, МРПтек.=1413 тенге	**479 660**		
- материалы, тенге	**874 420**		
- сметная заработная плата, тенге	233 860		
Налог (2 %)	331 704		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	17 488		
НДС (12 %)	**891 909**		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	107 029		
	998 938		

Заказчик:
Гл.врач ГККП "АОПТД им. Курманбаева"
_____ Темирханова А.Т.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй-Центр-Кокшетау"
_____ Рахимов Т.Ш.

Приложение 1
Заказчик: ГККП «АОПТД им. К.Курманбаева»
Подрядчик (субподрядчик): ТОО «Строй-Центр-Кокшетау».
Усиление фундаментов и всех несущих конструкций аварийного 4-х этажного здания детского отделения Акмолинского областного противотуберкулезного диспансера им. К.Курманбаева при управлении здравоохранения в г. Кокшетау (Дополнительные работы)

типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94 №

при упр здрав

стр 7

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат
За сентябрь 2012 г.
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Кол подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организацион.-правовая форма	
		номер	дата	наимен.	код	наимен.	код

Стоимость выполненных работ и затрат .тенге											
Наименование пусковых комп-лексов объектов. Комплексов работ	С начала года по отчетный месяц вклю--чительно	В отчетный месяц (сентябрь)	СМР в сметных базисных ценах 2001 г.	Из них		Стоимость прочих зат-рат, не вхо-дящих в СМР (в ценах 1991 года)	Дополнительные затраты		Нало ги (кром е НДС)	Налог на добавленную стоимость	
				В отч. месяце	По монта-жу обо-рудования		На приобре тение мате-риалов	Другие дополнит расходы		За от-четный месяц	С начала строи-тельства
Всего по стройке	28 376 905	28 376 905								3040383	3040383
Аванс	12 967 905	12 967 905									
Итого к оплате	15 409 000	15 409 000									

ЗАКАЗЧИК:
Главный врач АОПТД им. К. Курманбаева
Темирханова А.Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Строй-Центр-Кокшетау»
Рахимов Т.Ш.