Форма КС №3

АНЫҚТАМА №3
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
23.06.2014 жылғы

Тапсырыс беруші: ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы ММ
Мердігер: "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС
Келісім-шарт: 07.03.2014 ж. №003-16
Қосымсша келісім-шарт: 22.04.2014 ж. №1
Инженер: "Корпарация "БАРС" ЖШС
Нысан атауы ОҚО Төлеби ауданындағы Аққум каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Жергілікті бюджет бойынша ақарылған жұмыстардың құны						Келсім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Күрделі жөндеу жұмыстарының құны	224 511 915,0	174 118 819	195 013 077	174 118 819	195 013 077	49 204 442	55 108 975	24 970 031
Жобалық-сметалық құжаттама құны		3 590 329	4 021 168	3 590 329	4 021 168		0	
Мемлекеттік сараптама құны		453 249	507 639	453 249	507 639		0	
Барлығы	**224 511 915,0**	**178 162 397**	**199 541 884**	**178 162 397**	**199 541 884**	**49 204 442**	**55 108 975**	**24 970 031**

Тапсырыс беруші:
ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы орынбасары _____ Н.Уразымбетов

Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің басшысы _____ Ө.Рысбаев

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС-нің директоры _____ С.Қарсыбаев

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО» Форма №2

Подрядчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Наименование стройки - Капитальный ремонт канала "Аккум" Толебийского района ЮКО

Договор № 003-16 от 07.03.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ
за июнь месяц 2014 г.

Сметная стоимость в ценах на 1.01.2001г.

Обоснование (№ п/п, Шифр и № позиции норматива)	Наименование работ и затрат, единица измерения	Кол-чество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	тенге %
1	2/3	4	5	7	9
	Раздел 2 Облицовка отвода канала на ПК48+69				
	2.1 Земляные работы				
1 Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания *дерево*	182	54,9	9992	3360
2 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка грунта под проход экскаватора) *м3 грунта*	1086	9,24	10035	3160
3 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка растительного слоя с поверхности дамб) *м3 грунта*	3471	7,91	27456	8652
4 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующием 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м3 грунта*	3471	3,66	12704	4006
5 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка растительного слоя с поверхности дна и откосов) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кзкс1=1,06; кзпм1=1,06; *м3 грунта*	1140	19,56	22298	6281
6 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка грунта с поверхности резерва) *м3 грунта*	7104	7,91	56193	17709
7 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кзкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5; *м3 грунта*	7104	3,66	26001	8200
8 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (из резерва) *м3 грунта*	3398	10,93	37140	11701
9 Е36-1-3	Возведение плотин. дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (качественный насыпь) т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кзкс1=1,07; кзпм1=1,07; *м3*	3398	41,04	139454	44497
10 Е1-73-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы *м3 грунта*	898	63,09	56655	12422
11 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	62,86	467,1	29362	33179
12 Е1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	898	14,46	12985	3572
13 Е1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход *м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера*	4800	0,28	1344	419
14 Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы *м2 спланированной поверхности*	1860	33,98	63203	71419
15 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	620	6,46	4018	1263
16 Е1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов *м3 грунта*	620	3,2	1984	626
17 Е42-21-1	Устройство противофильтрационная полимерная геомембрана под бетонную облицовку *м2 полиэтиленового экрана*	1860	7,58	14099	9055
18 1-1-1392	Геомембрана (СТО ТОО 50404263-03-2008), ГМ KGS 0,5 *м2*	1860	123	228780	
19 Е42-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м ДНО *м3 бетона в конструкции*	36	10187,25	366741	9635
20 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 *м3*	37,26	266	9911	
21 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *т*	1,56	8049,49	12557	7015
22 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	1,56	68200	106392	

	Е42-4-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м (ОТКОС)				
31	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 бетона в конструкции	90,72	10187,25	924187	24281
32	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	93,8952	266	24976	
33	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	6,99	8049,49	56266	31434
	Е42-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м (Заплечник)	т	6,99	68200	476718	
37	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3 бетона в конструкции	61,2	10187,25	623460	16380
38	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	63,342	266	16849	
39	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	1,896	8049,49	15262	8527
40	Е42-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	т	1,898	68200	129307	
41	1-2-48	Доски необрезные из хвойных пород. длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	м шва	186	426,31	79294	27410
		Итого по разделу 2	м3	0,47	7570	3558	
		Накладные расходы -		Тенге		3599181	364203
		Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге		364203	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		237803	
						4201187	
		Раздел 3 Водовыпуски на ПК 33+13, ПК36+02, ПК49+35 ,ПК35+15 /4 шт/					
		3.1 Земляные работы					
33	Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка под проход экскоператора)	м3 грунта	32	9,24	296	93
34	Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кзкс1=0,97; кзпм1=0,97;	м3 грунта	43,6	37,5	1635	522
35	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	м3 грунта	2,8	467,1	1308	1478
36	Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы	м2 спланированной поверхности	130	33,98	4417	4991
37	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3 грунта	17,6	134,1	2360	2687
38	Е1-85-2	Разравнивание грунта 2 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	м3 грунта	26	12,34	321	68
	3.2 Входной оголовок						
39	Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3	10,4	2035,28	21167	3145
40	Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 W4 F150 / дно /	м3	1,2	10279,7	12336	535
41	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,218	266	324	
42	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,056	8049,49	451	252
43	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,056	67700	3791	
44	Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетонаВ15 W4F150 /стенка/	м3	2,8	11259,13	31526	2467
45	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,842	266	756	
46	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,126	8049,49	1014	566
47	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	т	0,126	67700	8530	
48	Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (диафрагма) В15 W4 F150	м3	7,2	12470,38	89787	6700
49	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,308	266	1944	
50	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах		0,331	8049,49	2664	1488

4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=10 мм	т				
70 ЕЗ9-9-1	Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций в штрабах для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т РАМА ЗАВОРОВ	т	0,331	67700	22409	
71 ДЕ2-110-1	Затворы плоские габаритные скользящие и колесные, масса до 1 т	т конструкций	0,296	53999,06	15984	6788
72 ДД2-51-1	Механизмы подъемные с ручным приводом винтовые, масса комплекта до 0,2 т	т	0,1096	80722,33	8847	3695
73 90-2-4(пп)	Стоимость новых затворов ГС60х150 с винтоподъемниками в комплекте	комплект	4	12453,29	49813	37454
74 Е22-1-8	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-8 диаметром 500 мм	шт	4	61897	247588	
75 Е41-6-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	км трубопровода	0,016	2757084,55	44113	3060
76 58 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	м2	66,8	68,29	4562	4414
77 59 Е41-8-3	Приготовление разжиженного битума РБ-2	т	0,01336	26143,3	349	26
	3.3 Выходной оголовок					
78 Е37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кэпм1=1,05;	т	0,20708	30039,53	6221	646
79 Е37-73-3	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (диафрагма) В15 W4 F150	м3	8,8	2035,28	17910	2662
80 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	7,6	12470,38	94775	7072
81 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	7,714	266	2052	
82 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	т	0,1004	8049,49	808	451
83 Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 W4 F150 /дно/	т	0,1004	68200	6847	
84 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	0,7	10279,7	7196	312
85 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	0,7105	266	189	
86 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	т	0,016	8049,49	129	72
87 Е37-73-2	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона ОТКОС В 15 W4 F150	т	0,016	68200	1091	
88 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3	11259,13	33777	2644
89 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	3,045	266	810	
90 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	т	0,044	8049,49	354	198
91 Е37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона Заплечник В15 W4 F150	м3	0,044	68200	3001	
92 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,8	10563,9	19015	803
93 Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	1,827	266	486	
94 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d=8 мм	т	0,028	8049,49	225	126
95		т	0,028	68200	1910	
96	**Итого по разделу 3**	Тенге			775088	95415
	Накладные расходы -	Тенге			95415	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге			37375	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			907878	
	Раздел 12 Дюкер на ПК23+56 по ПК27+09					
	12.1 Земляные работы					
97 Е1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кэпм1=0,97;	м3 грунта	40	37,5	1500	479
98 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кэпр1=1,2;	м3 грунта	3	467,1	1401	1583
99 Е1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы		22,5	33,98	765	864

	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	м2 спланированной поверхности				
	12.2 Железобетонные и прочие работы					
	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кзкс1=1,05; кзпм1=1,05;	м3 грунта	2	14,46	29	8
	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 W4 F150 / дно /	м3	2,55	2035,28	5190	770
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,4	10279,7	14392	625
	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	1,421	266	378	
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,057	8049,49	459	257
	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15W4F150 /стенка/	т	0,057	68200	3887	
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3	11259,13	33777	2844
	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	3,045	266	810	
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,0395	8049,49	318	178
	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 W4F150/зуб/	т	0,0395	68200	2694	
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	1,02	10279,7	10485	455
	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	1,0353	266	275	
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,0101	8049,49	81	46
		т	0,0101	68200	689	
	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (гаситель) В15 W4 F150	м3	2,7	12470,38	33670	2513
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	2,7405	266	729	
	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,054	8049,49	435	244
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,054	68200	3683	
	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (зуб) В15 W4 F150	м3	6	12470,38	74822	5584
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	6,09	266	1620	
	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	0,05925	8049,49	477	266
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,05925	68200	4041	
102 E9-53-2	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т конструкций	0,229	9850,47	2256	1539
103 2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,091	114900	10456	
104 4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	т	0,138	50900	7024	
105 E15-172-3	Масляная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	4	100,69	403	253
106 E22-8-14	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 820х12 мм с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,353	542651,84	191556	161487
107 8-6-148	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной (ГОСТ 10704-91), 820х12 мм	м	115,96	22100	2563280	
108 E22-33-7	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 900-1600 мм ОТВОД СТАЛЬНОЙ 820х12 мм	т фасонных частей	3,15	164283,13	517492	120904
109 E6-1-13	Устройство бетонных фундаментов под основание трубы В7,5	м3	48,99	10620,35	520291	41563
110 E9-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т (анкерный болт и хомут)	т конструкций	0,71422	17355,76	12396	8135
111 1-1-57	Болты строительные с гайками, анкерные	т	0,29621	119700	35456	
112 1-1-874	Прокат листовой горячекатаный общего назначения, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	т	0,41801	63600	26585	
113 E15-172-3	Масляная окраска стальных балок и труб диаметром более 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера,за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	908	100,69	91427	57509

12.3 Спуск для воды

114	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219х4,5 мм				
115	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм *км трубопровода*	0,003	154577,68	464	372
116	E22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм *м*	3,012	1710	5151	
117	9-2-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 200 мм *задвижка или клапан*	1	1230,66	1231	896
118	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм *шт*	1	16300	16300	
119	E22-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 219х4,5 мм ВСТАВКА *шт*	2	1140	2280	
120	8-6-99	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской (ГОСТ 10704-91) из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х4,5 мм *км трубопровода*	0,0005	154577,68	77	61
121	E37-73-4	Устройство входных и выходных оголовков на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В7,5 *м*	0,5	1710	855	
122	E37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах *м3*	0,73	15248,78	11132	894
123	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм *т*	0,021	8049,49	169	95
	12.4 Входной оголовок	*т*	0,021	68200	1432	
124	E1-13-3	Разработка в отвал грунта 3 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 т.ч. п.3.24: ктрм1=0,97; кэкс1=0,97; кзпм1=0,97; *м3 грунта*	5,5	37,5	206	66
125	E1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы (доработка вручную) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	0,4	467,1	187	211
126	E1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы *м2 спланированной поверхности*	22,5	33,98	765	664
127	E1-85-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	2	14,46	29	8
128	E37-7-3	Устройство гравиной подготовки под сооружения т.ч. п.3.46: ктрм1=1,05; кэкс1=1,05; кзпм1=1,05; *м3*	2,55	2035,28	5190	770
129	E37-73-1	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В 15 W4 F150 / дно / *м3*	2,5	10279,7	25699	1115

	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2					
	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	2,5375	266	675	
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	0,099	8049,49	797	445
	Устройство откосов на оросительных и осушительных системах из монолитного бетонаВ15 W4F150 /стенка/	т	0,099	68200	6752	
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	3	11259,13	33777	2644
	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	3,045	266	810	
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,0395	8049,49	318	178
	Устройство плитных оснований на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона В15 W4F150 /зуб/	т	0,0395	2475 68200	2694	
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		0,5	10279,7	5140	223
	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	0,5075	266	135	
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,0065	8049,49	52	29
	Устройство бычков, устоев, шитовых подпорных и других стенок на оросительных и осушительных системах из монолитного бетона (диафрагма) В15 W4 F150	т	0,0065	68200	443	
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		6	12470,38	74822	5584
	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	м3	6,09	266	1620	
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		0,05925	8049,49	477	266
	ИТОГО:	т	0,05925	2475 68200	4041	
	Накладные расходы -		Тенге		4378949	422627
	Ненормируемые и непредвиденные затраты		Тенге		422627	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге		288095	
	1.2 Железобетонные и прочие работы				5089671	
146 E42-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м заплечик	м3 бетона в конструкции	529,4	10187,25	5393130	141893
147 303-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	547,929	266	145749	
148 E37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	т	16,4004	8049,49	132015	73754
149 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	т	16,4	68200	1118507	
150 E42-16-3	Заделка швов при креплении откосов каналов сборными железобетонными плитами битумно-полимерной мастикой	м шва	1970,5	426,31	840044	290385
151 1-2-48	Доски необрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, любой ширины, толщина 25 мм, III сорта	м3	4,96	7570	37547	

	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		7666992	505832
	Накладные расходы -	Тенге		505832	
	Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге		490369	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		8663193	
	ИТОГО:			19861929	
	Временные здания и сооружения 5% к=0,8			754477	
	ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ			19816408	
	Дополнительные затраты в зимнее время 1,61%			315824	
	Затраты на выслугу лет 1%			196164	
	Дополнительные отпуска 0,4%			78466	
	ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		20206860	
	Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге		20206860	
	Итого в текущих ценах 2014 года К-2,390	Тенге		48294395	
	Итого с понижающим коэф - 0,998866407	Тенге		48239849	
	Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге		964793	
	Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге		49204442	
	НДС 12%	Тенге		5904533	
	Всего к оплате	Тенге		**55108975**	

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Корпорация БАРС"

А.Балабсков

Технадзор ТОО "Корпорация БАРС"

А.Пулбаев

Подрядчик:

ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.Карсыбаев

АНЫҚТАМА №2
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
12.05.2014 жылғы

Тапсырыс беруші: ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы ММ
Мердігер: "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС
Келісім-шарт: 07.03.2014 ж. №003-16
Инженер: "Корпарация "БАРС" ЖШС
Нысан атауы ОҚО Төлеби ауданындағы Аққұм каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Жергілікті бюджет бойынша ақарылған жұмыстардың құны						Келсім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Күрделі жөндеу жұмыстарының құны	224 511 915,0	124 914 377	139 904 102	124 914 377	139 904 102	68 225 476	76 412 533	80 079 006
Жобалық-сметалық құжаттама құны		3 590 329	4 021 168	3 590 329	4 021 168		0	
Мемлекеттік сараптама құны		453 249	507 639	453 249	507 639		0	
Барлығы	**224 511 915,0**	**128 957 955**	**144 432 909**	**128 957 955**	**144 432 909**	**68 225 476**	**76 412 533**	**80 079 006**

Тапсырыс беруші:
ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы орынбасары — Н.Уразымбетов

Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің басшысы — Ө.Рысбаев

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС-нің директоры — С.Қарсыбаев

Заказчик: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО» Форма №2

Подрядчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

Наименование стройки - Капитальный ремонт канала "Аккум" Толебийского района ЮКО

Договор № 003-16 от 07.03.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ
за май месяц 2014 г.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

№ п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы тенге %
				ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	
1	2	3	4	5	7	9
		1.2 Железобетонные и прочие работы				
1	Е42-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м ДНО	1674,4	10187,25	17057531	448152
		м3 бетона в конструкции				
2	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1733	266	460979	
		м3				
3	Е37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах	83,0545	8049,49	668546	373506
		т				
4	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	83,0545	68200	5664317	
		т				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге		23851373	
		Накладные расходы -	Тенге		821658	
		Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге		1480382	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**		**26153413**	
		Временные здания и сооружения 5% к=0,8			1046137	
		ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ			27199549	
		Дополнительные затраты в зимнее время 1,61%			437913	
		Затраты на выслугу лет 1%			271995	
		Дополнительные отпука 0,4%			108798	
		ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге		**28018256**	
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге		28018256	
		Итого в текущих ценах 2014 года К-2,390	Тенге		66963631	
		Итого с понижающим коэф. - 0,998866407	Тенге		66887722	
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге		1337754	
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге		68225476	
		НДС 12%	Тенге		8187057	
		Всего к оплате			**76412533**	

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО «Корпорация БАРС»
А.Барбосков
Технадзор ТОО "Корпорация БАРС"
А.Мухтасев

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Є.Карсыбаев

АНЫҚТАМА №1
атқарылған жұмыстардың құны бойынша
07.04.2014 жылғы

Форма КС-3ф

Тапсырыс беруші: ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы ММ
Мердігер: "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС
Келісім-шарт: 07.03.2014 ж. №003-16
Инженер: "Корпарация "БАРС" ЖШС
Нысан атауы ОҚО Төлеби ауданындағы Аққұм каналын күрделі жөндеу

Атауы	Келісім-шарт құны	Жергілікті бюджет бойынша ақарылған жұмыстардың құны						Келсім-шарт бойынша қалған қаржы
		жөндеу жұмыстары басынан		жыл басынан		ағымдағы ай		
		ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	ҚҚС-сыз	ҚҚС-мен	
Күрделі жөндеу жұмыстарының құны	224 511 915,0	56 688 901	63 491 569	56 688 901	63 491 569	56 688 901	63 491 569	156 491 539
Жобалық-сметалық құжаттама құны		3 590 329	4 021 168	3 590 329	4 021 168	3 590 329	4 021 168	
Мемлекеттік сараптама құны		453 249	507 639	453 249	507 639	453 249	507 639	
Барлығы	**224 511 915,0**	**60 732 479**	**68 020 376**	**60 732 479**	**68 020 376**	**60 732 479**	**68 020 376**	**156 491 539**

Тапсырыс беруші:
ОҚО Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының басшысы орынбасары
Н.Уразымбетов

Су ресурстарын пайдалануды реттеу және қорғау бөлімінің басшысы
Ө.Рысбаев

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС-нің директоры
С.Қарсыбаев

4043671

...ник: ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЮКО» Форма №2

...дчик: ТОО «ХМСУ Шымкентмелиорация»

...ование стройки - Капитальный ремонт канала "Аккум" Толебийского района ЮКО

...ор № 003-16 от 07.03.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ
за апрель месяц 2014 г.

...(1) в ценах на 1.01.2001г.

Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге	Общая стоимость, тенге	Накладные расходы тенге
			ЗП рабочих-строителей	ЗП рабочих-строителей	%
1	2 3	4	5	7	9
	Раздел 1 Облицовка канала				
	1.1 Земляные работы				
1 Е1-195-2	Корчевка деревьев диаметром до 24 см корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.) с трелевкой до 100 м в грунтах естественного залегания				
	дерево	1625	54,9	89213	29996
			9,79	15909	70
2 Е1-24-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка грунта под проход экскаватора)				
	м3 грунта	14210	9,24	131300	41351
			–	–	97
3 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (срезка растительного слоя с поверхности дамб)				
	м3 грунта	28350	7,91	224249	70674
			–	–	97
4 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;				
	м3 грунта	28350	3,66	103761	32725
			–	–	97
5 Е1-12-7	Разработка в отвал грунта 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3(срезка растительного слоя с поверхности дна и откосов) т.ч. п.3.22: ктрм1=1,06; кэкс1=1,06; кзпм1=1,06;				
	м3 грунта	14398	19,56	281625	79328
			1,01	14542	97
6 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м(срезка растительного слоя с поверхности резерва)				
	м3 грунта	50120	7,91	396449	124944
			–	–	97
7 Е1-24-9	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кзпр1=0,5; кэкс1=0,5; кзпм1=0,5; кмат1=0,5;				
	м3 грунта	50120	3,66	183439	57854
			–	–	97
8 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м (из резерва)				
	м3 грунта	41718	10,93	455978	143656
			–	–	97
9 Е36-1-3	Возведение плотин, дамб, насыпей и нижней части экранов и ядер насухо из грунтов связных катками массой до 16 т (качественный насыпь) т.ч. п.3.10: ктрр1=1,03; ктрм1=1,07; кэкс1=1,07; кзпм1=1,07;				
	м3	41718	41,04	1712107	546297
			3,74	156025	97
...-13	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 3 группы				
	м3 грунта	14846	63,09	936634	205353
			2,54	37709	97
	...зработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с ...осами в грунтах 3 группы (доработка вручную) т.ч. п.3.180: ...р1=1,2; кзпр1=1,2;				
	м3 грунта	1039,2	467,1	485410	548513
			467,1	485410	113

1-44-3	Разравнивание грунта 3 группы в кавальерах (отвалах) бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м				
	м3 грунта	14846	14,46	214673	59043
1-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) за 1 проход		–	–	97
	м2 спланированной поверхности за 1 проход бульдозера	38604	0,28	10809	3370
E1-90-3	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 3 группы		–	–	97
	м2 спланированной поверхности	21598,2	33,98	733907	829315
E1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м		33,98	733907	113
	м3 грунта	53539	6,48	346933	109059
E1-27-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при засыпке траншей и котлованов				
	м3 грунта	53539	3,2	171325	54011
	1.2 Железобетонные и прочие работы				
E42-21-1	Устройство противофильтрационная полимерная геомембрана под бетонную облицовку				
	м2 полиэтиленового экрана	21598,2	7,58	163714	105146
1-1-1392	Геомембрана (СТО ТОО 50404263-03-2008), ГМ KGS 0,5		4,93	106479	89
	м2	21598,2	123	2656579	
542-8-2	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,2 м ДНО				
	м3 бетона в конструкции	582,6	10187,25	5935092	155933
30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2		276,75	161235	89
	м3	602,991	266	160396	
E37-75-1	Установка армосеток и армокаркасов для сооружений на оросительных и осушительных каналах				
	т	23,664	8049,49	190483	106420
4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм		2475	58568	120
	т	23,664	68200	1613885	

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге	17197961
Накладные расходы -	Тенге	3302988
Ненормируемые и непредвиденные затраты	Тенге	1230057
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**	**21731006**
Временные здания и сооружения 5% к=0,8		869240
ВСЕГО ПО ОБЪЕКТУ		22600246
Дополнительные затраты в зимнее время 1,61%		363864
Затраты на выслугу лет 1%		226002
Дополнительные отпука 0,4%		90400
ВСЕГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОБЪЕКТУ	Тенге	23280512
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	23280512
Итого в текущих ценах 2014 года К-2,390	Тенге	55640424
Итого с понижающим коэф. - 0,998866407	Тенге	55577350
Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге	1111547
Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге	56688901
НДС 12%	Тенге	6802668
Всего к оплате	Тенге	**63491569**

Инженер:

Технадзор ТОО "Корпорация БАРС"

А.Пулбаев

Подрядчик:

ГКП "ХМСУ Шымкентмелиорация"

С.Карсыбаев