Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»

Наименование объекта: "Газификация социальных объектов с.Аксуат Чингирлауского района ЗКО"

АКТ №2. от 08.06.2018г.

Выполненных работ за июнь месяц 2018г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ %	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: НА ЕДИНИЦУ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ												
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ КОТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ												
1	Е0165-31-1	-ОТСОЕДИНЕНИЕ КОТЛОВ ОТ ТРУБОПРОВОДОВ	2	2067,3	-	4135	-	4763	13,13	26				
				2067,3	-	4135	-	115,2	-	-				
		КОТЕЛ												
2	Е0118-13-1 К=0,4	-ДЕМОНТАЖ НАСОСОВ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ, МАССОЙ АГРЕГАТА ДО 0,1 Т	2	963,53	49,51	1927	99	2387	5,36	11				
				914,02	18,54	1828	37	128	0,09	-				
		1НАСОС												
3	Е0165-18-3	-РАЗБОРКА ТРУБОПРОВОДОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ НА РЕЗЬБЕ ДИАМЕТРОМ 80 ММ	6	128,99	1,5	774	9	883	0,82	5				
				127,49	0,25	765	2	115,2	-	-				
		М												
4	Е0165-20-4	-ДЕМОНТАЖ ГРЯЗЕВИКОВ, РАСШИРИТЕЛЬНЫХ И КОНДЕНСАЦИОННЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ ДО 2,25 М3	1	1037,14	63,79	1037	64	1133	6,52	7				
				973,35	10,08	973	10	115,2	0,09	-				
		ПРИБОР												
5	Е01031-А26-1	--ПОГРУЗКА МУСОРА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ	0,53	27,1	27,1	14	14	10	-	-				
				-	18,97	-	10	100	0,4	—				
		Т												
6	Е010333-А5-2	--ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ /РАБОТАЮЩИМИ ВНЕ КАРЬЕРОВ/, РАССТОЯНИЕ ПЕРЕВОЗКИ 5 КМ, КЛАСС ГРУЗА 2	0,53	56,2	56,2	30	30	6	-	-				
				-	11,24	-	6	100	0,24	-				
		Т												
		КЛУБ												
7	СПРАЙС	-БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	1	2535302,73	-	2535303	-	-	-	-				
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-				
		БИБЛИОТЕКА												
8	СПРАЙС	-БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	1	2535302,73	-	2535303	-	-	-	-				
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-				

			ДЫМОВАЯ ТРУБА-3ШТ					
9	Е0109-34-3 -МОНТАЖ ДЫМОВЫХ ТРУБ	2,22	11247,66	1409,48	24970	3129	15757	46,3	103
			7785	101,25	17283	225	90	0,49	1
	Т								
10	Е0126-5-8 -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 325-820 ММ ИЗДЕЛИЯМИ /СЕГМЕНТАМИ/ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА БИТУМНОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ	24	1445,39	63,25	34689	1518	19629	4,47	107
			794,25	23,63	19062	567	100	0,12	3
	М								
11	С11031-77 -МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК, МАРКА 100, ТОЛЩИНА 60 ММ	2,25	4590	-	10328	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	М3								
12	Е0126-17-16-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 320-820 ММ СТАЛЬЮ ОЦИНКОВАННОЙ ПРИ ТОЛЩИНЕ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	24	501,25	40,67	12030	976	9493	2,09	50
			380,25	15,3	9126	367	100	0,07	2
	М								
13	СЦ1Ч2ТБ5СТР-ОГРУНТОВКА И ОКРАСКА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ЗА 2 РАЗА 8	4,5	6226	-	28017	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	ТН								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	5188557	12072			491
	ТЕНГЕ	45000	1159			16
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	5070605	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	5070605	-	-		-
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	77191	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	17076	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	59715	-		-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	59906	-	-		-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	120505	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	53667	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		31
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	9236	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	27263	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	481640	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		385
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	68951	-		-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	24970	-	-		-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	4558	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	17507	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	15757	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		8
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	2364	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2444	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	43170	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		112
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	19871	-		-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	7873	-	-		-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	7750	-		-
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	56	-	-		-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	9170	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		5
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1375	-		-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	1022	-	-		-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	18061	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-		53

СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	9125	-		-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			5297880	-	-		-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-		550
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	97946	-		-

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЕ (ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА)

ШКОЛА

1 Ц0111-30-1	-ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ И ТРУБОПРОВОДАХ НА ЗАКЛАДНЫХ УСТРОЙСТВАХ - ПРИБОРЫ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЯХ	1	64,86	-	65	-	45	0,29	-
			49,5	-	50	-	90	-	-
2 СПРАЙС	-СИГНАЛИЗАТОР ЗАГАЗОВАННОСТИ САКЗ-СН(4)ДУ 32ММ ШТ	1	14822,82	-	14823	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
3 Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ ШТ	6	473,47	39,24	2841	235	2074	1,47	9
			254,25	15,75	1526	94	128	0,07	-
4 С130904-988 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ PN 16, DN 25 1ШТ ШТ.	4	1226	-	4904	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
5 С130904-987 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ PN 16, DN 20 ШТ.	2	729	-	1458	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
6 С130904-989 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ PN 16, DN 32 ШТ.	1	1818	-	1818	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
7 Ц0111-350-2	-ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ, МОНТИРУЕМЫЕ НА ТЕХНИЧЕСКОМ ТРУБОПРОВОДЕ - РАСХОДОМЕТР ОБЪЕМНЫЙ, СКОРОСТНОЙ, ИНДУКЦИОННЫЙ; РОТАМЕТР, КЛАПАН РЕГУЛИРУЮЩИЙ; РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ; УКАЗАТЕЛЬ ПРОТОКА ЖИДКОСТИ; ПРОТОЧНЫЕ ДАТЧИКИ КОНЦЕНТРАТОМЕРОВ И ПЛОТНОМЕРОВ, РН-ИЕТРОВ; НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА ДО 32 ММ	1	266,57	-	267	-	198	1	1
			220,5	-	221	-	90	-	-
8 СПРАЙС	-СЧЕТЧИК ГАЗА G-16 ШТ	1	17264,23	-	17264	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
9 Е0116-8-4	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ М	8	343,95	4,59	2752	37	543	0,28	2
			51,3	1,71	410	14	128	0,01	-
10 Е0116-8-3	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	12	285,95	4,59	3431	55	814	0,28	3

		ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ		51,3	1,71	616	21	128	0,01	-
11	Е0116-8-2	М -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	16	302,95	4,59	4847	73	1086	0,28	4
				51,3	1,71	821	27	128	0,01	-
12	Е0119-15-1	М -ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ГАЗОПРОВОДОВ	36	78,92	-	2841	-	3214	0,33	12
				69,75	-	2511	-	128	-	-
13	С130810-8	М -ЗАГЛУШКИ /ГОСТ 17379-83/ ЭЛЛИПТИЧЕСКИЕ БЕСШОВНЫЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ 20 НА РУ МЕНЬШЕ 10 МПА, 28Х2,8 ММ	2	181	-	362	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	Е0116-10-1	ШТ -ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 40 ММ	0,6	425,7	14,12	255	8	81	0,55	-
				100,35	5,29	60	3	128	0,03	-
15	Е0116-10-2	М -ПРОКЛАДКА ФУТЛЯРА ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57 ММ	0,6	623,7	14,12	374	8	81	0,55	-
				100,35	5,29	60	3	128	0,03	-
16	Е0113-26-6	М -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	6,3	20,36	0,02	128	-	24	0,02	-
				4,16	-	26	-	90	-	-
17	Е0113-16-4 К=2	М2 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА 2 РАЗА	6,3	65,03	0,1	410	1	66	0,06	-
				11,62	0,04	73	-	90	-	-
18	Е0109-34-1	М2 -МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, МАССОЙ ДО 0,1 Т	0,0203	17355,77	2191,29	352	44	231	73,6	1
				12555	101,25	255	2	90	0,49	-
19	С12021-241	Т -ОТДЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ С ПРЕОБЛАДАНИЕМ ГОРЯЧЕКАТАННЫХ ПРОФИЛЕЙ, МАССА СВЫШЕ 3,0 Т	0,0203	123200	-	2501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			61694	463			35
			ТЕНГЕ			6628	165			1
		СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			32087	-	-		-
		ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ			32087	-	-		-
		СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			331	-	-		-
		МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			61	-	-		-
		ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	270	-		-
		НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			243	-	-		-
		СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	36	-		-
		НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			34	-	-		-

ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	609	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	306	-	-	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	538	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	438	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	100	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	90	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	13	-	-	
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	38	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	665	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	113	-	-	
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2853	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	53	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	257	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	2501	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	231	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	35	-	-	
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	185	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	3270	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	2
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	292	-	-	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	25884	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	10920	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	6166	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	8542	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	7893	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	4
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	1184	-	-	
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	2027	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	35803	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	36
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	7350	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	72434	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	-	40
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	8061	-	-	

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

ШКОЛА

1	Е0118-2-1	-УСТАНОВКА КОТЛОВ СТАЛЬНЫХ ЖАРОТРУБНЫХ ПАРОВОДОГРЕЙНЫХ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ ТЕПЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 0,21 МВТ /0,18 ГКАЛ/Ч/	2	12742,59	1763,76	25485	3528	22693	47,38	95
				8203,95	660,49	16408	1321	128	3,22	6
2	СПРАЙС	-КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ KDB-535GPD 1КОТЕЛ	2	102120,54	-	204241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПРАЙС	-ГАЗОВАЯ ГОРЕЛКА KPG-50 A ШТ	2	68080,36	-	136161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е0118-10-1	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,1 М3	2	758,67	70,66	1517	141	1703	3,74	7
				639,63	25,49	1279	51	128	0,13	-
5	СПРАЙС	-МЕМБРАННЫЙ БАК ГОР.ВОДЫ V 100Л 1БАК	2	11893,14	-	23786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ШТ	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1

		ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ							
7	С130901-75	-ВЕНТИЛИ ПРОХОДНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 15Ч14БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 50 ММ	1ШТ	6	5570	-	33420	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
8	С130903-31	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ РУ 1,6 МПА, DУ 50 ММ	ШТ	2	1240	-	2480	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
9	Ц0108-481-2	-ПОДГОТОВКА МАШИН СО ШИТОВЫМИ ПОДШИПНИКАМИ, ПОСТУПАЮЩИХ В СОБРАННОМ ВИДЕ. МАШИНА, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА САЛАЗКАХ, РАМЕ ИЛИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПЛИТЕ, МАССА ДО 0.1 Т	ШТ	2	1082,3	165	2165	330	1693	5	10
					837	54	1674	108	95	0,31	1
10	Е0118-13-1	-УСТАНОВКА НАСОСОВ ПОДПИТОЧНЫХ ДО 0,1 Т	ШТ	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
					2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
11	СПРАЙС	-НАСОС ПОДПИТОЧНЫЙ	1НАСОС	2	12939,45	-	25879	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
12	Е0116-15-1	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	ШТ	7	473,47	39,24	3314	275	2419	1,47	10
					254,25	15,75	1780	110	128	0,07	-
13	С130904-100 5 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-КРАН ШАРОВЫЙ ИЗ КОВАНОЙ ЛАТУНИ ТИПА HERZ, НИКЕЛИРОВАННЫЙ, С МАХОВИКОМ "БАБОЧКА", Т ОТ -30°С ДО +150°С, PN 50, DN 20	1ШТ	5	617	-	3085	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
14	С130903-15	-КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ ПОДЪЕМНЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ 16Ч3БР ДЛЯ ВОДЫ И ПАРА, РУ 1,6 МПА, DУ 25 ММ		2	1570	-	3140	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
15	Е0118-10-6	-УСТАНОВКА РАСШИРИТЕЛЬНЫХ КРУГЛЫХ И ПРЯМОУГОЛЬНЫХ БАКОВ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	ШТ	1	1622,94	102,3	1623	102	1913	8,93	9
					1455,39	39,4	1455	39	128	0,19	-
16	СПРАЙС	-ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ V 0,5М3	1БАК	1	15276,23	-	15276	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
17	Е0118-3-1	-МОНТАЖ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКИ	ШТ	1	3318,57	460,21	3319	460	2207	8,74	9
					1552,73	171,5	1553	171	128	0,84	1
18	СПРАЙС	-ФИЛЬТР УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ	ШТ	1	4534,04	-	4534	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
19	СПРАЙС	-ГЕНЕРАТОР ДИЗЕЛЬНЫЙ НВЕНТОРНЫЙ	ШТ	1	69580,08	-	69580	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
20	Е0116-10-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57 ММ	ШТ	22	623,7	14,12	13721	311	2975	0,55	12
					100,35	5,29	2208	116	128	0,03	1

		М							
21	Е0116-6-2	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ НЕОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 20 ММ	6	264,48	3,96	1587	24	412	0,3	2
				52,2	1,49	313	9	128	0,01	-
		М								
22	Е0116-29-1	-ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ, ВОДОПРОВОДА И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ДИАМ. ДО 50 ММ	28	10,94	-	306	-	383	0,05	1
				10,69	-	299	-	128	-	-
		М								
23	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	6,7	20,36	0,02	136	-	25	0,02	-
				4,16	-	28	-	90	-	-
		М2								
24	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	6,7	21,8	0,05	146	-	35	0,03	-
				5,81	0,02	39	-	90	-	-
		М2								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	584992	5732		194	
	ТЕНГЕ	33640	2145		10	
СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	479457	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ -	ТЕНГЕ	479457	-	-	-	
СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	2165	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	161	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	1782	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	1693	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	1	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	254	-	-	
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	231	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	4089	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	11	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	2036	-	-	
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	282	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	215	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	67	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	60	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	9	-	-	
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	21	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	363	-	-	-	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	76	-	-	
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	103087	-	-	-	
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ	23661	-	-	-	
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	33936	-	-	
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ	42125	-	-	-	
СДАЧА И ИСПЫТАНИЕ -	ТЕНГЕ	866	-	-	-	
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ	43439	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	22	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ	-	6516	-	-	
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ	8792	-	-	-	
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ	155318	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	216	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	40452	-	-	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ	639227	-	-	-	
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч	-	-	-	228	
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ	-	42564	-	-	

			НА ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ МЕД.ПУНКТ						
1	Е0101-12-14-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	35,2	27,84	26,18	980	921	303	0,01	-
			1,66	7,2	58	253	97	0,03	1
		М3							
2	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ (ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ)	2,6	218,93	-	569	-	643	1,54	4
			218,93	-	569	-	113	-	-
		М3							
3	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5,28	134,1	-	708	-	800	0,97	5
			134,1	-	708	-	113	-	-
		М3							
4	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	5,28	21,55	4,52	114	24	87	0,11	1
			17,03	-	90	-	97	-	-
		М3							
5	Е0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	3,52	2011,2	152,52	7079	537	965	1,02	4
			153,68	57,15	541	201	130	0,28	1
		М3							
6	У42-1-1	-КАНАЛЫ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ В СУХИХ ГРУНТАХ, МАРКА КАНАЛА КЛ /КЛП/ 60-45	0,012	6884945	513628	82619	6164	11517	4226	51
			666992	132768,01	8004	1593	120	477	6
		КМ ТРАСС							
7	С12021-262	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	0,011	107900	-	1187	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
8	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	0,028	121367,16	49858,78	3398	1396	2921	336	9
			61425	18834,75	1720	527	130	91,99	3
		КМ							
9	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336	5
			61425	18834,75	860	264	130	91,99	1
		КМ							
10	С130806-59 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	28	131	-	3668	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
11	С130806-56 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ	14	56	-	784	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М							
12	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	0,016	16700	-	267	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							

004									
13	Е0126-3-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	28	81,5	5,47	2282	153	1203	0,24	7
				40,95	2,03	1147	57	100	0,01	-
14	Е0126-3-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	14	79,9	5,31	1119	74	592	0,24	3
				40,28	2,03	564	28	100	0,01	-
15	С11031-76	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК, МАРКА 100, ТОЛЩИНА 40 ММ	1	5520	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
16	Е0126-23-1	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	42	71,87	6,39	3019	268	1361	0,19	8
				29,93	2,48	1257	104	100	0,01	1
		М								
17	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,014	185900	-	2603	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М2								
18	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	7	21,8	0,05	153	-	37	0,03	-
				5,81	0,02	41	-	90	-	-
		М2								
19	Е0113-26-21	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕРЕБРИСТОЙ КРАСКОЙ БТ-177	7	19,64	0,02	137	-	20	0,02	-
				3,13	-	22	-	90	-	-
		М2								
20	Е0108-4-2	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	28	448,02	7,14	12545	200	819	0,14	4
				22,1	2,68	619	75	118	0,01	-
		М2								
					ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА-2ШТ					
21	Е0106-13-1	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ	2,4	9152,47	86,6	21966	208	1319	3,06	7
				490,5	32,72	1177	79	105	0,16	-
		М3								
22	Е0116-7-8	-ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	8	1082,42	12,21	8659	98	998	0,56	4
				92,93	4,57	743	37	128	0,02	-
		М								
23	Е0115-172-3	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	1,12	100,7	0,07	113	-	71	0,37	-
				60,3	0,02	68	-	105	-	-
		М2								
24	Е0126-8-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 57 ММ АСБЕСТОВЫМИ ПУХОВЫМИ ШНУРАМИ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	8	79	5,09	632	41	576	0,39	3
				70,2	1,8	562	14	100	0,01	-
		М								
25	С11011-1028	-ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО	0,022	736700	-	16207	-	-	-	-

	НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН/		-	-	-	-	-	-	-
		Т							
26	Е0113-37-1 -ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	3,24	435,31	5,38	1410	17	551	0,94	3
			186,75	2,25	605	7	90	0,01	-
		М2							
27	Е0113-37-2 -ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ К=2	3,24	430,95	3,14	1396	10	433	0,8	3
			148,5	-	481	-	90	-	-
		М2							
28	Е0110-5-1 -АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ДОСКА	0,0144	22541,72	316,57	325	5	62	22,5	-
		М3	3487,5	119,25	50	2	120	0,58	-
29	Е0126-8-13 -ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ	7,28	79	5,09	575	37	524	0,39	3
		М	70,2	1,8	511	13	100	0,01	-
30	С11011-96 -ГЕРМЕТИК ВЫСЫХАЮЩИЙ, МАРКА 51-Г-13	0,0056	253	-	1	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		КГ							
31	Е0122-33-5 -УСТАНОВКА САЛЬНИКА	0,0268	247994,13	49389,75	6646	1324	2837	312,7	8
		Т	62775	18657	1682	500	130	91,12	2
32	Е0107-19-1 -ЗАЧЕКАНКА ШВОВ ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРОМ	6	88,4	1,45	530	9	333	0,24	1
			39,15	0,54	235	3	140	-	-
		М		ДОМ.КУЛЬТУРА					
33	Е0101-12-14-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3	37,4	27,84	26,18	1041	979	321	0,01	-
			1,66	7,2	62	269	97	0,03	1
		М3							
34	Е0101-164-2-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ (ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ)	2,8	218,93	-	613	-	693	1,54	4
			218,93	-	613	-	113	-	-
		М3							
35	Е0101-166-2-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	5,7	134,1	-	764	-	864	0,97	6
			134,1	-	764	-	113	-	-
		М3							
36	Е0101-134-1-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	5,7	21,55	4,52	123	26	94	0,11	1
			17,03	-	97	-	97	-	-
		М3							
37	Е0123-1-1 -УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	3,7	2011,2	152,52	7441	564	1014	1,02	4
			153,68	57,15	569	211	130	0,28	1
		М3							
38	У42-1-1 -КАНАЛЫ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ В СУХИХ ГРУНТАХ, МАРКА КАНАЛА КЛ /КЛП/ 60-45	0,015	6884945	513628	103274	7704	14396	4226	63
			666992	132768,01	10005	1992	120	477	7
		КМ ТРАСС							
39	С12021-262 -ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	0,0175	107900	-	1888	-	-	-	-

		Т		-	-	-	-	-	-	-
40	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 32 ММ	0,034	121367,16	49858,78	4126	1695	3547	336	11
				61425	18834,75	2088	640	130	91,99	3
		КМ								
41	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	0,017	121367,16	49858,78	2063	848	1774	336	6
				61425	18834,75	1044	320	130	91,99	2
		КМ								
42	С130806-59 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 32 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	34	131	-	4454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
43	С130806-56 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ	17	56	-	952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
44	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	0,04	16700	-	668	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
45	Е0126-3-3	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 32 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	34	81,5	5,47	2771	186	1461	0,24	8
				40,95	2,03	1392	69	100	0,01	-
		М								
46	Е0126-3-1	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	17	79,9	5,31	1358	90	719	0,24	4
				40,28	2,03	685	35	100	0,01	-
		М								
47	С11031-76	-МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК, МАРКА 100, ТОЛЩИНА 40 ММ	0,8	5520	-	4416	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
48	Е0126-23-1	-ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	42	71,87	6,39	3019	268	1361	0,19	8
				29,93	2,48	1257	104	100	0,01	1
		М								
49	С11011-939	-СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	185900	-	1487	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000М2								
50	Е0108-4-2	-ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	22,5	448,02	7,14	10080	161	658	0,14	3
				22,1	2,68	497	60	118	0,01	-
		М2								
51	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ	8	21,8	0,05	174	-	42	0,03	-

	ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ		5,81	0,02	46	-	90	-	-
		М2							
52	Е0113-26-21-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	8	19,64	0,02	157	-	23	0,02	-
	СЕРЕБРИСТОЙ КРАСКОЙ БТ-177		3,13	-	25	-	90	-	-
		М2							
				ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА-2ШТ					
53	Е0106-13-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ	1,2	9152,47	86,6	10983	104	659	3,06	4
			490,5	32,72	589	39	105	0,16	-
		М3							
54	Е0116-7-8 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ	4	1082,42	12,21	4330	49	499	0,56	2
	ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ		92,93	4,57	372	18	128	0,02	-
		М							
55	Е0115-172-3-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ	0,56	100,7	0,07	56	-	35	0,37	-
	50 ММ И Т.П БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		60,3	0,02	34	-	105	-	-
		М2							
56	Е0126-8-13 -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 57 ММ	4	79	5,09	316	20	288	0,39	2
	АСБЕСТОВЫМИ ПУХОВЫМИ ШНУРАМИ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ		70,2	1,8	281	7	100	0,01	-
		М							
57	С11011-1028-ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН/	0,011	736700	-	8104	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		Т							
58	Е0113-37-1 -ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ РУБЕРОИДОМ И	1,62	435,31	5,38	705	9	276	0,94	2
	ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ		186,75	2,25	303	4	90	0,01	-
		М2							
59	Е0113-37-2 -ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ РУБЕРОИДОМ И	1,62	430,95	3,14	698	5	217	0,8	1
К=2	ГИДРОИЗОЛОМ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		148,5	-	241	-	90	-	-
		М2							
60	Е0110-5-1 -АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ДОСКА	0,0072	22541,72	316,57	162	2	31	22,5	-
			3487,5	119,25	25	1	120	0,58	-
		М3							
61	Е0126-8-13 -ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ	3,64	79	5,09	288	19	262	0,39	1
			70,2	1,8	256	7	100	0,01	-
		М							
62	С11011-96 -ГЕРМЕТИК ВЫСЫХАЮЩИЙ, МАРКА 51-Г-13	0,0028	253	-	1	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		КГ							
63	Е0122-33-5 -УСТАНОВКА САЛЬНИКА	0,0134	247994,13	49389,75	3323	662	1419	312,7	4
			62775	18657	841	250	130	91,12	1
		Т							
64	Е0107-19-1 -ЗАЧЕКАНКА ШВОВ ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРОМ	3	88,4	1,45	265	4	167	0,24	1
			39,15	0,54	117	2	140	-	-
		М							
				БИБЛИОТЕКА					
65	Е0101-12-14-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ	35,2	27,84	26,18	980	921	303	0,01	-
	"ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ		1,66	7,2	58	253	97	0,03	1

		ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,5 М3							
66	Е0101-164-2-	РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ (ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ)	М3	2,6	218,93	-	569	-	643	1,54	4
					218,93	-	569	-	113	-	-
67	Е0101-166-2-	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	М3	5,28	134,1	-	708	-	800	0,97	5
					134,1	-	708	-	113	-	-
68	Е0101-134-1-	УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	М3	5,28	21,55	4,52	114	24	87	0,11	1
					17,03	-	90	-	97	-	-
69	Е0123-1-1	-УСТРОЙСТВО ПЕСЧАНОГО ОСНОВАНИЯ ПОД ТРУБОПРОВОДЫ	М3	3,52	2011,2	152,52	7079	537	965	1,02	4
					153,68	57,15	541	201	130	0,28	1
70	У42-1-1	-КАНАЛЫ ОДНОЯЧЕЙКОВЫЕ В СУХИХ ГРУНТАХ, МАРКА КАНАЛА КЛ /КЛП/ 60-45	М3	0,012	6884945	513628	82619	6164	11517	4226	51
					666992	132768,01	8004	1593	120	477	6
71	С12021-262	-ОПОРЫ СКОЛЬЗЯЩИЕ	КМ ТРАСС	0,014	107900	-	1511	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
72	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 45 ММ	т	0,028	121367,16	49858,78	3398	1396	2921	336	9
					61425	18834,75	1720	527	130	91,99	3
73	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	КМ	0,014	121367,16	49858,78	1699	698	1461	336	5
					61425	18834,75	860	264	130	91,99	1
74	С130806-61 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 45 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,0 ММ	КМ	28	173	-	4844	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
75	С130806-56 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 25 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 2,0 ММ	М	14	56	-	784	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
76	С143014-3 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ	М	0,04	16700	-	668	-	-	-	-
			М3		-	-	-	-	-	-	-
77	Е0126-3-7	-ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 45 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ		28	86,11	6,01	2411	168	1304	0,26	7
					44,33	2,25	1241	63	100	0,01	-

	СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ								
		М							
78	Е0126-3-1 -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 25 ММ ПОЛУЦИЛИНДРАМИ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	14	79,9	5,31	1119	74	592	0,24	3
			40,28	2,03	564	28	100	0,01	-
		М							
79	С11031-76 -МАТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ ПРОШИВНЫЕ БЕЗ ОБКЛАДОК, МАРКА 100, ТОЛЩИНА 40 ММ	0,8	5520	-	4416	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		М3							
80	Е0126-23-1 -ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 76 ММ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ ПРИ ТОЛЩИНЕ ИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ 40 ММ	42	71,87	6,39	3019	268	1361	0,19	8
			29,93	2,48	1257	104	100	0,01	1
		М							
81	С11011-939 -СТЕКЛОПЛАСТИК РУЛОННЫЙ, МАРКА РСТ-А-Л-В /ТУ 6-11-145-80/	0,008	185900	-	1487	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
		1000М2							
82	Е0108-4-2 -ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ОКЛЕЕЧНАЯ В 1 СЛОЙ СТЕН, ФУНДАМЕНТОВ	18	448,02	7,14	8064	129	526	0,14	3
			22,1	2,68	398	48	118	0,01	-
		М2							
83	Е0113-16-6 -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	8	21,8	0,05	174	-	42	0,03	-
			5,81	0,02	46	-	90	-	-
		М2							
84	Е0113-26-21-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СЕРЕБРИСТОЙ КРАСКОЙ БТ-177	8	19,64	0,02	157	-	23	0,02	-
			3,13	-	25	-	90	-	-
		М2							
				ДЕТАЛЬ ТЕПЛОВОГО ВВОДА-2ШТ					
85	Е0106-13-1 -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ СТЕН ПОДВАЛОВ	2,4	9152,47	86,6	21966	208	1319	3,06	7
			490,5	32,72	1177	79	105	0,16	-
		М3							
86	Е0116-7-8 -ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ ДИАМ. 80 ММ	8	1082,42	12,21	8659	98	998	0,56	4
			92,93	4,57	743	37	128	0,02	-
		М							
87	Е0115-172-3-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ, ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	1,12	100,7	0,07	113	-	71	0,37	-
			60,3	0,02	68	-	105	-	-
		М2							
88	Е0126-8-13 -ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ ДО 57 ММ АСБЕСТОВЫМИ ПУХОВЫМИ ШНУРАМИ ТОЛЩИНОЙ 30 ММ	8	79	5,09	632	41	576	0,39	3
			70,2	1,8	562	14	100	0,01	-
		М							
89	С11011-1028-ШНУР АСБЕСТОВЫЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ /ШАОН/	0,022	736700	-	16207	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-

			Т							
90	Е0113-37-1	-ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ В 1 СЛОЙ	3,24	435,31	5,38	1410	17	551	0,94	3
				186,75	2,25	605	7	90	0,01	-
			М2							
91	Е0113-37-2 К=2	-ОКЛЕЙКА РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ НА НЕФТЕБИТУМЕ РУБЕРОИДОМ И ГИДРОИЗОЛОМ ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ	3,24	430,95	3,14	1396	10	433	0,8	3
				148,5	-	481	-	90	-	-
			М2							
92	Е0110-5-1	-АНТИСЕПТИРОВАННАЯ ДОСКА	0,0144	22541,72	316,57	325	5	62	22,5	-
			М3	3487,5	119,25	50	2	120	0,58	-
93	Е0126-8-13	-ИЗОЛЯЦИЯ ГЕРМЕТИКОМ	7,28	79	5,09	575	37	524	0,39	3
			М	70,2	1,8	511	13	100	0,01	-
94	С11011-96	-ГЕРМЕТИК ВЫСЫХАЮЩИЙ, МАРКА 51-Г-13	0,0056	253	-	1	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			КГ							
95	Е0122-33-5	-УСТАНОВКА САЛЬНИКА	0,0268	247994,13	49389,75	6646	1324	2837	312,7	8
			Т	62775	18657	1682	500	130	91,12	2
96	Е0107-19-1	-ЗАЧЕКАНКА ШВОВ ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРОМ	6	88,4	1,45	530	9	333	0,24	1
				39,15	0,54	235	3	140	-	-
			М							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			553298	37708					405
	ТЕНГЕ			66713	11524					48
СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			511577	-	-				-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			92846	-	-				-
1 : 2 : 3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11		
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	76288	-				-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			60451	-	-				-
МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			255962	-	-				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			89008	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-				45
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	13351	-				-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			36035	-	-				-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			636620	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-				486
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	89639	-				-
СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4586	-	-				-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			4586	-	-				-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			275	-	-				-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			4861	-	-				-
СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			37134	-	-				-
МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			19546	-	-				-
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	1950	-				-
СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			15486	-	-				-
НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			2496	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-				1
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	374	-				-
НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2378	-	-				-
ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			42008	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-				13
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	2324	-				-
ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			683489	-	-				-
НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-				499
СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	91963	-				-

НА ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

1	Е0122-38-1	-ВРЕЗКА К ШРП ГАЗОПРОВОДОМ ДИАМ. 32 ММ	4	478,53	80,05	1914	320	1486	1,3	5
				254,25	31,5	1017	126	130	0,15	1
		ВРЕЗКА								
2	Е0122-38-1	-ВРЕЗКА К ШРП ГАЗОПРОВОДОМ ДИАМ. 25 ММ	1	478,53	80,05	479	80	371	1,3	1
				254,25	31,5	254	32	130	0,15	-
		ВРЕЗКА								
		ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ДУ 25ММ								
3	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57 ММ (ФУТЛЯР)	0,0023	121367,16	49858,78	279	115	240	336	1
				61425	18834,75	141	43	130	91,99	-
		КМ								
4	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-2002	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ (ФУТЛЯР)	2,3	279	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
5	Е0122-19-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 50 ММ	0,0023	126358,62	23407,87	291	54	110	159	-
				27900	8842,5	64	20	130	43,19	-
		КМ								
6	С12021-260	-СТАЛЬНЫЕ КРЕПЕЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗ ШВЕЛЛЕРОВ И УГОЛКОВ	0,0217	114900	-	2493	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
7	Е0122-8-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ	0,0011	62546,88	6788,5	69	7	69	253	-
				45675	2565	50	3	130	12,52	-
		КМ								
8	С130806-20 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 25Х3,2 ММ	1,1	168	-	185	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
9	СПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТАЛЬ 32/25ММ	1	767,3	-	767	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
10	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		ШТ								
11	С130804-2780 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	179	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
12	Е0106-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ , В15	0,015	9586,34	98,32	144	1	12	4,41	-
				695,25	37,15	10	1	105	0,18	-
		М3								
13	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ	0,015	134	-	2	-	-	-	-

		БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА		---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-
		М3							
				ВХОД В ЗЕМЛЮ ДУ 25ММ					
14	Е0122-9-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 57 ММ (ФУТЛЯР)	0,0017	121367,16	49858,78	206	85	177	336	1
				---	---	---	---	---	---	---
				61425	18834,75	104	32	130	91,99	-
		КМ								
15	С130806-66 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ГОСТ 10705-80 ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ПРЯМОШОВНЫЕ, D 57 ММ, ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ (ФУТЛЯР)	1,7	279	-	474	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
16	Е0122-19-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 14	-НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ БИТУМНО-ПОЛИМЕРНОЙ ИЗОЛЯЦИИ НА СТАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ДИАМ. 57 ММ	0,0017	126358,62	23407,87	215	40	81	159	-
				---	---	---	---	---	---	---
				27900	8842,5	47	15	130	43,19	-
		КМ								
17	Е0122-8-1	-УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25 ММ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,0005	62546,88	6788,5	31	3	31	253	-
				---	---	---	---	---	---	---
				45675	2565	23	1	130	12,52	-
		КМ								
18	С130806-20 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 25Х3,2 ММ	0,5	168	-	84	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
19	СПРАЙС	-НЕРАЗЪЕМНОЕ СОЕДИНЕНИЕ СТАЛЬ 32/25ММ	1	767,3	-	767	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
20	С130810-75	-ОТВОДЫ КРУТОИЗОГНУТЫЕ /ГОСТ 17375-83/ ПОД УГЛОМ 90° С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ R 1,5 DУ 25 НА РУ 10 МПА ИЗ СТАЛИ МАРКИ 20, 45Х2,5 ММ	1	208	-	208	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
21	Е0122-34-1	-УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ	1	300,57	225,64	301	226	167	0,41	-
				---	---	---	---	---	---	---
				69,53	58,98	70	59	130	0,23	-
		ШТ								
22	С130804-278-0 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.18	-ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ ЛИТОЙ 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	179	-	179	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ.								
23	Е0106-1-2	-УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ОТМОСТКИ , В15	0,015	9586,34	98,32	144	1	12	4,41	-
				---	---	---	---	---	---	---
				695,25	37,15	10	1	105	0,18	-
		М3								
24	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,015	134	-	2	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
25	Е0116-15-2	-УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК,	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12

		ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 50 ММ		254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
26	СПРАЙС	1ШТ -КРАН ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ДУ 32ММ	8	5475,73	-	43806	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0116-15-1	ШТ -УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМ. ДО 25 ММ	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
28	СПРАЙС	1ШТ -КРАН ЗАПОРНЫЙ СТАЛЬНОЙ ШАРОВЫЙ ДУ 25ММ	2	4070,17	-	8140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
29	Е0122-9-1	ШТ -УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ ДИАМ. 25-32 ММ С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ	0,039	121367,16	49858,78	4733	1944	4069	336	13
				61425	18834,75	2396	735	130	91,99	4
30	С130806-21 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	КМ -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 32Х3,2 ММ	36,8	216	-	7949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
31	С130806-20 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	М -ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ СВАРНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ С РЕЗЬБОЙ /ГОСТ 3262-75/, ЧЕРНЫЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ 25Х2,8 ММ	3	168	-	504	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
32	Е0125-43-1	М -ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 350 ММ	0,039	92630,43	67711,68	3613	2641	965	43,5	2
				9000	11625,86	351	453	120	43,04	2
33	Е0113-16-4	КМ -ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-03К ЗА ОДИН РАЗ	7,1	32,52	0,05	231	-	37	0,03	-
				5,81	0,02	41	-	90	-	-
34	Е0113-26-6	М2 -ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	7,1	20,36	0,02	145	-	27	0,02	-
				4,16	-	30	-	90	-	-
35	Е0106-1-3	М2 ОПОРА ОП-1-6ШТ -УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕМОМ ДО 5 М3 ПОД КОЛОННЫ	0,324	9600,75	379,21	3111	123	236	3,51	1
				551,25	143,26	179	46	105	0,7	-
36	С143001-54	М3 -НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,324	134	-	43	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								

37	Е0109-34-1	-УСТАНОВКА ОПОР	0,048	17355,77	2191,29	833	105	547	73,6	4
				12555	101,25	603	5	90	0,49	-
		Т								
38	С12021-41	-КОНСТРУКЦИИ СТАЛЬНЫЕ	0,048	147100	-	7061	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
39	Е0113-16-6	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021 ЗА ОДИН РАЗ	2,22	21,8	0,05	48	-	12	0,03	-
				5,81	0,02	13	-	90	-	-
		М2								
40	Е0113-26-6	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПФ-115	2,22	20,36	0,02	45	-	8	0,02	-
				4,16	-	9	-	90	-	-
		М2								
					ПОДЗЕМНЫЙ ГАЗОПРОВОД НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ					
41	Е0101-13-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3	25,2	28,89	27,85	728	702	232	0,01	-
				1,04	8,44	26	213	97	0,03	1
		М3								
42	Е0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/	3,1	262,72	-	814	-	920	1,85	6
	Т.Ч. П-1.55, П-3.180, ДОП. ИЗМ. № 1, К=1,2			262,72	-	814	-	113	-	-
		М3								
43	Е0101-27-2	-ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.), ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ 2 ГРУППЫ ГРУНТОВ ДО 5 М	24,2	6,48	6,48	157	157	49	-	-
				-	2,1	-	51	97	0,01	-
		М3								
44	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	3,1	134,1	-	416	-	470	0,97	3
				134,1	-	416	-	113	-	-
		М3								
45	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ	2	21,55	4,52	43	9	33	0,11	-
				17,03	-	34	-	97	-	-
		М3								
46	Е0122-11-1	-УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМ. 50 ММ	0,0336	47586,09	17877,09	1599	601	1503	173	6
				29700	4698,68	998	158	130	18,1	1
		КМ								
47	С130804-122-1 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-ТРУБА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ДЛЯ ПОДАЧИ ГАЗООБРАЗНОГО ТОПЛИВА РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 32Х3 СТ РК ИСО 4437-2004	33,936	66	-	2240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М								
48	Ц0110-926-1 ИЗМ. И ДОП. ВЫП. 3 К=0,3	-ПРОКЛАДКА ОПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ПРОВОДА	0,0336	6469,41	5158,75	217	173	91	6,3	-
				1310,66	724,68	44	24	133	4,2	-
		КМ								
49	С151607-99 ИЗМ. И	-АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОВОД СЕЧ 2,5ММ2	0,0336	2599	-	87	-	-	-	-

	ДОП.ВЫП.16 СН РК 8.02-04-20 02	1000М		-	-	-	-	-	-	-
50	СПРАЙС	-ЛЕНТА СИГНАЛЬНАЯ	33,6	11,38	-	383	-	-	-	-
		М		-	-	-	-	-	-	-
51	Е0125-43-1	-ПРОДУВКА ВОЗДУХОМ ТРУБОПРОВОДА ДИАМЕТРОМ 32 ММ	0,0336	92630,43	67711,68	3112	2275	832	43,5	1
				9000	11625,86	302	391	120	43,04	1
		КМ			ОГРАЖДЕНИЕ 1Х1,5					
52	Е0101-165-2	-КОПАНИЕ ЯМ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,9	402,75	-	362	-	410	2,8	3
				402,75	-	362	-	113	-	-
		М3								
53	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ	0,7	134,1	-	94	-	106	0,97	1
				134,1	-	94	-	113	-	-
		М3								
54	Е0106-1-13	-УСТРОЙСТВО БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ-СТОЛБОВ	0,38	9671,75	95,97	3675	36	322	4,9	2
				771,75	36,25	293	14	105	0,18	-
		М3								
55	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	0,38	134	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
56	Е0109-34-5	-МОНТАЖ ОПОРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТРУБ И УГОЛКА ДЛЯ ОГРАЖДЕНИЯ	0,105	9021,19	2162,21	947	227	324	17,3	2
				3015	415,31	317	44	90	1,56	-
		Т								
57	С12021-263	-ОПОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	0,063	107900	-	6798	-	-	-	-
		Т		-	-	-	-	-	-	-
58	С11011-1577 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.19	-УГОЛОК СТАЛЬНОЙ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ РАВНОПОЛОЧНЫЙ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА РАЗМЕРАМИ 40 ММ Х 40 ММ Х 4 ММ ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,042	57972	-	2435	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
59	Ц0108-88-1	-ОГРАЖДЕНИЕ СЕТЧАТОЕ	9	997,7	43,7	8979	393	2980	2	18
		М2		344	4,5	3096	40	95	0,03	-
60	Е0115-172-1	-МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ /КРОМЕ КРОВЕЛЬ/ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА, КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 1	9	52,09	1,22	469	11	140	0,09	1
				14,4	0,45	130	4	105	-	-
		М2								
61	Е0113-16-4	-ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГРУНТОВКОЙ ФЛ-ОЗК ЗА ОДИН РАЗ	9	32,52	0,05	293	-	47	0,03	-
				5,81	0,02	52	-	90	-	-
		М2								
62	Е0113-26-10	-ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ПХВ-1	9	51,5	0,09	463	1	23	0,01	-
				2,75	0,05	25	-	90	-	-
		М2								
63	С11011-811	-НАВЕСЫ	2	88	-	176	-	-	-	-

		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
64	С11011-815 -ЗАМОК		1	844	-	844	-	-	-	-
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			130734	10950				87
		ТЕНГЕ			15028	2727				12
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			9284	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			5490	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	3205	-			-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			87	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3071	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	461	-			-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			741	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			13096	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			20
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	3665	-			-
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			32077	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			4673	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	10883	-			-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			3455	-	-			-
	МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			5863	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			13364	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			7
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	2005	-			-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			2726	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			48168	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			66
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	12888	-			-
	СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			18132	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			529	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	968	-			-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			16352	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			871	-	-			-
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	131	-			-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1140	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОМОНТАЖНЫХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			20143	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			6
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	1098	-			-
	СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			17378	-	-			-
	МАТЕРИАЛЫ -	ТЕНГЕ			1800	-	-			-
	ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	2700	-			-
	СТОИМОСТЬ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ -	ТЕНГЕ			12643	-	-			-
	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ -	ТЕНГЕ			3456	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ В Н.Р. -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			2
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА В Н.Р. -	ТЕНГЕ			-	518	-			-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			1250	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ САНТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			22084	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			17
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	3218	-			-
	СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			53863	-	-			-
	НЕНОРМИРУЕМЫЕ И НЕПРЕДВИДЕННЫЕ ЗАТРАТЫ -	ТЕНГЕ			3232	-	-			-
	ВСЕГО,СТОИМОСТЬ ПРОЧИХ РАБОТ -	ТЕНГЕ			57095	-	-			-
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			160586	-	-			-
	НОРМАТИВНАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ -	ЧЕЛ.-Ч			-	-	-			109
	СМЕТНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА -	ТЕНГЕ			-	20870	-			-

1	Всего по смете	тенге	6853616
2	В.т.ч. оборудования и инвентаря	тенге	5582157
3	СМР		1271459
4	Временная здания и сооружения 3*3,4%		43230
5	Итого гр. 3-4		1314689
6	Доп. Затраты на транспорт привязных		78832

	материалов гр. (2+5)*1,143	
	Дополнительная затраты при производства работ в земные время гр.5*2,97	39046
8	Затраты на выслугу лет гр. Гр 5*1	13146
9	Затраты на дополнительные отпуска гр.5*0,4	5258
10	Итого гр.5+9	1450971
11	Итого базовых ценах 2001 г. гр.2+10	7033128
12	Итого текущих ценах 2015 г. гр.11*2,55742	17986662
13	Наше скидка	2127288
14	Итого после скидки	15859374
15	НДС	1903124
16	Всего по акту	17762498

Заказчик : ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» _____ **Самиев Т.С.**

Подрядчик: ТОО «АНАС строй Сервис» _____ **Сатканов А.М.**

Технадзор: ТОО «Ақпәтер Құрылыс Жол» _____ **Нуралиев К.Р.**

Заказчик: ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства»

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис»

Наименование объекта: "Газификация социальных объектов с.Аксуат Чингирлауского района ЗКО"

АКТ №1. от 23.05.2018г.

Выполненных работ за май месяц 2018г.

N ПП	ШИФР И НОМЕР ПОЗИЦИИ НОРМАТИВА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И ЗАТРАТ, ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ ЕДИНИЦЫ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ, ТЕНГЕ: ВСЕГО	ЭКСПЛ. МАШИН	НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ ТЕНГЕ	ЗАТРАТЫ ТРУДА, ЧЕЛ.-Ч РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ: НА ЕДИНИЦУ	ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ: ВСЕГО
				ЗП РАБОЧИХ СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	ЗП РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	В Т.Ч. ЗП МАШИНИСТОВ	%		РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ МАШИНЫ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-13-5	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3	86,88	33,67	32,1	2925	2789	1171	0,01	1
				1,57	12,33	136	1071	97	0,05	4
2	Е0101-164-2	-РАЗРАБОТКА ГРУНТА 2 ГРУППЫ ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ /ДОРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ ПОСЛЕ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ СПОСОБОМ/ М3	7,5	218,93	-	1642	-	1855	1,54	12
				218,93	-	1642	-	113	-	-
3	Е0101-166-2	-ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ В ГРУНТАХ 2 ГРУППЫ М3	33,9	134,1	-	4546	-	5137	0,97	33
				134,1	-	4546	-	113	-	-
4	Е0101-134-1	-УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА 1,2 ГРУППЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ М3	33,9	21,55	4,52	730	153	560	0,11	4
				17,03	-	577	-	97	-	-
5	Е0101-139-1	-УСТРОЙСТВО ПОДУШКИ ИЗ ГРАВИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСИ М3	10,5	98,98	88,73	934	932	253	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		МЕТОДОМ ПОСЛОЙНОЙ УКАТКИ		0,25	24,61	3	258	97	0,08	1
		М3								
6	С143008-104	-СМЕСИ ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЕ ПРИРОДНЫЕ	10,5	1440	-	15120	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
7	Е0106-1-5	-УСТРОЙСТВО Ж/БЕТОННЫХ ФУНДАМЕНТОВ	21	10448,55	112,36	219420	2360	23460	6,34	133
				1021,5	42,44	21452	891	105	0,21	4
		М3								
8	С143001-54	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ БЕТОНА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ СУЛЬФАТОСТОЙКОГО ЦЕМЕНТА	21	134	-	2814	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
9	С143001-62	-НАДБАВКА К СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ МАРКИ БЕТОНА ПО ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТИ ДО 4: ЗА 4 КГ/СМ2	21	381	-	8001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		М3								
10	С12041-24 ИЗМ. И ДОП.ВЫП.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-АРМАТУРНЫЕ ЗАГОТОВКИ, НЕ СОБРАННЫЕ В КАРКАСЫ И СЕТКИ: СТАЛЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА А-III, D 12 ММ	0,984	52400	-	51562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Т								
					МЕД.ПУНКТ					
11	СПРАЙС	-БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ КОТЕЛЬНАЯ	1	2535302,73	-	2535303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ШТ								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	ТЕНГЕ			2850914	12072			232
			ТЕНГЕ			36057	2285			9

	Накладные расходы	ТЕНГЕ	30704
	Ненормированные и непредвиденные затраты	ТЕНГЕ	10908
	Итого по разделу 1	ТЕНГЕ	289256
1	В.т.ч оборудования	ТЕНГЕ	2535303
2	СМР	ТЕНГЕ	315611
3	Временные здания и сооружения гр.3*3,4%	ТЕНГЕ	10730
4	Итого гр 2-3	ТЕНГЕ	326341
5	Дополнительные затраты на транспорт привязных материалов гр.(4+1)* 1,143%	ТЕНГЕ	32708
6	Дополнительные затраты при производстве	ТЕНГЕ	9692

	работ в земные время гр.4*2,97%		
7	Затраты на выслугу лет, гр.4*1%	ТЕНГЕ	3263
8	Затраты на дополнительные отпуска,гр.4* 0,4%	ТЕНГЕ	1305
9	Итого гр.4-7	ТЕНГЕ	373309
10	Итого в базовых ценах 2001г. гр.9+1	ТЕНГЕ	2908612
11	Итого в текущих ценах 2015 г.	ТЕНГЕ	7438543
12	Наша скидка	ТЕНГЕ	597916
13	Итого после скидки	ТЕНГЕ	6840627
14	НДС12%	ТЕНГЕ	820875
15	Всего по акту	ТЕНГЕ	7661502

Заказчик : ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» _____ Самиев Т.С.

Подрядчик: ТОО «АИАС строй Сервис» _____ Сатканов А.М.

Технадзор: ТОО «Ақнәтер Құрылыс Жол» _____ Нуралиев К.Р.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрінің 2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен бекітілген

Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2018 жылғы "08" 06

Тапсырыс беруші **"Шынғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ, 091200, Батыс Қазақстан облысы, Шынғырлау ауданы, Шынғырлау ауылы, Шевцов көшесі 18**
жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы,пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация **"АИАС строй Сервис" ЖШС, Сатканов Асхат Мұнайдарұлы, БКО, Орал қаласы, мкр.Строитель 7**
декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды **"Ақнәтер Құрылыс Жол" ЖШС, Нуралиев Келис Рахимгалиевич, KZ66VJE0031213, 06.10.2017 ж.**
қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **ЖШС "ЖайыкСтройПроект" Сейткалиев Асхат Болатович** негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған: **БКО, Шынғырлау ауданы, Ақсуат ауылы** мекенжайы бойынша
(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«БКО, Шынғырлау ауданы Ақсуат ауылының әлеуметтік нысандарын газдандыру»

1. Медициналық пунктіне қазандық және газ құбырын құрылысы
2. Мәдениет үйіне қазандық және газ құбырын құрылысы
3. Кітапханасына қазандық және газ құбырын құрылысы
4. Мектеп қазандығын ішкі құрылысын газға ауыстыру және газ құбырын құрылысы

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту, күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) **"Қараған селолық округі әкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесі**

(шешім шығарған органның атауы)

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы **2017 жылғы "20" қарашадағы № 8 шешімі.**

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны **"Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы" мемлекеттік мекемесі, 1) 28.02.2018ж. 2) 02.04.2018ж.**

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) **"Шынғырлау ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, 23.04.2015 ж. №25**

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні **"ЖайыкСтройПроект" ЖШС** жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі **№09-0156/15 от 09.04.2015ж.** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:
жұмыстардың басталуы **1) 28.02.2018ж. 2) 02.04.2018ж**;
айы, жылы
жұмыстардың аяқталуы **08.06.2018 ж**:
айы, жылы
құрылыстың ұзақтығы, ай:
құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша 3 ай;
нақты 3 ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Нақты	
		жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Котел бойлер BB 535 RD с горелкой max *gas	Шт	2		2	
Блочно-модульные котельные	шт	3		3	

Бастапқы кезеңде жобалық қуаттылықтарды игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңы	шаршы метр (бұдан әрі – $м^2$)		
Қабаттар саны	Қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	текше метр (бұдан әрі - $м^3$)		
Оның ішінде жерасты бөлігі	$м^3$		
Жапсарлас салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар алаңы	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	Пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде:						
бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: ***Мектеп қазандығын ішкі құрылысын газға ауыстыру: Котел бойлер BB 535 RD горелкасымен max *gas -2шт.орнату.Мектеп қазандығына дейін төмен қысымды газ құбыры, Медициналық пунктіне блок-модульдік қазандығы және төмен қысымды газ құбыры, Мәдениет үйіне блок-модульдік қазандығы және төмен қысымды газ құбыры, Кітапханасына блок-модульдік қазандығы және төмен қысымды газ құбыры. Газ құбыры жер учаскесінің алаңы 0,0180 гектар, барлығы газ құбырының ұзындығы – 0,340 шақырым.***

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны:
барлығы 30 501,0 мың теңге,
оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары 4 607,0 мың теңге,
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 25 894,0 мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны 26 628,5 мың теңге, оның ішінде:
құрылыс-монтаж жұмыстары 4 392,3 мың теңге;
жабдықтар, мүкәммалдар мен құрал-саймандар 20 177,5 мың теңге;
басқа шығындар (авторлық, техникалық және ЖСҚ) 2 058,7 мың теңге.

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

БҚО, Шынғырлау ауданы Аксуат ауылының әлеуметтік нысандарын газдандыру нысанын пайдалануға қабылдауды ШЕШТІ.

объектінің (кешеннің) атауы

Тапсырыс беруші **Самиев Талгат Сабиргалиевич,** _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы Мөрдің орны (бұдан әрі – М.О.)

Техникалық қадағалау **Нуралиев Келис Рахимгалиевич** _____

сараптаушының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау **Сейткалиев Асхат Болатович** _____

сараптаушының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) **Сатканов Асхат Мұнайдарұлы** _____

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.