Утверждена приказом Председателя агенс...РК по делам строительства и жилищн-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г №1

СПРАВКА №3

за октябрь 2019 г.

Заказчик: **Государственное учреждение"Отдел строительства города Усть-Каменогорска ". г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан -27, РНН 181600242894, БИН 060140009176 ,**
ИИК KZ 06070103KSN1816000, РГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **Товарищества с ограниченной ответственностью "Агем" в городе Усть-Каменогорске, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 164, БИН 070640010685, ИИК KZ938560000005639936, БИК KCJBKZKX , АО "Банк ЦентрКредит" Кбе17**

Наименование объекта: **"Строительство водоводов от водозабора "Элеваторный" до ВНС III подъема на территории 19 жилого района,строительство ВНС III подъема,строительство контрезервуаров на территори ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (4 очередь строительства). Корректировка"**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансироавния		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	131625	№202	20.12.2012г.	Республиканский	11	ТОО "Агем"	17
		доп.согл №1	05.03.2013 г.				
		доп.согл №2	26.07.2013 г.				
		доп.согл №3	05.12.2013 г.				
		доп.согл. №4	02.06.2014 г.				
		доп.согл. №5	05.11.2014 г.				
		доп.согл. №6	27.11.2014 г.				
		доп.согл. №7	27.03.2015 г.				
		доп.согл. №8	27.10.2015 г.				
		доп.согл. №9	22.12.2015 г.				
		доп.согл. №10	11.04.2016 г.				
		доп.согл. №11	05.12.2016 г.				
		доп.согл. №12	25.01.2017 г.				
		доп.согл. №13	20.10.2017 г.				
		доп.согл. №14	15.01.2018 г.				
		доп.согл. №15	11.07.2018 г.				
		доп.согл. №16	10.12.2018 г.				
		доп.согл. №17	31.01.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно монтажные работы в 2001 году	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные расходы(Оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	47 866 642,28								203 906,46	1 903 127,00
Акт выполненных работ №3 за октябрь 2019 года		1 699 220,54							0,00	0,00
Погашение аванса		0,00								1 903 127,00
Всего к оплате										

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

Подрядчик: ТОО "Агем"

Заместитель руководителя _____ **Д.М. Кенесбаев**

Директор _____ **С.Д. Ният**

Согласовано: Технический надзор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

Эксперт _____ **С.Е. Тойкенов**

Заказчик: **Государственное учреждение"Отдел строительства города Усть-Каменогорска ". Г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан -27, РНН 181600242894, БИН 060140009176 ,**

ИИК KZ 06070103KSN1816000, РГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **Товарищества с ограниченной ответственностью "Агем" в городе Усть-Каменогорске, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 164, БИН 070640010685, ИИК KZ938560000005639936, БИК KCJBKZKX , АО "Банк ЦентрКредит" Кбе17**

Наименование объекта: **"Строительство водоводов от водозабора "Элеваторный" до ВНС III подъема на территории 19 жилого района,строительство ВНС III подъема,строительство контрезервуаров на территори ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (4 очередь строительства). Корректировка"**

Договор о государственных закупках № 202 от 20.12.2012 года

Дополнительное соглашение №1 от 05.03.2013 г.; д/с №2 от 26.07.2013 г.; д/с №3 от 05.12.2013 г.; д/с №4 от 02.06.2014 г.; д/с № 5 от 05.11.2014 г.; д/с №6 от 27.11.2014г.; д/с №7 от 27.03.2015 г.; д/с №8 от 27.10.2015 г.; д/с №9 от 22.12.2015 г.; д/с №10 от 11.04.2016г.; д/с №11 от 05.12.2016 г.; д/с №12 от 25.01.2017 г.; д/с №13 от 20.10.2017 г.; д/с №14 от 15.01.2018 г.; д/с №15 от 11.07.2018 г.; д/с №16 от 10.12.2018г.; д/с №17 от 31.01.2019г.

Акт № 3
приемки выполненных работ
за сентябрь 2019 г.

24.10.2019

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	/ %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 4-1-1 Освещение зоны площадки контррезервуаров								
1	30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-95*), 250x120x65 мм, М-75 *1000шт*	2,5974	11492		29849				
2	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг *м кабеля*	385	27,5 19,3	4 0,7	10588 7431	1540 270	7316 95	0,12 0,004	46 2
3	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг *м кабеля*	15	27,7 19,7	2,1 0,5	416 296	32 8	289 95	0,1 0,003	2 –
4	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб *канало-километр трубопровода*	0,015	345708,08 27450	– –	5186 412	– –	453 110	175 –	3 –
5	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	385	36,7	27,8	14130	10703	5743	0,06	23

	м кабеля								
6 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		8,8	6,9	3388	2657	95	0,04	15
	м кабеля	385	32,4	23,7	12474	9125	5304	0,06	23
			8,6	5,9	3311	2272	95	0,034	13
	Всего прямые затраты				**72643**	**21400**			**97**
	Стоимость: материалов, тенге				**14838** 36405	**5207**			**30**
	Накладные расходы, тенге				19105				
	- заработная плата, тенге				2 866				
	- трудоемкость, чел-ч				10				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5505				
	Всего по смете 4-1-1				**97253**				

Локальная смета № 7-3-1 Покрытие

1 Е27-3-1	Укрепление навесными фрезами однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением грунтов с цементом								
	м2 основания или покрытия	351	120,42	77,94	42267	27357	6526	0,0163	6
			2,57	11,41	902	4005	133	0,03952	14
2 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвыК=0,150;								
	м3 материала основания в плотном теле	57,75	893,36	73,75	51592	4259	2539	0,144	8
			21,38	11,67	1235	674	133	0,041	2
15 Е9-30-1	Монтаж ограждений ОЛ-1,ОД-2, ОЛ-3								
	т конструкций	0,51413	14334,76	5522,03	7370	2839	3423	35,9	18
			6075	1322,37	3123	680	90	4,73	2
16 Е9-29-1	Монтаж лестниц с ограждением Л1, Л2	1,08958	13686,56	5475,86	14913	5966	6465	28,9	31
	т конструкций		5040	1552,87	5491	1692	90	5,46	6
17 Е15-179-6	Двухслойная окраска кузбасским лаком по металлу лестниц и ограждений								
	м2 окрашиваемой поверхности	40,1	89,06	–	3571	0	3486	0,517	21
			82,8	–	3320	0	105	–	
18 Е1-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав	368,848	176,61	14,61	65142	5389	59342	1,03	80

www.tracker-software.com Click to buy NOW! PDF-TOOLS

Click to buy NOW! PDF-TOOLS www.tracker-software.com

	м3 грунта								
19 Е8-3-1	Устройство песчаного основанияК=0,100;	4,5	162	3,86	59753	1424	97	0,01326	5
	м3 основания		1116,1	97,07	5022	437	788	0,78	4
20 Е6-35-2	Устройство лотков между сооружениями	7,154	112,5	36	506	162	118	0,18	1
	м3		10834,19	1588,34	77508	11363	20505	13,2	94
			2187	542,77	15646	3883	105	2,0007	14
	Всего прямые затраты				**267 385**	**57 610**			**562**
	Стоимость: материалов, тенге				**89 976** 119 799	**12 520**			**44**
	Накладные расходы, тенге				103 074				
	- заработная плата, тенге				15 461				
	- трудоемкость, чел-ч				52				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				22 228				
	Всего по смете 7-3-1				**392 687**				
	Всего прямые затраты по акту:				**340 028**	**79 010**			**659**
	Стоимость: материалов, тенге				**104 814** 156 204	**17 727**			**74**
	Накладные расходы, тенге				122 179				
	- заработная плата, тенге				18 327				
	- трудоемкость, чел-ч				62				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				27 733				
	Всего по акту				**489 940**				
	Временные здания и сооружения (2,4 %)				11 759				
	- сметная заработная плата, тенге				1 658				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				9				
	Итого:				**501 699**				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)				16 556				
	- сметная заработная плата, тенге				7 616				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				46				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				5 017				
	На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				2 007				
	Затраты на доп.оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска				11 590				

Click to buy NOW! PDF-TOOLS www.tracker-software.com

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**536 869**
Итого по акту в ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге	**1 665 902,49**
- материалы, тенге	484 701,01
оборудования, тенге	
- сметная заработная плата, тенге	465 890,63
- нормативная трудоемкость, чел-ч	850,00
Налог (2 %)	33 318,05
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**1 699 220,54**
НДС (12 %)	203 906,46
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**1 903 127,00**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"
Заместитель руководителя

Кенесбаев Д.М.

Подрядчик: ТОО "АГЕМ"

Директор **С.Д.Ният**

Технический надзор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

Эксперт **С.Е.Тойкенов**

Утверждена приказом Председателя агентств[redacted] делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 г №1

СПРАВКА №2

за 01-05 июля 2019 г.

Заказчик: Государственное учреждение"Отдел строительства города Усть-Каменогорска ". г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан -27, РНН 181600242894, БИН 060140009176 , ИИК KZ 06070103KSN1816000, РГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: Товарищества с ограниченной ответственностью "Агем" в городе Усть-Каменогорске, г.Усть-Каменогорск, ул.Абая, 152/1, БИН 070640010685, ИИК KZ938560000005639936, БИК KCJBKZKX , АО "Банк ЦентрКредит" Кбе17

Наименование объекта: "Строительство водоводов от водозабора "Элеваторный" до ВНС III подъема на территории 19 жилого района,строительство ВНС III подъема,строительство контррезервуаров на территори ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (4 очередь строительства). Корректировка"

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансироавния		Организационно правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	131625	№202	20.12.2012г.	Республиканский	004;011	ТОО "Агем"	17
		доп.согл №1	05.03.2013 г.				
		доп.согл №2	26.07.2013 г.				
		доп.согл №3	05.12.2013 г.				
		доп.согл. №4	02.06.2014 г.				
		доп.согл. №5	05.11.2014 г.				
		доп.согл. №6	27.11.2014 г.				
		доп.согл. №7	27.03.2015 г.				
		доп.согл. №8	27.10.2015 г.				
		доп.согл. №9	22.12.2015 г.	Местная	004;015		
		доп.согл. №10	11.04.2016 г.				
		доп.согл. №11	05.12.2016 г.				
		доп.согл. №12	25.01.2017 г.				
		доп.согл. №13	20.10.2017 г.				
		доп.согл. №14	15.01.2018 г.				
		доп.согл. №15	11.07.2018 г.				
		доп.согл. №16	10.12.2018 г.				
		доп.согл. №17	31.01.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы в 2001 году	из них		стоимость прочих затрат не входящих в СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материалов	Другие дополнительные расходы(Оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	57 069 164,57									
Акт выполненных работ №2 за июнь 2019 года		16 038 852,93							1 924 662,35	17 963 515,28
Погашение аванса		0,00							0,00	0,00
Всего к оплате										**17 963 515,28**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"

Заместитель руководителя _____ Д.М. Кенесбаев

Согласовано: Технический надзор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

Эксперт _____ С.Е. Тойкенов

Подрядчик: ТОО "Агем"

Директор _____ С.Д. Ният

Заказчик: **Государственное учреждение"Отдел строительства города Усть-Каменогорска ". Г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан -27, РНН 181600242894, БИН 060140009176 , ИИК KZ 06070103KSN1816000, РГУ"Комитет Казначейства МФ РК", БИК KKMFKZ2A**

Подрядчик: **Товарищества с ограниченной ответственностью "Агем" в городе Усть-Каменогорске, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 164, БИН 070640010685, ИИК KZ938560000005639936, БИК KCJBKZKX , АО "Банк ЦентрКредит" Кбе17**

Наименование объекта: **"Строительство водоводов от водозабора "Элеваторный" до ВНС III подъема на территории 19 жилого района,строительство ВНС III подъема,строительство контррезервуаров на территори ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области (4 очередь строительства). Корректировка"**

Договор о государственных закупках № 202 от 20.12.2012 года

Дополнительное соглашение №1 от 05.03.2013 г.; д/с №2 от 26.07.2013 г.; д/с №3 от 05.12.2013 г.; д/с №4 от 02.06.2014 г.; д/с № 5 от 05.11.2014 г.; д/с №6 от 27.11.2014 г.; д/с №7 от 27.03.2015 г.; д/с №8 от 27.10.2015 г.; д/с №9 от 22.12.2015 г.; д/с №10 от 11.04.2016г.; д/с №11 от 05.12.2016 г.; д/с №12 от 25.01.2017 г.; д/с №13 от 20.10.2017 г.; д/с №14 от 15.01.2018 г.; д/с №15 от 11.07.2018 г.; д/с №16 от 10.12.2018г.; д/с №17 от 31.01.2019г.

Акт № 2
приемки выполненных работ
с 01 по 05 июля 2019 г.

05.07.2019

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 4-2-1 Наружные сети электроснабжения. КЛ-0,4 кВ								
1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	180,02	27,84 1,66	26,18 7,2	5012 299	4713 1296	1547 97	0,0115 0,025	2 5
2	Е1-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	94,2	39,74 1,87	37,82 11	3744 176	3563 1036	1176 97	0,013 0,0376	1 1
3	Е1-164-2	Доработка грунта 2 группы вручную т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2; *м3 грунта*	8,48	262,72 262,72	– –	2228 2228	0 0	2518 113	1,848 –	1 –

Click to buy NOW! PDF-TOOLS www.tracker-software.com

4 П8-5-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=1,750; *т*	164,85	45 –	45 –	7418 0	7418 0	– 100	– –	–
5 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	94,2	3,77 0,48	3,24 1,12	355 45	305 106	146 97	0,00332 0,00371	–
6 Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	188,5	6,48 –	6,48 2,1	1221 0	1221 396	384 97	– 0,00806	– 2
7 Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	188,5	21,55 17,03	4,52 –	4062 3210	852 0	3114 97	0,108 –	20 –
8 Е34-101-3	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением полиэтиленовыми манжетами до 2-х отверстий *канало-километр трубопровода*	0,054	345952,38 22500	– –	18681 1215	0 0	1337 110	144 –	8 –
9 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее *м кабеля*	1020	36,7 8,8	27,8 6,9	37434 8976	28356 7038	15213 95	0,06 0,04	61 41
10 Ц8-142-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 142-1 *м кабеля*	1020	11,2 3,3	7,9 2	11424 3366	8058 2040	5136 95	0,02 0,011	20 11
11 30-8-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	94,2	819		77150				
12 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее *м кабеля*	1020	32,4 8,6	23,7 5,9	33048 8772	24174 6018	14051 95	0,06 0,034	61 35
13 Ц8-143-2	На каждый последующий кабель добавлять к расценке 143-1 *м кабеля*	1020	18,8 4,5	14,2 3,5	19176 4590	14484 3570	7752 95	0,03 0,021	31 21
14 30-6-6	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М75, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 *1000шт*	8,506	11492		97751				
15 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг	54	60,4	15,6	3262	842	2180	0,24	

Click to buy NOW! PDF-TOOLS www.tracker-software.com

	м кабеля								
			38,7	3,8	2090	205	95	0,022	1
16 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг	2040	44	10,6	89760	21624	60659	0,18	367
	м кабеля								
			29	2,3	59160	4692	95	0,013	27
17 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг (в здании)	30	60,4	15,6	1812	468	1211	0,24	7
	м кабеля								
			38,7	3,8	1161	114	95	0,022	1
18 Ц8-146-5	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 6 кг	20	113,2	42,7	2264	854	946	0,25	5
	м кабеля								
			40,5	9,3	810	186	95	0,054	1
19 16-1-703	Кабели силовые ВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,8304359	4543995		3 773 496				
	км								
20 Ц8-165-3	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 185 мм2	4	2815	1781	11260	7124	5328	6	24
	шт								
			1008	394	4032	1576	95	2,301	9
21 99-10-1(пл)	Муфта концевая rek-1Кнт-4-50/150-В-М ТОО "Казцентрэлектропровод"	4	3968,35		15873				
	шт								
22 Ц8-167-3	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 120 мм2	16	1909,8	3,8	30557	61	21406	8	128
	шт								
			1406	2,3	22496	37	95	0,013	–
23 99-10-2(пл)	Муфта соединительная eks-1СТ-4-50/150-В-М ТОО "Казцентрэлектропровод"	16	3456,12		55298				
	шт								
	Всего прямые затраты				**4 302 286**	**124 117**			**764**
					122626	**28310**			**158**
	Стоимость: материалов, тенге				4 055 543				
	оборудования, тенге				0				
	Накладные расходы, тенге				144104				
	- заработная плата, тенге				21616				
	- трудоемкость, чел-ч				72				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				266 783				
	Всего по акту				**4 713 173**				

Click to buy NOW! PDF-TOOLS www.tracker-software.com

Временные здания и сооружения (2,4 %)	
- сметная заработная плата, тенге	113 116
- нормативная трудоемкость, чел-ч	15 949
Итого:	90
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	4 826 289
- сметная заработная плата, тенге	159 268
- нормативная трудоемкость, чел-ч	73 263
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	446
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	48 263
Затраты на доп.оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	19 305
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	14 347
	5 067 472
Итого по акту в ценах 2018 года, МРПтек.=2405 тенге	**15 724 365,62**
- материалы, тенге	12 584 350
оборудования, тенге	0
- сметная заработная плата, тенге	543 469
- нормативная трудоемкость, чел-ч	994
Налог (2 %)	314 487,31
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**16 038 852,93**
НДС (12 %)	1 924 662,35
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17 963 515,28**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Усть-Каменогорска"
Заместитель руководителя

_____ **Кенесбаев Д.М.**

Технический надзор ТОО "ЮВПЭК-Астана"

Эксперт _____ **С.Е.Тойкенов**

Подрядчик: ТОО "АГЕМ"

Директор _____ **С.Д.Ният**

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»
РНН 181600242894 БИН 060140009176
Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», г.Астана БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Агем»
Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Питерских Коммунаров 6/1
ИИК KZ92 7801 7G01 2825 4001, Кбе 17 АО «Темірбанк» БИК JSRBKZKA БИН 070640010685 РНН 211500232457
Наименование объекта: «Строительство водоводов от водозавора"Элеваторный" до ВСН III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВСН III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска, ВКО (4 очередь строительства)»

Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

СПРАВКА № 2

стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2013 г.

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядч	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4671509	131625	202	20.12.2012 г	республиканский	011	ТОО	17
		Доп.сог № 1	05.03.2013 г				

От 20.09.2013 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство водоводов от водозавора"Элеваторный" до ВСН III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВСН III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска, ВКО (4 очередь строительства)»	17 244 772,47	7 162 474,68	3 143 256	3 143 256			4 009 389	0	859496,96	8021971,64

Заказчик:
Начальник
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
Б.М.Кудияров

Поставщик инжиниринговых услуг:
ТОО «БМВ и В»
В.В. Бурмистров

Генподрядчик:
Директор ТОО «Агем»
С.Д.Ним

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»

РНН 181600242894 БИН 060140009176

Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27

ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», г.Астана БИК KKMFKZ2A

Генподрядчик: ТОО «Агем»

Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Питерских Коммунаров 6/1

ИИК KZ92 7801 7G01 2825 4001, Кбе 17 АО «Темірбанк» БИК JSRBKZKA БИН 070640010685 РНН 211500232457

Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: «Строительство водоводов от водозавора"Элеваторный" до ВСН III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВСН III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска, ВКО (4 очередь строительства)»

Договор о государственных закупках работ № 202 от 20 декабря 2012 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 05 марта 2013 года

Дополнительное соглашение № 2 от 26 июля 2013 года

Дополнительное соглашение № 3 от 05 декабря 2013 года

СПРАВКА № 4

стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2013 г. 25.12.2013 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4671509	131625	202	20.12.2012 г	республиканский	011	ТОО	17
		Доп.сог №1	05.03.2013 г				
		Доп.сог № 2	26.07.2013г.				
		Доп.сог № 3	05.12.2013.г.				

От 25.12.2013 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за декабрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них		Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство водоводов от водозавора"Элеваторный" до ВСН III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВСН III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска, ВКО (4 очередь строительства)»	41126024,66	17064128,90		7488602,57			5530642,14		2047695,47	19111824,37

Заказчик:
Начальник ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

_____ **Б.М.Кудияров**

Подрядчик:
Директор ТОО «Агем»

_____ **Д. Ният**

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Заказчик: ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»
РНН 181600242894 БИН 060140009176
Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», г.Астана БИК KKMFKZ2A
Генподрядчик: ТОО «Агем»
Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Питерских Коммунаров 6/1
ИИК KZ92 7801 7G01 2825 4001, Кбе 17 АО «Темірбанк» БИК JSRBKZKA БИН 070640010685 РНН 211500232457

Утверждена приказом председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года №170

Наименование объекта: «Строительство водоводов от водозавора"Элеваторный" до ВСН III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВСН III подъема, строительство контрезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска, ВКО (4 очередь строительства)»

Договор о государственных закупках работ № 202 от 20 декабря 2012 г.

Дополнительное соглашение № 1 от 05 марта 2013 года

Дополнительное соглашение № 2 от 26 июля 2013 года

СПРАВКА № 3

стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4671509	131625	202	20.12.2012 г	республиканский	011	ТОО	17
		Доп.сог №1	05.03.2013 г				
		Доп.сог № 2	26.07.2013г.				

От 15.11.2013 г.

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Строительство водоводов от водозавора"Элеваторный" до ВСН III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВСН III подъема, строительство контрезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска, ВКО (4 очередь строительства)»	22014200.29	4258417.70		1 868 809			2 959 858		511010.12	4769427.82

Заказчик:
Начальник ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
_____ **Б.М.Кудияров**

Поставщик инжиниринговых услуг:
ТОО «БМВ и В»
_____ **В.В. Бурмистров**

Генподрядчик:
Директор ТОО «Агем»
_____ **С.Д.Ният**

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Утверждена приказом председателя
Агенства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

Казчик: ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»
Н 181600242894 БИН 060140009176
спублика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
К KZ06 0701 03KS N181 6000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», г.Астана БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: ТОО «Агем»
спублика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Питерских Коммунаров 6/1
К KZ92 7801 7G01 2825 4001, Кбе 17 АО «Темірбанк» БИК JSRBKZKA БИН 070640010685 РНН 211500232457

именование объекта: "Строительство водоводов от водозабора «Элеваторный» до ВНС III подъема на территории 19 ого района, строительство ВНС III подъема, строительство контрезервуаров на территории ИЖС с учетом спечения водоснабжения 14, 19, 20 жилых районов г. Усть-Каменогорска, Восточно-Казахстанской области" (4 очередь

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
4671509	131625	202	20.12.2012 г	республиканский	011	ТОО	17
		Доп.сог. № 1	05.03.2013 г				

СПРАВКА № 1
стоимости выполненных работ за июль 2013 г

От 17.07.2013г

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость общих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
именование объекта: троительство водоводов от забора ВНС ... ...жило... бона, строительство ВНС III ъема, строительство нтррезервуаров на территории ИЖС, четом обеспечения водоснабжения 19, 20 жилых районов г. Усть-меногорска, Восточно-захстанской области" (4 очеред...	9 222 800,83	8 234 643,60	3 613 778,00	3 613 778,00			1 867 302,00	0	988 157,23	9 222 800,83

Заказчик: ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»

_____ Б.М.Кудияров

Поставщик: инжиниринговых услуг:

Директор ТОО «БМВиВ»

_____ В.В. Бурмистров

Директор ТОО «АГЕМ»

_____ С.Д.Ният

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

аказчик: ГУ «Отдел строительства г.Усть-Каменогорска»
НН 181600242894
еспублика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
ИК KZ06 0701 03KS N181 6000 в ГУ «Комитет Казначейства МФ РК», г.Астана БИК KKMFKZ2A
одрядчик: ТОО «Агем»
НН 211500232457
еспублика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Питерских Коммунаров 6/1
ИК KZ92 7801 7G01 2825 4001, Кбе 17 АО «Темірбанк» БИК JSRBKZKA
аименование объекта: «Строительство водоводов от водозавора"Элеваторный" до ВСН III подъема на территории 19 жилого района, троительство ВСН III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых айонов г.Усть-Каменогорска, ВКО (4 очередь строительства)»

оговор о государственных закупках работ №202 от 20 декабря 2012г

СПРАВКА №1
стоимости выполненных работ

От 25.12.2012 года

№ п/п	Наименование объекта	Стоимость выполненных работ с начала строительства				Стоимость выполненных работ за текущий период			
		Всего 2012 года	в том числе			Всего 2012 года	в том числе		
			СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2012г		СМР в ценах 2001г	оборудование	прочие 2012г
1	2								
	Наименование объекта: «Строительство водоводов от водозавора"Элеваторный" до ВСН III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВСН III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г.Усть-Каменогорска, ВКО (4 очередь строительства)»Одноквартирные жилые дома»	62 071 705	29 144 930			62 071 705	29 144 930		
	НДС 12%	7 448 604				7 448 605			
	Итого по актам с учетом НДС	69 520 310				69 520 310			
	Погашение аванса 30%	10 428 046,50				10 428 046,50			
	Всего к оплате	59 092 264,50				59 092 263,50			

Заказчик:
Исполняющий обязанности начальника
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
_____ Б.М.Кудияров

Генподрядчик:
Директор ТОО «Агем»
_____ С.Д.Ният

Поставщик инжиниринговых услуг:
ИП Джаксылыков Азат Каирканович
_____ Джаксылыков А.К.

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Click to buy NOW! PDF-TOOLS www.tracker-software.com

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ «Отдела строительства города Усть-Каменогорска»,070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Казахстан, дом № 27** — **060140009176**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"ТОО АГЕМ",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Временная, дом № 1** — **070640010685**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №202 от 20 .12.2012г, доп согл №1 от 05.03.2013г, №2 от 26.07.2013г, №3 от 05.12.2013 г.,№4 от 02.06.2014 г.,№5 от 05.11.2014 г.,№6 от 27.11.2014 г, №7 от 27.03.2015 г.,№8 от 27.10.2015 г.№9 от 22.12.2015 г.,№10 от 11.04.2016 г., №11 от 05.12.2016 г.,№12 от 25.01.2017 г.,№ 13 от 20.10.2017 г.,№14 от 15.01.2018 г.,№15 от 11.07.2018 г.,№16 от 10.12.2018 г. №17 от 31.01.2019г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	**04.03.2019**		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водоводов от водозабора Элеваторный до ВНС IIIподъема на территории 19 жил района,строительство ВНС IIIподъема,строительство котррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14.19.20 жил районов г.Усть-Каменогорска,ВКО"Корректировка.		усл.	1	28 000 000,00	28 000 000,00	3 000 000,00	28 000 000,00
			Итого	1	x	28 000 000,00	3 000 000,00	28 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / С.Д.Ният
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Договор
о государственных закупках работ № 202

г. Усть-Каменогорск «20» декабря 2012 г.

Государственное учреждение «Отдел строительства города Усть-Каменогорска», именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице исполняющего обязанности начальника **Кудиярова Бауыржана Мамутхановича**, действующего на основании положения о государственном учреждении, с одной стороны и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Агем», именуемое в дальнейшем **Подрядчик**, в лице директора **Нията Сержана Дуйсенбекулы,** действующего на основании Устава, с другой стороны, на основании Закона «О государственных закупках» (далее Закон), и итогов государственных закупок способом из одного источника, прошедшего 19 декабря 2012 года и приказа№ 204-НҚ от 19.12.2012 г., заключили настоящий договор о государственных закупках (далее - «Договор») о нижеследующем:

1. Организатор государственных закупок **Государственное учреждение «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»** направил приглашение на государственные закупки способом из одного источника на выполнение строительно-монтажных работ: **«Строительство водоводов от водозабора «Элеваторный» до ВНС III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14, 19, 20 жилых районов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области» (4 очередь строительства)** для Заказчика и принял ответ на Приглашение от Подрядчика на выполнение этих работ на сумму в размере **127 882 590 (сто двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто)** тенге, (далее - цена Договора).

2. Работы выполняются по Проекту – : **«Строительство водоводов от водозабора «Элеваторный» до ВНС III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14, 19, 20 жилых районов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области» (4 очередь строительства)**, местонахождение объекта ВКО г. Усть-Каменогорск.

Генеральный проектировщик ТОО «Востокоблпроект» ВКО г. Усть-Каменогорск, пр. Независимости, 8/1.

3. В данном Договоре нижеперечисленные понятия имеют следующее толкование:

1) **"Заказчик"** - государственные органы, государственные учреждения, а также государственные предприятия, юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилиированные с ними юридические лица;

2) **"Генеральный подрядчик"** (далее - Подрядчик) - юридическое лицо, выступающее в качестве контрагента Заказчика в заключенном с ним договоре о государственных закупках, а также консорциум (в случаях, предусмотренных Правилами осуществления закупок);

3) **"Субподрядчик (соисполнитель)"** означает лицо или организация, имеющие договор и (или) соглашение с Подрядчиком на выполнение части работ по Договору на участке (объекте);

4) **"Технадзор"** означает лицо, назначенное Заказчиком и сообщенное Подрядчику осуществлять контроль по выполнению Подрядчиком подрядных работ в соответствии с условиями Договора;

5) **"Объект"** - здание, сооружение, определенное организатором государственных закупок как подлежащее строительству, реконструкции и передаваемое Подрядчиком Заказчику в виде, предусмотренном Договором;

6) **"Участок"** означает территорию, отведенную для строительства Объекта или производства работ;

7) **"Цена Договора"** означает общую сумму Договора, указанную Подрядчиком в его конкурсной заявке и принятой Заказчиком;

8) **"Договор"** - гражданско-правовой акт, заключенный между Заказчиком и Подрядчиком в соответствии с Законом Республики Казахстан "О государственных закупках" и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан на строительство зданий и сооружений и ремонтно-строительные работы. Все дополнения и изменения в Договоре, после его подписания, могут быть сделаны путем принятия изменения. Договор не должен истолковываться таким образом, чтобы создавать какие-либо договорные отношения между Проектировщиком и Подрядчиком, Заказчиками и Субподрядчиками;

9) **"Временные сооружения"** означает все временные здания и сооружения, необходимые для строительства и ремонта Объекта, которые возводятся, устанавливаются и убираются Подрядчиком после завершения строительства Объекта;

10) **"Материалы"** означают все расходные материалы, которые Подрядчик и Субподрядчик используют для строительства Объекта;

11) **"Оборудование"** означает все машины и механизмы Подрядчика и Субподрядчика, которые временно находятся на участке для строительства Объекта;

12) **"Срок продолжительности строительства"** означает срок, в течение которого Подрядчик должен завершить строительство Объекта;

13) **"Дни"** - календарные дни, "месяцы" - календарные месяцы;

14) **"Изменения"** - изменения, данные Заказчиком после подписания Договора;

15) **"Дефект"** - часть работ, выполненных с нарушениями условий Договора;

16) **"Период устранения недоделок и дефектов"** - период устранения недоделок и дефектов, обнаруженных в процессе проверок выполнения работ.

4. Перечисленные ниже документы и условия, оговоренные в них, образуют данный Договор, а именно:

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

2) перечень закупаемых работ;
3) техническая спецификация;
4) обеспечение исполнения Договора
5) проектно-сметная документация (гос. экспертиза № 06-0354/12 от 23.11.2012 г.):
Документ: Проектно-сметная документация (комплект)
Название: : **«Строительство водоводов от водозабора «Элеваторный» до ВНС III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14, 19, 20 жилых районов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области» (4 очередь строительства).**

5. Предмет договора

Заказчик поручает, а **Подрядчик** принимает на себя обязательства по выполнению строительно-монтажных работ по объекту: **«Строительство водоводов от водозабора «Элеваторный» до ВНС III подъема на территории 19 жилого района, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14, 19, 20 жилых районов г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области» (4 очередь строительства),** в объеме согласно утвержденной проектно-сметной документации, графика производства работ, ведомости договорной цены, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

6. Порядок расчета

6.1 Общая стоимость строительно–монтажных работ, поручаемых **Подрядчику** на 2012-2013 годы составляет, **127 882 590 (сто двадцать семь миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи пятьсот девяносто)** тенге, с НДС, в том числе:

Стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых Подрядчику на 2012 год составляет, **69 520 310 (шестьдесят девять миллионов пятьсот двадцать тысяч триста десять)** тенге с НДС;

Стоимость строительно-монтажных работ, поручаемых Подрядчику на 2013 год составляет, **58 362 280 (пятьдесят восемь миллионов триста шестьдесят две тысячи двести восемьдесят)** тенге с НДС

6.2 Заказчик выплачивает **Подрядчику** аванс в размере 15% от стоимости договора предусмотренной на текущий финансовый год.

Погашение аванса производится долями, пропорционально выполненным объемам работ, предъявляемым к оплате. Вся сумма аванса должна быть погашена в текущем финансовом году.

6.3 Промежуточная оплата по договору осуществляется **Заказчиком** на основании акта приемки выполненных работ с приложением справки и счет-фактуры, составленных и подписанных **Заказчиком** и **Подрядчиком** в соответствии с планом финансирования по программе 004 – **проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры,** подпрограмма **011 – за счёт трансфертов из республиканского бюджета,** специфика 421 – **строительство зданий и сооружений.** Окончательная оплата до 31 декабря 2013 года.

6.4 Из суммы выполненных **Подрядчиком** работ в период завершения работ **Заказчик** удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются **Подрядчику** при условий полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта Государственной комиссией и предъявлении **Заказчиком** в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию.

6.5 Заказчик обязуется выплатить Подрядчику за объем выполненных работ по настоящему Договору сумму, оговоренную в настоящем Договоре.

7. Права и обязанности сторон

7.1. Подрядчик обязан:
7.1.2 Выполнить предусмотренные настоящим договором работы в полном объеме, в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, в сроки, оговоренные в договоре и графике выполнения работ.
7.1.3 Применять в ходе строительства качественные материалы, оборудование и комплектующие, соответствующие технической спецификации и проектно-сметной документации. По требованию Заказчика должен предоставить документы, подтверждающие качество материалов и оборудования.
7.1.4 Устранять все дефекты в работах за свой счет.
7.1.5 Доставлять все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование и комплектующие, осуществлять их приемку, разгрузку, складирование, и передачу для производства работ.
7.1.6 Производить опробование и (или) испытание смонтированных систем и оборудования.
7.1.7 Обеспечить состав и технологию выполнения всех видов контроля, измерений и испытаний. Средства измерений и испытательное оборудование должны соответствовать требованиям действующей нормативно-технической документации и обеспечивать необходимую достоверность результатов контроля, измерений и испытаний.
7.1.8 Обеспечить выполнение противопожарных мероприятий и правил техники безопасности производства работ на Объекте.
7.1.9 Вести на объекте строительства общий журнал работ, специальные журналы на отдельные виды работ и журнал авторского надзора.
7.1.10 Согласовывать с **Заказчиком** и проектной организацией все изменения проектных решений.
7.1.11 В случае расторжения договора по причине существенного нарушения **Подрядчиком** условий договора, **Подрядчик** должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию объекта и передачу его **Заказчику** в

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com
PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

7.1.12 Подрядчик обязан контролировать и направлять работу, используя знания и все имеющиеся возможности. Подрядчик несет полную ответственность и осуществляет контроль за средствами, методами, техникой, последовательностью и качеством выполнения работ, а также координацией всех работ по Договору.

7.1.13 Подрядчик с договором представляет Заказчику на утверждение графика производства работ, где излагается порядок и сроки выполнения работ по строительству объекта, а также график производства выплат со стороны Заказчика в соответствии с его конкурсной заявке, которая является неотъемлемой частью договора, также график получения материалов и оборудования на участке.

7.1.14 Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с проектной-сметной документацией и в соответствии с условиями настоящего Договора в течение 3 (три) лет, начиная с даты подписания Акта приемки работ Государственной комиссией.

7.1.15 При наличии на участке субподрядчиков координировать свои работы с ними. **Подрядчик** полностью несет ответственность за объемы и качество выполненных работ субподрядных организаций.

7.1.16 На ключевых должностях обеспечить найм работников, указанных в сведениях о квалификации. При замене этих лиц на других, **Подрядчик** должен получить согласие Заказчика на такую замену. Квалификация новых работников должна быть равна или выше квалификации работников, перечисленных в сведениях о квалификации.

В случае обнаружения в ходе строительства неучтенных проектно-сметной документацией работ, обязан немедленно сообщить об этом **Заказчику** и получить согласие **Заказчика** на дополнительные работы. В противном случае **Подрядчик** лишается права требовать от **Заказчика** оплаты выполненных дополнительных работ.

7.1.17 Обеспечить защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связаных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. Все затраты, понесенные **Подрядчиком** в связи с вышеизложенным, не подлежит дополнительному возмещению со стороны **Заказчика**.

7.1.18 Поставщик обязан до выплаты аванса, предусмотренный на текущий финансовый год, внести обеспечение исполнения Договора в размере пятнадцати процентов от суммы договора текущего года. Поставщик вправе выбрать один из следующих видов обеспечения исполнения Договора:

7.1.19 Гарантийный денежный взнос, который вносится на банковский счет Заказчика либо на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для заказчиков, являющихся государственными органами и государственными учреждениями;

7.1.20 Банковскую гарантию.

7.1.21. Не допускается совершение Поставщиком действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до полного исполнения обязательств по Договору. Не допускается использование Заказчиком гарантийного денежного взноса, внесенного Поставщиком, на цели, не предусмотренные Законом.

7.1.22. Получив уведомление о дефектах, **Подрядчик** обязан устранить указанные дефекты в течении периода времени, определённого **Заказчиком**.

7.1.23 Заказчик или его уполномоченное лицо, а также разработчики проектно-сметной документации всегда имеют доступ к Участку или любому другому месту, где выполняются или будут выполняться работы по Договору.

Поставщик имеет право:

7.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения работ в рамках заключенного договора.

7.2.2. Заключать договоры с субподрядными организациями не превышающих 2/3 объема договора, и не может передавать обязательства по договору третьему лицу без письменного разрешения **Заказчика**. Наличие субподрядчиков не меняет условия договора между **Заказчиком** и **Подрядчиком.**

7.3. **Заказчик** обязан:

7.3.1. Передать **Подрядчику** проектно-сметную документацию на строительство объекта на условии строительства под ключ, сто процентной готовности и подключения ко всем инженерным сетям.

7.3.2. Принять выполненные **Подрядчиком** работы при завершении работ (этапа работ).

7.3.4. Производить оплату работ по настоящему договору в размерах и сроки, установленные настоящим договором.

7.3.5. Уведомить **Подрядчика** в письменном виде обо всех претензиях, связанных с гарантией на выполненные работы и указанием срока исправления недостатков.

7.4. Заказчик имеет право:

7.4.1. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если **Подрядчик**: не приступил своевременно к исполнению договора, неоднократно срывает сроки выполнения графика производства работ, несанкционированно приостановил работы сроком до 30 дней, срывает сроки устранения дефектов, пренебрегает правилами производства работ, инструкциями и положениями, указанными в проектной и договорной документации, терпит банкротство или ликвидируется, за исключением реорганизации. В случае расторжения договора **Заказчик** оплачивает **Подрядчику** оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов, неустойки и убытков.

7.4.2. Назначить **Подрядчику** разумный срок для устранения выявленных недостатков и дефектов и при неисполнении **Подрядчиком** в срок указанного требования, отказаться от настоящего Договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет **Подрядчика**.

7.4.3. В любое время проверить ход и качество выполняемых работ, соблюдение сроков их выполнения, качество материалов используемых подрядчиком, не вмешиваясь при этом в производственно-хозяйственную деятельность **Подрядчика**.

7.4.4. Провести испытания, чтобы проверить работу или конструкции. Если после проверки окажется, что проверенная работа или конструкция дефектная, **Подрядчик** исправляет дефект работы и/или заменяет конструкцию.

7.4.5. При расторжении договора по вине **Подрядчика** списать в безакцептном порядке с расчетного счета Поставщика путем выставления инкассового распоряжения сумму задолженности (неосвоенных денег), неустойку

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

7.5. Подрядчик обязан получив уведомление о дефектах и недостатках строительства, устранить дефекты в течении периода времени, указанного **Заказчиком**.
7.6. Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о любых обнаруженных Дефектах с указанием срока исправления Дефектов.
7.7. Получив уведомление о Дефектах, Подрядчик обязан устранить Дефект в течение периода времени, указанного Заказчиком.

8. Порядок сдачи и приемки работ

8.1. Подрядчик ежемесячно не позднее 25 числа предъявляет выполненные объемы работ для оплаты. Скрытые работы предъявляются комиссии по мере их выполнения, для чего **Подрядчик** за 24 часа уведомляет **Поставщика** инжиниринговых услуг о приемке данного вида работ.
8.2. По завершению всех работ, оговоренных договором, **Подрядчик** направляет уведомление **Заказчику** об окончании работ. **Заказчик** не позднее чем в семидневный срок назначает рабочую комиссию по оценке завершенности работ, согласно Договора (Рабочая комиссия).
8.3. Дата акта рабочей комиссии считается датой завершения работ.
8.4. Рабочая комиссия составляет перечень всех недоделок и назначает срок их устранения. Дата устранения недоделок является датой завершения Договора. Факт устранения всех недоделок определяется Актом окончательной приемки Объекта в эксплуатацию (Актом Государственной комиссии).
8.5. Государственная комиссия назначается **Заказчиком** после завершения комплекса всех работ.
8.6.. По окончании работ **Подрядчик** передает **Заказчику** исполнительную документацию, акты на скрытые работы, акты испытания оборудования.

.

9. Ответственность сторон

9.1. Ответственность по выявленным в течение установленного гарантийного срока несоответствиям проектно-сметной документации и нарушениям СНиП возлагается на **Подрядчика.**
9.2. Риск случайного удорожания материалов и работ по настоящему договору несет **Подрядчик.**
9.3 Подрядчик несет ответственность за целевое использование бюджетных денежных средств, переданных **Заказчиком**, согласно п. 6.1. настоящего договора. По первому требованию **Заказчика Подрядчик** обязан предоставить отчет о целевом использовании аванса, выплаченного **Заказчиком** в соответствующем году **Подрядчику**, отчет должен быть согласован с **Поставщиком** инжиниринговых услуг.
9.4. При не освоении принятых **Подрядчиком** средств в установленные Договором сроки, **Подрядчик** обязан вернуть их на расчетный счет **Заказчика.**
9.5. Подрядчик за нарушение сроков окончания работ и сроков выполнения работ несет ответственность в виде неустойки в размере 0,1 % от общей суммы договора за каждый день просрочки. Заказчик без ущерба другим своим правам в рамках настоящего договора вычитает из цены настоящего договора за каждый день просрочки.
9.6. Настоящим Договором могут быть предусмотрены иные штрафные санкции, согласованные Заказчиком и Подрядчиком в установленном порядке, либо иные условия, не противоречащие законодательству Республики Казахстан.
9.7. Подрядчик несет ответственность за весь риск, который связан с убытками или нанесением ущерба имуществу **Заказчика**, собственности и здоровью своих работников, а также гибелью своих работников, и возникающих в течение и вследствие выполнения Договора.
9.8. Подрядчик несет ответственность перед **Заказчиком** за действия и упущения своих работников, субподрядчиков, работников и доверенных лиц Субподрядчиков, а также других лиц выполняющих части работ в рамках Договора, на основании договора с **Подрядчиком**.
9.9. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут имущественную и финансовую ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.
9.10 Если **Заказчик** просит **Подрядчика** отстранить от выполнения работ на объекте строительства лицо, являющегося работником **Подрядчика** или Субподрядчика, указывая при этом причины, **Подрядчик** обязан удалить это лицо со строительного объекта в течение 72 часов, после чего данное лицо не должно иметь никаких связей с выполнением работ по данному договору.
9.11 Каждая из сторон несет ответственность за убытки, расходы и иски по убыткам, нанесение ущерба здоровью и гибели людей, которые явились результатом их совместных действий или упущений, и возмещает их другой стороне.
9.12 Подрядчик полностью отвечает за технику безопасности производства работ на Объекте.
9.13 Заказчик разрешает **Подрядчику** пользоваться всем Участком, отведенным под строительство Объекта.
9.14 Подрядчик обязуется содержать территорию участка в чистоте, удалять с участка весь строительный мусор и оперативно приводить участок в порядок.
9.15 Подрядчик несёт ответственность за выполнение технических условий, за распределение воды, электроэнергии и теплоэнергии от точек подключения на время строительства.
9.16 Окончательная оплата по настоящему договору производится **Заказчиком** при условии предоставления акта выполненных работ и при наличии недоделок строительства, полного выполнения **Подрядчиком** обязательств по исправлению дефектов.
9.17 Подрядчик гарантирует **Заказчику**, что материалы и оборудование, поставляемые по договору, будут хорошего качества и соответствовать техническим спецификациям и проектно-сметной документации, что работа будет выполнена без дефектов, снижающих ее качество до уровня, не соответствующего требованиям проектно-сметной

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

несанкционированные изменения признается дефектной. В гарантии, предоставляемой **Подрядчиком**, не входит возмещение ущерба или исправление Дефекта по причине нарушения правил эксплуатации, модификаций, осуществленных не **Подрядчиком** (Субподрядчиком), неправильного содержания или недостаточного технического обслуживания, а также по причине допустимого износа или порчи оборудования при его нормальной эксплуатации. По требованию **Заказчика Подрядчик** должен предоставить документы, удостоверяющие качество материалов и оборудования.

9.18 Подрядчик обязан обеспечивать защиту выполненных работ и всех материалов, оборудования, ресурсов и прочих позиций, связанных с работами, от всех видов ущерба, повреждения, уничтожения, связанных с климатическими осадками, наводнением, морозом, пожаром, кражами и прочими причинами. **Подрядчик** при производстве своих работ должен обеспечивать защиту других работ по проекту, а также собственность, принадлежащую **Заказчику**, и принадлежащие ему сооружения от каких-либо видов повреждения или других причин, включая (но, не ограничиваясь этим) дороги, здания, склады материалов и прочие виды движимого и недвижимого имущества. Все затраты, понесенные **Подрядчиком** в связи с вышеизложенным, не подлежат дополнительному возмещению со стороны **Заказчика.**

9.19 Заказчик не несет ответственности за какой-либо ущерб или какие-либо повреждения работ **Подрядчика** по причинам вышеизложенным до их полного завершения и приемки, и **Подрядчик** без дополнительного возмещения осуществляет все исправления какого-либо ущерба, каких-либо повреждений и прочих дефектов в результате вышеизложенного.

9.20 Подрядчик несет ответственность за организацию поставок, транспортирования, разгрузки и хранения всех поставляемых **Подрядчиком** материалов и оборудования, которые должны быть доставлены на Объект.

9.21 Поставки осуществляются исключительно на имя **Подрядчика.** Ни при каких обстоятельствах **Заказчик** не должен нести ответственность за расходы, связанные с поставкой, обработкой, хранением и оплатой простоя транспортных средств. Никакие поставки не должны быть адресованы **Заказчику**.

9.22 Заказчик несет ответственность за исключительные виды риска, а именно: риск войны, восстаний, революции, гражданской войны, бунтов, беспорядков (если в них участвуют работники Заказчика).

9.23 Если Подрядчик не выполняет свои обязательства по исправлению работ, выполненных с нарушением требований договорных документов, а также, если Подрядчик оказывается неспособным выполнить работу до конца в соответствии с проектно-сметной документацией, Заказчик письменным предписанием может отдать распоряжение Подрядчику об остановке работ в целом или ее части до устранения причин остановки.

9.24 Если Подрядчик не может или не хочет исправить работу (привести ее в соответствие с проектно-сметной документацией) и не отвечает письменно или действиями в течение семи дней после получения письменного замечания об этом от Заказчика, Заказчик имеет право по истечении указанного семидневного срока повторить свое требование. Если Подрядчик в течение следующего семидневного срока оказывается не в состоянии исправить указанные Дефекты, Заказчик может, не отказываясь от своего права на применение других методов воздействия, выполнить эту работу своими силами. В таких случаях издается соответствующий приказ об изменениях, на основании которого из суммы уже подлежащей к выплате Подрядчику, вычитается стоимость корректировки указанных Дефектов, включая компенсации вынужденных затрат Заказчика за дополнительные услуги. Если суммы, подлежащие выплате Подрядчику, недостаточны для покрытия указанных расходов, Подрядчик обязан выплатить Заказчику разницу из своих средств.

9.25 Подрядчик обязуется содержать объект строительства до момента передачи в эксплуатирующие организации.

10. Форс - мажор

10.1. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, к которым относятся стихийные бедствия, военные действия, эпидемии, крупномасштабные забастовки, вступление в силу законодательных и правительственных актов, прямо или косвенно запрещающих, а также препятствующих исполнению сторонами обязательств по настоящему договору, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств. При этом сторона должна в течение трех дней письменно уведомить о наступлении форс-мажора. В противном случае сторона не вправе ссылаться на данное обстоятельство.

10.2. Сторона, понесшая убытки из-за невыполнения другой стороной своих обязательств при форс-мажорных обстоятельствах, имеет право получить от нее документальное подтверждение о масштабах этих событий, а также об их влиянии на ее деятельность, подтвержденное компетентными органами и организациями.

10.3. В случае форс-мажора **Заказчик** удостоверяет приостановку Договора. **Подрядчик** в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию объекта и приостанавливает работы.

11. Конфиденциальность

11.1. **Подрядчик** не должен без предварительного письменного согласия **Заказчика** раскрывать кому-либо содержание Договора или какого-либо из его положений, а также технической документации или информации предоставленной **Заказчиком** или от его имени другими лицами, за исключением того персонала, который привлечен **Подрядчиком** для выполнения настоящего Договора.

11.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия **Заказчика** использовать какие-либо вышеперечисленные документы или информацию, кроме как в целях реализации Договора.

11.3. Подрядчик согласен о предоставлении информации об использовании прибыли, полученной как разница между заявленной и условной ценой, в уполномоченный орган по государственным закупкам.

12. Изменение и расторжение договора

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

12.1. Внесение изменения в заключенный договор о государственных закупках при условии неизменности качества и других условий, явившихся основой для выбора поставщика, допускается:

12.1.1. По взаимному согласию сторон в части уменьшения цены на работы и соответственно цены договора, если в процессе исполнения договора о государственных закупках цены на аналогичные закупаемые работы изменились в сторону уменьшения;

12.1.2. В части увеличения суммы договора, если в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу, внесены изменения и принято решение о дополнительном выделении денег на сумму такого изменения, принятое в порядке, определенном бюджетным и иным законодательством Республики Казахстан;

12.1.3. В части уменьшения либо увеличения цены договора, связанной с уменьшением либо увеличением потребности в объеме приобретаемых работ за исключением работ, указанных в подпункте 2) настоящего пункта, при условии неизменности цены за единицу работы, указанных в заключенном договоре о государственных закупках данных работ. Такое изменение заключенного договора о государственных закупках работ допускается в пределах сумм, предусмотренных в годовом плане государственных закупок для приобретения данных работ;

12.1.4. В части уменьшения или увеличения суммы договора на выполнение работ со сроком завершения в следующем (последующих) году (годах), вызванных изменением законодательства в налоговой, таможенной и других сферах либо стоимости труда и материальных ресурсов, связанных с изменением законодательства Республики Казахстан, а также в части соответствующего изменения сроков исполнения договора в случае изменения финансирования по годам, при условии внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу.

12.2. Не допускается вносить в проект либо заключенный договор о государственных закупках изменения, которые могут изменить содержание условий проведенных государственных закупок и (или) предложения, явившегося основой для выбора поставщика, по основаниям, не предусмотренным пунктами 1 и 2 статьи 39 Закона.

12.3. Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть договор, если Подрядчиком допущены существенные нарушения условий договора.

Существенные нарушения условий включают в себя:

12.3.1. Заказчик может расторгнуть **Договор**, если **Подрядчик** неоднократно срывает сроки выполнения графика работ;

12.3.2. Подрядчик приостанавливает работы сроком до 5 (пяти) дней, причём остановка не была санкционирована Заказчиком;

12.3.3. Подрядчик не устраняет дефекты, указанные Заказчиком в течение обоснованного периода времени, определённого **Заказчиком;**

12.3.4. Подрядчик пренебрегает правилами производства работ, инструкциям и положениям, указанными в проектных и договорных документаций.

12.3.5 Стороны имеют право в одностороннем порядке расторгнуть договор, если **Заказчик** либо **Подрядчик** терпят банкротство или ликвидируются по иным обоснованиям за исключением его реорганизации.

12.3.6 Заказчик вправе в любое время расторгнуть договор в силу нецелесообразности его дальнейшего исполнения, направив **Подрядчику** соответствующее письменное уведомление, в котором указывается причина расторжения договора, объем аннулированных работ Договора, а также дата вступление в силу расторжения Договора. В этом случае **Заказчик** производит оплату фактически выполненных работ.

12.3.7 Когда Договор аннулируется в силу вышеперечисленных обстоятельств, Подрядчик имеет право требовать оплату только за фактические затраты, связанные с расторжением по Договору, на день расторжения.

12.3.8 Если Договор расторгается, Подрядчик должен немедленно прекратить работы, обеспечить консервацию Объекта и передачу его Заказчику в установленном порядке.

12.3.9 Все материалы и оборудование, находящиеся на объекте, а также временные сооружения и выполненные строительные работы считаются собственностью **Заказчика** и находятся в его распоряжении до разрешения финансовых разбирательств, связанных с расторжением Договора, если Договор расторгается по причине существенного нарушения условий Договора **Подрядчиком.**

12.3.10 Из суммы выполненных **Подрядчиком** работ в период завершения работ **Заказчик** удерживает 5% стоимости выполненных работ, которые выплачиваются **Подрядчику** при условии полного выполнения Подрядчиком обязательств по настоящему договору и подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта Государственной комиссией и предъявлении **Заказчиком** в территориальные подразделения казначейства утвержденного акта государственной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию.

12.3.11 Если стихийное бедствие, военные действия или какое-либо другое форс-мажорное событие, не подконтрольное Заказчику или Подрядчику, срывает выполнение Договора, Заказчик удостоверяет приостановку Договора. Подрядчик в кратчайшие сроки после получения уведомления о приостановке обеспечивает консервацию Объекта и останавливает работы. Заказчик производит оплату Подрядчику за весь объем работ, выполненных до даты остановки Объекта и за работы, связанные с консервацией Объекта.

12.3.12 Если Договор расторгается по причине существенного нарушения Договора Подрядчиком, Заказчик оплачивает Подрядчику оставшиеся суммы за фактически выполненные работы, за вычетом авансов и издержек Заказчика на выбор нового Подрядчика. Если общая сумма затрат Заказчика, связанных с расторжением Договора, превышает общую сумму, причитающуюся Подрядчику, разница составляет долг, подлежащий выплате Заказчику.

13. Срок действия договора

13.1. Срок выполнения работ в 2012 г.: по декабрь 2012 г., срок окончания работ в 2013 г.: декабрь 2013 г.

13.2. Настоящий договор составлен на русском языке в 5-ти экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

14. Заключительные положения

14.1. Заказчик и Подрядчик должны прилагать все усилия к тому, чтобы разрешать в процессе прямых переговоров все разногласия или споры, возникающие между ними по Договору или в связи с ним.
14.2.. Если в течение 21 (двадцати одного) дня после начала таких неофициальных переговоров Заказчик и Поставщик не могут мирным путем разрешить спор по Договору, любая из сторон может потребовать решения этого вопроса в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
14.3. Все споры, возникшие при исполнении настоящего договора, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров, обмена письмами, телеграммами. В случае если стороны не придут к соглашению, то споры подлежат разрешению судами Республики Казахстан по месту нахождения **Заказчика**.
14.4. Официальное общение между **Заказчиком** и **Поставщиком**, касающееся вопросов строительства объекта, имеет силу только в письменном виде.
14.5. Во всем ином, не предусмотренном настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.
14.6. Все дополнения и изменения вносятся в настоящий договор с обоюдного согласия сторон и оформляются в письменном виде.
14.7. В случае изменения у какой-либо из сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего, она обязана в течение 10 дней письменно известить об этом другую сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью договора.

15. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:
ГУ «Отдел строительства города Усть-Каменогорска»
г. Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242894
ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000
БИК KKMFKZ2A
ГУ «Комитет Казначейства МФ РК»
И.о. начальника:

_____ **Кудиярова Б.М.**
МП

Подрядчик:
ТОО «Агем»
г. Усть-Каменогорск, ул. Питерских Коммунаров 6/1
РНН 211500232457
ИИК KZ92 7801 7G01 2825 4001
БИК JSRBKZKA
АО «ТЕМІРБАНК»
Директор:

_____ **Ният С.Д.**
МП

Согласовано:
ГУ «Отдел финансов города Усть-Каменогорска»
Начальник:

_____ **Букабаева К.А.**
МП

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ «Отдела строительства города Усть-Каменогорска»,070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Казахстан, дом № 27** — **060140009176**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **"ТОО АГЕМ",070000, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Усть-Каменогорск г., Временная, дом № 1** — **070640010685**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор Договор №202 от 20 .12.2012г, доп согл №1 от 05.03.2013г, №2 от 26.07.2013г, №3 от 05.12.2013г.№4 от 02.06.2014г.№5 от 05.11.2014г.№6 от 27.11.2014г.№7 от 27.03.2015г.№8 от 27.10.2015г.№9 от 22.12.2015г.№10 от 11.04.2016г.№11 05.12.2016г.№12 от 25.01.2017г №13 от 20.10.2017г.№14 от 15.01.2018г.№15 от 11.07.2018г

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	по
6	15.08.2018		

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)				
				количество	цена за единицу	стоимость	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водоводов от водозабора Элеваторный до ВНС IIIподъема на территории 19 жил района,строительство ВНС IIIподъема,строительство котррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14.19.20 жил районов г.Усть-Каменогорска,ВКО"		шт	1	6 223 870,50	6 223 870,50	666 843,27	6 223 870,50
			Итого	1	х	6 223 870,50	666 843,27	6 223 870,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации _____

Сдал (Исполнитель) Директор / [подпись] / Ният С.Д.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

PDF-TOOLS Click to buy NOW! www.tracker-software.com

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012 года № 170

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2017г.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
Подрядчик : ТОО "Агем"

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопровода от водозабора "Элеваторный" до ВНС III подъема на территории 19 жилого р-на, строительство ВНС III подъема, строительство контррезервуаров на территории ИЖС с учетом обеспечения водоснабжения 14,19,20 жилых районов г. Усть-Каменогорска, ВКО (4 очередь строительства)**

22.06.2017 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно правовая форма Наименование	Организационно правовая форма код
4671509	131625	202	20.12.2012г	республиканский	11	ТОО "Агем"	17
		Дополнительные соглашения					
		1	05.03.2013 г				
		2	26.07.2013 г				
		3	05.12.2013 г				
		4	02.06.2014 г				
		5	05.11.2014 г;				
		6	27.11.2014 г				
		7	27.03.2015 г				
		8	27.10.2015 г				
		9	22.12.2015 г				
		10	11.04.2016 г				
		11	05.12.2016 г				
		12	25.01.2017г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудо		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено по стройки с начала строительства	100 218 288,16									
Акт выполненных работ №1 за декабрь 2016г.	6 129 003,77	5 472 324,79	2 402 019	2 402 019		179 039,83	4 233 161,62		656 678,98	
Погашение аванса за отчетный месяц	6 129 003,77									
Всего к оплате	0,00									0,00

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел строительства г. Усть-Каменогорска"
_____ Б.М.Кудияров

Технадзор:
Эксперт
ТОО "ЮВПЭК-Астана"
_____ С.Е.Тойкенов

Подрядчик:
Директор
ТОО "Агем"
_____ С.Д.Ният