Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

СПРАВКА № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		43	18.06.2013г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	86 098 061	86 098 061	13 944 058	33 735 877	5 463 712						1 494 006	9 224 792

Заказчик:_____**Кулмагамбетов К.К.**
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау" 1330

Подрядчик: ТОО "Строй Тех ІС"

Наименование объекта: - «Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

Договор №43 от 18.06.2013г.

Акт выполненных работ №5 от 10.12.2013г.
за декабрь 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Стены и перегородки									
	1.1 Стены									
1	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	118	2950,5	355,12	348159	41904	153826	6,04	713
		м3 кладки		972	132,75	114696	15665	118	0,65	77
2	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-125	35	19700		689500				
		1000шт								
3	99-3-104	Пенопласт ПСБ С-25 (583,879м3*2,71м2*0,12)(1600р)	38	2809,35		106755				
		м3								
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	4,62	2564,24	335,84	11847	1552	4502	4,54	21
		м3 кладки		699,75	126	3233	582	118	0,61	3
5	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-125	1,46	19700		28762				
		1000шт								
6	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	321	379,01	34,37	121662	11033	76464	1,21	388
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	60669	4131	118	0,0629	20
7	99-30-1	Камень лицевой формата 2,1 М125	11000	22,92		252120				

		шт							
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича		75	8877,86	337,41	665840	25306	70491	4,38	329
	м3 кладки			670,5	126	50288	9450	118	0,62	47
9 E8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (вентканалы)		12	8041,86	337,41	96502	4049	11278	4,38	53
	м3 кладки			670,5	126	8046	1512	118	0,62	7
10 E8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича		3	9726,32	365,89	29179	1098	4573	6,66	20
	м3 кладки			1154,25	137,25	3463	412	118	0,67	2
1.2 Перегородки										
11 E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (санузлов)		124	919,01	34,37	113957	4262	29538	1,21	150
	м2 перегородок (за вычетом проемов)			189	12,87	23436	1596	118	0,0629	8
12 E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /СКЦ-2/		136	358,93	34,37	48814	4674	32396	1,21	165
	м2 перегородок (за вычетом проемов)			189	12,87	25704	1750	118	0,0629	9
13 99-130-1	Пескоблок СКЦ-2 (390x90x188)		1700	26,12		44404				
		шт								
14 E8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Ограждение балконов)		48	1217,57	34,37	58443	1650	11434	1,21	58
	м2 перегородок (за вычетом проемов)			189	12,87	9072	618	118	0,0629	3
15 E8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-53)		0,235	59479,65	422,15	13978	99	2334	56,4	13
	т металлических изделий			8257,5	157,5	1941	37	118	0,77	-
1.3 Перемычки										
16 E7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т		129	104,08	66,43	13426	8569	8616	0,148	19
	шт сборных конструкций			23,85	23,85	3077	3077	140	0,1051	14
17 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)		4,3	24800		106640				
		м3								
18 E26-33-1	Рассечка из минплиты (АС29)		7,5	6045,18	185,63	45339	1392	25009	18,17	136
	м3 изоляции									

				3264,75	69,75	24486	523	100	0,34	3
19	1-3-99	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75К=0,980; *м3*	7,205	3360		24209				
20	Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	73	433,57	4,92	31651	359	14942	1,15	84
				193,05	1,87	14093	137	105	0,0091	1
21	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,174	50800		8839				
22	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	0,722	5030,5	2020,02	3632	1458	1804	14,1	10
				2272,5	502,43	1641	363	90	1,79	1
23	1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,722	59200		42742				
		Раздел 2 Перекрытие и покрытие								
		2.1 Сборные ж/б перекрытия								
26	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	38	1426,81	373,54	54219	14195	31965	2,66	101
				465,75	135,07	17699	5133	140	0,6052	23
27	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	40	877,44	200,77	35098	8031	20742	1,74	70
				299,25	71,15	11970	2846	140	0,3052	12
28	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	417,46	2770		1156364				
29	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (доборные) *м2*	38	2770		105260				
30	99-30-30(пл)	Надбавка к поз 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов *м2*	460	45		20700				

	нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-11,П-18)	м2	9,27	20	185
32 30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-9,П-10,П-16,П-17)	м2	35	41	1435
33 30-17-108	Надбавка за пролет 3,76-4,05 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-7,П-8)	м2	50	72	3600
34 30-17-126	Надбавка за пролет 4,06-4,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-6)	м2	9,4	97	912
35 30-17-145	Надбавка за пролет 4,36-4,65 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-5)	м2	52	128	6656
36 30-17-224	Надбавка за пролет 5,56-5,85 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-4,П-15)	м2	48,424	265	12832
37 30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-3)	м2	66	488	32208
38 30-17-344	Надбавка за пролет 7,36-7,65 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-2)	м2	60	534	32040
39 30-17-384	Надбавка за пролет 7,96-8,25 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-1,П-13)	м2	83	640	53120
40 4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,075	40200	3015

Всего прямые затраты	**4424044**	**129631**	**2330**
	373514	**47832**	**230**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3920902		
Накладные расходы, тенге	499914		
- заработная плата, тенге	74987		
- трудоемкость, чел-ч	250		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	295437		
Всего	**5219395**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	57413		

- сметная заработная плата, тенге	8095
- нормативная трудоемкость, чел-ч	46
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	113029
- сметная заработная плата, тенге	51993
- нормативная трудоемкость, чел-ч	316
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	52768
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	21107
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5463712**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**12205933**
- материалы, тенге	8759295
- сметная заработная плата, тенге	1408081
Налог (2 %)	244119
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12450052**
НДС (12 %)	1494006
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13944058**

Заказчик: _____ Омаров А.О.
Зав.сектором строительства
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заказчик: _____ Кулмагамбетов К.К.
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Технадзор: _____ Газизов С.Г.
Директор ТОО «PSK SAMRUK-INGINIRING»

Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

СПРАВКА № 4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		43	18.06.2013г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	72 154 003	72 154 003	29 629 228	28 272 165	11 609 646						3 174 560	7 730 786

Заказчик: _____Кулмагамбетов К.К.
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

Наименование объекта: - «Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

Договор №43 от 18.06.2013г.

1330

Акт выполненных работ №4 от 25.11.2013г.
за ноябрь 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены и перегородки								
		1.1 Стены								
1	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	238,14	2950,5 972	355,12 132,75	702632 231472	84568 31613	310440 118	6,04 0,65	1438 155
2	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-125 *1000шт*	73	19700		1438100				
3	99-3-104	Пенопласт ПСБ С-25 (583,879м3*2,71м2*0,12)(1600р) *м3*	80	2809,35		224748				
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	10	2564,24 699,75	335,84 126	25642 6998	3358 1260	9744 118	4,54 0,61	45 6
5	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-125 *1000шт*	2,88	19700		56736				
6	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	640	379,01 189	34,37 12,87	242566 120960	21997 8237	152452 118	1,21 0,0629	774 40
7	99-30-1	Камень лицевой формата 2,1 М125	24660	22,92		565207				

		шт							
8	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	150	8877,86	337,41	1331679	50612	140981	4,38	657
		м3 кладки		670,5	126	100575	18900	118	0,62	93
9	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (вентканалы)	26	8041,86	337,41	209088	8773	24437	4,38	114
		м3 кладки		670,5	126	17433	3276	118	0,62	16
10	Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	6,8	9726,32	365,89	66139	2488	10363	6,66	45
		м3 кладки								
	1.2 Перегородки									
11	Е8-7-5									
		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (санузлов)	251	919,01	34,37	230672	8627	59789	1,21	304
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	47439	3230	118	0,0629	16
12	Е8-7-5									
		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /СКЦ-2/	298,2	358,93	34,37	107033	10249	71034	1,21	361
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	56360	3838	118	0,0629	19
13	99-130-1	Пескоблок СКЦ-2 (390x90x188)	3696	26,12		96540				
		шт								
14	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Ограждение балконов)	98,2	1217,57	34,37	119565	3375	23392	1,21	119
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	18560	1264	118	0,0629	6
15	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-53)	0,468	59479,65	422,15	27836	198	4648	56,4	26
		т металлических изделий		8257,5	157,5	3865	74	118	0,77	--
	1.3 Перемычки									
16	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	256	104,08	66,43	26644	17006	17097	0,148	38
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	6106	6106	140	0,1051	27
17	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	8,56	24800		212288				
		м3								
18	Е26-33-1	Рассечка из минплиты (АС29)	14	6045,18	185,63	84633	2599	46684	18,17	254
		м3 изоляции		3264,75	69,75	45707	977	100	0,34	5

Всего прямые затраты	9429291	274984	4774
	766245	101224	481
В том числе стоимость: материалов, тенге	8388087		
Накладные расходы, тенге	1033448		
- заработная плата, тенге	155017		
- трудоемкость, чел-ч	517		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	627764		
Всего	**11090503**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	121996		
- сметная заработная плата, тенге	17201		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	98		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	240172		
- сметная заработная плата, тенге	110479		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	672		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	112125		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	44850		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**11609646**		
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**25935949**		
- материалы, тенге	18738986		
- сметная заработная плата, тенге	2920153		
Налог (2 %)	518719		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**26454668**		
НДС (12 %)	3174560		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**29629228**		

Заказчик: _____ Омаров А.О.
Зав.сектором строительства
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заказчик: _____ Кулмагамбетов К.К.
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Технадзор: _____ Газизов С.Г.
Директор ТОО «PSK SAMRUK-INGINIRING»

ние 1

Приложени: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заказчик: ик: ТОО "Строй Тех IC"

Подрядчи

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

вание объекта:«Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

Наименов

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		43	18.06.2013г				

Стоимость выполненных работ

ан ых ом	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
	42 524 775	42 524 775	15 378 040	16 662 519	6 025 591						1 647 647	4 556 226

Заказчик: _____Кулмагамбетов К.К.
зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"
Наименование объекта: - «Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"
Договор №43 от 18.06.2013г.

Акт выполненных работ № 3 от 15.11.2013г.
за ноябрь 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Стены и перегородки								
		1.1 Стены								
1	Е8-20-7	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м *м3 кладки*	119,28	2950,5	355,12	351936	42359	155493	6,04	720
				972	132,75	115940	15834	118	0,65	78
2	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-125 *1000шт*	36,7	19700		722990				
3	99-3-104	Пенопласт ПСБ С-25 (583,879м3*2,71м2*0,12)(1600р) *м3*	39,54	2809,35		111082				
4	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	4,9	2564,24	335,84	12565	1646	4774	4,54	22
				699,75	126	3429	617	118	0,61	3
5	30-6-34	Кирпич керамический пустотелый утолщенный (ГОСТ 530-2007), 250х120х88 мм, М-125 *1000шт*	1,44	19700		28368				
6	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	320,25	379,01	34,37	121378	11007	76286	1,21	388
				189	12,87	60527	4122	118	0,0629	20
7	99-30-1	Камень лицевой формата 2,1 М125 *шт*	12330	22,92		282604				

	кирпича	75,23	8877,86	337,41	667881	25383	70707	4,38	330
	м3 кладки		670,5	126	50442	9479	118	0,62	47
9 Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича (вентканалы)	12,92	8041,86	337,41	103901	4359	12143	4,38	57
	м3 кладки		670,5	126	8663	1628	118	0,62	8
10 Е8-8-3	Кладка прямоугольных неармированных столбов при высоте этажа до 4 м из кирпича	3,4	9726,32	365,89	33069	1244	5181	6,66	23
	м3 кладки		1154,25	137,25	3924	467	118	0,67	2
1.2 Перегородки									
11 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (санузлов)	125,43	919,01	34,37	115271	4311	29878	1,21	152
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	23706	1614	118	0,0629	8
12 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /СКЦ-2/	149,1	358,93	34,37	53516	5125	35517	1,21	180
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	28180	1919	118	0,0629	9
13 99-130-1	Пескоблок СКЦ-2 (390x90x188)	1848	26,12		48270				
	шт								
14 Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м (Ограждение балконов)	49,1	1217,57	34,37	59783	1688	11696	1,21	59
	м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	9280	632	118	0,0629	3
15 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-53)	0,234	59479,65	422,15	13918	99	2323	56,4	13
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1932	37	118	0,77	-
1.3 Перемычки									
16 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	128	104,08	66,43	13322	8503	8548	0,148	19
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	3053	3053	140	0,1051	13
17 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	4,28	24800		106144				
	м3								
18 Е26-33-1	Рассечка из минплиты (АС29)	7,25	6045,18	185,63	43828	1346	24175	18,17	132
	м3 изоляции		3264,75	69,75	23669	506	100	0,34	2

	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 75К=0,980; *м3*	7,12	3360		23923				
20 Е15-70-1	Улучшенная штукатурка стен по сетке без устройства каркаса *м2 оштукатуриваемой поверхности*	72,5	433,57	4,92	31434	357	14839	1,15	83
			193,05	1,87	13996	136	105	0,0091	1
21 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,174	50800		8839				
22 Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м *т конструкций*	0,721	5030,5	2020,02	3627	1456	1800	14,1	10
			2272,5	502,43	1638	362	90	1,79	1
23 1-1-899	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс *т*	0,721	59200		42683				
Раздел 2 Перекрытие и покрытие									
2.1 Сборные ж/б перекрытия									
26 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	42	1426,81	373,54	59926	15689	35329	2,66	112
			465,75	135,07	19562	5673	140	0,6052	25
27 Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны *шт сборных конструкций*	43	877,44	200,77	37730	8633	22298	1,74	75
			299,25	71,15	12868	3059	140	0,3052	13
28 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см *м2*	438,58	2770		1214867				
29 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см (доборные) *м2*	39,84	2770		110357				
30 99-30-30(пл)	Надбавка к поз.30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов *м2*	477,42	45		21484				
31 30-17-74	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-11,П-18) *м2*	9,77	20		195				

В том числе стоимость: материалов, тенге	531386
Накладные расходы, тенге	79708
- заработная плата, тенге	266
- трудоемкость, чел-ч	325820
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	
Всего	**5756147**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	63318
- сметная заработная плата, тенге	8928
- нормативная трудоемкость, чел-ч	51
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	124653
- сметная заработная плата, тенге	57340
- нормативная трудоемкость, чел-ч	349
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58195
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23278
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6025591**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**13461170**
- материалы, тенге	9745590
- сметная заработная плата, тенге	1504371
Налог (2 %)	269223
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**13730393**
НДС (12 %)	1647647
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**15378040**

Заказчик:_____Омаров А.О.
Зав.сектором строительства
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заказчик:_____Кулмагамбетов К.К.
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Технадзор:_____Газизов С.Г.
Директор ТОО «PSK SAMRUK-INGINIRING»

Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 23 августа по 11 октября 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		43	18.06.2013г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	27 146 735	27 146 735	16 123 537	10 636 929	6 317 699						1 727 522	2 908 579

Заказчик:_____ **Кулмагамбетов К.К.**
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех ІС"

Наименование объекта: - «Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

Договор №43 от 18.06.2013г.

Акт выполненных работ № 2 от 11.10.2013г.
за период с 23 августа по 11 октября 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Поземная часть								
		1.2 Сваи С 60-30-8 (под стены) Ростверк								
21	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм - ростверк бетон В15 F50(АС-7) *м3*	76,2	9218,32 585	353,46 133,52	702436 44577	26934 10174	57489 105	3,6 0,6521	274 50
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	77,343	133		10287				
23	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	77,343	189		14618				
24	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	77,343	441		34108				
25	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	1,3275	47400		62924				
26	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,33996	53600		18222				

		т							
27	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,62776	52400		85295			
		т							
	1.3 Сваи С 30-30. Ростверк (под крыльца-3шт)								
37	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	6,93	9218,32	353,46	63883	2449	5228	3,6	25
		м3		585	133,52	4054	925	105	6521	5
38	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	7,03395	133		936				
		м3								
39	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	7,03395	189		1329				
		м3								
40	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	7,03395	441		3102				
		м3								
41	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,092	66000		6072				
		т								
42	4-1-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,054	72000		3888				
		т								
43	4-1-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,084	68800		5779				
		т								
44	4-1-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,022	66000		1452				
		т								
	1.4 Фундаменты									
45	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	188	345,06	172,69	64871	32466	35924	0,476	89
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	14341	11319	140	0,2371	45
46	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	172	493,02	243,37	84799	41860	46224	0,668	115
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	18383	14634	140	0,3375	58
47	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	48	740,04	389,08	35522	18676	19543	0,937	45
		шт сборных конструкций								

			153,9	136,92	7387	6572	140	0,5542	27
48 Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	81	1075,8	598,4	87140	48470	46459	1,18	96
	шт сборных конструкций		195,53	214,16	15838	17347	140	0,911	74
49 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	56,801	9610		545858				
	м3								
50 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=91,000;	36,218	9205		333387				
	м3								
51 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	92,079	9970		918028				
	м3								
52 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	187,87447	133		24987				
	м3								
53 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,96757	5239,08	327,33	5069	317	2046	11,6	11
	т		1890	123,75	1829	120	105	0,6	1
54 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,23405	65000		15213				
	т								
55 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,73352	62000		45478				
	т								
56 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (АС-9 п.6,7)	0,049	8679,65	422,15	425	21	487	56,4	3
	т металлических изделий		8257,5	157,5	405	8	118	0,77	-
57 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,03968	65900		2615				
	т								
58 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,00968	61300		593				
	т								
59 Е6-13-1	Устройство бетонных монолитных заделок В7,5	26,39	8407,87	86,6	221884	2285	14497	3,06	81
	м3		490,5	32,72	12944	863	105	0,1598	4

60 Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	145,08	213,83	4,19	31022	608	10208	0,382	55
	м2 поверхности		58,05	1,58	8422	229	118	0,0076	1
61 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	145,08	716,66	11,21	103973	1626	6114	0,201	29
	м2 поверхности		31,5	4,21	4570	611	118	0205	3
62 Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	61,80092	1274,32	274,19	78754	16945	80071	6,93	428
	м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	61461	6396	118	0,5	31
63 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	247,20367	245,44	3,82	60674	944	11315	0,212	52
	м2 поверхности		37,35	1,44	9233	356	118	0,007	2
1.6 Вход в подвал (АС-15)									
64 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	345,06	172,69	2070	1036	1147	0,476	3
	шт сборных конструкций		76,28	60,21	458	361	140	0,2371	1
65 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)К=6,000;	0,762	9610		7323				
	м3								
66 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=6,000;	0,762	133		101				
	м3								
67 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2К=6,000;	0,762	379		289				
	м3								
68 30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=6,000;	0,762	441		336				
	м3								
69 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	5,52	245,44	3,82	1355	21	253	0,212	1
	м2 поверхности		37,35	1,44	206	8	118	0,007	–
70 Е6-13-1	Устройство бетонных монолитных заделок	0,18	8407,87	86,6	1513	16	99	3,06	1

			м2			
31	30-17-74	Надбавка за пролет 3,01-3,45 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-11,П-18)		9,77	20	195
			м2			
32	30-17-90	Надбавка за пролет 3,46-3,75 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-9,П-10,П-16,П-17)		39,96	41	1638
			м2			
33	30-17-108	Надбавка за пролет 3,76-4,05 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-7,П-8)		53,98	72	3887
			м2			
34	30-17-126	Надбавка за пролет 4,06-4,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-6)		9,77	97	948
			м2			
35	30-17-145	Надбавка за пролет 4,36-4,65 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-5)		52,1	128	6669
			м2			
36	30-17-224	Надбавка за пролет 5,56-5,85 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-4,П-15)		48,53	265	12860
			м2			
37	30-17-324	Надбавка за пролет 7,06-7,35 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-3)		67,68	488	33028
			м2			
38	30-17-344	Надбавка за пролет 7,36-7,65 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-2)		61,17	534	32665
			м2			
39	30-17-384	Надбавка за пролет 7,96-8,25 м и нормативную нагрузку 960-1050 кг/м2 (П-1,П-13)		85,03	640	54419
			м2			
40	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры		0,076	40200	3055
			т			

Всего прямые затраты	**5297119**	**219770**	**1503**
	237837	**78952**	**341**
В том числе стоимость: материалов, тенге	4839513		
Накладные расходы, тенге	396460		
- заработная плата, тенге	59469		
- трудоемкость, чел-ч	198		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	341615		

Всего	**6035194**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	66387
- сметная заработная плата, тенге	9361
- нормативная трудоемкость, чел-ч	53
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)	130696
- сметная заработная плата, тенге	60120
- нормативная трудоемкость, чел-ч	366
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	61016
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	24406
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6317699**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**14113740**
- материалы, тенге	10811472
- сметная заработная плата, тенге	1186614
Налог (2 %)	282275
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**14396015**
НДС (12 %)	1727522
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**16123537**

Заказчик: _____Омаров А.О.
Зав.сектором строительства
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заказчик: _____Кулмагамбетов К.К.
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех ІС"

Технадзор: _____Газизов С.Г.
Директор ТОО «PSK SAMRUK-INGINIRING»

Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за период с 18 июня по 22 августа 2013г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		43	18.06.2013г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	11 023 198	11 023 198	11 023 198	4 319 229	4 319 229						1 181 057	1 181 057

Заказчик: _____ **Кулмагамбетов К.К.**
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ **Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

"SANA-2001" Версия 13-2.16 от 4.04.12 г. Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

1330

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

Наименование объекта: - «Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

Договор №43 от 18.06.2013г.

Акт выполненных работ № 1 от 22.08.2013г.
за период с 18 июня по 22 августа 2013г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	95-1-1СФР N	Разбивка основных осей здания *точка*	20	321		6420				

Локальная смета №2-1-1

Раздел 1 Контрольное испытание свай С 7-30-8

1	Е5-2-4	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 8 м в грунты группы 2	3,3	6184,48	4739,98	20409	15642	6109	4,47	15
		м3 ж/бетона		787,5	822,24	2599	2713	115	2,35	8
2	30-14-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина до 8 м, периметр сторон 1001-1200 мм *м*	36	1990		71640				
3	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	3,3495	133		445				
4	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	3,3495	189		633				
5	30-1-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015;	3,3495	441		1477				

		м3							
6	Е5-10-1								
	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2	6	400,95	187,2	2406	1123	1957	1,21	7
	свая		213,75	69,75	1283	419	115	0,34	2

Локальная смета №2-1-2

Раздел 1 Поземная часть

1.1 Земляные работы

1	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	641,25	42,18	40,26	27048	25817	7943	0,0129	8
		м3 грунта		1,86	10,91	1193	6996	97	0,03733	24
2	Е1-17-9	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы мокрый	274,82	42,18	40,26	11592	11064	3404	0,0129	4
		м3 грунта		1,86	10,91	511	2998	97	0,03733	10
3	Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы т.ч. п.3.178: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	27,48	560,52	–	15403	–	17405	3,5712	98
		м3 грунта		560,52	–	15403	–	113	–	–
4	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс грузаК=2,000;	1337,4642	49,5	49,5	66204	66204	13241	–	–
		т		–	9,9	–	13241	100	0,02079	28
5	0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	29,4	85,53	85,53	2515	2515	–	–	–
		маш-ч		–	65,25	–	1918	–	–	–
6	0-15-26	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт-перебазировка+аммортизация	29,6	3	3	89	89	–	–	–
		маш-ч		–	65,25	–	1931	–	–	–

7	Е1-17-8	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	305,5	32,24	30,77	9849	9400	2893	0,00984	3
		м3 грунта		1,42	8,34	434	2548	97	0,02853	9
8	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	30,55	134,1	–	4097	–	4630	0,972	30
		м3 грунта		134,1	–	4097	–	113	–	–
9	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	274,95	6,48	6,48	1782	1782	560	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	577	97	0,00806	2
10	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	274,95	21,55	4,52	5925	1243	4542	0,108	30
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	4682	–	97	–	–
11	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс груза для засыпки	653,36	98,12	98,12	64108	64108	12819	–	–
		т		–	19,62	–	12819	100	0,0412	27
	1.2 Сваи С 60-30-8 (под стены) Ростверк									
12	Е5-2-2	Погружение дизель-молотом на экскаваторе железобетонных свай длиной до 6 м в грунты группы 2	94,05	5970,64	4212,26	561539	396163	161178	4,03	379
		м3 ж/бетона		724,5	765,72	68139	72016	115	2,22	209
13	30-14-6	Сваи квадратного и прямоугольного сечения сплошные и с круглой полостью (СТ РК 939-92), длина до 8 м, периметр сторон 1001-1200 мм	1026	1990		2041740				
		м								
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	95,46075	133		12696				
		м3								
15	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015:	95,46075	189		18042				
		м3								

	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	6,8208	441		3008				
33 Е5-10-1	Вырубка бетона из арматурного каркаса железобетонных свай площадью сечения до 0,1 м2 *свая*	24	400,95 213,75	187,2 69,75	9623 5130	4493 1674	7825 115	1,21 0,34	29 8
34 Е11-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом - под ростверк *м2 покрытия*	69,3	639,1 39,83	24,55 9,2	44290 2760	1701 638	4180 123	0,263 0,0449	18 3
35 Е15-67-1	Обивка поверхностей изоляционным материалом-между ростверком и щеб.подготовкойК=3,000; *м2 оштукатуриваемой поверхности*	30	8,11 7,88	0,23 0,09	243 236	7 3	251 105	0,056 0,0004	2 –
36 99-3-104	Плиты ПСБК=1,040; *м3*	6,24	2809,35		17530				
	Всего прямые затраты				**3560198**	**668081**			**932**
					159267	**139968**			**415**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2726428				
	Накладные расходы, тенге				332972				
	- заработная плата, тенге				49946				
	- трудоемкость, чел-ч				166				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				233205				
	Всего				**4126375**				
	Временные здания и сооружения (1,1 %)				45320				
	- сметная заработная плата, тенге				6390				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				36				
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)				89220				
	- сметная заработная плата, тенге				41041				
	- нормативная трудоемкость, чел-ч				250				
	Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				41653				

На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	16661
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4319229**
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге	**9649158**
- материалы, тенге	6090840
- сметная заработная плата, тенге	1016305
Налог (2 %)	192983
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**9842141**
НДС (12 %)	1181057
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**11023198**

Заказчик: _____ Омаров А.О.
Зав.сектором строительства
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заказчик: _____ Кулмагамбетов К.К.
Зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй ТЕХ ІС"

Технадзор: _____ Газизов С.Г.
Директор ТОО «PSK SAMRUK-INGINIRING»

Приложение 1
Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех IC"

ТИПОВАЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ ФОРМА № КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №737

Наименование объекта:«Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"

СПРАВКА №6.
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2014г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,генподрядчиком- застройщику и финансирующему банку)

Код застройщика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наимен.	Код	Наимен.	Код
		43	18.06.2013г				

Стоимость выполненных работ

Наименование пусковых объектов,комплексов работ	С начала строительства по отчетный месяц включительно	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	СМР в сметных ценах 2001г	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		Налоги (кроме НДС)	НДС	
					В отчетный месяц	По монтажу оборуд-я		на приобр-е мат-ов	другие доп. расходы		за отчетный месяц	с начала строительства
Всего по стройке	154 993 423	65 090 941	23 421 869	60 731 206	9 177 411						2 509 486	16 606 438

Заказчик:_____**Жунусов Р.С.**
И.о.зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик:_____**Есенов М.Ж.**
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"
Подрядчик: ТОО "Строй Тех ІС"
Наименование объекта: - «Строительство 30 квартирного жилого дома севернее микрорайона Васильковский в г. Кокшетау (поз. 4)"
Договор №43 от 18.06.2013г.

Акт выполненных работ №10 от 24.06.2014г.
за июнь 2014г.

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 1.08.11)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1-3								
		Раздел 3 Кровля								
		3.1 Кровля								
51	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	560,72	103,08	0,99	57799	555	7987	0,0694	39
		м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	6499	213	119	0,0018	1
52	Е12-13-1	Утепление покрытий плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой тощиной 180мм	384	148,03	4,93	56844	1893	14211	0,186	71
		м2 утепляемого покрытия		29,25	1,85	11232	710	119	0,009	3
53	Е12-13-2	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из полистирольного пенопласта на битумной мастике	384	124,32	4,9	47739	1882	10409	0,133	51
		м2 утепляемого покрытия		20,93	1,85	8037	710	119	0,009	3
54	99-3-104	Пенопласт ПСБ С-25	71,22	2809,35		200082				
		м3								
55	Е12-13-3	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	66	3166,15	4,72	208966	312	5706	0,403	27
		м2 утепляемого покрытия		70,88	1,78	4678	117	119	0,0086	1
56	Е12-13-4	Добавлять на каждый последующий слой плитного утеплителя из минеральной ваты или перлита на битумной мастике	66	3134,59	4,72	206883	312	4434	0,312	21
		м2 утепляемого покрытия								

57 Е12-17-1	**Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм**	**450**	**154,83**	**15,94**	**69674**	**7173**	**21747**	**0,243**	**109**
	м2 стяжки		34,65	5,96	15593	2682	119	0,0291	13
58 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=15,000;	6750	5,56	0,14	37530	945	1286	0,0009	6
	м2 стяжки		0,11	0,05	743	338	119	0,0003	2
64 Е58-17-1	Устройство покрытия из листовой стали - скаты кровли	828,4	136,55	0,93	113118	770	78125	0,5	414
	м2 покрытия		79,11	0,14	65535	116	119	0,0014	1
65 99-1-12	Лист оцинкованный с полимерным покрытием 0,7ммК=1,106;	916,2104	388,13		355609				
	м2								
66 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	14,015	573,75	28,11	8041	394	2258	0,78	11
	м3 древесины в конструкции		123,75	10,58	1734	148	120	0,052	1
67 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	920,06	20,49	0,91	18852	837	5543	0,029	27
	м2 обработанной поверхности		4,68	0,34	4306	313	120	0,00168	2
68 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кгК=22,000;	0,79002	93997,62	304,24	74260	240	27532	198	156
	т		33075	114,75	26130	91	105	0,56	–
69 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами	140	838,33	2,49	117366	349	1766	0,059	8
	м ограждения		9,68	0,92	1355	129	119	0,0045	1
70 Е10-15-1	Устройство слуховых окон	4	3081,19	81,61	12325	326	4774	6,08	24
	слуховое окно		963	31,5	3852	126	120	0,15	1
71 6-5-88	Створки оконные одинарные для производственных зданий (ГОСТ 12506-81), площадь 0,6-1,0 м2	1,8	2130		3834				
	м2								
72 6-1-152	Блоки оконные глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж для сельскохозяйственных зданий	1,42	3960		5623				
	м2								
73 1-1-819	Петля накладная	8	40		320				
	шт								

	7-4 ДП2-2-го и 5-го этажей								
154 Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике (пергамин) *м2 изолируемой поверхности*	113,68	295,65 85,95	18,42 6,91	33609 9771	2094 786	12985 123	0,416 0,0337	47 4
	7.5 ДП3								
156 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	221	206,7 52,2	9,95 3,74	45681 11536	2199 827	15206 123	0,356 0,0182	79 4
157 Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжкиК=2,000; *м2 стяжки*	442	31,8 0,63	0,67 0,25	14056 278	296 111	478 123	0,0044 0,0012	2 1
158 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок(АР-8) *т*	0,7326	5239,08 1890	327,33 123,75	3838 1385	240 91	1550 105	11,6 0,6	8 –
159 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм *т*	0,7326	64100		46960				
	7.6 ДП4								
160 Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм *м2 стяжки*	275,02	206,7 52,2	9,95 3,74	56847 14356	2736 1029	18924 123	0,356 0,0182	98 5
	Раздел 8 Внутренняя отделка								
	8.1 Выше отметки 0,00								
163 Е15-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	5060,77	239,56 117	3,39 0,72	1212358 592110	17156 3644	625542 105	0,65 0,0505	3290 256
164 Е61-1-3	Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен полимерцементным раствором при толщине намета до 5 мм *м2*	5060,77	177,96 55,46	1,83 0,29	900615 280670	9261 1468	296245 105	0,3573 0,0029	1808 15
165 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	4268,764	248,56 38,93	1,88 0,72	1061044 166183	8025 3074	177720 105	0,231 0,0035	986 15
167 Е15-69-4	Отделка сборных потолков из плит под окраску или оклейку обоями	2355,34	57,59	0,35	135644	824	128899	0,298	702

	51,98	0,14	122431	330	105	0,0007	2
Всего прямые затраты			**6502986**	**93858**			**9493**
В том числе стоимость: материалов, тенге			**1593311**	**30284**			**395**
			4815818				
Накладные расходы, тенге			1767797				
- заработная плата, тенге			265170				
- трудоемкость, чел-ч			884				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			496247				
Всего			**8767030**				
Временные здания и сооружения (1,1 %)			96437				
- сметная заработная плата, тенге			13598				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			77				
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,142 %)			189855				
- сметная заработная плата, тенге			87333				
- нормативная трудоемкость, чел-ч			532				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)			88635				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)			35454				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге			**9177411**				
Итого по акту в текущих ценах 2013 года, МРПтек.=1731 тенге			**20502336**				
- материалы, тенге			10758537				
- сметная заработная плата, тенге			4722196				
Налог (2 %)			410047				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)			**20912383**				
НДС (12 %)			2509486				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)			**23421869**				

Заказчик: _____ Омаров А.О.
Зав.сектором строительства
ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Заказчик: _____ Жунусов Р.С.
И.о.зам. руководителя ГУ "Отдел строительства г.Кокшетау"

Подрядчик: _____ Есенов М.Ж.
Директор ТОО "Строй Тех IC"

Технадзор: _____ Газизов С.Г.
Директор ТОО «PSK SAMRUK-INGINIRING»