ТОО „Сан Мир Астана

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Форма КС-3

Заказ 3948Инв17

Заказчик: АО "Акбулак"
Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"
Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода Д-500 мм по ул.Пожарского от Санкибай батыра до ул.Тургенева г.Актобе
Доп соглашение № 01 от 01.07.2018 к договору № 1047 от 15.12.2017г

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
Декабрь 2019г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер 01 1047	Договор: дата 01.07.2018г 15.12.2017г	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код			
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце (за декабрь) без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водовода Д-500 мм по ул.Пожарского от Санкибай батыра до ул.Тургенева г.Актобе	105 314 829,12	94 031 097,43	80 703 589,39		13 327 508,04				11 283 731,69	105 314 829,12
Всего по объекту	**105 314 829,12**	**94 031 097,43**	**80 703 589,39**		**13 327 508,04**	-	-	-	**11 283 731,69**	**105 314 829,12**

Итого к оплате: 105 314 829 (Сто пять миллионов триста четырнадцать тысяч восемьсот двадцать девять) 12 тиын

Заказчик:
Первый вице-президент,
главный инженер АО "Акбулак" **Боранкулов А.К.**

Подрядчик:
Коммерческий директор
ТОО "Сан Мир Астана" **Акибаев Н.Б.**

Авторский надзор:
Главный инженер проекта
ТОО"Актюбводпроект" **Джалгасбаев А.**

Технадзор:
ТОО "Инженерное бюро" "NURTAU" **Муканов К.Ж.**

"SANA-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г.

Форма 3

Заказ 3948Инв17

Заказчик: АО "Акбулак"
Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"
Доп соглаш № 01 01.07.2018г к договору № 1047 от 15.12.2017г

Справка №2
о стоимости выполненных работ за Декабрь 2019г

Капитальный ремонт водовода Д-500 мм по ул.Пожарского от Санкибай батыра до ул.Тургенева г.Актобе

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге
			строительно-монтажные работы	оборудование, мебель и инвентарь	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	2-1-1 Акт-3	Демонтажные работы	11 798,124			11 798,124
2	2-1-1 Акт-4	Восстановительные работы (реконструкция)	44 151,960	7 555,822		51 707,782
3	2-1-1 Акт-5	Восстановление стального трубопровода с использованием пластикового рукава	21 178,210			21 178,210
4	2-1-1 Акт-6	Установка общедомовых ПУ с функцией дистанционной передачи данных	329,107	5 771,686		6 100,793
		Итого по главе 2	**77 457,401**	**13 327,508**		**90 784,909**
		Итого по главам 1-7	**77 457,401**	**13 327,508**		**90 784,909**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				

5	НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8**	**805,558**			**805,558**
		Итого по главе 8	**805,558**			**805,558**
		Итого по главам 1-8	**78 262,959**	**13 327,508**		**91 590,467**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
6	НДЗ РК 8.04-06-2015	**Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)**	**2 440,630**			**2 440,630**
		Итого по главе 9	**2 440,630**			**2 440,630**
		Итого по главам 1-9 в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.	**80 703,589**	**13 327,508**		**94 031,097**
7		**Итого по сметному расчету в текущих ценах**	**80 703,589**	**13 327,508**		**94 031,097**
8		**Налог на добавленную стоимость (12 %)**			**11 283,732**	**11 283,732**
9		**Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ, затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость**	**80 703,589**	**13 327,508**	**11 283,732**	**105 314,829**

Заказчик

Первый вице-президент,
главный инженер АО "Акбулак" **Боранкулов А.К.**

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "Сан Мир Астана"
Акибаев Н.Б.

Заказчик: АО "Акбулак"

Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода Д-500 мм по ул.Пожарского от Санкибай батыра до ул.Тургенева г.Актобе

Доп соглашение № 01 01.07.2018г к договору № 1047 от 15.12.2017г

Акт №3
приемки выполненных работ за декабрь 2019г
(локальная смета 2-1-1)
Демонтажные работы

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	75	2161,4	896,47	162104	67235	75479	1,7825	133,688
		м3 конструкции		1264,92	404,04	94869	30303	60,3	0,48575	36,4313
2	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	188	271,13	181,51	50971	34123	14819	0,13455	25,2954
		м3 конструкции		89,62	41,11	16848	7728	60,3	0,04275	8,037
3	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную (растительный слой)	120	971,3	–	116556	–	68885	1,357	162,84
		м3 грунта		971,3	–	116556	–	59,1	–	–

4	11-010101-0405								
	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 (для демонтажа колодцев -23шт)К=23,000;	1955	135,49	127,14	264880	248551	77732	0,01254	24,5157
	м3 грунта		8,35	58,92	16329	115198	59,1	0,06225	121,699
5	11-010205-0302								
	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосамиК=23,000;	345	1267,63	–	437332	–	258463	1,771	610,995
	м3 грунта		1267,63	–	437332	–	59,1	–	–
6	11-221301-0101								
	Колодцы круглые из сборного железобетона. ДемонтажК=23,000; ОПс п.2.8а0,8: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	45,31	11402,99	5313,42	516671	240751	233696	8,1512	369,331
	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6089,6	2215,89	275920	100402	62,1	2,218	100,498
7	11-220801-0105								
	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	0,899	384122,02	179884,32	345325	161716	151282	215,763	193,971
	т фасонных частей		204236,93	66743,05	183609	60002	62,1	70,725	63,5818
8	11-220801-0106								
	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кэкс1=0,6; кмат1=0;	20,338	257296,75	160827,96	5232902	3270919	1905722	101,913	2072,71
	т фасонных частей		96468,83	54420,94	1961983	1106813	62,1	55,9125	1137,15
9	12-160101-2401								
	Задвижки диаметром до 50 мм. Демонтаж	1	616,14	166	616	166	314	0,61	0,61
	задвижка		450	82	450	82	59,1	0,1	0,1
10	12-160101-2402								
	Задвижки диаметром до 100 мм. Демонтаж	6	1006,89	166,33	6041	998	3272	1,14	6,84
	задвижка		840,5	82,17	5043	493	59,1	0,1	0,6
11	12-160101-2403								
	Задвижки диаметром до 150 мм. Демонтаж	9	1537,71	166,44	13840	1498	7731	1,86	16,74
	задвижка		1371,33	82,22	12342	740	59,1	0,1	0,9
12	12-160101-2404								
	Задвижки диаметром до 200 мм. Демонтаж	8	3008,1	1201,75	24064	9614	10857	2,45	19,6
	задвижка		1806,25	490,13	14450	3921	59,1	0,47	3,76
13	12-160101-2405								
	Задвижки диаметром до 300 мм. Демонтаж	1	5375,66	2964	5375	2964	2125	3,27	3,27
	задвижка		2411	1185	2411	1185	59,1	1,1	1,1

14	12-160101-2406	Задвижки диаметром до 400 мм. Демонтаж		1	8080,43	3804	8080	3804	3422	5,8	5,8
			задвижка		4276	1515	4276	1515	59,1	1,4	1,4
15	12-160101-2407	Задвижки диаметром до 500 мм. Демонтаж		11	9870,86	4783,91	108580	52623	45431	6,9	75,9
			задвижка		5087	1901,36	55957	20915	59,1	1,75	19,25
16	12-160101-2408	Задвижки диаметром до 600 мм. Демонтаж		2	11986,87	6015	23973	12030	9879	8,1	16,2
			задвижка		5971,5	2386	11943	4772	59,1	2,19	4,38
17	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	*т*	683,878	68		46504				
18	41-010104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	*т*	683,878	361,06		246921				
		Всего прямые затраты					**7 610 735**				**3738**
											1498,88
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 210 318				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге					4 106 992				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 454 069				
		- перевозка грузов, тенге					293 425				
		Накладные расходы I уровня, тенге					2 869 109				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге					10 479 844				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге					444 345				
		Итого, тенге					10 924 189				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					873 935				
		Итого по смете на подряд, тенге					**11 798 124**				
		Временные здания и сооружения (1,3 %)к=0,8					122700				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)					371751				

Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**12 292 575,61**
НДС (12 %)	1 475 109,07
Всего по акту с учетом НДС	**13 767 684,68**

Заказчик:

Первый вице-президент главный инженер АО "Акбулак" — **Боранкулов А.К**

Начальник ОКС — **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник ПТО — **Муханова А.К.**

Начальник водопроводных сетей — **Туменов К.А.**

Заместитель главного инженера — **Ильтаев Н.К.**

Заместитель главного инженера — **Ашубаев Ж.Б.**

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "Сан Мир Астана"

Акибаев Н.Б.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро" "NURTAU"

Муканов К.Ж.

Авторский надзор:

Главный инженер проекта ТОО"Актюбводпроект"

Джалгасбаев А.

Заказчик: АО "Акбулак"

Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода Д-500 мм по ул.Пожарского от Санкибай батыра до ул.Тургенева г.Актобе

Доп соглашение № 01 от 01.07.2018г к договору № 1047 от 15.12.2017г

Акт №4
приемки выполненных работ за декабрь 2019г
(локальная смета 2-1-2)

Восстановительные работы (реконструкция)

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	400	135,49	127,14	54196	50855	15904	0,01254	5,016
		м3 грунта		8,35	58,93	3341	23570	59,1	0,06225	24,9
2	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	200	1267,63	–	253526	–	149834	1,771	354,2
		м3 грунта		1267,63	–	253526	–	59,1	–	–
3	11-010107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 (колодцы -24шт)К=24,000;	192	108,01	–	20738	–	12256	0,14835	28,4832
		м2 спланированной поверхности		108,01	–	20738	–	59,1	–	–

4	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. УстройствоК=24,000;	70,08	39191,21	6711,56	2746520	470346	673293	15,985	1120,2288
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		12687,77	2783,22	889159	195048	62,1	2,78875	195,4356
5	21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	24	21686,56		520477				
		шт.								
6	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	72	3162,26		227683				
		шт.								
7	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	24	1402,82		33668				
		шт.								
8	21-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	72	14184,5		1021284				
		шт.								
9	21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	24	21392,1		513410				
		шт.								
10	21-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	24	21683,99		520416				
		шт.								
11	23-030101-0503	Люк полимерно-композитный, тип Т ГОСТ 3634-99	24	9149,99		219600				
		комплект								
12	21-130814-2208	Скобы ходовые	216	565,08		122057				
		шт.								
13	23-010201-0302	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 720 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10706-76	9,6	43442,42		417047				
		м								
14	11-220601-0313	Трубопроводы стальные диаметром 700 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляцииК=24,000;	0,0096	5391742,73	951250	51760	9132	4463	625,6	6,00576
		км трубопровода		490833,33	257708,33	4712	2474	62,1	245,30125	2,35489

15	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2К=24,000;	2400	24,52	24,52	58848	58848	13527	–	–
		м3 грунта		–	9,54	–	22888	59,1	0,01008	24,192
16	11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2К=24,000;	960	102,98	–	98861	–	58427	0,14145	135,792
		м2 спланированной площади		102,98	–	98861	–	59,1	–	–
17	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	0,451	981971,51	299809,31	442869	135214	126489	359,605	162,18186
		т фасонных частей		340394,68	111237,25	153518	50168	62,1	117,875	53,16163
18	11-220801-0106	Фасонные части стальные сварные диаметром 300-800 мм. Установка	15,372	764680,8	268046,58	11754674	4120412	2400659	169,855	2611,0111
		т фасонных частей		160781,36	90701,54	2471531	1394264	62,1	93,1875	1432,4783
19	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	3	402,23	34	1207	102	649	0,368	1,104
		фланец		348,33	–	1045	–	62,1	–	–
20	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	16	778,94	67,75	12463	1084	6489	0,69	11,04
		фланец		653,13	–	10450	–	62,1	–	–
21	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	13	1184,58	116,69	15398	1517	7992	1,035	13,455
		фланец		979,69	10,31	12736	134	62,1	0,0125	0,1625
22	11-221201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	21	1870,45	197,67	39280	4151	20435	1,6445	34,5345
		фланец		1556,67	10,29	32690	216	62,1	0,0125	0,2625
23	11-221201-0108	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	3	3298,89	359,67	9897	1079	5007	2,8175	8,4525
		фланец		2667	20,67	8001	62	62,1	0,025	0,075

24	11-221201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка	3	3920,65	414,33	11762	1243	5918	3,3235	9,9705
		фланец		3146	30,67	9438	92	62,1	0,0375	0,1125
25	11-221201-0111	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 500 мм. Приварка	180	13663,63	9610,79	2459453	1729943	762381	3,795	683,1
		фланец		3592,27	3228,1	646609	581058	62,1	2,9375	528,75
26	23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	3	921,34		2764				
		шт.								
27	23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	16	1641,64		26266				
		шт.								
28	23-020103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	13	2600,07		33801				
		шт.								
29	23-020103-0213	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	21	3519,99		73920				
		шт.								
30	23-020103-0216	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 300 ГОСТ 12816-80	3	6109,77		18329				
		шт.								
31	23-020103-0218	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 400 ГОСТ 12816-80	3	10505,3		31516				
		шт.								
32	23-020103-0220	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 500 ГОСТ 12816-80	180	13850,69		2493124				
		шт.								
33	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	1	950,38	21	950	21	481	1,012	1,012
		задвижка или клапан		765	10	765	10	62,1	0,0125	0,0125

34	23-040102-0302	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	18734,91		18735				
		шт.								
35	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	6	1590,58	62,33	9544	374	4652	1,61	9,66
		задвижка или клапан								
				1217,67	30,83	7306	185	62,1	0,0375	0,225
36	23-040102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	6	39313,53		235881				
		шт.								
37	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	9	2311,52	145,67	20804	1311	10019	2,2195	19,9755
		задвижка или клапан								
				1720,78	71,89	15487	647	62,1	0,0875	0,7875
38	23-040102-0307	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002	9	62799,95		565200				
		шт.								
39	11-220901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка	8	4486,87	1201,88	35896	9615	15899	3,496	27,968
		задвижка или клапан								
				2742,63	457,63	21941	3661	62,1	0,45	3,6
40	23-040102-0308	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002	8	97626,46		781012				
		шт.								
41	11-220901-0108	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 300 мм. Установка	1	9592,16	4089	9593	4089	3930	6,0835	6,0835
		задвижка или клапан								
				4773	1555	4773	1555	62,1	1,525	1,525

42	51-010102-0301	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 300, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	250523		250523				
		шт.								
43	11-220901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка	1	14561,93	6076	14561	6076	5972	9,315	9,315
		задвижка или клапан		7308	2309	7308	2309	62,1	2,2625	2,2625
44	51-010102-0303	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 400, типа FAF ГОСТ 5762-2002	1	424892		424892				
		шт.								
45	11-220901-0111	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 500 мм. Установка	3	20682,99	8568,67	62049	25706	24148	12,765	38,295
		задвижка или клапан		10375	2587	31125	7761	62,1	2,5375	7,6125
46	51-010102-0304	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 500, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	1063899		3191697				
		шт.								
47	11-220901-0112	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 600 мм. Установка	2	28394,98	12023	56790	24046	21932	17,135	34,27
		задвижка или клапан		13926,5	3732	27853	7464	62,1	3,5625	7,125
48	51-010102-0305	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6000, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 600, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	1422225		2844450				
		шт.								
49	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,015	364010,38	72666,67	5461	1090	2849	310,5	4,6575
		км трубопровода		274666,67	31133,33	4120	467	62,1	34,5625	0,51844

50	23-010201-0188								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	15,06	1923,37		28966				
	м								
51	11-220301-0105 Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,015	556135,84	148933,33	8341	2234	3976	414	6,21
	км трубопровода								
			366200	60600	5493	909	62,1	64,4125	0,96619
52	23-010201-0218								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	15,06	2290,72		34498				
	м								
53	11-220301-0106 Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,015	762698,15	320000	11437	4800	4736	432,4	6,486
	км трубопровода								
			382466,67	125933,33	5737	1889	62,1	134,175	2,01263
54	23-010201-0231								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	15,06	4219,9		63552				
	м								
55	11-220301-0110 Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,03	1366302,62	579566,67	40989	17387	16815	761,3	22,839
	км трубопровода								
			673433,33	229133,33	20203	6874	62,1	242,925	7,28775
56	23-010201-0258								
	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80К=1,004;	30,12	15516,46		467356				
	м								
57	11-220701-0103 Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,015	54406,71	–	816	–	402	59,225	0,88838
	км трубопровода								
			43133,33	–	647	–	62,1	–	–
58	11-220701-0105 Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,015	77680,78	–	1165	–	482	71,07	1,06605
	км трубопровода								
			51733,33	–	776	–	62,1	–	–
59	11-220701-0106 Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,015	96990,38	–	1455	–	482	71,07	1,06605
	км трубопровода								
			51733,33	–	776	–	62,1	–	–

60	11-220701-0110	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	0,03	250557,93	–	7517	–	1285	94,76	2,8428
		км трубопровода		69000	–	2070	–	62,1	–	–
61	11-221101-0101	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	3191,31	1418	3192	1418	1186	1,495	1,495
		врезка		1359	551	1359	551	62,1	0,6	0,6
62	11-221101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	5	5611,21	2568,8	28055	12844	9647	2,3115	11,5575
		врезка		2101,4	1005,4	10507	5027	62,1	1,1	5,5
63	11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	2	8989,51	4329,5	17979	8659	5762	3,2315	6,463
		врезка		2977,5	1662	5955	3324	62,1	1,8	3,6
64	11-221101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	6	12883,58	5752,5	77302	34515	22737	4,186	25,116
		врезка		3911	2191,17	23466	13147	62,1	2,3625	14,175
65	11-221101-0107	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 300 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	22281,97	10243	22281	10243	6103	6,4285	6,4285
		врезка		6006	3822	6006	3822	62,1	4	4
66	11-221101-0108	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 400 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	30198,04	13372	30197	13372	7710	7,981	7,981
		врезка		7457	4958	7457	4958	62,1	5,1375	5,1375
67	11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,001	542527,01	27000	542	27	116	233,45	0,23345
		км трубопровода		187000	–	187	–	62,1	0,498	0,0005
68	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,021	841383,65	28142,86	17668	591	2477	235,75	4,95075
		км трубопровода		189285,71	619,05	3975	13	62,1	0,6155	0,01293

69	11-220601-0305								
	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,022	1266883,1	124772,73	27871	2745	3616	294,4	6,4768
	км трубопровода		236363,64	28318,18	5200	623	62,1	25,78125	0,56719
70	11-220601-0306								
	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,023	1685125,43	184086,96	38759	4234	4110	319,7	7,3531
	км трубопровода		256695,65	31086,96	5904	715	62,1	28,28513	0,65056
71	11-220601-0308								
	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,003	2363181,74	183000	7089	549	689	410,55	1,23165
	км трубопровода		329666,67	40333,33	989	121	62,1	36,51625	0,10955
72	11-220601-0310								
	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,033	3262661,5	483727,27	107666	15963	10115	423,2	13,9656
	км трубопровода		335909,09	157696,97	11085	5204	62,1	150,8225	4,97714
73	11-220601-0311								
	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,102	4129103,26	753029,41	421167	76809	35427	446,2	45,5124
	км трубопровода		350049,02	209254,9	35705	21344	62,1	199,42125	20,34097
74	11-010104-0502								
	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	600	27,03	27,03	16220	16220	2981	–	–
	м3 грунта		–	8,41	–	5044	59,1	0,00763	4,578
75	11-010201-0501								
	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	600	132,35	56,11	79412	33666	36600	0,1242	74,52
	м3 уплотненного грунта		76,24	26,97	45746	16183	59,1	0,03281	19,686

76	11-010107-1307	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1(растительного) *м3 грунта*	400	21,48	21,48	8592	8592	1388	–	–
				–	5,87	–	2348	59,1	0,00533	2,132
77	11-270403-0301	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *м2 основания*	1250	571,85	127,57	714816	159459	50726	0,03795	47,4375
				26,46	40,83	33081	51041	60,3	0,04045	50,5625
78	11-270602-0303	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	1250	1504,61	76,12	1880772	95148	40798	0,03864	48,3
				31,76	22,37	39701	27958	60,3	0,02104	26,3
79	11-270602-0403	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; *м2 покрытия*	1250	348,76	0,03	435947	33	130	0,00021	0,2625
				0,17	–	216	–	60,3	–	–
80	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *м2 покрытия*	1250	1624,71	76,12	2030888	95148	40798	0,03864	48,3
				31,76	22,37	39701	27958	60,3	0,02104	26,3
81	11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2; *м2 покрытия*	1250	378,84	0,03	473548	35	130	0,00021	0,2625
				0,17	–	216	–	60,3	–	–

0.2 Подводка к домам потребителей Д-100мм

82	11-010101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	670	96,62	89,82	64737	60181	13225	0,01021	6,8407
		м3 грунта		6,8	26,6	4556	17821	59,1	0,02413	16,1671
83	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (в местах пересечений коммуникаций)	300	1267,63	–	380289	–	224751	1,771	531,3
		м3 грунта		1267,63	–	380289	–	59,1	–	–
84	11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	30	1521,16	–	45635	–	26970	2,1252	63,756
		м3 грунта		1521,17	–	45635	–	59,1	–	–
85	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Демонтаж ктрр1=0,6; ктрм1=0,6; кзпр1=0,6; кэкс1=0,6; кзпм1=0,6; кмат1=0;	0,16	208379,02	43581,25	33341	6973	18233	186,3	29,808
		км трубопровода		164800	18700	26368	2992	62,1	20,7375	3,318
86	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	0,16	312644,9	131218,75	50022	20995	20052	223,1	35,696
		км трубопровода		177081,25	24731,25	28333	3957	62,1	33,5375	5,366
87	23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001К=1,010;	161,6	1234,62		199515				
		м								
88	11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,16	54406,71	–	8705	–	4284	59,225	9,476
		км трубопровода		43118,75	–	6899	–	62,1	–	–
89	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	10	1514,7	1145,6	15147	11456	3572	0,4761	4,761
		шт.		369,1	206,1	3691	2061	62,1	0,2825	2,825
90	23-020302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	1002,19		5011				
		шт.								
91	23-020301-1909	Фланец компрессионный присоединительный DN 110x4 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	7783,42		38917				

		шт.								
92	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	53	727,35	–	38550	–	22783	1,1178	59,2434
		м3 грунта		727,36	–	38550	–	59,1	–	–
93	11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	947	27,03	27,03	25600	25600	4705	–	–
		м3 грунта		–	8,41	–	7961	59,1	0,00763	7,22561
94	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	53	132,35	56,11	7015	2974	3233	0,1242	6,5826
		м3 уплотненного грунта		76,25	26,96	4041	1429	59,1	0,03281	1,73893
95	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	83,28	831		69206				
		м3								
96	41-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	1,642	68		112				
		т								
97	41-010104-1010	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1,642	361,06		593				
		т								
		Всего прямые затраты				**40 923 302**				**6483**
										2521,6904
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				5 587 553				
		- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге				7 399 124				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 529 307				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				24 744 223				
		- перевозка грузов, тенге				705				
		инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге				6 711 562				
		Накладные расходы I уровня, тенге				5 006 837				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				45 930 139				

Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	1 947 437
Итого, тенге	47 877 576
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 830 206
Итого по смете на подряд, тенге	**51 707 782**
Временные здания и сооружения (1,3 %)к=0,8	459 181
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	1 391 198
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**53 558 161,00**
НДС (12 %)	6 426 979,32
Всего по акту с учетом НДС	**59 985 140,32**

Заказчик:

Первый вице-президент главный инженер АО "Акбулак" — **Боранкулов А.К**

Начальник ОКС — **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник ПТО — **Муханова А.К.**

Начальник водопроводных сетей — **Туменов К.А.**

Заместитель главного инженера — **Ильтаев Н.К.**

Заместитель главного инженера — **Ашубаев Ж.Б.**

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "Сан Мир Астана"

Акибаев Н.Б.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро" "NURTAU"

Муканов К.Ж.

Авторский надзор:

Главный инженер проекта ТОО"Актюбводпроект"

Джалгасбаев А.

Заказчик: АО "Акбулак"

Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода Д-500 мм по ул.Пожарского от Санкибай батыра до ул.Тургенева г.Актобе

Доп соглашение № 01 от 01.07.2018г к договору № 1047 от 15.12.2017г

Акт №5
приемки выполненных работ за декабрь 2019г
(локальная смета 2-1-3)

Восстановление стального трубопровода с использованием пластикового рукава

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Восстановление трубопровода									
11	12-160102-0301	Трубопроводы канализационные диаметром 150 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	380	2930,86	2187,13	1113729	831108	464957	0,8	304
		м		687,53	1382,81	261261	525469	59,1	1,84	699,2
12	12-160102-0302	Трубопроводы канализационные диаметром 200 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	75	3172,38	2329,57	237929	174718	99914	0,91	68,25
		м		782,07	1472,07	58655	110405	59,1	1,96	147

14	12-160102-0306	Трубопроводы канализационные диаметром 400 мм. Подготовительные работы для восстановления с использованием пластикового рукава, прочистка и промывка	100	4080,62	2674,24	408062	267424	178083	1,54	154
		м		1323,49	1689,76	132349	168976	59,1	2,25	225
16	12-160102-0701	Трубопроводы диаметром 150 мм. Восстановление с помощью полимерно-тканевого рукава по технологии "Примус Лайн"	380	18154,67	116,59	6898777	44306	113253	0,5751	218,538
		м трубопровода		461,77	42,52	175473	16156	59,1	0,0476	18,088
17	12-160102-0702	Трубопроводы диаметром 200 мм. Восстановление с помощью полимерно-тканевого рукава по технологии "Примус Лайн"	75	23139,5	154,32	1735463	11574	23691	0,5953	44,6475
		м трубопровода		477,99	56,49	35849	4237	59,1	0,0624	4,68
19	12-160102-0705	Трубопроводы диаметром 400 мм. Восстановление с помощью полимерно-тканевого рукава по технологии "Примус Лайн"	100	43344,12	285,55	4334412	28555	39186	0,6864	68,64
		м трубопровода		557,88	105,16	55788	10516	59,1	0,1144	11,44
21	11-220701-0105	Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией	0,38	77680,78	–	29519	–	12210	71,07	27,0066
		км трубопровода		51742,11	–	19662	–	62,1	–	–
22	11-220701-0106	Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией	0,25	96990,38	–	24248	–	8033	71,07	17,7675
		км трубопровода		51744	–	12936	–	62,1	–	–
23	11-220701-0108	Трубопроводы диаметром 300 мм. Промывка с дезинфекцией	0,02	162678,35	–	3254	–	750	82,915	1,6583
		км трубопровода		60350	–	1207	–	62,1	–	–
24	11-220701-0110	Трубопроводы диаметром 400 мм. Промывка с дезинфекцией	0,1	250557,93	–	25056	–	4284	94,76	9,476

		км трубопровода								
				68990	–	6899	–	62,1	–	–
25	11-220701-0112	Трубопроводы диаметром 500 мм. Промывка с дезинфекцией	2,41	378260,92	–	911609	–	141971	130,295	314,01095
		км трубопровода								
				94861,41	–	228616	–	62,1	–	–

Раздел 3 Видеоинспекция трубопровода до и после восстановления

26	12-160102-0901	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное до санации при помощи телеинпекционного комплекса	3160	282,93	200,15	894023	632475	352365	0,1145	361,82
		м трубопровода								
				82,66	106,02	261201	335017	59,1	0,1079	340,964
27	12-160102-1001	Трубопровод. Обследование телевизионное инспекционное после санации при помощи телеинпекционного комплекса	3160	170,83	115,68	539829	365560	217225	0,0719	227,204
		м трубопровода								
				55,04	61,28	173922	193633	59,1	0,0624	197,184
		Всего прямые затраты				**17 155 910**				**1817**
										1643,556

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 423 818
- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	2 355 720
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 364 409
- материалы, изделия и конструкции, тенге	13 376 371
Накладные расходы I уровня, тенге	1 655 922
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	18 811 832
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	797 622
Итого, тенге	19 609 454
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 568 756
Итого по смете на подряд, тенге	**21 178 210**

Временные здания и сооружения (1,3 %)к=0,8	220254
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	667311

Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**22 065 775**
НДС (12 %)	2 647 893
Всего по акту с учетом НДС	**24 713 668**

Заказчик:

Первый вице-президент главный инженер АО "Акбулак" — **Боранкулов А.К**

Начальник ОКС — **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник ПТО — **Муханова А.К.**

Начальник водопроводных сетей — **Туменов К.А.**

Заместитель главного инженера — **Ильтаев Н.К.**

Заместитель главного инженера — **Ашубаев Ж.Б.**

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "Сан Мир Астана"

Акибаев Н.Б.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро" "NURTAU"

Муканов К.Ж.

Авторский надзор:

Главный инженер проекта ТОО"Актюбводпроект"

Джалгасбаев А.

"SANA-2015". Версия 16.2 от 11.04.16 г. Цены региона Актюбинская обл. Форма 2В

Заказчик: АО "Акбулак"

Подрядчик: ТОО "Сан Мир Астана"

Наименование объекта: Капитальный ремонт водовода Д-500 мм по ул.Пожарского от Санкибай батыра до ул.Тургенева г.Актобе

Доп соглашение № 01 от 01.07.2018 к договору № 1047 от 15.12.2017г

Акт №6
приемки выполненных работ за декабрь 2019г
(локальная смета 2-1-4)

Установка общедомовых ПУ с функцией дистанционной передачи данных

Составлен в текущих ценах на 2 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-160901-0503	Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка	18	4705,54	145,11	84700	2612	17089	1,932	34,776
		счетчик (водомер)		1551,28	20,56	27923	370	60,4	0,025	0,45
2	58-010101-0101 (пл)(об)	Расходомер ультразвуковой УРСВ311 Взлёт Ду-80 для учёта холодной воды (общедомовой)	18	184821		3326778				
		шт								
3	13-100302-0108	Шкаф передачи данных. Монтаж оборудования	18	7805,94	1055,94	140507	19007	50038	8	144
		шт.		6575,78	271,28	118364	4883	40,6	0,33	5,94
4	58-010101-0102(пл	Шкаф передачи данных	18	100000		1800000				
		шт								
		Всего прямые затраты				**5 351 985**				**179**
										6,39
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				146 287				

- затраты на эксплуатацию машинистов, тенге	21 619
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 253
- материалы, изделия и конструкции, тенге	57 301
инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге	5 126 778
Накладные расходы I уровня, тенге	67 127
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	5 419 112
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	229 770
Итого, тенге	5 648 882
Сметная прибыль (8 %), тенге	451 911
Итого по смете на подряд, тенге	**6 100 793**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	3423
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185 %)	10370
Итого в текущих ценах 2 кв. 2016 г.	**6 114 585,82**
НДС (12 %)	733 750,30
Всего по акту с учетом НДС	**6 848 336,12**

Заказчик:

Первый вице-президент
главный инженер АО "Акбулак" **Боранкулов А.К**

Начальник ОКС **Дуйсенгалиев Р.З.**

Начальник ПТО **Муханова А.К.**

Начальник водопроводных сетей **Туменов К.А.**

Заместитель главного инженера **Ильтаев Н.К.**

Заместитель главного инженера **Ашубаев Ж.Б.**

Подрядчик:

Коммерческий директор ТОО "Сан Мир Астана"
Акибаев Н.Б.

Технадзор: ТОО "Инженерное бюро" "NURTAU"
Муканов К.Ж.

Авторский надзор:
Главный инженер проекта ТОО"Актюбводпроект"
Джалгасбаев А.

ТОО „Сан Мир Астана"

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **АО"Акбулак",Республика Казахстан, Актобе, пр-т Санкибай-батыра, дом № 12 Б**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **931240000052**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сан Мир Астана",010000, Республика Казахстан, г.Астана, улица Шаймерден Косшыгулулы, дом № 7, к.(офис)559, тел.: 87172283441**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

050940004201

Договор (контракт) Доп.соглашение №1 от 01.07.2018 г. к договору №1047 от 15.12.17г

Номер документа	Дата составления
81	31.12.2019

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт водопровода д-500 мм по ул. Пожарского от пр.Санкибай батыра до ул.Тургенева г.Актобе			работа	1	105 314 829,12	105 314 829,12
				Итого	1	x	105 314 829,12

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / Алибаев К.Б. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Первый вице-президент главный инженер / Боранкулов А.К. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.