АКТ

Приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию, законченных текущим ремонтом помещения здания

Г.Петропавловск «03» декабря 2010года

Приемочная комиссия, назначенная Приказом № 157 от 03 декабря 2010 года: ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Петропавловска»

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Таранов В.В. – заместитель начальника отдела.

Члены комиссии: Жакенова А.А. – заведующий сектором бухгалтерского учета, отчетности, финансового планирования и государственных закупок; Талипов М.М. – заведующий сектором жилищной помощи; Нуржаупова Г.А. – заведующий сектором правовой и организационно-кадровой работы, Кайсин А.К. – заведующий сектором занятости.

Представитель подрядчика: Маратов Д.М. – ген. директор ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Секретарь комиссии: Умаров Т.Ж. – гл.специалист сектора бухгалтерского учета, отчетности, финансового планирования и государственных закупок.

УСТАНОВИЛА:

1. Подрядчиком ТОО «ГОЛД КОМПАНИ» предъявлено к приемке в эксплуатацию законченное ремонтом:
Текущий ремонт помещения здания ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Петропавловска»

2. Текущий ремонт проводился на основании договора № 229 от 26 ноября 2011 года.

4. Ремонт осуществлялся подрядчиком, выполнявшим общестроительные работы.

5. Работы были осуществлены в сроки:
Начало работ: «26» ноября 2010 года
Окончание работ: «03» декабря 2010 года

6. Работы выполнены согласно дефектной ведомости.

Перечень работ согласно дефектной ведомости:

I этаж

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	53,6
2.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	25,7
3.	Демонтаж покрытий из плит древесноволокнистых	м2	56,3
4.	Разборка дощатого покрытия полов	м2	53,6
5.	Разборка лаг из досок и брусков	м2	53,6
6.	Разборка кирпичных столбиков под лаги	м2	8,9

7.	Устройство подстилающего слоя щебеночного	м2	8,9
8.	Устройство подстилающего слоя бетонного	м2	8,9
9.	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола 10 м2	м2	53,6
10.	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм	м2 покрытия	53,6
11.	Прооливка ДВП с двух сторон	м2 окрашиваемой поверхности	107,2
12.	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой	м2	53,6
13.	Устройство покрытий из линолеума на клею	м2 покрытия	53,6
14.	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	м	25,7

II этаж

№	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во
1.	Разборка покрытия полов из линолеума и релина	м2	43,1
2.	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	м	19,8
3.	Демонтаж покрытий из плит древесноволокнистых	м2	43,1
4.	Прооливка ДВП с двух сторон	м2 окрашиваемой поверхности	86,2
5.	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой	м2	43,1
6.	Устройство покрытий из линолеума на клею	м2 покрытия	43,1
7.	Устройство плинтусов поливинилхлоридные	м	19,8

На основании осмотра предъявленных к приемке работ в натуре комиссия устанавливает следующее:
Работы выполнены с оценкой их качества: хорошо

«ЗАКАЗЧИК» _____ **В.Таранов**

«ПОДРЯДЧИК» _____ **Д.Маратов**