Заказчик - ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Петропавловска»

Поставщик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование объекта: Текущий ремонт пола в здании ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Петропавловска»

Акт N 1
выполненных работ за декабрь 2010 года
На текущий ремонт здания ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Петропавловска»

№№ п.п.	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге		Общая стоимость, Тенге		Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих – строителей	
				Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1.1 этаж										
1	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина *м2*	53,6	17,38 / 16,45	0,93 / 0,14	932 / 882	50 / 8	1095 / 123	0,1139 / 0,0013	6 / -
2	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов *м*	25,7	5,64 / 5,45	0,19 / 0,02	145 / 140	5 / 1	173 / 123	0,0377 / 0,0003	1 / -
3	Е57-19-2 (ДМ)	Демонтаж покрытий из плит древесноволокнистых кмат=0 *м2*	56,3	83,85 / 82,19	1,66 / 0,27	4721 / 4627	93 / 15	5710 / 123	0,5185 / 0,0027	29 / -
4	Е57-2-1	Разборка дощатого покрытия полов *м2*	53,6	51,33 / 46,44	4,89 / 0,83	2751 / 2489	262 / 44	3116 / 123	0,336 / 0,0086	18 / -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Е57-1-2	Разборка лаг из досок и брусков *м2*	53,6	11,07 / 11,03	0,04 / 0,02	593 / 591	2 / 1	728 / 123	0,0767 / 0,0001	4 / -
6	Е57-1-1	Разборка кирпичных столбиков под лаги *м2*	8,9	20,6 / 20,48	0,12 / 0,05	183 / 182	1 / -	224 / 123	0,1426 / 0,0001	1 / -
7	Е57-14-2	Устройство подстилающего слоя щебеночного *м2*	8,9	278,53 / 47,99	2,06 / 0,45	2479 / 427	18 / 4	530 / 123	0,3241 / 0,0022	3 / -
8	Е57-14-3	Устройство подстилающего слоя бетонного *м2*	8,9	1127,5 / 39,4	1,2 / 0,23	10035 / 351	11 / 2	434 / 123	0,2666 / 0,0014	2 / -
9	Е57-12-2	Укладка лаг из брусков по кирпичным столбикам при площади пола свыше 10 м2 *м2*	53,6	592,98 / 114,73	8,95 / 1,42	31784 / 6150	480 / 76	7658 / 123	0,7636 / 0,0151	41 / 1
10	Е11-33-2	Устройство покрытий из досок толщиной 36 мм ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия*	53,6	1922,09 / 109,46	13,79 / 5,18	103024 / 5867	739 / 278	7558 / 123	0,69115 / 0,02525	37 / 1
11	Е15-163-3	Прооливка ДВП с двух сторон ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	107,2	98,52 / 40,88	1,53 / 0,56	10561 / 4382	164 / 60	4664 / 105	0,2507 / 0,00275	27 / -
12	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой *м2*	53,6	527,14 / 82,19	1,66 / 0,27	28255 / 4405	89 / 14	5435 / 123	0,5185 / 0,0027	28 / -
13	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат» *м2 покрытия*	53,6	1407,63 / 58,5	4,9 / 1,85	75449 / 3136	263 / 99	3979 / 123	0,382 / 0,009	20 / -

1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	25,7	178,36 / 15,12	0,09 / 0,02	4584 / 389	2 / 1	480 / 123	0,0944 / 0,0001	2 / -
Раздел 2.2 этаж										
15	Е57-2-5	Разборка покрытия полов из линолеума и релина *м2*	43,1	17,38 / 16,45	0,93 / 0,14	749 / 709	40 / 6	879 / 123	0,1139 / 0,0013	5 / -
16	Е57-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов *м*	19,8	5,64 / 5,45	0,19 / 0,02	112 / 108	4 / -	133 / 123	0,0377 / 0,0003	1 / -
17	Е57-19-2 (ДМ)	Демонтаж покрытий из плит древесноволокнистых кмат=0 *м2*	43,1	83,85 / 82,19	1,66 / 0,27	3614 / 3542	72 / 12	4371 / 123	0,5185 / 0,0027	22 / -
18	Е15-163-3	Прооливка ДВП с двух сторон ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 окрашиваемой поверхности*	86,2	98,52 / 40,88	1,53 / 0,56	8492 / 3524	132 / 48	3751 / 105	0,2507 / 0,00275	22 / -
19	Е57-19-2	Устройство покрытий площадью свыше 10 м2 из плит древесноволокнистых в один слой *м2*	43,1	527,14 / 82,19	1,66 / 0,27	22720 / 3542	72 / 12	4371 / 123	0,5185 / 0,0027	22 / -
20	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клею «Бустилат» ктрр=1,15; ктрм=1,25; кзпр=1,15; кэкс=1,25; кзпм=1,25; *м2 покрытия*	43,1	1417,64 / 67,28	6,13 / 2,31	61100 / 2900	264 / 100	3690 / 123	0,4393 / 0,01125	19 / -
21	Е57-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридные *м*	19,8	178,36 / 15,12	0,09 / 0,02	3532 / 299	2 / -	368 / 123	0,0944 / 0,0001	2 / -
		Итого прямые затраты:				375 815 / 48 642	2 765 / 781			312 / 2

Накладные расходы, тенге	59 347
Ненормируемые и непредвиденные затраты, 6%	26 110
Итого	461 272
Итого с к=1,01314	467 335
НДС 12%	56 080

Всего: 523 415 тенге.

Заказчик

_____ **М.Т. Мухамедьяров**

Поставщик

_____ **Д.М. Маратов**

Заказчик - ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Петропавловска»
Поставщик - ТОО «ГОЛД КОМПАНИ»

Наименование объекта: Текущий ремонт пола в здании ГУ «Отдел занятости и социальных программ города Петропавловска»

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за
декабрь месяц 2010года
на текущий ремонт пола в здании

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1						
			СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты		
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	467 335	467 335	461 272	461 272					
НДС 12%	56 080	56 080							56 080
Итого	**523 415**	**523 415**							56 080

Заказчик: _____

Поставщик: _____