Заказчик: **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы", пл. Республики, 4**
Подрядчик: **ТОО "АГС-ПЛАСТ" г.Алматы, Красногвардейский тракт, 463 В**
Наименование строительства и его адрес: Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. **Пятно 2.**

Приложение 5
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

СПРАВКА № 3 от 17 июня 2019 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2019 г.

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчик	Подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 22	14.03.2019 г.				
		доп. согл. №1	19.03.2019 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчётный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат							НДС (по графе 1)	Всего к оплате
		В отчётном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г.	дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	102 481 470									
в том числе за июнь 2019 г.		28 706 062							3 444 727	32 150 789

М.П. **Заказчик:** Заместитель руководителя
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы" _____ Абдыкалыков А.Т. "17" июня 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Подрядчик:** Директор ТОО "АГС-ПЛАСТ" _____ Устенов Н.Т. "17" июня 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Технический надзор:** ТОО "АДС САПА" _____ Алексеев В.А. "17" июня 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

М.П. **Авторский надзор:** ТОО "AS-инжиниринг констракшн" _____ Бабаев Ш.Е. "17" июня 2019 года
(должность ф.и.о. подпись)

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 2**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы КЖ**

Договор подряда

номер	№22
дата	20.02.2019 года

Номер документа	Дата составления
	04.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

А К Т №4
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ(КЖ,лист-12)									
			ДЖМ-1,всего-2 шт									
1	19	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	22,59	43425,46	6784,49	980981	153262	464020	359618	1447847
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	363699	31485		107248	
2	20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,335088	198308,00	--	66451	--	66451	--	71767
			СП - 8%			--	--	--	--		5316	
3	21	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,824875	191925,00	--	542164	--	542164	--	585537
			СП - 8%			--	--	--	--		43373	
			ДЖМ-2,всего-2 шт									
4	22	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	19,08	43425,46	6784,49	828558	129448	391922	303741	1222883
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	307188	26593		90584	
5	23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,3177	198308,00	--	63002	--	63002	--	68043
			СП - 8%			--	--	--	--		5040	

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	24	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	2,52108	191925,00 --	-- --	483858 --	-- --	483858	-- 38709	522567
			ДЖМ-3,всего-2 шт									
7	25	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	19,413	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	843018 312549	131707 27057	398762	309042 92165	1244225
8	26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,362115	198308,00 --	-- --	71810 --	-- --	71810	-- 5745	77555
9	27	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	2,51577	191925,00 --	-- --	482839 --	-- --	482839	-- 38627	521466
			ДЖМ-4.1,всего-1 шт									
10	28	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	9,9	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	429912 159390	67166 13798	203356	157601 47001	634515
11	29	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,142425	198308,00 --	-- --	28244 --	-- --	28244	-- 2260	30504
12	30	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	1,27809	191925,00 --	-- --	245297 --	-- --	245297	-- 19624	264921
			ДЖМ-4,всего-1 шт									
13	31	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	9,81	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	426004 157941	66556 13673	201507	156169 46574	628746
14	32	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 СП - 8%	т	0,142425	198308,00 --	-- --	28244 --	-- --	28244	-- 2260	30504
15	33	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006 СП - 8%	т	1,2667725	191925,00 --	-- --	243125 --	-- --	243125	-- 19450	262575
			ДЖМ-5,всего-2 шт									
16	34	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство НР - 91%, СП - 8%	м3	18,45	43425,46 16100,00	6784,49 1393,78	801200 297045	125174 25715	378981	293712 87593	1182504

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35478	198308,00	--	70356	--	70356	--	75984
			СП - 8%			--	--	--	--		5628	
18	36	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,564145	191925,00	--	492124	--	492124	--	531493
			СП - 8%			--	--	--	--		39370	
			ДЖМ-6,всего-2 шт									
19	37	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	20,115	43425,46	6784,49	873503	136470	413181	320217	1289218
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	323852	28036		95498	
20	38	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3177	198308,00	--	63002	--	63002	--	68043
			СП - 8%			--	--	--	--		5040	
21	39	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	2,5785	191925,00	--	494879	--	494879	--	534469
			СП - 8%			--	--	--	--		39590	
			ДЖМ-7,всего-1 шт									
22	40	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	10,0575	43425,46	6784,49	436752	68235	206591	160109	644609
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	161926	14018		47749	
23	41	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13365	198308,00	--	26504	--	26504	--	28624
			СП - 8%			--	--	--	--		2120	
24	42	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,1799	191925,00	--	226452	--	226452	--	244568
			СП - 8%			--	--	--	--		18116	
			ДЖМ-8,всего-2 шт									
25	43	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	8,1	43425,46	6784,49	351746	54954	166382	128947	519148
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	130410	11290		38455	
26	44	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1035	198308,00	--	20525	--	20525	--	22167
			СП - 8%			--	--	--	--		1642	
27	45	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	1,5057	191925,00	--	288981	--	288981	--	312100
			СП - 8%			--	--	--	--		23119	
			ДЖМ-9,всего-2 шт									

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	46	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	5,265	43425,46	6784,49	228635	35720	108148	83815	337446
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	84767	7338		24996	
29	47	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,072	198308,00	--	14278	--	14278	--	15420
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
30	48	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8793	191925,00	--	168760	--	168760	--	182260
			СП - 8%			--	--	--	--		13501	
			ДЖМ-10,всего-2 шт									
31	49	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	4,23	43425,46	6784,49	183690	28698	86889	67339	271111
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	68103	5896		20082	
32	50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05175	198308,00	--	10262	--	10262	--	11083
			СП - 8%			--	--	--	--		821	
33	51	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,75555	191925,00	--	145009	--	145009	--	156610
			СП - 8%			--	--	--	--		11601	
			ДЖМ-11,всего-2 шт									
34	52	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,645	43425,46	6784,49	158286	24729	74872	58026	233617
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	58685	5080		17305	
35	53	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0495	198308,00	--	9816	--	9816	--	10602
			СП - 8%			--	--	--	--		785	
36	54	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,8001	191925,00	--	153559	--	153559	--	165844
			СП - 8%			--	--	--	--		12285	
			ДЖМ-12,всего-1 шт									
37	55	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство	м3	3,645	43425,46	6784,49	158286	24729	74872	58026	233617
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	58685	5080		17305	
38	56	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0225	198308,00	--	4462	--	4462	--	4819
			СП - 8%			--	--	--	--		357	
39	57	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006	т	0,697725	191925,00	--	133911	--	133911	--	144624

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		10713	
			ДЖМ-13,всего-1 шт									
40	58	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	24,795	43425,46	6784,49	1076734	168221	509313	394720	1589171
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	399200	34559		117716	
41	59	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,50625	198308,00	--	100393	--	100393	--	108425
			СП - 8%			--	--	--	--		8031	
42	60	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	3,797775	191925,00	--	728888	--	728888	--	787199
			СП - 8%			--	--	--	--		58311	
			ДЖМ-14,всего-2 шт									
43	61	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	4,347	43425,46	6784,49	188770	29492	89291	69201	278610
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	69987	6059		20638	
44	62	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,05175	198308,00	--	10262	--	10262	--	11083
			СП - 8%			--	--	--	--		821	
45	63	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,75555	191925,00	--	145009	--	145009	--	156610
			СП - 8%			--	--	--	--		11601	
			ДЖМ-15,всего-2 шт									
46	64	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	3,735	43425,46	6784,49	162194	25340	76720	59459	239385
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	60134	5206		17732	
47	65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,072	198308,00	--	14278	--	14278	--	15420
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
48	66	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,7488	191925,00	--	143713	--	143713	--	155211
			СП - 8%			--	--	--	--		11497	
			ДЖМ-16,всего-2 шт									
49	67	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	13,95	43425,46	6784,49	605785	94644	286546	222075	894089
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	224595	19443		66229	
50	68	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,1089	198308,00	--	21596	--	21596	--	23323
			СП - 8%			--	--	--	--		1728	
51	69	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	2,27925	191925,00	--	437445	--	437445	--	472441

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		34996	
			ДЖМ-17,всего-1 шт									
52	70	1106-0601-0203 РСНБ РК 2015	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство**	м3	3,3975	43425,46	6784,49	147538	23050	69788	54086	217754
			НР - 91%, СП - 8%			16100,00	1393,78	54700	4735		16130	
53	71	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,072	198308,00	--	14278	--	14278	--	15420
			СП - 8%			--	--	--	--		1142	
54	72	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,7281675	191925,00	--	139754	--	139754	--	150934
			СП - 8%			--	--	--	--		11180	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				15215124	1387597	10534671	3255903	19948710
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3292853	285062	--	1477683	
		Материалы		Тенге				15215124				
		Всего заработная плата		Тенге				4201142				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3577915			
			Накладные расходы	Тенге				6333533				
			Сметная прибыль	Тенге				3255902				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1477682				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19948709				
			Сметная заработная плата	Тенге								3078
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3577915			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				19948709				
			Сметная заработная плата	Тенге								3078
									3577915			
			РАЗДЕЛ 2. УСТРОЙСТВО ПЛИТ ПЕРЕКРЫТИИ(КЖ,лист-100)									
			НА ОТМЕТКЕ ТИПОВЫЕ ЭТАЖИ НА ОТМЕТКАХ +2,900;+5,900;+8,900;+11,900,всего-4шт									
55	78	1106-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м**	м3	135,6	35525,96	1812,53	4817320	245779	3338709	1173381	6469957
			НР - 91%, СП - 8%			9091,68	417,39	1232832	56598		479256	
56	79	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,54255	198308,00	--	107592	--	107592	--	116199
			СП - 8%			--	--	--	--		8607	
57	80	2105-0301-3601 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 4 до 10 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	0,38946	198058,00	--	77136	--	77136	--	83307
			СП - 8%			--	--	--	--		6171	
58	81	2105-0301-3602 РСНБ РК 2015	**Прокат арматурный свариваемый периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С диаметром от 12 до 40 мм ГОСТ Р 52544-2006**	т	17,36595	191925,00	--	3332960	--	3332960	--	3599597
			СП - 8%			--	--	--	--		266637	
59	82	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015	**Детали закладные весом более 20 кг. Установка**	т	0,0495	189020,03	1266,03	9356	63	8090	1120	11314
			НР - 91%, СП - 8%			24300,00	560,82	1203	28		838	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				8344364	245842	6864487	1174501	10280374
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1234035	56626	--	761509	
								8344364				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы		Тенге				3346800				
		Всего заработная плата		Тенге					1290660			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3517688				
			Накладные расходы	Тенге				1174501				
			Сметная прибыль	Тенге				761509				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				10280374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1136
			Сметная заработная плата	Тенге					1290660			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10280374				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1136
			Сметная заработная плата	Тенге					1290660			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**30229084**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4526887				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1633439			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					341688			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17399158		
			- Накладные расходы	Тенге							4430404	
			- Сметная прибыль	Тенге							2239192	
			ИТОГО:									**30 229 084**
			Итого с временными		**0,9 %**						**272 062**	**30 501 146**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,08 %**						**329 412**	**30 830 558**
			Итого с непредвиденными работами и затратами		**2%**						**616 611**	**31 447 169**
			Итого с НДС		**12 %**						**3 773 660**	**35 220 830**
			Всего:									**35 220 830**
			Скидка		**10%**						**3 522 083**	**-3 522 083**
			Итого с учетом скидки									**31 698 747**

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____ **Табылганов Б. А.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной
городской среды города Алматы"

_____

"АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАЛЫҚ ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

Инженер-сметчик
ТОО "АДС САПА"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "AS ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Бабаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный
за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление
акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**

Заказчик **КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "АГС-ПЛАСТ"**
организация, адрес, телефон, факс

Стройка **Строительство многоквартирных жилых домов с внутриплощадочными инженерными сетями расположенного по адресу: микрорайон Жас-Канат в Турксибском районе города Алматы (без наружных инженерных сетей). 5-ти этажный жилой дом. Пятно 2**
наименование, адрес

Объект **Общестроительные работы АР**

Договор подряда

номер	**№22**
дата	**20.02.2019 года**

Номер документа	Дата составления
	04.06.2019

Отчетный период	
с	по
01.06.2019	30.06.2019

А К Т №5
о приемке выполненных работ

Составлен(а) Составлен в ценах 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ОКНА(АР,лист-17,17а)									
1	107	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. установка блоков из пвх профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	м2	1,1907	4023,19	169,06	4790	201	2805	1692	7001
			НР - 90% СП - 8%			1498,45	80,60	1784	96		519	
2	111	2109-0201-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	1,1907	20108,40	--	23943	--	23943	--	25859
			СП - 8%			--	--	--	--		1915	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28733	201	26748	1692	32860
								1784	96	--	2434	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				28733				
			Материалы	Тенге				2805				
			Всего заработная плата	Тенге					1880			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				23943				
			Накладные расходы	Тенге				1692				
			Сметная прибыль	Тенге				2434				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				32860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					1880			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				32860				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					1880			
			РАЗДЕЛ 2. ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ:ДВЕРИ(АР,лист-18)									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
3	124	1110-0402-0502 РСНБ РК 2015	**Проемы дверные в перегородках. Установка коробок металлических с навеской полотен**	м2 проемов	5,67	2293,78	128,37	13006	728	678	10731	25635
			НР - 90%, СП - 8%			2045,77	57,03	11600	323		1899	
4	125	2109-0402-0103 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	5,67	27155,00	--	153969	--	153969	--	166286
			СП - 8%			--	--	--	--		12318	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				166975	728	154647	10731	191921
								11600	323	--	14217	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13006				
			Материалы	Тенге				678				
			Всего заработная плата	Тенге					11923			
			Накладные расходы	Тенге				10731				
			Сметная прибыль	Тенге				1899				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25635				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11923			
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				153969				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				153969				
			Сметная прибыль	Тенге				12318				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				166286				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				191922				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
			Сметная заработная плата	Тенге					11923			
			РАЗДЕЛ 3. РЕШЕТКИ РЖ-1(всего-41шт)(АР,лист-21)									
5	156	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,310707	56775,90	2453,44	17641	762	865	11152	31096
			НР - 69%, СП - 8%			51539,60	477,74	16014	148		2303	
6	157	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	**Сварная решетка ограждения**	т	0,310707	513118,00	--	159429	--	159429	--	172184
			СП - 8%			--	--	--	--		12754	
7	158	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	9,010503	87,85	2,26	792	20	373	277	1154
			НР - 69%, СП - 8%			44,25	0,26	399	2		85	
8	159	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	9,010503	155,96	3,22	1405	29	910	325	1869
			НР - 69%, СП - 8%			51,76	0,53	466	5		138	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				179267	812	161577	11754	206303
								16879	156	--	15280	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				161626				
			Материалы	Тенге				1282				
			Всего заработная плата	Тенге					872			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				159429				
			Накладные расходы	Тенге				602				
			Сметная прибыль	Тенге				12978				

1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				175206				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					872			
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				17641				
		Материалы		Тенге				865				
		Всего заработная плата		Тенге					16162			
			Накладные расходы	Тенге				11152				
			Сметная прибыль	Тенге				2303				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				31096				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					16162			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				206302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					17034			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								431084
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				30263				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1741			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					575			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						342972		
			- Накладные расходы	Тенге							24177	
			- Сметная прибыль	Тенге							31931	
			ИТОГО:									431 084
			Итого с временными		0,9 %						3 880	434 964
			Итого с зимними удорожаниями		1,08 %						4 698	439 661
			Итого с непредвиденными работами и затратами		2%						8 793	448 455
			Итого с НДС		12 %						53 815	502 269
			Всего:									502 269
			Скидка		10%						50 227	-50 227
			Итого с учетом скидки									452 042

Заказчик:

Главный специалист
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЖАЙЛЫ ҚАЛАҒАН ОРТА БАСҚАРМАСЫ" КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ ТЕҢСЕРІЛГЕН

_____ **Табылганов Б. А.**

Отдел сметной работы
КГУ "Управление комфортной городской среды города Алматы"

_____

Технический надзор:

ТОО "АДС САПА"

_____ **Алексеев В.А.**

Инженер-сметчик
ТОО "АДС САПА"

_____

Эксперт авторского надзора
ТОО "AS ИНЖИНИРИНГ КОНСТРАКШН"

_____ **Бабаев Ш.**

Подрядчик:
Директор
ТОО "АГС-ПЛАСТ"

_____ **Устенов Н.Т.**

Начальник участка
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за указанные объемы работ)

_____ **Керимов Д.**

Начальник ПТО
ТОО "АГС-ПЛАСТ"
(ответственный за составление акта выполненных работ)

_____ **Тихонова М. В.**