Счет-фактура № 0023
От 31.07.2012г.

Поставщик :Товарищество с ограниченной ответственностью « DAVO»
РНН и адрес поставщика: 451600223098,БИН 080740004517, РК, Павлодарская обл., 141200, г. Экибастуз, ул. Машхур Жусуп, 105-7
Расчетный счет поставщика :ИИК KZ459262001147286000 в АО «Казкоммерцбанк» БИК KZKOKZKX Кбе-17
Свидетельство о постановке на учет по НДС: 45001 № 0004718 от 28 января 2011г.
Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор №12-765 от 29.05.2012г.
Условия оплаты по договору(контракту):безналичный расчет
Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг):Республика Казахстан, г. Аксу
Поставка товаров осуществлена по доверенности : без доверенности
Способ отправления:
Товарно – транспортная накладная :
Грузоотправитель :Товарищество с ограниченной ответственностью «DAVO», РНН 451600223098, БИН 080740004517, РК, Павлодарская обл., 141200, г. Экибастуз, ул. Машхур Жусупа, 105-7
Грузополучатель:Аксуский завод ферросплавов филиал Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»
Покупатель : Акционерное общество «Транснациональная компания «Казхром»
РНН и адрес получателя :600900080645, БИН 951040000069 , РК, г. Актобе, ул. М.Маметовой 4 «А»
Расчетный счет получателя ИИК KZ7594803KZT22030019 АО «Евразийский Банк» БИК EURIKZKA

№ П/П	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость товаров (работ,услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Асфальтирование территории д/о Факел (капитальный ремонт)	1			12 124 500	12%	1 454 940	13 579 440		
Всего по счету					12 124 500		1 454 940	13 579 440		

Руководитель ТОО «DAVO»: Мусинян С.Э.
(Ф.И.О.,подпись)

Главный бухгалтер : Мусинян С.Э.
(Ф.И.О.,подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

Нестерова С.Ю.
(Ф.И.О.,подпись)

Примечание: Без печати не действительно. Оригинал (первый экземпляр) – получателю. Копия (второй экземпляр) – поставщику

Ф 4763.16-07

Согласовано:
нический директор АЗФ
_____Суслов А.В.
31 ИЮЛ 2012 _____2012г

Утверждаю:
Директор завода
А.Б.Есенжулов
"31" ИЮЛ 2012 _____2012г

зчик : АЗФ филиал АО "ТНК Казхром"
рядчик :ТОО "Davo"
ект: **Капитальный ремонт. Асфальтирование территории д/о Факел.**

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за июль 2012г **Смета № 001/39-92 изм.**

Обоснование	Наименование работ	Един.	Кол.	Трудозатраты ч/час		Затраты маш/час	
				Един.	Всего	Един.	Всего
Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	*м2*	7800	0,0336	262,08		
	Катки дорожные самоходные гладкие ,8тн	*маш-ч*				0,00347	27,07
	Катки дорожные самоходные гладкие,13тн	*маш-ч*				0,0101	78,78
	Укладчики асфальтобетона	*маш-ч*				0,0028	21,84
	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые	*т*	753,48				
Е27-54-1 к=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5см до 6см	*м2*	7800	0,00036	2,81		
	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые	*т*	377,52				
Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	*т*	16	0,58	9,28		
	Автогудронаторы ,до 7000л	*маш-ч*				0,29	4,64
	Битум нефтяной дорожный жидкий ,марка МГ и СГ	*т*	16,48				
учтено в	Перевозка битума на расстояние 250 км	*т*	16,48				
учтено в	Перевозка асфальтобетона на расстояние 250 км	*т*	1131				
	Перевозка асфальтоукладчика,автокатка,компрессора автомобилями расстояние перевозки250км класс груза4	*т*	29,5				
Е27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	*м3*	36	1,55	55,80		
	Автогрейдеры среднего типа ,99кВт(135л.с)	*маш-ч*				0,0136	0,49
	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	*маш-ч*				0,75	27,00
Е27-82-1	Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м (корытного профиля с полуприсыпными обочинами)	*м2*	1000	0,0093	9,30		

	Е27-24-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	*м2*	1000	0,033	33,00		
		Бульдозеры,79 кВт (108л.с)	*маш-ч*				0,00235	2,35
		Автогрейдеры среднего типа ,99кВт(135л.с)	*маш-ч*				0,00036	0,36
		Катки дорожные самоходные гладкие ,8тн	*маш-ч*				0,0069	6,90
		Катки дорожные самоходные гладкие,13тн	*маш-ч*				0,0156	15,60
		Машины поливомоечные,6000л	*маш-ч*				0,0026	2,60
		Распределители щебня и гравия	*маш-ч*				0,00057	0,57
		Щебень из природного камня для строительных работ ,М800,фракция 10-20мм	*м3*	15				
		Щебень из природного камня для строительных работ ,М800,фракция свыше 40мм	*м3*	189				
	учтено в цене материала	Перевозка щебня на растояние 250км	*т*	326,4				
	В составе работ	Очистка дороги от грунта,пыли вручную гр.3	*м3*	17				
	В составе работ	Подметание автодороги	*100м2*	80		0,00		
		Итого				**372,27**		**188,20**

II. Стоимость работ в в денежном выражении

№ п/п	Наименование	Един измер.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1	Заработная плата	ч/час	372,27	362,51	134 951,60
2	Отчисления з/платы 0,9*0,11			9,900%	13 360,21
3	Накладные расходы	70%			94 466,12
	Итого:				**242 777,93**

III. Машины и механизмы

№ п/п	Наименование	Един измер.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
1	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш-ч	2,35	1 841,62	4 327,807
2	Автогудронаторы, до 7000 л	маш-ч	4,64	2 445,05	11 345,032
3	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш-ч	0,85	4 795,78	4 076,413
4	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	33,97	1 268,46	43 089,586
5	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш-ч	94,38	1 783,99	168 372,976
6	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	2,60	2 053,34	5 338,684
7	Распределители щебня и гравия	маш-ч	0,57	3 537,07	2 016,130
8	Укладчики асфальтобетона	маш-ч	21,84	2 881,44	62 930,650
9	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш-ч	27,00	385,24	10 401,480

10	Прочие машины	тенге			44 745,840
	Итого:		188,20		**356 644,60**

VI. Материалы подрядчика

№ п/п	Наименование	Един измер.	Кол-во	Стоимость в тенге	
				на единицу	всего
4	Смеси асфальтобетонные мелкозернистые	тн	1131	9 165,00	10 365 615,00
5	Битум нефтяной дорожный жидкий, марка МГ и СГ	тн	16,48	60 715,00	1 000 583,20
6	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-600, фракция 10-20 мм	тн	24	2 195,00	52 680,00
7	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-600, фракция свыше 40 мм	тн	302,4	2 015,00	609 336,00
8	Прочие материалы	тенге			59 741,86
	Итого:				**12 087 956,06**

V.Прочие затраты

№	наименование	Кол-во рабочих	Кол-во ч/дней	Суточные	проезд	Проживание	всего
1	Командировочные расходы (проверить по факту)	7	6,65	1618,00	1392,86	2427,00	189 687,61
	Итого:						**189 687,61**

IX. Общая стоимость по смете в тенге:

№ п/п	Наименование разделов сметы		Стоимость
1	Стоимость работ		242 777,93
2	Стоимость работы машин		356 644,60
3	Стоимость материалов подрядчика		12 087 956,06
4	Итого:		12 687 378,59
5	Рентабельность	8%	1 014 990,29
6	Итого с рентабельностью		13 702 368,88
7	Прочие затраты (командировочные)		189 687,61
8	Итого с прочими		13 892 056,49
	Итого с прочими со снижением цены по тендеру		12 124 500,00
9	НДС	12%	1 454 940,00
10	**Итого с НДС**		**13 579 440,00**

нальник б/о Факел К.К.Кусаинов

нальник УКСиР А. Шаяхметов

женер ПТБ УКСиР Ю.Крегул

ректор ТОО "Davo" С.Э.Мусинян