Форма 2

Заказчик Государственное учреждение "Отдел строительства Шетского района"

Подрядчик ТОО "Балқаш жібек жолы"

Договор № 46 от 06.05.2019г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ № 6
от 27 декабря 2019г

на **"Строительство 12-ти квартирного жилого дома в с.Аксу-Аюлы, Шетского района, Карагандинской области"**

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Кровля								
1	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	0,00756	193074,01	--	1459,64	--	61,89	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8186,34*		*62,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16100,83*		*122,00*				
		Сметная стоимость				*1643,00*				
2	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	0,1848	192072,23	--	35494,95	--	1504,99	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*8143,86*		*1505,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*16017,29*		*2960,00*				
		Сметная стоимость				*39960,00*				
3	11-090606-0110 РСНБ РК 2015	**Лестницы, площадки, ограждения, панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой-ограждение кровли. Монтаж**	1,19673	39810,60	6425,15	47642,54	7689,17	25818,13	35,10	42,01
		т конструкций		30432,05	893,17	36418,95	1068,88	60,9	0,88	1,05
		Накладные расходы -		*21573,90*		*25818,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*4910,76*		*5877,00*				
		Сметная стоимость				*79338,00*				
4	21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Ограждение**	1,19673	299957,75	--	358968,44	--	15220,26	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*12718,21*		*15220,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25014,08*		*29935,00*				
		Сметная стоимость				*404124,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**443565,56**	**7689,17**			**42,01**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			**36418,95**	**1068,88**			**1,05**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**395923,03**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**395923,03**				
		Накладные расходы -	Тенге			**16787,14**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**33016,81**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**445726,97**				
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**47642,54**				
		Материалы -	Тенге			**3534,42**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**37487,83**			
		Накладные расходы -	Тенге			**25818,13**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**5876,85**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**79337,52**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37487,83**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**525064,49**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**43,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**37487,83**			
		РАЗДЕЛ 2.Полы								
		ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ, ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ								
5	**11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**4**	**18375,11**	**6,18**	**73500,43**	**24,71**	**9952,65**	**3,66**	**14,64**
		м3 подстилающего слоя		**2692,19**	**--**	**10768,74**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
		Накладные расходы -		***2488,16***		***9953,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***1669,06***		***6676,00***				
		Сметная стоимость				***90129,00***				
6	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**50**	**587,79**	**18,82**	**29389,59**	**941,04**	**9717,26**	**0,37**	**18,30**
		м2 стяжки		**257,13**	**9,75**	**12856,48**	**487,64**	**60,9**	**0,01**	**0,64**
		Накладные расходы -		***194,35***		***9717,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***62,57***		***3129,00***				
		Сметная стоимость				***42235,00***				
7	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=4 до толшины 40 мм**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103**	**50**	**336,48**	**13,24**	**16824,01**	**662,13**	**1310,56**	**0,02**	**0,88**
		м2 стяжки		**12,36**	**6,45**	**618,24**	**322,53**	**60,9**	**0,00**	**0,10**
		Накладные расходы -		***26,21***		***1311,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***29,02***		***1451,00***				
		Сметная стоимость				***19585,00***				
		1 ЭТАЖ								
8	**11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"**	**275,8**	**3290,72**	**14,08**	**907580,92**	**3883,82**	**89773,54**	**0,38**	**105,36**
		м2 покрытия		**285,93**	**7,02**	**78860,77**	**1936,90**	**60,9**	**0,01**	**2,34**
		Накладные расходы -		***325,50***		***89774,00***				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		***289,30***		***79788,00***				
		Сметная стоимость				***1077143,00***				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	284,42	258,64	0,54	73563,42	154,64	17449,55	0,09	25,57
		м плинтусов		79,11	0,26	22500,01	73,98	60,9	0,00	0,09
		Накладные расходы -		*61,35*		*17450,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,60*		*7281,00*				
		Сметная стоимость				*98294,00*				
		ТАМБУР, ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА, БАЛКОН								
10	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	19,4	2730,14	51,88	52964,76	1006,43	9813,18	0,78	15,17
		м2 покрытия		590,40	24,06	11453,80	466,84	60,9	0,03	0,59
		Накладные расходы -		*505,83*		*9813,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,88*		*5022,00*				
		Сметная стоимость				*67800,00*				
		2 этаж								
		ГОСТИННАЯ, СПАЛЬНЯ, ПРИХОЖАЯ, КУХНЯ								
11	11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	275,8	3290,72	14,08	907580,92	3883,82	89773,54	0,38	105,36
		м2 покрытия		285,93	7,02	78860,77	1936,90	60,9	0,01	2,34
		Накладные расходы -		*325,50*		*89774,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*289,30*		*79788,00*				
		Сметная стоимость				*1077143,00*				
12	11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	284,42	258,64	0,54	73563,42	154,64	17449,55	0,09	25,57
		м плинтусов		79,11	0,26	22500,01	73,98	60,9	0,00	0,09
		Накладные расходы -		*61,35*		*17450,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*25,60*		*7281,00*				
		Сметная стоимость				*98294,00*				
		ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА								
13	11-110101-2704 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток ковровых керамических толщиной 4-6 мм на цементном растворе. Устройство	17	2730,14	51,88	46412,41	881,92	8599,18	0,78	13,29
		м2 покрытия		590,40	24,06	10036,84	409,08	60,9	0,03	0,52
		Накладные расходы -		*505,83*		*8599,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*258,88*		*4401,00*				
		Сметная стоимость				*59413,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2181379,87**	**11593,16**			**324,13**
			Тенге			**248455,67**	**5707,85**			**6,71**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2181379,87**				
	Материалы -		Тенге			**1921331,00**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**254163,52**			
		Накладные расходы -	Тенге			**253839,00**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**194817,51**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2630036,38**				**330,85**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				**254163,52**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2630036,38				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							330,85
		Сметная заработная плата -	Тенге				254163,52			
		РАЗДЕЛ 3.Водопровод и канализация								
		ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1								
14	11-160901-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм. Установка	1	10332,27	225,61	10332,27	225,61	3520,57	5,93	5,93
		узел		4849,55	46,31	4849,55	46,31	60,4	0,05	0,05
		Накладные расходы -		*3520,57*		*3521,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1108,23*		*1108,00*				
		Сметная стоимость				*14961,00*				
15	23-030301-0211 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 25	1	14482,70	--	14482,70	--	614,07	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*614,07*		*614,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1207,74*		*1208,00*				
		Сметная стоимость				*16305,00*				
16	11-181101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	1	2287,84	--	2287,84	--	224,49	0,23	0,23
		комплект		202,48	--	202,48	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*224,49*		*224,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*200,99*		*201,00*				
		Сметная стоимость				*2713,00*				
17	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	1	1569,37	83,64	1569,37	83,64	828,90	1,47	1,47
		шт.		1202,17	8,67	1202,17	8,67	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*828,90*		*829,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,86*		*192,00*				
		Сметная стоимость				*2590,00*				
18	23-040905-1806 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	1088,57	--	1088,57	--	46,16	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*46,16*		*46,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,78*		*91,00*				
		Сметная стоимость				*1226,00*				
19	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	1	12758,84	122,22	12758,84	122,22	973,34	0,77	0,77
		фильтр		654,26	32,45	654,26	32,45	60,4	0,04	0,04
		Накладные расходы -		*973,34*		*973,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1098,57*		*1099,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная стоимость				*14831,00*				
20	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	3	1587,50	101,77	4762,49	305,30	2505,37	1,47	4,41
		шт.		1202,17	17,34	3606,50	52,02	60,4	0,02	0,06
		Накладные расходы -		*835,12*		*2505,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,81*		*581,00*				
		Сметная стоимость				*7849,00*				
21	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	3	6791,10	--	20373,30	--	863,83	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*287,94*		*864,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566,32*		*1699,00*				
		Сметная стоимость				*22936,00*				
22	23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	3	3481,46	--	10444,38	--	442,84	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,61*		*443,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,33*		*871,00*				
		Сметная стоимость				*11758,00*				
23	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	802,40	--	802,40	--	34,02	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,02*		*34,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*67,00*				
		Сметная стоимость				*903,00*				
24	11-070107-0103 РСНБ РК 2015 Прим	Опора ОП-1 для водомерного узла	0,0031	417883,82	5844,75	1295,44	18,12	135,50	42,70	0,13
		т		39260,94	893,02	121,71	2,77	62,1	1,03	0,00
		Накладные расходы -		*43711,15*		*136,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*36927,60*		*114,00*				
		Сметная стоимость				*1545,00*				
25	11-160901-0501 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	20	377,07	18,12	7541,47	362,48	4801,51	0,41	8,20
		счетчик (водомер)		347,25	8,67	6944,91	173,40	60,4	0,01	0,20
		Накладные расходы -		*240,08*		*4802,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*49,37*		*987,00*				
		Сметная стоимость				*13330,00*				
26	23-030301-0209 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	20	2541,42	--	50828,40	--	2155,12	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*107,76*		*2155,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*211,93*		*4239,00*				
		Сметная стоимость				*57222,00*				
27	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	7	1579,06	25,51	11053,41	178,57	2654,74	0,55	3,87
		м		486,62	9,40	3406,33	65,78	60,4	0,01	0,07
		Накладные расходы -		*379,25*		*2655,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*156,66*		*1097,00*				
		Сметная стоимость				*14805,00*				
28	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	75	1796,76	318,10	134757,14	23857,31	79877,21	1,64	123,00
		м		1465,44	105,13	109907,88	7884,97	60,4	0,14	10,23
		Накладные расходы -		*1065,03*		*79877,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,94*		*17171,00*				
		Сметная стоимость				*231805,00*				
29	23-010501-1501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 20х2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	67,425	132,17	--	8911,56	--	377,85	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*5,60*		*378,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*11,02*		*743,00*				
		Сметная стоимость				*10033,00*				
30	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 25 мм	67	1359,46	196,27	91083,50	13150,16	55230,85	1,29	86,43
		м		1152,69	65,05	77230,39	4358,12	60,4	0,08	5,64
		Накладные расходы -		*824,34*		*55231,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*174,70*		*11705,00*				
		Сметная стоимость				*158019,00*				
31	23-010501-1502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25х2,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	62,243	172,31	--	10725,09	--	454,74	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*7,31*		*455,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*14,37*		*894,00*				
		Сметная стоимость				*12074,00*				
32	11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	38	1064,20	115,05	40439,69	4372,03	25079,01	1,05	39,90
		м		938,24	38,32	35653,04	1456,24	60,4	0,05	1,88
		Накладные расходы -		*659,97*		*25079,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*137,93*		*5241,00*				
		Сметная стоимость				*70760,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	35,644	251,30	--	8957,34	--	379,79	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,66*		*380,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,96*		*747,00*				
		Сметная стоимость				*10084,00*				
34	11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 40 мм	14	1413,46	142,26	19788,48	1991,59	12286,27	1,40	19,60
		м		1250,98	47,69	17513,78	667,71	60,4	0,06	0,86
		Накладные расходы -		*877,59*		*12286,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*183,28*		*2566,00*				
		Сметная стоимость				*34641,00*				
35	23-010501-1504 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	13,132	251,30	--	3300,07	--	139,92	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*10,66*		*140,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*20,96*		*275,00*				
		Сметная стоимость				*3715,00*				
36	11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 50 мм	6	1428,60	319,09	8571,59	1914,55	4881,95	1,22	7,32
		м		1090,14	105,97	6540,86	635,83	60,4	0,14	0,82
		Накладные расходы -		*813,66*		*4882,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*179,38*		*1076,00*				
		Сметная стоимость				*14530,00*				
37	23-010501-1506 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 40х3,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5,676	346,90	--	1969,00	--	83,49	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*14,71*		*83,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*28,93*		*164,00*				
		Сметная стоимость				*2217,00*				
38	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	95	1569,37	83,64	149090,44	7946,16	78745,07	1,47	139,65
		шт.		1202,17	8,67	114205,77	823,66	60,4	0,01	0,95
		Накладные расходы -		*828,90*		*78745,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,86*		*18227,00*				
		Сметная стоимость				*246062,00*				
39	23-041001-2801 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны обратные подъемные муфтовые латунные 16Б1бк для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 11823-91	40	1967,39	--	78695,60	--	3336,69	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*83,42*		*3337,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*164,06*		*6563,00*				
		Сметная стоимость				*88595,00*				
40	23-041001-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16кч9нж, для воды и пара PN 25, DN 32 ГОСТ 11823-91	1	6015,96	--	6015,96	--	255,08	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*255,08*		*255,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*501,68*		*502,00*				
		Сметная стоимость				*6773,00*				
41	23-040501-0227 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	40	802,40	--	32096,00	--	1360,87	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*34,02*		*1361,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*66,91*		*2677,00*				
		Сметная стоимость				*36133,00*				
42	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	10	980,13	--	9801,30	--	415,58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,56*		*416,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*817,00*				
		Сметная стоимость				*11034,00*				
43	23-040501-0229 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	4	1322,34	--	5289,36	--	224,27	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*56,07*		*224,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*110,27*		*441,00*				
		Сметная стоимость				*5955,00*				
44	11-181001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 15 мм. Установка	20	12758,84	122,22	255176,84	2444,48	19466,74	0,77	15,45
		фильтр		654,26	32,45	13085,22	649,07	60,4	0,04	0,74
		Накладные расходы -		*973,34*		*19467,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1098,57*		*21971,00*				
		Сметная стоимость				*296615,00*				
45	11-160501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж	6	625,96	--	3755,74	--	1095,68	0,34	2,02
		м подводок		247,89	--	1487,32	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*182,61*		*1096,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*64,69*		*388,00*				
		Сметная стоимость				*5240,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	4	1835,26	13,35	7341,04	53,42	1060,51	0,34	1,35
		м трубопровода		292,18	5,32	1168,73	21,29	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*265,13*		*1061,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,03*		*672,00*				
		Сметная стоимость				*9074,00*				
47	11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	12	2093,94	13,35	25127,28	160,26	3313,14	0,34	4,04
		м трубопровода		292,18	5,32	3506,19	63,87	60,4	0,01	0,07
		Накладные расходы -		*276,09*		*3313,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,60*		*2275,00*				
		Сметная стоимость				*30716,00*				
48	11-160301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	3	2748,75	31,09	8246,25	93,28	1240,93	0,56	1,67
		м трубопровода		459,27	12,61	1377,80	37,82	60,4	0,01	0,04
		Накладные расходы -		*413,64*		*1241,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*252,99*		*759,00*				
		Сметная стоимость				*10246,00*				
49	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	1	3001,03	31,09	3001,03	31,09	424,34	0,56	0,56
		м трубопровода		459,27	12,61	459,27	12,61	60,4	0,01	0,01
		Накладные расходы -		*424,34*		*424,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,03*		*274,00*				
		Сметная стоимость				*3699,00*				
		ТРУБОПРОВОД ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ Т3								
50	11-170201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка	36	634,28	0,12	22834,10	4,46	14724,29	0,70	25,20
		шт.		606,91	--	21848,65	--	60,4	--	--
		Накладные расходы -		*409,01*		*14724,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*83,46*		*3005,00*				
		Сметная стоимость				*40563,00*				
51	23-030102-1205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	12	2269,23	--	27230,76	--	1154,58	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*96,22*		*1155,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*189,24*		*2271,00*				
		Сметная стоимость				*30656,00*				
52	23-030102-1230 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для душа двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, застенный, с душевой сеткой на штанге ГОСТ 25809-96	12	7196,64	--	86359,68	--	3661,65	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*305,14*		*3662,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*600,14*		*7202,00*				
		Сметная стоимость				*97223,00*				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	23-030102-1221 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96	12	3826,56	--	45918,72	--	1946,95	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*162,25*		*1947,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*319,10*		*3829,00*				
		Сметная стоимость				*51695,00*				
54	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	80	1796,76	318,10	143740,95	25447,80	85202,36	1,64	131,20
		м трубопровода		1465,44	105,13	117235,07	8410,64	60,4	0,14	10,91
		Накладные расходы -		*1065,03*		*85202,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*228,94*		*18315,00*				
		Сметная стоимость				*247259,00*				
55	23-010701-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	71,92	399,04	--	28698,96	--	1216,84	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*16,92*		*1217,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*33,28*		*2393,00*				
		Сметная стоимость				*32309,00*				
56	11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	4	1835,26	13,35	7341,04	53,42	1060,51	0,34	1,35
		м трубопровода		292,18	5,32	1168,73	21,29	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*265,13*		*1061,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*168,03*		*672,00*				
		Сметная стоимость				*9074,00*				
57	11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	20	1569,37	83,64	31387,46	1672,88	16577,91	1,47	29,40
		шт.		1202,17	8,67	24043,32	173,40	60,4	0,01	0,20
		Накладные расходы -		*828,90*		*16578,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*191,86*		*3837,00*				
		Сметная стоимость				*51803,00*				
58	23-040501-0228 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные муфтовые 15кч18 п2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	20	980,13	--	19602,60	--	831,15	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*41,56*		*831,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*81,74*		*1635,00*				
		Сметная стоимость				*22068,00*				
		КАНАЛИЗАЦИЯ БЫТОВАЯ К1								
59	11-170101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	12	1961,70	58,77	23540,41	705,19	13991,19	1,95	23,40
		комплект		1690,67	29,06	20288,03	348,69	60,4	0,04	0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*1165,93*		*13991,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*250,21*		*3003,00*				
		Сметная стоимость				*40534,00*				
60	23-030102-0934 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Умывальник керамический с переливом, шириной от 300 мм до 420 мм, длиной от 500 мм до 550 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96**	12	7928,64	--	95143,68	--	4034,09	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*336,17*		*4034,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*661,19*		*7934,00*				
		Сметная стоимость				*107112,00*				
61	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	12	608,36	--	7300,32	--	309,53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,79*		*310,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,73*		*609,00*				
		Сметная стоимость				*8219,00*				
62	11-170301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка**	12	2504,14	116,83	30049,64	1401,94	16094,56	2,22	26,64
		комплект		1903,21	58,39	22838,47	700,65	60,4	0,07	0,85
		Накладные расходы -		*1341,21*		*16095,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*307,63*		*3692,00*				
		Сметная стоимость				*49836,00*				
63	23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	12	12318,45	--	147821,40	--	6267,63	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*522,30*		*6268,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1027,26*		*12327,00*				
		Сметная стоимость				*166416,00*				
64	11-170501-0101 РСНБ РК 2015	**Мойки на одно отделение. Установка**	12	1679,93	44,27	20159,15	531,21	11240,71	1,56	18,72
		комплект		1352,54	22,12	16230,43	265,46	60,4	0,03	0,32
		Накладные расходы -		*936,73*		*11241,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*209,33*		*2512,00*				
		Сметная стоимость				*33912,00*				
65	23-030102-1111 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Мойка из нержавеющей стали с одной чашей, сливной полкой, накладная, длиной до 800 мм ГОСТ Р 50851-96**	12	4737,03	--	56844,36	--	2410,20	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*200,85*		*2410,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*395,03*		*4740,00*				
		Сметная стоимость				*63995,00*				
66	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	12	608,36	--	7300,32	--	309,53	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,79*		*310,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,73*		*609,00*				
		Сметная стоимость				*8219,00*				
67	11-170101-0102 РСНБ РК 2015	Ванны купальные стальные. Установка	12	2080,51	230,19	24966,13	2762,33	14658,67	1,95	23,40
		комплект		1690,67	109,40	20288,03	1312,83	60,4	0,13	1,52
		Накладные расходы -		*1221,56*		*14659,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*264,17*		*3170,00*				
		Сметная стоимость				*42795,00*				
68	23-030102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	12	17723,74	--	212684,88	--	9017,84	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*751,49*		*9018,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1478,02*		*17736,00*				
		Сметная стоимость				*239439,00*				
69	23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	12	608,36	--	7300,32	--	309,53	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*25,79*		*310,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*50,73*		*609,00*				
		Сметная стоимость				*8219,00*				
70	11-160201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	26	4684,47	27,50	121796,15	714,89	14848,77	0,70	18,20
		м трубопровода		579,26	12,36	15060,68	321,25	60,4	0,01	0,35
		Накладные расходы -		*571,11*		*14849,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*420,45*		*10932,00*				
		Сметная стоимость				*147577,00*				
71	11-160301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	9	3001,03	31,09	27009,31	279,83	3819,07	0,56	5,00
		м трубопровода		459,27	12,61	4133,41	113,47	60,4	0,01	0,13
		Накладные расходы -		*424,34*		*3819,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*274,03*		*2466,00*				
		Сметная стоимость				*33295,00*				
72	11-160301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	7	5964,16	72,50	41749,12	507,51	5651,62	1,03	7,21
		м трубопровода		852,34	28,36	5966,35	198,52	60,4	0,03	0,23
		Накладные расходы -		*807,37*		*5652,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*541,72*		*3792,00*				
		Сметная стоимость				*51193,00*				
73	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные натрубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	1	1587,50	101,77	1587,50	101,77	835,12	1,47	1,47
		шт.		1202,17	17,34	1202,17	17,34	60,4	0,02	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		*835,12*		*835,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*193,81*		*194,00*				
		Сметная стоимость				*2616,00*				
74	23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Задвижки параллельные фланцевые свыдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002**	1	6791,10	--	6791,10	--	287,94	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*287,94*		*288,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*566,32*		*566,00*				
		Сметная стоимость				*7645,00*				
75	23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм**	1	3481,46	--	3481,46	--	147,61	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*147,61*		*148,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*290,33*		*290,00*				
		Сметная стоимость				*3919,00*				
76	11-200701-0101 РСНБ РК 2015	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	2	2250,54	35,05	4501,09	70,10	596,19	0,38	0,76
		зонт		312,80	9,10	625,60	18,21	60,4	0,01	0,02
		Накладные расходы -		*298,10*		*596,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*203,89*		*408,00*				
		Сметная стоимость				*5505,00*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**2314901,80**	**91563,58**			**777,94**
			Тенге			**674053,10**	**28894,34**			**36,71**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1017555,00**				
	Материалы -		Тенге			**1155,61**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**124,48**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1016259,59**				
		Накладные расходы -	Тенге			**43224,91**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**84862,40**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1145642,34**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**0,14**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**124,48**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1297346,77**				
	Материалы -		Тенге			**531869,91**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**702822,97**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**513,96**				
		Накладные расходы -	Тенге			**497511,59**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**143588,67**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**1938447,00**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**814,51**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**702822,97**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**3084089,37**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**814,65**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				702947,44			
		РАЗДЕЛ 4.Отопление и вентиляция								
77	11-260101-0701 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция шнурами**	2,51	96093,80	1556,20	241195,44	3906,06	147054,16	106,63	267,64
		м3 изоляции		93830,13	736,96	235513,64	1849,77	55,3	0,85	2,13
		Накладные расходы -		*58587,31*		*147054,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*12374,49*		*31060,00*				
		Сметная стоимость				*419310,00*				
78	21-110204-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Шнуры минераловатные марка 75, толщина 50 мм ГОСТ 23307-78**	2,51	11658,02	--	29261,63	--	1240,69	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Накладные расходы -		*494,30*		*1241,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*972,19*		*2440,00*				
		Сметная стоимость				*32943,00*				
79	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	20	59,76	1,06	1195,17	21,23	372,29	0,03	0,59
		м2		28,29	0,17	565,79	3,47	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,61*		*372,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*125,00*				
		Сметная стоимость				*1693,00*				
80	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за два раза**	40	86,05	1,38	3442,19	55,05	447,53	0,02	0,64
		м2		13,08	0,26	523,39	10,40	54,2	0,00	0,01
		Накладные расходы -		*11,19*		*448,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7,78*		*311,00*				
		Сметная стоимость				*4201,00*				
81	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	11,15	59,76	1,06	666,31	11,84	207,55	0,03	0,33
		м2		28,29	0,17	315,43	1,93	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*18,61*		*208,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*70,00*				
		Сметная стоимость				*944,00*				
82	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	22,3	58,83	0,84	1311,84	18,68	277,27	0,02	0,47
		м2		17,42	0,17	388,45	3,87	54,2	0,00	0,00
		Накладные расходы -		*12,43*		*277,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5,70*		*127,00*				
		Сметная стоимость				*1716,00*				
83	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	111,9	59,76	1,06	6686,99	118,81	2082,98	0,03	3,30
		м2		28,29	0,17	3165,57	19,40	54,2	0,00	0,02
		Накладные расходы -		*18,61*		*2083,00*				
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*6,27*		*702,00*				