Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«_____» _____2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Сұнқар Құрылыс LTD», г.Актобе, квартал Промзона 256

наименование организации, юридический адрес

в лице Генерального директора Санкибаева Бакытбека Максатовича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство основного комплекса школы на 80 мест в ауле Енбекшил Махамбетского района Атырауской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Управление строительства Атырауской области» влице руководителя управления Аманова М.Х.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Спарта и Ко"

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ПроектСтройИнжиниринг» Проекты П-00-16-60 ГП, АС; ТХ, ВК, ОВ, ЭО, СС, ПС; НВК, ГСН, ЭС, СС, ТС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): Приказом Акимата Махамбетского района ГУ «Махамбетский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства» № 5 от 08 января 2018 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
«Строительство					

основного комплекса школы на 80 мест в ауле Енбекшил Махамбетского района Атырауской области»	учащиеся	80	-	80	-

Здание ФАП имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	2312,17	2312,17
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	17844,90	17844,90
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объектухарактеризуется следующими данными:

- Здание П-образной конфигурации, одно и двухэтажное, размером 46,10х51,00м в осях.
-Фундаменты сборные железобетонные блоки по серии 1.112-5.
-Стены наружные – из ракушеблока марки I Р 35 ГОСТ 4001-84 морозостойкостью 15, толщиной 390 мм. Предусматривается утепление минплитой толщиной 80 мм, с последующей облицовкой силикатным утолщенным, полнотелым кирпичом марки М100 СТ РК 936-92 толщиной 120 мм на растворе М50 морозостойкостью F15.
Внутренние несущие стены толщиной 0,39м, перегородки внутренние толщиной 12 см.
Кладочные работы производить в соответствии со СНиП II-22-81 «Каменные и армокаменные конструкции».
Наружные окна металлопластиковые, двери металлопластиковые и металлические, внутренние двери деревянные.
Кровля двух и трехскатная, с наружным организованным водостоком.
Проектом предусмотреть благоустройство территории, озеленение, установку МАФ.
Проектом предусмотреть устройство ограждения по периметру участка.
Противопожарные мероприятия:
Противопожарные мероприятия в проекте выполнены в соответствии с требованиями

СНиП РК 2.02.05-2002 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП РК 3.02-02-2001 «Общественные здания и сооружения». Количество выходов – 5. Двери на путях эвакуации открываются наружу.
Все деревянные элементы должны быть пропитаны водным раствором антисептика и обработать биогнезащитным покрытием (карбонидная краска ФАМ – 2 слоя).
Антикоррозийная защита строительных конструкций запроектирована согласно требований СНиП РК 2.01.19-2004 «Защита строительных конструкций от коррозий».
Все стальные элементы наружных и внутренних конструкций металлические, ограждения лестничных маршей и другие стальные элементы, подверженные атмосферным явлением, покрыть сланце виниловым лаком СП-795 по ТУ 6-10-2001-85 без грунтовки количеством слоев общей толщиной 80 мм (наружные) и внутренней эксплуатации – пене талевыми лаками марки ПФ115 ГОСТ 6465-76* цветом в зависимости от назначения.
Внутренние поверхности половых досок, по обводу коробок дверных и оконных блоков обработать раствором натрия флорида из расчета 20 г/м2 раствора в целях био-влагозащиты.

Блочно-модульная котельная – контейнерного типа полной заводской готовности.
Котельная устанавливается на фундаментную плиту прямоугольной формы в плане, с размерами в осях 6,0х2,4 м; толщиной 0,3 м из бетона класса В25 по прочности на сжатие W8; F100.
Армируется плита арматурной сеткой из стержней диаметром 12 мм класса АIII по ГОСТ 5781-82*.
Для отвода продуктов сгорания топлива, каждый котел оборудован металлическим газоходом. В нижней части дымовой трубы смонтировано устройство для сброса конденсата.
Под подошвой фундаментной плиты устраивается щебеночное основание толщиной 100 мм с тщательной проливкой горячим битумом до полного насыщения.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ: июнь 2018г.;

месяц, год

окончание работ: август 2019 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:12 (двенадцать);
фактически, месяц:14 (четырнадцать);
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование иизделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Кабдолова Л.С;

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация

Технические условия на водоснабжение
№ 10-13-01/585 от 15.11.2016 г. Акимат Махамбетского района Атырауской области «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Электроснабжение

Технические условия на электроснабжение
№ 27-8508 от 22.09.2016г., выданные АО «Атырау-Жарык»

Жайгунеев Ж.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Телефонизация

Технические условия на телефонизацию
№ 04-67-2016/Л/., №26-01-20 от 10.07.2019 г., выданные АО «Казахтелеком»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Газоснабжение

Технические условия на газоснабжение
№ 13/0661 от 21.09.2016 г. выданные АО «КазТрансГаз Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство основного комплекса школы на 80 мест в ауле Енбекшил Махамбетского района Атырауской области» готовым к приемке вэксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока всоответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

«_____» _____ 2019г.

Генеральный директор ТОО «Сұңқар Құрылыс LTD» _____ Санкибаев Б.М.