форма №3

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұңқар Құрылыс LTD"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Спарта и Ко"

Наименование строительства и его адрес: Строительство основного комплекса школы на 80 мест в ауле Енбекшил Махамбетского района Атырауской области

Договор подряда: №1 от 01.07.2018г.

С П Р А В К А

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2018 года

код заказчика	код подрядчика		Договор		Источник финансирован		Организац.правовая форма	
			номер	дата	номер	дата	наим.	код
			№1	01.07.2018				

Наименование пусковых комплексов,объектов комплексов работ	стоимость выполненных работ								НДС тенге	ВСЕГО тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат не входящих в сост.СМР	доп.затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	другие доп.расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	61 661 472,23								7 399 377	69 060 848,89
в т.ч. за сентябрьь		61 661 472,23							7 399 376,67	69 060 848,89
Всего к оплате:	**69 060 848,89 (Шестьдесят девять миллионов шестьдесят тысяч восемьсот сорок восемь) тенге 89 тиын**									

Заказчик:

Генеральный директор

ТОО "Сұңқар Құрылыс LTD"

Санкибаев Б.М.

Подрядчик:

Генеральный директор

ТОО "Спарта и Ко"

Санкибаев М.Т.

Заказчик:Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Сұнқар Құрылыс LTD"

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответсвенностью "Спарта и Ко"**

Наименование объекта: **Строительство основного комплекса школы на 80 мест в ауле Енбекшил Махамбетского района Атырауской области**

Договор подряда: №1 от 01.07.2018г.

Акт приемки выполненных работ №1
за сентябрь 2018

на ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			КЛАДКА СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК				
1	46	11-080301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены из ракушеблока толщиной 390 мм. Кладка с облицовкой кирпичом при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	207,0	23263,48	4816014,57
			Накладные расходы				*3674136,18*
			Сметная прибыль				*1953684,37*
2	47	21-030401-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Камень стеновой пиленый из известняка-рак ушечника М25 ГОСТ 4001- 2013	м3	616,74	7790,93	4804978,168
			Накладные расходы				*332667,61*
			Сметная прибыль				*654288,15*
3	49	11-080401-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Перегородки толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)	572,3347819	5251,70	3005730,574
			Накладные расходы				*711717,07*
			Сметная прибыль				*378317,15*
4	50	11-080201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены вентиляционных каналов. Кладка	м3 кладки	13,7800	37270,42	513586,43
			Накладные расходы				*55693,22*
			Сметная прибыль				*38043,44*
5	51	21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0363	258151,25	9357,98
			Накладные расходы				*352,44*
			Сметная прибыль				*693,18*
Армопояс сеч.540х200							
6	52	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В20. Устройство	м3	6,0200	41560,17	250192,20
			Накладные расходы				*17739,10*
			Сметная прибыль				*18532,76*
7	53	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2952	214365,76	63282,92
			Накладные расходы				*2383,38*
			Сметная прибыль				*4687,62*

8	54	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут из арматуры А-I, d 8мм	т	0,1613	218945,31	35318,07
			Накладные расходы				*1330,16*
			Сметная прибыль				*2616,15*
9	55	21-050307-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязальная проволока	т	0,0091	138797,32	1265,83
			Накладные расходы				*47,67*
			Сметная прибыль				*93,77*
			ПЕРЕМЫЧКИ				
10	56	11-070104-0301 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкци й	240	2377,14	570513,60
			Накладные расходы				*155936,00*
			Сметная прибыль				*42260,27*
11	57	11-070104-0302 РСНБ РК 2015	Перемычки массой до 1 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкци й	94,0000	2740,71	257626,86
			Накладные расходы				*70511,98*
			Сметная прибыль				*19083,47*
12	58	11-070104-0304 РСНБ РК 2015	Перемычки массой более 1,5 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкци й	1,0000	3541,87	3541,87
			Накладные расходы				*964,23*
			Сметная прибыль				*262,36*
13	59	21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	25,9890	74922,83	1947169,46
			Накладные расходы				*73335,03*
			Сметная прибыль				*144234,77*
14	60	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные перемычек. Монтаж	т конструкци й	4,1950	50184,15	210522,51
			Накладные расходы				*52424,16*
			Сметная прибыль				*15594,26*
15	61	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	4,1950	214365,76	899264,36
			Накладные расходы				*33868,43*
			Сметная прибыль				*66612,17*
16	62	11-090701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Балки, перемычки и другие аналогичные конструкции зданий. Сборка и изготовление	т конструкци й	4,1950	48845,09	204905,14
			Накладные расходы				*68393,88*
			Сметная прибыль				*15178,16*
17	63	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	110,0000	90,07	9907,86
			Накладные расходы				*2222,12*
			Сметная прибыль				*733,92*
18	64	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	110,0000	73,85	8123,65

			Накладные расходы				*1448,78*
			Сметная прибыль				*601,75*
			УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЯ И ПОКРЫТИЯ				
19	65	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкци й	32,0000	7745,36	247851,36
			Накладные расходы				*51133,05*
			Сметная прибыль				*18359,36*
20	66	11-070105-0113 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 м2. Укладка в зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкци й	106,0000	14659,88	1553947,57
			Накладные расходы				*316511,89*
			Сметная прибыль				*115107,23*
21	67	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к Па СТ РК 949- 92	м2	719,2136	8296,28	5966794,87
			Накладные расходы				*224723,66*
			Сметная прибыль				*441984,80*
22	68	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Анкеровка при монтаже	т	0,2660	8520,74	2266,52
			Накладные расходы				*667,53*
			Сметная прибыль				*167,89*
23	69	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2134	214365,76	45745,65
			Накладные расходы				*1722,89*
			Сметная прибыль				*3388,57*
24	70	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0533	221200,93	11798,86
			Накладные расходы				*444,37*
			Сметная прибыль				*873,99*
25	71	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В25. Устройство	м3	28,7000	43698,96	1254160,09
			Накладные расходы				*86881,95*
			Сметная прибыль				*92900,75*
26	72	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,9635	214365,76	420911,45
			Накладные расходы				*15852,52*
			Сметная прибыль				*31178,63*
27	73	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Хомут из арматуры А-I, d 8мм	т	0,5526	218945,31	120989,18
			Накладные расходы				*4556,74*
			Сметная прибыль				*8962,16*

28	74	21-050307-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязальная проволока	т	0,0500	138797,32	6939,87
			Накладные расходы				*261,37*
			Сметная прибыль				*514,06*
			МОНОЛИТНЫЕ УЧАСТКИ-УМ1,УМ2, прочие монолитные участки				
29	75	11-060801-0107 РСНБ РК 2015	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии. Устройство	м3	2,2100	61604,25	136145,39
			Накладные расходы				*18506,20*
			Сметная прибыль				*10084,84*
30	76	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0394	214365,76	8450,30
			Накладные расходы				*318,26*
			Сметная прибыль				*625,95*
31	77	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368	218945,31	8057,19
			Накладные расходы				*303,45*
			Сметная прибыль				*596,83*
32	78	21-050307-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязальная проволока	т	0,0015	138797,32	210,97
			Накладные расходы				*7,95*
			Сметная прибыль				*15,63*
			Покрытие второго этажа				
33	79	11-070105-0101 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкци й	55,0000	7745,36	425994,53
			Накладные расходы				*87884,94*
			Сметная прибыль				*31555,15*
34	80	11-070105-0113 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий длиной до 12 м, площадью до 20 м2. Укладка в зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкци й	78,0000	14659,88	1143470,85
			Накладные расходы				*232904,98*
			Сметная прибыль				*84701,54*
35	81	21-040108-9907 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 к Па СТ РК 949- 92	м2	524,7236	8296,28	4353252,06
			Накладные расходы				*163953,81*
			Сметная прибыль				*322463,12*
36	82	11-090501-0201 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий. Анкеровка при монтаже	т	0,2600	8520,74	2215,39
			Накладные расходы				*652,48*
			Сметная прибыль				*164,10*
37	83	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2111	214365,76	45246,18

			Накладные расходы				*1704,08*
			Сметная прибыль				*3351,57*
38	84	21-050106-2402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0491	221200,93	10869,81
			Накладные расходы				*409,38*
			Сметная прибыль				*805,17*
39	*85*	*11-060401-0101* *РСНБ РК 2015*	*Монолитные участки из бетона В25. Устройство*	*м3*	*22,5800*	*43698,96*	*986722,47*
			Накладные расходы				*68355,21*
			Сметная прибыль				*73090,55*
40	86	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5430	214365,76	330766,37
			Накладные расходы				*12457,45*
			Сметная прибыль				*24501,21*
41	87	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4343	218945,31	95087,95
			Накладные расходы				*3581,24*
			Сметная прибыль				*7043,55*
42	88	21-050307-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязальная проволока	т	0,0390	138797,32	5413,10
			Накладные расходы				*203,87*
			Сметная прибыль				*400,97*
43	89	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В20. Устройство	м3	0,5400	41560,17	22442,49
			Накладные расходы				*1591,21*
			Сметная прибыль				*1662,41*
			Покрытие монолитное				
44	90	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В20. Устройство	м3	6,5600	41560,17	272634,69
			Накладные расходы				*19330,31*
			Сметная прибыль				*20195,16*
45	91	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1602	214365,76	34337,11
			Накладные расходы				*1293,22*
			Сметная прибыль				*2543,49*
46	92	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1130	214365,76	24231,91
			Накладные расходы				*912,63*
			Сметная прибыль				*1794,96*
47	93	21-050307-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязальная проволока	т	0,0049	138797,32	680,11

			Накладные расходы				*25,61*
			Сметная прибыль				*50,38*
			Монолитная площадка МП-1, МП-2				
48	94	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В20. Устройство	м3	2,6000	41560,17	108056,43
			Накладные расходы				*7661,40*
			Сметная прибыль				*8004,18*
49	95	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1341	214365,76	28750,74
			Накладные расходы				*1082,82*
			Сметная прибыль				*2129,68*
50	96	21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0831	209794,74	17436,04
			Накладные расходы				*656,68*
			Сметная прибыль				*1291,56*
51	97	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0155	218945,31	3398,03
			Накладные расходы				*127,98*
			Сметная прибыль				*251,71*
52	98	21-050307-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязальная проволока	т	0,0047	138797,32	645,41
			Накладные расходы				*24,31*
			Сметная прибыль				*47,81*
53	99	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	13,3600	741,16	9901,88
			Накладные расходы				*2855,15*
			Сметная прибыль				*733,47*
54	100	21-100103-1006 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 60 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	13,3600	2844,10	37997,17
			Накладные расходы				*1431,06*
			Сметная прибыль				*2814,61*
55	101	11-090301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Каркас стальной перекрытия зданий высотой до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,3840	54044,09	74797,02
			Накладные расходы				*19846,28*
			Сметная прибыль				*5540,52*
56	102	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2234	328649,72	73407,20
			Накладные расходы				*2764,69*
			Сметная прибыль				*5437,57*

57	103	21-050203-9913 РСНБ РК 2015	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные " Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обы чной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №20-40 СТ РК 2585-2014	т	1,1607	--	--
			Монолитная подушка-12 шт				
58	104	11-060401-0101 РСНБ РК 2015	Монолитные участки из бетона В20. Устройство	м3	0,6000	41560,17	24936,10
			Накладные расходы				*1768,02*
			Сметная прибыль				*1847,12*
59	105	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0360	214365,76	7717,17
			Накладные расходы				*290,65*
			Сметная прибыль				*571,64*
60	106	21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0162	218945,31	3546,91
			Накладные расходы				*133,59*
			Сметная прибыль				*262,73*
61	107	21-050307-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязальная проволока	т	0,0522	138797,32	7245,22
			Накладные расходы				*272,87*
			Сметная прибыль				*536,68*
62	108	11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Детали закладные ЗД1. Установка	т	0,0700	261225,67	18291,02
			Накладные расходы				*2457,16*
			Сметная прибыль				*1354,89*
			Раздел КМ				
63	109	11-090302-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	5,5211	62824,11	346860,09
			Накладные расходы				*97611,11*
			Сметная прибыль				*25693,34*
64	110	21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Стоимость металлоконструкции ферм Ф-1	т	5,5211	371491,47	2051052,68
			Накладные расходы				*77247,51*
			Сметная прибыль				*151929,83*
65	111	11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции ферм. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	5,5211	39138,22	216087,21
			Накладные расходы				*46018,15*
			Сметная прибыль				*16006,46*
66	112	11-090302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Прогоны при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	2,4961	35975,33	89796,58
			Накладные расходы				*24796,05*
			Сметная прибыль				*6651,60*

67	113	21-050203-9913 РСНБ РК 2015	Двутавры с параллельными гранями полок, нормальные " Б" из горячекатаного проката немереной длины, нормальной (обы чной) точности прокатки из углеродистой стали спокойной, №20-40 СТ РК 2585-2014	т	2,4961	--	--
68	114	11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции прогонов. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	2,4961	39138,22	97691,35
			Накладные расходы				*20804,45*
			Сметная прибыль				*7236,40*
69	115	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки горизонтальные для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,1865	109104,42	129456,76
			Накладные расходы				*42786,28*
			Сметная прибыль				*9589,39*
70	116	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9705	214365,76	208050,54
			Накладные расходы				*7835,68*
			Сметная прибыль				*15411,15*
71	117	21-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пластина из листовой стали толщиной 10 мм	т	0,2160	50350,06	10875,61
			Накладные расходы				*409,60*
			Сметная прибыль				*805,60*
72	118	11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	1,1865	39138,22	46439,07
			Накладные расходы				*9889,71*
			Сметная прибыль				*3439,93*
73	119	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи и распорки вертикальные для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,0584	109104,42	6373,88
			Накладные расходы				*2106,61*
			Сметная прибыль				*472,14*
74	120	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0449	214365,76	9629,31
			Накладные расходы				*362,66*
			Сметная прибыль				*713,28*
75	121	21-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пластина из листовой стали толщиной 10 мм	т	0,0135	50350,06	679,73
			Накладные расходы				*25,60*
			Сметная прибыль				*50,35*
76	122	11-330303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Металлоконструкции. Окраска масляной краской с очисткой поверхности	т	0,0584	39138,22	2286,45
			Накладные расходы				*486,93*
			Сметная прибыль				*169,37*

77	123	11-090301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Плиты опорные с обработанной поверхностью массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,1696	88520,53	15013,08
			Накладные расходы				*3421,66*
			Сметная прибыль				*1112,08*
78	124	21-050101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пластина из листовой стали толщиной 10 мм	т	0,1696	50350,06	8539,37
			Накладные расходы				*321,61*
			Сметная прибыль				*632,55*
79	125	11-090302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Связи между рамами в виде тяжи из винтовой арматуры. Монтаж	т конструкций	0,5414	109104,42	59067,72
			Накладные расходы				*19522,25*
			Сметная прибыль				*4375,39*
80	126	21-050301-9918 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Винтовые шпильки диам. 16мм	т	0,5414	116494,88	63068,82
			Накладные расходы				*2375,32*
			Сметная прибыль				*4671,76*
81	127	11-090501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	77,0000	192,91	14853,87
			Накладные расходы				*5545,07*
			Сметная прибыль				*1100,29*
82	128	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	990,5000	90,07	89215,77
			Накладные расходы				*20009,22*
			Сметная прибыль				*6608,58*
83	129	11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	990,5000	73,85	73149,78
			Накладные расходы				*13045,63*
			Сметная прибыль				*5418,50*
84	130	11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные из труб. Монтаж	т конструкций	1,2276	50184,15	61605,75
			Накладные расходы				*15341,02*
			Сметная прибыль				*4563,39*
85	131	23-010201-0158 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы из стали 80х80х3 мм	м	200,2600	1395,18	279399,30
			Накладные расходы				*10522,84*
			Сметная прибыль				*20696,24*
86	132	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство	м2 изолируемой	422,9600	115,35	48789,76
			Накладные расходы				*16563,81*
			Сметная прибыль				*3614,06*
87	133	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм ГОСТ 10354-82	1000 м2	0,4230	87525,17	37019,65

			Накладные расходы				*1394,25*
			Сметная прибыль				*2742,20*
88	134	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты	м2 утепляемого покрытия	369,1500	984,12	363286,84
			Накладные расходы				*93824,48*
			Сметная прибыль				*26910,14*
89	135	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные ISOVER	м3	48,3200	27932,41	1349694,00
			Накладные расходы				*50832,68*
			Сметная прибыль				*99977,33*
90	136	11-090401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие из профилированного листа. Монтаж	м2 покрытия	1013,5900	741,16	751231,07
			Накладные расходы				*216613,14*
			Сметная прибыль				*55646,75*
91	137	21-050108-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	560,5490	1756,33	984506,55
			Накладные расходы				*37078,85*
			Сметная прибыль				*72926,41*
92	138	21-100103-1106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм, толщиной стали 0,8 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	554,4000	3457,75	1916974,54
			Накладные расходы				*72197,81*
			Сметная прибыль				*141998,11*
			ЛЕСТНИЦА Л-1 - 2шт.				
93	139	11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	7,3300	2000,57	14664,17
			Накладные расходы				*1658,23*
			Сметная прибыль				*1086,24*
94	140	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	13,3000	1221,31	16243,36
			Накладные расходы				*2945,78*
			Сметная прибыль				*1203,21*
95	141	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м2 стяжки	13,3000	1460,19	19420,46
			Накладные расходы				*1067,55*
			Сметная прибыль				*1438,55*
96	142	11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные В20. Устройство	м3	2,4800	39682,14	98411,72
			Накладные расходы				*5155,39*
			Сметная прибыль				*7289,76*
97	143	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0441	214365,76	9455,67
			Накладные расходы				*356,12*
			Сметная прибыль				*700,42*

98	144	11-090301-0301 РСНБ РК 2015	Балки металлические, косоуры массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м	т конструкций	1,1994	46383,90	55634,70
			Накладные расходы				*14085,44*
			Сметная прибыль				*4121,09*
99	145	21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	1,1994	328649,72	394195,62
			Накладные расходы				*14846,34*
			Сметная прибыль				*29199,68*
100	146	21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0204	214365,76	4364,49
			Накладные расходы				*164,38*
			Сметная прибыль				*323,30*
101	147	11-061802-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Конструкции ступеней ЛСН12-4шт, ЛС-12-44шт, ЛСВ12-4шт монолитные. Бетонирование	м3	2,5588	54902,27	140483,94
			Накладные расходы				*13579,75*
			Сметная прибыль				*10406,22*
102	148	21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0622	214365,76	13333,55
			Накладные расходы				*502,17*
			Сметная прибыль				*987,67*
103	149	21-050307-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вязальная проволока	т	0,0001	138797,32	17,27
			Накладные расходы				*0,65*
			Сметная прибыль				*1,28*
104	150	11-090701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Конструкции металлические. Изготовление и сборка	т конструкций	1,3260	198470,06	263171,30
			Накладные расходы				*86493,62*
			Сметная прибыль				*19494,17*
	КРОВЛЯ						
105	151	11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция из рубероида. Устройство в один слой	м2 изолируемой	1340,0000	361,61	484555,90
			Накладные расходы				*64904,53*
			Сметная прибыль				*35893,03*
106	152	11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами ISOVER, марка OL-P	м2	1340,0000	984,12	1318717,00
			Накладные расходы				*340579,19*
			Сметная прибыль				*97682,74*
107	153	21-110101-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-P у 90 кг/м3 жесткие	м3	196,1000	27932,41	5477545,22
			Накладные расходы				*206297,36*
			Сметная прибыль				*405744,09*

108	154	21-130810-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая 250МКМ	1000 м2	1,3400	87525,17	117283,73
			Накладные расходы				*4417,18*
			Сметная прибыль				*8687,68*
109	155	11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	1340,0000	1201,09	1609455,69
			Накладные расходы				*215046,74*
			Сметная прибыль				*119218,94*
110	156	11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=35	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м2 стяжки	1340,0000	1207,99	1618707,70
			Накладные расходы				*86684,22*
			Сметная прибыль				*119904,27*
			ИТОГО:				**56 551 419,30**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**7 869 753,90**
			Сметная прибыль				**5 861 653,72**
			Итого с временными		**1,5%**	**848 271,29**	**57 399 690,59**
			Итого с зимними удорожаниями		**1,35%**	**774 895,82**	**58 174 586,41**
			Итого в текущих ценах 2018 года, к = 1,0599383				**61 661 472,23**
			Итого с НДС		**12 %**	**7 399 376,67**	**69 060 848,89**

Заказчик:
Генеральный директор
ТОО "Сункар Курылыс LTD"
Санкибаев Б.М.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Спарта и Ко"
Санкибаев М.Т.