Справка КС-3

чик: Государственное учреждение "Отдел сельского хозяйства Есильского района"

дчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AMIR KOKSHE"

-ние строительства и его адрес: Текущий внутренний ремонт 2 -го этажа (коридор, лестничный проем, кабинеты) здания ГУ "Отдел сельского хозяйства Есил

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правов	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		50	04.11.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	
	С начала года по отчетный месяц включит. без НДС	в отчетном месяце за ноябрь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
щий внутренний ремонт 2 -го а (коридор, лестничный м, кабинеты) здания ГУ дел сельского хозяйства льского района"	**899 999**	**899 999**								

ЗАКАЗЧИК: _____ **Садвокасов И. С.**
Руководитель
ГУ "Отдел сельского хозяйства Есильского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Тургумбаев Е. К.**
Директор ТОО "AMIR KOKSHE"

...щик: Товарищество с ...
...йка: Текущий внутренний ремонт ремонт здания отдела сельского хозяйства Есильского района
...ект: Текущий внутренний ремонт ремонт здания отдела сельского хозяйства Есильского района

...овор подряда №50 от 4 ноября 2019г.

Акт выполненных работ №1
за ноябрь 2019 года

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь
2	3	4	5	6	7	8	9	10
Локальная смета 2-1-1 Ремонтно-строительные работы								
Раздел 1 Коридор (2 этаж)								
1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	57	67,88	2,69	3869	153	–
				65,19	1,35	3716	77	–
1111-0101-0902	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	57	271,67	23,28	15485	1327	11767
				41,95	11,11	2391	633	–
1111-0101-3604	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках НР = 94 %	м2 покрытия	57	3278,04	21,98	186848	1253	175234
				181,78	9,5	10361	542	–
1212-0104-0501	Очистка потолков, стен от известкового набела НР = 72 %	м2	111	101,88	–	11308	–	–
				101,88	–	11308	–	–
1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	57	1935,42	74,74	110319	4260	72689
				585,45	57,62	33370	3284	–
1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	57	510,24	4,35	29084	248	12447
				287,53	2,07	16389	118	–
1115-0203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуривае	54	1951,07	74,72	105358	4036	69281

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	НР = 80 %	мой поверхности		593,36	57,62	32041	3111	–	10678
8 1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	54	604,04 / 361,26	4,62 / 2,2	32618 / 19508	249 / 119	12861 / –	1570 / 386
9 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	6	1299,05 / 1186,35	112,7 / 49,35	7794 / 7118	676 / 296	– / –	533 / 105
10 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	9,6	215,51 / 215,51	– / –	2069 / 2069	– / –	– / –	149 / 28
11 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	8	1323,13 / 692,78	74,56 / 32,11	10585 / 5542	597 / 257	4447 / –	521 / 126
12 2109-0102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	8	5239 / –		41912 / –		41912 / –	41
13 1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,6	2318,01 / 687,02	536,08 / 131,89	3709 / 1099	858 / 211	1752 / –	117 / 39
14 2109-0102-0201	Блоки дверные входные и тамбурные с остекленными окрашенными однопольными полотнами ДН 21-9ПЩ СТ РК 943-92	м2	1,6	14738 / –		23581 / –		23581 / –	2
	Раздел 2 Лестничный проем								
15 1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	32	507,3 / 477,48	29,82 / 14,98	16234 / 15279	954 / 479	– / –	113 / 22
16 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	32	1120,78 / 803,8	74,3 / 31,88	35865 / 25722	2378 / 1020	7765 / –	251 / 48
17 2206-0301-1205	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком с красителем толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	32	1673 / –		53536 / –		53536 / –	5
	Раздел 3 Кабинеты (2 этаж)								
18 1212-0104-0501	Очистка стен и потолка от старой краски НР = 72 %	м2	64	101,88 /	– /	6520 /	– /	– /	46

1	2	3	4	5	6					
					101,88	–	6520	–		
-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1935,42 / 585,45	74,74 / 57,62	61934 / 18734	2392 / 1844	40808 / –	16462 / 6272
405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32	510,24 / 287,53	4,35 / 2,07	16328 / 9201	139 / 66	6988 / –	7414 / 1899
203-0204	Потолки. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	32	1951,07 / 593,36	74,74 / 57,62	62434 / 18987	2392 / 1844	41055 / –	16665 / 6328
405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	32	604,04 / 361,26	4,62 / 2,2	19329 / 11560	148 / 70	7621 / –	9304 / 2291
101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	7	862,63 / 806,97	55,66 / 25,3	6038 / 5649	390 / 177	– / –	4195 / 819
0101-0201	Переплеты оконные неостекленные. Снятие НР = 72 %	м2	15,75	210,02 / 200,07	9,94 / 4,99	3308 / 3151	157 / 79	– / –	2325 / 451
-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	15,75	1892,68 / 579,98	163,85 / 76,82	29810 / 9135	2581 / 1210	18094 / –	9310 / 3130
09-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-	м2	15,75	22437 / –		353383 / –		353383 / –	– / 3534
31-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,8183	92 / –		351 / –		– / –	– / 4
102-0102-1010	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3,8183	229 / –		874 / –		– / –	– / 9
	Итого по акту					**1 566 198**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					268 853			
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					25 186			
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					15 437			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							302 327			
	- материалы, изделия и конструкции, тонна						1 225			
	- машинное время, тонна						234 398			
Накладные расходы, тонна							95 017			
Сметная прибыль (8 %), тонна										
							31 504			
Непредвиденные работы и затраты (3 %)										
							1 867 420			
Итого в текущих ценах с 2014 г.										
							867 420			
Ценовая разница согласно Договору							999 999			
Итого в текущих ценах										
							1			
НДС (12 %)							999 999			
Итого										

"Подрядчик" на момент составления НДС:

Руководитель
ГУ "Сервис потребного комплекса Есильского района"
БИН 130540018148

_____ Сыдыкмасов Ж. С.

Главный бухгалтер
ТОО "АМСК ЖОЛДАРЫ"
БИН 150540000000

_____ Погорбаева Е. К.

Директор