Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Запорожского сельского округа Жаксынского района" Справка КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AMIR KOKSHE"

Наименование строительства и его адрес: Устройство входного тамбура в здании аппарата акима Запорожского сельского округа Жаксынского района

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за декабрь 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименова	Код
		48	14.12.2019г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включит. без НДС	в отчетном месяце за декабрь 2019 года без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	Дополнительны затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Устройство входного тамбура здания акимата Запорожского сельского округа Жаксынского района	**2 302 400**	**2 302 400**								**2 302 400**

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абжанов О.А.**
Аким
ГУ"Аппарат Акима Запорожского сельского округа Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Тургумбаев Е. К.**
Директор ТОО "AMIR KOKSHE"

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2019) Цены региона Акмолинская обл. Форма 2В

Заказчик: Государственное учреждение "Аппарат Акима Запорожского сельского округа Жаксынского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AMIR KOKSHE"
Стройка: Устройство входного тамбура здания акимата Запорожского сельского округа Жаксынского района
Объект: Устройство входного тамбура здания акимата Запорожского сельского округа Жаксынского района

Договор подряда №14 от 14 декабря 2019г.

Акт выполненных работ №1
за декабрь 2019 года

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	6	1283,71	55,65	7702	334	–	4548	13230
					1228,06	25,29	7368	152	–	980	
2	1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	7,56	443,93	19,28	3356	146	–	1986	5769
					424,65	9,66	3210	73	–	427	
3	1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	4,56	874,69	–	3989	–	–	2412	6913
					874,69	–	3989	–	–	512	
4	1206-0101-0903	Коробки дверные в деревянных стенах рубленых. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1	1368	–	1368	–	–	827	2371
					1368	–	1368	–	–	176	
5	1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	2,07	328,02	–	679	–	–	411	1177
					328,02	–	679	–	–	87	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	21,41	251,99	1,59	5395	34	–	3242	9328
					250,4	–	5361	–	–	691	
7	1208-0101-0103	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен НР = 72 %	м2 кровли	21,41	271,42	17,42	5811	373	–	3357	9901
					253,99	5,23	5438	112	–	733	
8	1204-0101-0301	Разборка деревянного перекрытия НР = 72 %	м2 подшивки	19,46	252,11	16,55	4906	322	–	2870	8398
					235,56	8,32	4584	162	–	622	
9	1213-0101-0103	Стекло целое. Выемка из переплетов деревянных на замазке и штапиках. НР = 72 %	м2 остекления	8,44	566,99	5,19	4783	44	–	2879	8275
					561,8	2,59	4739	22	–	613	
10	1203-0101-0104	Разборка деревянных перегородок НР = 72 %	м2 стен	23,9	620,96	139,16	14841	3326	–	7701	24345
					481,8	50,96	11515	1218	–	1803	
11	1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	9,52	1659,35	190,86	15797	1817	–	8936	26712
					1468,49	83,51	13980	795	–	1979	
		Итого по разделу 1					**116 419**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					62 231				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					6 395				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					2 534				
		- накладные расходы, тенге					39 169				
		в т.ч. зарплата, тенге					3 525				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					8 623				

Раздел 2 Устройство тамбура

12	1109-0301-0201	Монтаж стоек из профилированной трубы 80х80х3, длина 2,8м.-6шт.(1м/кг=7,132) НР = 69 %	т конструкций	0,12	24250	11241,67	2910	1349	256	965	4185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					10875	3000	1305	360	–	310	
13	2105-0206-0802	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,12	255537		30664		30664	–	33117
					–		–		–	2453	
14	2106-0405-1401	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,04	486737		19469		19469	–	21027
					–		–		–	1558	
15	2113-0201-1107	Болты самоанкерующиеся распорные М20х200 ГОСТ 28778-90	шт.	24	167		4008		4008	–	4329
					–		–		–	321	
16	1109-0302-0401	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,495	29115,15	10034,34	14412	4967	1900	5167	21145
					15242,42	2765,66	7545	1369	–	1566	
17	2105-0204-0802	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П-20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,25	309446		77362		77362	–	83551
					–		–		–	6189	
18	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,245	250422		61353		61353	–	66261
					–		–		–	4908	
19	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	5	84,2	2,2	421	11	202	122	586
					41,6	0,4	208	2	–	43	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2								
				10	75,4	1,6	754	16	495	142	968
					24,3	0,2	243	2	–	72	
21	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %	м2 кровли								
				13,2	723,56	20,83	9551	275	889	6557	17397
					635,38	7,42	8387	98	–	1289	
22	2105-0109-0420	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 15 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012 К=1,150;	м2								
				15,18	2872		43597		43597	–	47085
					–		–		–	3488	
23	1208-0101-1806	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство примыканий к стенам каменным НР = 72 %	м								
				8	1032,25	2,88	8258	23	7073	709	9684
					145,25	1,38	1162	11	–	717	
24	1109-0403-0203	Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой обвязке. Монтаж НР = 69 %	м2								
				20,45	6888,41	454,23	140868	9289	102	78733	237169
					6429,19	213,4	131477	4364	–	17568	
25	2109-0202-1501	Витражи из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 (прим.)	м2								
				20,45	27412		560575		560575	–	605421
					–		–		–	44846	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1110-0501-0203	Проемы дверные площадью до 3 м2 в перегородках и деревянных нерубленных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов								
				2,73	2290,84	182,42	6254	498	3091	2186	9115
					976,19	82,78	2665	226	–	675	
27	2109-0202-1402	Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные ДПН 21-13, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014	м2								
				2,73	33766		92181		92181	–	99555
					–		–		–	7374	
28	2109-0404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.								
				1	4346		4346		4346	–	4694
					–		–		–	348	
29	2109-0404-0102	Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект								
				2	3401		6802		6802	–	7346
					–		–		–	544	
30	1110-0102-0204	Стены. Устройство фронтонов НР = 90 %	м2 фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й поверхн								
				2	3341,5	27,5	6683	55	5214	1089	8394
					707	13	1414	26	–	622	
31	1110-0403-0101	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой. Устройство на прямых подвесах НР = 90 %	м2 потолка								
				9,5	1859,26	13,68	17663	130	6924	8057	27778
					1116,74	5,16	10609	49	–	2058	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	2113-0816-3505	Декор-панель их ПВХ (прим.) К=1,100;	1000 м2	0,01045	2819611		29465		29465	–	31822
					–		–		–	2357	
33	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство (пандус, стаканы) НР = 91 %	м3	1,1	34543,64	4661,82	37998	5128	22688	8543	50264
					9256,36	903,64	10182	994	–	3723	
34	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	34,68	690,02	27,74	23930	962	11807	9174	35752
					321,83	13,21	11161	458	–	2648	
35	1111-0101-2502	Покрытия из тротуарной плитки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов НР = 94 %	м2 покрытия	34,68	3839,65	175,26	133159	6078	81166	37538	184353
					1323,96	46,86	45915	1625	–	13656	
36	1206-0101-2201	Обрамление угловой сталью лестниц НР = 72 %	т	0,091	365780,22	1131,87	33286	103	28691	2745	38913
					49362,64	516,48	4492	47	–	2882	
37	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,091	250422		22788		22788	–	24611
					–		–		–	1823	
38	1107-0519-0103	Ограждения металлическое из нержавейщей стали. Установка НР = 118 %	м ограждения	6	10298	82,67	61788	496	57167	4293	71367
					687,5	34,33	4125	206	–	5286	
39	1121-0401-0101	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды НР = 72 %	шт.	1	5252	3	5252	3	4800	273	5967
					449	2	449	2	–	442	
40	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	390	3	390	3	13	227	666

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					374	1	374	1	–	49	
41	2307-0218-1508	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	351		351		351	–	379
					–		–		–	28	
42	1308-0201-0701	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	5,6	673,93	350	3774	1960	979	886	5033
					149,11	112,5	835	630	–	373	
43	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0056	260486		1459		1459	–	1576
					–		–		–	117	
44	1110-0501-0301	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей НР = 90 %	м2 проемов	2,07	3620,29	172,46	7494	357	4256	2302	10580
					1391,79	79,23	2881	164	–	784	
45	2109-0203-0408	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	2,07	17575		36380		36380	–	39290
					–		–		–	2910	
46	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	7,56	2900,98	166,99	21931	1262	11580	7310	31581
					1202,19	76,84	9089	581	–	2339	
47	2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	7,56	20134		152213		152213	–	164390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м		–		–		–	12177	
				6	5398,88	9,35	32393	56	31003	1028	36095
					222,35	4,41	1334	26	–	2674	
49	1211-0101-0111	Штукатурка оконных и дверных откосов плоских внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями НР = 72 %	м2								
				22,318	2621,7	38,04	58511	849	17925	24455	89604
					1780,48	31,3	39737	699	–	6637	
50	1115-0405-0101	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности								
				22,318	301,33	2,31	6722	52	3215	2339	9786
					154,83	1,09	3455	24	–	725	

Итого по разделу 2	**2 140 836**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	299 044
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	33 922
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 964
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 444 450
- накладные расходы, тенге	204 841
в т.ч. зарплата, тенге	18 436
- сметная прибыль (8 %), тенге	158 579

Итого по смете	**2 257 255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	361 275
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 318
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 498
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 444 450
- накладные расходы, тенге	244 010
в т.ч. зарплата, тенге	21 961
- сметная прибыль (8 %), тенге	167 203

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)					**45 145**				
		Итого в текущих ценах с 2019 г.					**2 302 400**				
		НДС (12 %)					0				
		Итого					**2 302 400**				

"Подрядчик" не является плательщиком НДС

ЗАКАЗЧИК: _____ **Абжанов О.А.**
Аким
ГУ "Аппарат Акима Запорожского сельского округа Жаксынского района"

ПОДРЯДЧИК: _____ **Тургумбаев Е. К.**
Директор ТОО "AMIR KOKSHE"