Заказчик **Боранова Гулайша Борановна**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик **ТОО "СМК-4"**
организация, адрес, телефон, факс

Объект **Ақтау қаласы "Самал" тұрғын массиві,№34/3 учаске мекен-жайы бойынша салынған "Тұрғын үй" нысанын пайдалануға беруге ұсынады.**
наименование объекта

АКТ
о приемке выполненных работ за сентябрь месяц 2010 года
Смета 2-1-1

Составлен в ценах на 01.01.2001 г.

Номер п/п	Номер позиции по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат	Количество / Единица измерения	Стоимость единицы, Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге, Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге, Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины, на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживающих машины, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	Спрайс-лист ЧП "Кошенулы Т."	Стоимость камня-ракушечника	70	548,07		38 365				
				м3							
2	2	6-11-7	Установка стальных крепежных элементов весом до 4 кг для крепления перегородок	0,0779	93997,62	304,24	7 322	24	2715	198	15
				1т	33075	114,75	2 577	9	105	0,56	0
3	3	8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций в техподполье	0,061	8679,65	422,15	529	26	606	56,4	3
				т	8257,5	157,5	504	10	118	0,77	0
4	4	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,061	52400		3 196				
				т							
5	5	7-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород	59,44	501,07	7,69	29 784	457	20088	1,34	80
				м	238,5	2,9	14 176	172	140	0,01	1
6	6	2-1-237	М/к ограждения из прокатных профилей массой до 0,1 т	0,307	154400		47 401				
				т							
7	7	15-172-4	Масляная окраска ограждения, количество окрасок 2	8,3	148,4	0,07	1 232	1	941	0,65	5
				м2	108	0,02	896	-	105	0	0
8	8	15-177-5	Покрытие масляными или спиртовыми лаками по проолифленной поверхности за 2 раза поручней деревянных	8,916	249,2	0	2 222	-	253	0,15	1
				м2	27	0	241	-	105	0	0
9	9	8-6-2	Кладка вентканалов из кирпича при высоте свыше 4 м	98,44	10360,34	281,14	1 019 872	34 142	112848	4,42	537
				м3	681,75	105,75	82 792	12 842	118	0,51	62
10	10	8-12-1	Армирование кладки вентканалов	0,033	8679,65	422,15	286	14	328	56,4	2
				т	8257,5	157,5	272	5	118	0,77	0

1	1	Спрайс-лист ЧП "Кошенулы Т."	Стоимость камня-ракушечника	70	548,07		38 365				
11	11	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,033	50600		1 670				
				т							
12	12	7-53-11	Установка плитпокрытия вентшахт массой до 0,5 т	23,72	463,68	24,15	10 998	573	6002	1,03	24
				шт	171,9	8,83	4 077	209	140	0,04	1
13	13	30-14-3	Плиты из тяжелого бетона класса В 15, прямоугольные плоские /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	0,498	27100		13 496				
				м3							
14	14	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	51,23	113,36	66,43	5 807	3 403	3421	0,15	8
				шт	23,85	23,85	1 222	1 222	140	0,11	5
15	15	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	3,33	26800		89 244				
				м3							
16	16	9-53-2	Монтаж решеток	0,2603	9850,48	1162,95	2 564	303	1749	46,6	12
				т	7357,5	108	1 915	28	90	0,53	0
17	17	2-1-87	Защитные решетки из горячекатанных профилей	0,2603	180100		46 880				
				т							
18	18	15-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	7,369	148,4	0,07	1 094	1	836	0,65	5
				м2	108	0,02	796	-	105	0	0
19	19	9-53-2	Монтаж решеток	0,0286	9850,48	1162,95	282	33	192	46,6	1
				т	7357,5	108	210	3	90	0,53	0
20	20	2-1-87	Защитные решетки из горячекатанных профилей	0,0286	180100		5 151				
				т							
21	21	15-172-4	Масляная окраска решеток, количество окрасок 2	0,7831	148,4	0,07	116	-	89	0,65	1
				м2	108	0,02	85	-	105	0	0
22	22	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	3,8	113,36	66,43	431	252	254	0,15	1
				шт	23,85	23,85	91	91	140	0,11	0
23	23	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,057	26800		1 528				
				м3							
24	24	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	343,45	113,36	66,43	38 933	22 817	22936	0,15	51
				шт	23,85	23,85	8 191	8 191	140	0,11	36
25	25	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	18,143	26800		486 232				
				м3							
26	26	7-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	1,9	113,36	66,43	215	126	127	0,15	0
				шт	23,85	23,85	45	45	140	0,11	0
27	27	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	0,0578	26800		1 549				
				м3							
28	28	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	51,23	1669,07	373,54	85 506	19 136	43092	2,66	136
				шт	465,75	135,07	23 860	6 920	140	0,61	31
29	29	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	8,54	1036,23	200,77	8 849	1 715	4429	1,74	15
				шт	299,25	71,15	2 556	608	140	0,31	3
30	30	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	322,2	3360		1 082 592				
				м2							
31	31	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты П15д-8	4,55	2310		10 511				
				м2							
32	32	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,0278	175710,1	1826,1	4 885	51	342	42,7	1
				т	8100	690,75	225	19	140	3,37	0

1	1	Спрайс-лист ЧП "Кошенулы Т."	Стоимость камня-ракушечника	70	548,07		38 365				
33	33	6-22-12	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	0,38	18419,01	213,01	6 999	81	440	6,43	2
				м3	1021,5	80,46	388	31	105	0,39	0
34	34	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,0069	67700		467				
				т							
35	35	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0101	65900		666				
				т							
36	36	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	0,0038	73000		277				
				т							
37	37	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,386	183		71				
				м3							
38	38	30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,386	519		200				
				м3							
39	39	7-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	186,83	1669,07	373,54	311 832	77 259	173975	2,66	550
				шт	465,75	135,07	96 331	27 937	140	0,61	125
40	40	7-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	45,54	1036,23	200,77	47 190	9 143	23615	1,74	79
				шт	299,25	71,15	13 628	3 240	140	0,31	14
41	41	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1318,28	3360		4 429 421				
				м2							
42	42	7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг /А-1, А-2/	0,1372	175710,1	1826,1	24 107	251	1689	42,7	6
				т	8100	690,75	1 111	95	140	3,37	0
			ИТОГО:				7 869 972	357 207			14525
							2 444 129	127 262			805
			Накладные расходы :								
			На общестроительные работы				2 874 709				
			На металломонтажные работы				28 165				
			Всего накладных расходов:				2 802 873				
			Итого с накладными				10 672 845				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
			Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 916 038				
			Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				12 588 883				

ЗАКАЗЧИК _____ (должность) _____ (подпись) **Боранова Г.Б.**

ПОДРЯДЧИК **Директор** (должность) _____ (подпись) **Нурмаганбетов К.О.**

СМК-4