Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2011 жылғы 2 қарашадағы
№ 1277 қаулысына
2-қосымша

Қазақстан Республикасы
Үкіметінің
2001 жылғы 15 қазандағы
№ 1328 қаулысымен
бекітілген

МЕМЛЕКЕТТІК ҚАБЫЛДАУ КОМИССИЯСЫНЫҢ САЛЫНҒАН ОБЪЕКТІНІ ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ АКТІСІ №52

«21» 12 2013 жыл

Әйтеке би кенті
(объектінің орналасқан жері)

Қазалы ауданы әкімдігінің 2013 жылғы " 11 " наурыздағы № 3 шешімімен (15.05.2013 жылғы №6 шешімімен өзгеріс енгізілген) құрылған тұрақты мемлекеттік қабылдау комиссия құрамы
(комиссияны тағайындаған органның атауы)

тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы мына құрамда:

Төраға:

Мақашов Сұлтан Ысқақұлы (аты, әкесінің аты, тегі) — Аудан әкімінің орынбасары, комиссия төрағасы;

Комиссия мүшелері - өкілдер:

Тапсырыс беруші

Күзембаев Нұрбек (аты, әкесінің аты, тегі) — «Әйтеке би кенті әкімі аппараты» мемлекеттік мекемесінің есеп және шаруашылық бөлімінің басшысы міндетін атқарушы;

Бас мердігер

Мұхашов Бекетай (аты, әкесінің аты, тегі) — «Энергомера» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

Бас жобалаушы

Матиев Батырхан (аты, әкесінің аты, тегі) — «Қазалы-Дизайн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің директоры;

Мемлекеттік сәулет-бақылау қадағалау органдары

Теміров Болатбек Әбубәкірұлы (аты, әкесінің аты, тегі) — «Аудандық сәулет және қала құрылысы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы;

Сүйеубаев Жалғас Оңғарұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

«Аудандық құрылыс бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бастығы;

Күмісов Мұрат Кеулімжайұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

«Қазалы аудандық төтенше жағдайлар бөлімі» мемлекеттік мекемесі басшысы;

Техникалық қадағалаушы

«ЖК Акшатаев» жеке кәсіпкер, техникалық бақылаушы;

Акшатаев Тауирбай
(аты, әкесінің аты, тегі)

АНЫҚТАДЫ:

1. Тапсырыс беруші (мердігермен бірлесіп)

«Әйтеке би кенті әкіміің аппарат» мемлекеттік мекемесі
(ұйымның атауы)

Әйтеке би кентіндегі «Тыныбаев, Үмбет би, Қ.Сәтбаев, М.Шоқай көшелері және Теміржол вокзалы маңын жарықтандыру жұмыстарын жалғастыру, бір КТПН орнату» жұмыстарын пайдалануға қабылдауды ұсынды.

[объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу)]

2. Құрылыс 20__ жылғы «__» _____ № жерге тиісті құқық беру туралы шешімнің (қаулының, өкімнің) негізінде жүргізілген және құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізуге
200_ жылғы " "___ № ___рұқсаты.

3. Құрылысты Құрылыс-монтаж жұмыстарын орындаған бас мердігер ***«Энергомера» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.***

4. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын орындаған бас жобалаушы

«Қазалы-Дизайн» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі әзірлеген.
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)

5. Жобалауға арналған бастапқы деректерді берген
[ғылыми-зерттеу және іздестіру ұйымдарының атауы, бастапқы деректердің тақырыбы (үштен артық ұйым болғанда олардың тізбесі актінің ... қосымшасында көрсетіледі)]

6. Құрылыс жобасы (үлгі, жеке, қайта қолданылған) бойынша
Үлгі жоба бойынша

[жобаның нөмірі, сериясының (үлгі жоба бойынша) нөмірі; тұрғын үй-азаматтық мақсаттағы объектілер бойынша жеке жобалар үшін осы жобаны қолдануға рұқсат берген органның атауы көрсетіледі] жүзеге асты.

7. Жобалау-сметалық құжаттамасын
«Әйтеке би кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі 2013 жылғы «____ » _____ бекіткен.

8. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылған: жұмыстың басталуы 10 желтоқсан 2013 ж; жұмыстың аяқталуы 24 желтоқсан 2013ж
(айы және жылы) (айы және жылы)
құрылыстың ұзақтығы, ай: 14 күн.
норма бойынша немесе құрылысты жобалау ұйымы бойынша:

нақты 15 күн;
іс жүзінде 14 күн;

9. Мемлекеттік қабылдау комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды: жоба-сметалық құжаттамалары, өндіріс жүргізу журналы, жұмыстар актісі;

(құжаттардың тізбесі)

10. Пайдалануға беруге ұсынылған объектінің мынадай қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзақтық, сыйымдылық, көлем, өткізу мүмкіндігі, кіре мүмкіндігі, жұмыс орындары саны және с.с. негізгі көрсеткіштері бар [мақсатты өнімдерге немесе негізгі қызмет көрсету түрлеріне сәйкес барлық объекті (тұрғын үйлерді қоспағанда) бойынша өлшем бірліктерімен толтырылады]:,

Қуаттылық, өнімділік және т.б.	өлшем бірлігі	Жоба бойынша		Іс жүзінде	
		Жалпы / бұрын қабылданғандарды ескере отырып/	Оның ішінде іске қосу кешені немесе кезектегі	жалпы (бұрын қобылдағандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосе кешені немесе кезектегі

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару

(қызмет көрсету) _____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

Пайдалануға қабылдауға ұсынылған тұрғын үйдің мынадай көрсеткіштері бар:

Көрсеткіштер	Өлшем бірлігі	Жоба бойынша	Нақты
Жалпы алаңдар	$м^2$		
Қабаттар саны	қабат		
Құрылыстың жалпы көлемі	$м^3$		
Оның ішінде жер асты бөлігі	$м^3$		
Жапсарла салынған, жапсарлас-жанаса салынған және жанаса салынған үй-жайлар	$м^2$		

Көрсеткіштер	Жоба бойынша			Нақты		
	пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$		пәтер саны	Пәтер алаңы, $м^2$	
		жалпы	тұрғын		жалпы	тұрғын
Барлық пәтер, оның ішінде: бір бөлмелі						
екі бөлмелі						
үш бөлмелі						
төрт бөлмелі және одан көп						

11. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мына деректермен сипатталады:

1) Тыныбаев көшесі - жарықшам - 26 дана, СИП - 1500 м., КТПН-40 кВа - 1 дана.
2) Қ.Сәтбаев көшесі - жарықшам - 5 дана, СИП – 300 м.
3) Үмбет би көшесі - жарықшам – 5 дана, СИП – 300 м.
4) М.Шоқай көшесі - жарықшам – 5 дана, СИП – 300 м.
5) Теміржол вокзалы маңы - жарықшам – 8 дана, светильник – 8 дана, СИП – 220 м.,

(негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)

12. Объектіде жобада көзделген, жеке сынағаннан және кешенді байқап көргеннен кейін оны қабылдау туралы актілер (көрсетілген актілердің тізбесі осы актінің ____қосымшасында берілген) сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған.

13. Жобада көзделген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс-шаралар

_____

(орындалғаны туралы мәліметтер)

Іс-шаралар сипаты актінің ____қосымшасында келтірілген.

14. Суық су және ыстық сумен қамтамасыз ету, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтаудың, энергиямен жабдықтаудың және байланыстың сыртқы коммуникациялары ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және қалалық пайдалану ұйымдары қабылданған. Қалалық пайдалану ұйымдары анықтамаларының тізбесі актінің ____қосымшасында келтірілген.

15. Көгалдандыру, ғимараттарға, жаяужолдарға, шаруашылық, ойын және спорт алаңдарына кірме жолдардың бетін жабу жөніндегі жұмыстар, сондай-ақ ғимараттардың қасбетін әрлеу элементтері орындалуы тиіс:

Жұмыстың түрлері	Өлшем бірлігі	Жұмыстың көлемі	Орындалу мерзімі

16. Бекітілген жобалау-смета құжаттама бойынша сметалық құны:

барлығы **3 200 000** мың теңге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары: _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар _____ мың теңге.

17. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны: _____ мың теңге, оның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары _____ мың теңге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар ____ мың теңге.

18. Объектіні тексеру және тиісті құжаттамалармен танысу негізінде: (көлем-жоспарлық және материалдар мен конструкцияларды қолдануды қоса алғанда) шешімнің озықтығына баға берілді.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының шешімі:

Қабылдануға ұсынылған

Әйтеке би кентіндегі «Тыныбаев, Үмбет би, Қ.Сәтбаев, М.Шоқай көшелері және Теміржол вокзалы маңын жарықтандыру жұмыстарын жалғастыру, бір КТПН орнату» жұмыстары.

(объектінің атауы)

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАНСЫН.

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының төрағасы: **Мақашов Сұлтан Ысқақұлы**
(аты, әкесінің аты, тегі)

Мемлекеттік қабылдау комиссиясының мүшелері: **Күзембаев Нұрбек**
(аты, әкесінің аты, тегі)

Сүйеубаев Жалғас Оңғарұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Теміров Болатбек Әбубәкірұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Күмісов Мұрат Кеулимжайұлы
(аты, әкесінің аты, тегі)

Мұхашов Бекетай
(аты, әкесінің аты, тегі)

Матиев Батырхан
(аты, әкесінің аты, тегі)

Ақшатаев Тауірбай
(аты, әкесінің аты, тегі)

Счет-фактура № 58 от 13 декабря 2013 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченой ответственностью "Энергомера"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080340021106, 120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п., Айтеке би, дом № 93, корпус б,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 33001, № 0000288, от 23.10.2009

ИИК поставщика: KZ92319K010000391697, в банке АО "БТА Банк", БИК ABKZKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Догвор №126 от 10.12.2013 год

Условия оплаты по договору (контракту): Перечисление расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): 0, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080340021106, Товарищество с ограниченой ответственностью "Энергомера",120400, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п., Айтеке би, дом № 93, корпус б

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 940140000946, ГУ "Аппарат акима кент Айтеке би",0, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Аппарат акима кент Айтеке би"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 940140000946, 0, Республика Казахстан, Кызылординская область, Казалинский район, Айтеке би п.

ИИК получателя: KZ82070103KSN3303000, в банке Казалинское районное управление Казначейства, БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Продолжение работы освещение улицы в кент Айтеке би Казалинского района	услуги	1	2 857 142,86	2 857 142,86	12%	342 857,14	3 200 000,00	0	
Всего по счету:					**2 857 142,86**		**342 857,14**	**3 200 000,00**		

Руководитель: Мухашов Б. С.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Қуанбай Қ. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Заказчик: Аппарат акима кента Айтеке би
Подрядчик:ТОО «Энергомера»
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Продолжение работы освещение улицы в кенте Айтеке би Казалинского района

Форма № 2

АКТ

ДОГОВОРУ № 126 от 10.12.2013 года

Выполнение за декабрь месяц 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство освещение ул.Тыныбаева 26 шт								
1	С151706-96	-Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2 шт	26	3580	-	93080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	СПрайс-листт	-СИП-2 4х16+1х25 м	1500	132,94	-	199405	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	СПрайс-листт	-Крюк монтажный SOT 29 шт	30	624,36	-	18731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	СПрайс-листт	-Монтажная лента SOT 37 м	200	110,83	-	22166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
5	СПрайс-листт	-Монтажная скрепа SOT 36 шт	60	88,73	-	5324	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	СПрайс-листт	-Поддерживающий зажим SO 265 шт	30	624,36	-	18731	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	СПрайс-листт	-Анкерный зажим SO 250 шт	6	445,97	-	2676	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	СПрайс-листт	-Ответвительный зажим SLIW 15.1 шт	60	671,93	-	40316	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
9	1504-1060	шт -ВЫКЛЮ4АТЕЛЬ АВТОМАТИ4ЕСКИЙ 4ИСЛО ПОЛЮСОВ-3,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 63, С РАСЦЕПИТЕЛЕМ,НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК А 10 12,5 16 20 25 32 40 50 63 АЕ2043-10 ТУ 16-522.064-75	1	1870	-	1870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С151601-109	шт -Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,2	16900	-	3380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0115-172-3	1000м -Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 раза	9,47	201,44	0,11	1908	1	1602	0,37	3
				161	0,06	1525	1	105	-	-
12	С143003-17 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В7,5 /М-100/	4,348	8444	-	36715	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	75-4-30	м3 -Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу -воздушный, исполнение по выводу -кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	368300	-	368300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
						Устройство освещение ул.К.Сатбаева 5 шт				
14	С151706-96	шт -Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	5	3580	-	17900	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайс-лис	шт -СИП-2 4х16+1х25	300	132,94	-	39881	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	т									
16	СПрайс-лис т	-Крюк монтажный SOT 29 м	5	624,36	-	3122	-	-	-	-
17	СПрайс-лис т	-Монтажная лента SOT 37 шт	30	110,83	-	3325	-	-	-	-
18	СПрайс-лис т	-Монтажная скрепа SOT 36 м	10	88,73	-	887	-	-	-	-
19	СПрайс-лис т	-Поддерживающий зажим SO 265 шт	5	624,36	-	3122	-	-	-	-
20	СПрайс-лис т	-Анкерный зажим SO 250 шт	5	445,97	-	2230	-	-	-	-
21	СПрайс-лис т	-Ответвительный зажим SLIW 15.1 шт	15	671,93	-	10079	-	-	-	-
22	С151601-109-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2 шт	0,02	16900	-	338	-	-	-	-
23	Е0115-172-3-	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 раза 1000м	4,1	201,44	0,11	826	-	693	0,37	2
				161	0,06	660	-	105	-	-
					Устройство освещение ул.Умбет би 5 шт					
24	С151706-96	-Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2 м2	5	3580	-	17900	-	-	-	-
25	СПрайс-лис т	-СИП-2 4х16+1х25 шт	300	132,94	-	39881	-	-	-	-
26	СПрайс-лис т	-Крюк монтажный SOT 29 м	5	624,36	-	3122	-	-	-	-
27	СПрайс-лис т	-Монтажная лента SOT 37 шт	30	110,83	-	3325	-	-	-	-
28	СПрайс-лис т	-Монтажная скрепа SOT 36 м	10	88,73	-	887	-	-	-	-
29	СПрайс-лис т	-Поддерживающий зажим SO 265 шт	5	624,36	-	3122	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	СПрайс-лис т	-Анкерный зажим SO 250	5	445,97	-	2230	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
31	СПрайс-лис т	-Ответвительный зажим SLIW 15.1	15	671,93	-	10079	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
32	С151601-109-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,02	16900	-	338	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-
33	Е0115-172-3-	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 раза	4,1	201,44	0,11	826	-	693	0,37	2
		м2		161	0,06	660	-	105	-	-
				Устройство освещение ул.М.Шокая 5 шт						
34	С151706-96	-Лампы ртутные дуговые высокого давления с иодидами металлов /ТУ16-675.199-87/, тип ДРИ-250-2	5	3580	-	17900	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
35	СПрайс-лис т	-СИП-2 4х16+1х25	300	132,94	-	39881	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
36	СПрайс-лис т	-Крюк монтажный SOT 29	5	624,36	-	3122	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
37	СПрайс-лис т	-Монтажная лента SOT 37	30	110,83	-	3325	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
38	СПрайс-лис т	-Монтажная скрепа SOT 36	10	88,73	-	887	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
39	СПрайс-лис т	-Поддерживающий зажим SO 265	5	624,36	-	3122	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
40	СПрайс-лис т	-Анкерный зажим SO 250	5	445,97	-	2230	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
41	СПрайс-лис т	-Ответвительный зажим SLIW 15.1	15	671,93	-	10079	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
42	С151601-109-	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,02	16900	-	338	-	-	-	-
		1000м		-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	Е0115-172-3	-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 раза	4,1	201,44	0,11	826	-	693	0,37	2
				161	0,06	660	-	105	-	-
		м2								
					Привокзальный площадь					
44	С151703-9	-Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	2	8370	-	16740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
45	С151601-109	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	✓ 0,034	16900	-	575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
46	Е0121-17-3	-Монтаж светильников для ламп накаливания на стальных трубах	8	596,25	144,86	4770	1159	4700	0,7	6
				422,93	121,01	3383	968	108	0,18	1
		шт								
47	С151703-12	-Светильники тип ЖКУ02-250	8	4800	-	38400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
48	СПрайс-лис т	-СИП-2 4х16+1х25	✓ 220	132,94	-	29246	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			1147458	1161			14
		Накладные расходы -	Тенге			8382	-	-		-
		Итого:	тенге			1155840				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47140	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1202979	-	-		-

Временные здания и сооружения	тенге	17323
Итого:	тенге	1220302
Затраты на производство СМР в зимнее время	тенге	16474
Выслуга лет (1%)	тенге	12203
На оплату дополн. отпусков (0,4%)	тенге	4881
в базовых ценах 2001 г. МРП=775 тенге	тенге	1253860
в текущих ценах 2013 г. МРП=1731 тенге	тенге	2801124
Налоги, сборы и другие обязательные платежи 2 %	тенге	56022
Итого:	тенге	2857146
НДС 12%	тенге	342858
Всего	тенге	3200000,00

Заместитель акима
акимат
Аманов

Подрядчик: ТОО «Энергомера»
Директор Акшатаев

ИП «Акшатаев Т» Акшатаев