Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"
Объект: Средний ремонт участка автодороги "Осакаровка-Молодежное", км 8-18

АКТ
Приемки выполненных работ за август 2010 года.

среднего ремонта участка а/д «Осакаровка-Молодежное» км 8-18, с устройством ШПО

					Всего	Экс.маш	всего	осн.з/плата	Экс.маш		на	всего
					осн.з/плата	в т.ч. з/плата			в т.ч. з/плата			
1	27-72-1 т.ч.гл 3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив жидкого битума из расчета (0,24тн*1000м2)	тн	5,55	407,51	407,51	2 262		2262	1 248	1,39	8
						169,13			939			
2	27-66-2	Приготовление битума в котлах емк.15000 л	тн	5,665	472,75	427,75	2 678	255	2423	1 222	0,73	4
					45	117,15			664			
3	Договор №	Стоимость жидкого битума	тн	5,665	24000		135 960					
4	СН РК 8.02-04-2002	Транспортировка битума до 131 км	м/час	18,29	1171		21 420					
5	27-16-2 т.ч. Гл3 п.1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения асфальтоукладчика	тн	1291,67	302,86	180,1	391 195	150660	232630	316 097	0,89	1155
					116,64	67,36			87007			

6	Договор №	Стоимость асфальтобет. смеси	тн	1304,59	3010		3 926 806						
7	СН РК 8.02-04-2002 Т-10	Транспортировка а/б смеси до 131 км	тн	1304,59	519,9		678 255						
8	27-46-8 т.ч. Гл3 п.1 к=1,2	Устройство одиночной поверхностной обработки с применением черного щебня	м2	67000	12,03 4	7,91 1,96	806 278	267732	529836 131052	530 383	0,03	2171	
9	27-66-1	Приготовление вязкого битума в котлах емк.15000л	тн	48,240	1048,32 157,5	890,82 265,49	50 571	7598	42973 12807	27 139	2,05	99	
10	Договор №	Стоимость вязкого битума	тн	48,240	24000		1 157 760						
11	СН РК 8.02-04-2002	Транспортировка битума до131 км	м/час	145,34	1171		170 193						
12	Договор №	Стоимость черного щебня	тн	1340	2795		3 745 300						
13	СН РК 8.02-04-2002 Т-10	Транспортировка черного щебня до 131 км	тн	1340	519,9		696 666						
		ВСЕГО					**11 785 344**	**426 245**	**810 124 232 468**	**876 089**		**3 436**	
		Накладные расходы					**876 089**						
		Непредвиденные расходы 6%					**759 686**						
		ИТОГО по смете					**13 421 119**						
		Итого в ценах 2010 года, К=1,8232258					**24469730**						

Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	489395
Всего:	24959125
НДС 12%	2995095
Итого по акту:	27954220

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела ФиРДИ ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

_____ Тусупов Е.К.

Куратор, главный специалист

_____Ашкенов Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сары-Арка Жолдары"

_____ Канкулов М.К.

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"
Объект: Средний ремонт участка автодороги "Осакаровка-Молодежное", км 8-18

АКТ

Приемки выполненных работ за июнь 2010 года.
среднего ремонта участка а/д «Осакаровка-Молодежное» км 8-18, с устройством ШПО

№ П/П	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, ч/ч	
					Всего	Экс.маш	всего	осн.з/плата	Экс.маш		на единицу	всего
					осн.з/плата	в т.ч. з/плата			в т.ч. з/плата			
1	27-72-1 т.ч.гл 3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив жидкого битума из расчета (0,24тн*1000м2)	тн	5,42	407,51	407,51 169,13	2 208		2208 917	1 219	1,39	8
2	27-66-2	Приготовление битума в котлах емк.15000 л	тн	5,527	472,75 45	427,75 117,15	2 613	249	2364 648	1 192	0,73	4
3	Договор	Стоимость жидкого битума	тн	5,527	24000		132 658					
4	СН РК 8.02-04-2002	Транспортировка битума до 131 км	м/час	15,418	1171		18 054					
5	27-16-2 т.ч. Гл3 п.1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения асфальтоукладчика	тн	1260,24	302,86 116,64	180,1 67,36	381 676	146994	226969 84890	308 406	0,89	1127

6	Договор	Стоимость асфальтобет. смеси	тн	1272,84	3010	3 831 256					
7	СН РК 8.02-04-2002 Т-10	Транспортировка а/б смеси до 131 км	тн	1272,84	519,9	661 751					
		ВСЕГО				**5 030 216**	**147 243**	**231 542 86 454**	**310 817**		**1 138**
		Накладные расходы				**310 817**					
		Непредвиденные расходы 6%				**320 462**					
		Итого по акту:				**5 661 495**					
		Итого в ценах 2010 года, К=1,8232258				**10322185**					
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%				**206444**					
		НДС 12%				**1263436**					
		Итого по акту:				**11792065**					

ЗАКАЗЧИК:
Начальник отдела ФиРДИ ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

Тусупов Е.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сары-Арка Жолдары"

Канкулов М.К.

Куратор, главный специалист

Ашкенов Д.К.

7	27-72-1 т.ч.гл 3 п1 к=1,2	Производство дополнительных работ, розлив жидкого битума из расчета (0,24тн*1000м2)	тн	0,64	407,51	407,51 169,13	259		259 108	143	1,39	1
8	27-66-2	Приготовление битума в котлах емк.15000 л	тн	0,650	472,75 45	427,75 117,15	307	29	278 76	140	0,73	0
9	Договор №	Стоимость жидкого битума	тн	0,650	24000		15 588					
10	СН РК 8.02-04-2002	Транспортировка битума до 131 км	м/час	1,96	1171		2 292					
11	27-16-2 т.ч. Гл3 п.1 к=1,2	Устройство выравнивающего слоя из а/б смеси без применения асфальтоукладчика	тн	148,09	302,86 116,64	180,1 67,36	44 851	17273	26671 9975	36 241	0,89	132
12	Договор №	Стоимость асфальтобет. смеси	тн	149,57	3010		450 208					
13	СН РК 8.02-04-2002 Т-10	Транспортировка а/б смеси до 131 км	тн	149,57	519,9		77 762					
		ВСЕГО					**807 740**	**17 588**	**34 853** **12 436**	**39 010**		**144**

Накладные расходы	**39 010**
Непредвиденные расходы 6%	**50 805**
ИТОГО по смете	**897 555**
Итого в ценах 2010 года, К=1,8232258	**1636445**
Налоги,сборы, обязательные платежи 2%	**32 729**
НДС 12%	**200300**

Итого по акту: 1869474

ЗАКАЗЧИК:
И.О Зам. Начальника « Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

_____ Тусупов Е.К.

Главный специалист
отдела Ф и РДИ

_____Ашкенов Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сары-Арка Жолдары"

_____ Канкулов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"
Объект: Средний ремонт участка автодороги "Осакаровка-Молодежное", км 8-18

АКТ

Приемки выполненных работ за период с 20.04.2010г. По 20 мая 2010 года.
среднего ремонта участка а/д «Осакаровка-Молодежное» км 8-18, с устройством ШПО

№ П/П	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, ч/ч	
					Всего	Экс.маш	всего	осн.з/плата	Экс.маш		на единицу	всего
					осн.з/плата	в т.ч. з/плата			в т.ч. з/плата			
1	*1-12-9	Выборка пучинистых мест экскаватором емк.ковка 0,65 м3 группа грунта 3	м3	177,5	29,64	28,03	5261	286	4975	1493	0,04	6
					1,61	7,06			1253			
2	Договор №	Стоимость естественного щебня	м3	163,38	250		40845					
3	СН РК 8.02-04-2002	Транспортировка естественного щебня до 131 км	тн	261,4	519,9		135902					
4	Договор №	Стоимость фракционного щебня	м3	14,12	1420		20050					
5	СН РК 8.02-04-2002	Транспортировка фракционного щебня до 131 км	тн	22,59	519,9		11745					
6	*1-132-1 *1-132-7	Уплотнение вибрационными катками массой 2,2 тн за 5 проходов по одному месту	м3	177,5	15,04	15,04	2670		2670	993	0,02	4
						5,77			1024			

Форма 2

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"
Объект: Средний ремонт участка автодороги "Осакаровка-Молодежное", км 8-18

АКТ
Приемки выполненных работ за сентябрь 2010 года.
среднего ремонта участка а/д «Осакаровка-Молодежное» км 8-18, с устройством ШПО

№ П/П	Шифр и № позиции	Наименование работ и затрат	Ед.изм	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы	Затраты труда, ч/ч	
					Всего	Экс.маш	всего	осн.з/плата	Экс.маш		на единицу	всего
					осн.з/плата	в т.ч. з/плата			в т.ч. з/плата			
20	27-63-11	Укрепление обочин ПГС толщ.5см	м2	40000	20,36 4,79	15,57 5,38	814 400	191600	622800 215200	541 044	0,05	2000
21	Договор	Стоимость естественного щебня	м3	2480	250		620 000					
22	СН РК 8.02-04-2002	Транспортировка естественного щебня до 131 км	тн	3968	519,9		2 062 963					
		ВСЕГО					**3 497 363**	**191 600**	**622 800** **215 200**	**541 044**		**2 000**
		Накладные расходы					**541 044**					
		Непредвиденные расходы 6%					**242 304**					
		ИТОГО по смете					**4 280 711**					
		Итого в ценах 2010 года, К=1,8232258					**7804727**					
		Налоги,сборы, обязательные платежи 2%					**156095**					

Всего:	7960822
НДС 12%	955299
Итого по акту:	8916121

ЗАКАЗЧИК:
Заместитель начальника ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

_____ Санаубаров А.К.

Начальник отдела ФиРДИ ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»

_____ Тусупов Е.К.

Куратор, главный специалист

_____Ашкенов Д.К.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Сары-Арка Жолдары"

_____ Канкулов М.К.

Расчет пров. [illegible]

Форма 3

От 31.08.2010г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

Строительные работы по объектам :
Автомобильная дорога " Осакаровка-Молодежное» км 8-18

АКТ
выполненных работ за август 2010г.

1	Общая стоимость работ по договору № 52 от 23.02.2010г. доп.соглашение №1 от 07.06.2010г.	50 531 880
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	13 661 539
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	15 159 564
4	Виды выполненных работ	средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	8 870 000
6	Сумма фактических расходов исполнителя для выполнения работ	41 615 759
7	Сумма выполненных работ за август 2010 года	27 954 220
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	12 484 728
9	Сумма удержания гарантии 5 %	2 080 788
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченной	18 170 243

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 3

от 25.06.2010г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

Строительные работы по объектам :
Автомобильная дорога " Осакаровка-Молодежное» км 8-18

АКТ
выполненных работ за июнь 2010г.

1	Общая стоимость работ по договору № 52 от 23.02.2010г. доп.соглашения №1 от 07.06.2010г.	50 531 880
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	1 869 474
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	15 159 564
4	Виды выполненных работ	средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	1 776 000
6	Сумма фактических расходов исполнителя для выполнения работ	13 661 539
7	Сумма выполненных работ за июнь 2010 года	11 792 065
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	4 098 462
9	Сумма удержания гарантии 5 %	683 077
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченной	7 104 000

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 3

от 20.05.2010г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

Строительные работы по объектам :
Автомобильная дорога " Осакаровка-Молодежное» км 8-18

АКТ
выполненных работ за май 2010г.

1	Общая стоимость работ по договору № 52 от 23.02.2010г.	50 531 880
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	15 159 564
4	Виды выполненных работ	средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	0
6	Сумма фактических расходов исполнителя для выполнения работ	1 869 474
7	Сумма выполненных работ за период с 20 апреля по 20 мая	1 869 474
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	0
9	Сумма удержания гарантии 5 %	93 474
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченной	1 776 000

Заказчик:

Подрядчик:

Форма 3

От 14.09.2010г.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области"

Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

Строительные работы по объектам :
Автомобильная дорога " Осакаровка-Молодежное» км 8-18

АКТ
выполненных работ за сентябрь 2010г.

1	Общая стоимость работ по договору № 52 от 23.02.2010г. доп.соглашение №1 от 07.06.2010г.	50 531 880
2	Ранее заактивированные суммы по выполненным работам	41 615 759
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	15 159 564
4	Виды выполненных работ	средний ремонт а/д
5	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	27 050 243
6	Сумма фактических расходов исполнителя для выполнения работ	50 531 880
7	Сумма выполненных работ за сентябрь 2010 года	8 916 121
8	Сумма удержания ранее перечисленного аванса	15 159 564
9	Сумма удержания гарантии 5 %	2 526 594
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченной	5 795 479

Заказчик:

Подрядчик:

АКТ
государственной комиссии о готовности среднего ремонта

Карагандинская область «7» октября 2010г.
(местонахождение автомобильной дороги) *(дата)*

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ, назначенная ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области» Приказ № 95 от 22 июля 2010г.
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)

в составе:
Председателя государственной комиссии: **Санаубаров А.К.** – заместитель начальника ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»;
(Ф.И.О., должность)

Заместителя председателя государственной комиссии: **Абильдин Н.Ш.** - заместитель Акима Осакаровского района
(Ф.И.О., должность)

и члены комиссии:
Канкулов М. К. – директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»;
Искаков С.С. – начальник ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Осакаровского района;
Аменов Ж.С. - представитель дорожной полиции УДВ ДВД Карагандинской области;
Рассолов А - представителя ГУ «Карагандажоллаборатория»;
Тусупов Е.К. – начальник отдела функционирования и развития дорожной инфраструктуры ГУ «Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог,

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчиком: ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и подведомственную подчиненность)
предъявлены к приемке в эксплуатацию: а/д. «**Осакаровка-Молодежное**» **км 8-18** - средний ремонт, Осакаровский район
(указать наименование автомобильных дорог,категорию, вид строительства, место расположения (область, район))
2. Средний ремонт произведен на основании: протокола конкурсной комиссии от 19.02.2010 г., договор № 52 от 23.02.2010г.
(постановление, приказа, решения)
3. Средний ремонт осуществляется генподрядчиком: **ТОО «Сары-Арка Жолдары»;**
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: устройство выравнивающего слоя, ШПО и укрепление обочин.
(указать виды работ)
4. Сметная документация на средний ремонт разработана Заказчиком: ГУ «Управлением пассажирского транспорта и автомобильных дорог Карагандинской области»
(указать наименование и его ведомственную подчиненность)
выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)
5. Ремонтные работы осуществлены в срок:
- начало работ: с 1 мая 2010 года
- окончание работ: по 30 сентября 2010 года

6. Рабочей комиссии представлена документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог, перечисленная в приложении к настоящему акту.

а) мощность (протяженность дороги): 10км.
б) ширина земляного полотна: 12 м.
в) расчетные нагрузки искусственных сооружений: нет.
г) средняя ширина проезжей части: 6,70 м.
д) укрепление обочин: 2480м3

Конструктивные слои дорожной одежды	от ПК	до ПК	км	Примечание
Подгрунтовка и устройство выравнивающего слоя	8	18	10	Объем выполнен согласно тендерной документации
Устройство ШПО	8	18	10	

8. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации: Всего: **50 531 880** тенге, в том числе строительно-монтажных работ: - тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря: нет, (в базисных ценах).

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

СЧИТАТЬ ПРИНЯТОЙ от генерального подрядчика **ТОО «Сары-Арка Жолдары»** и готовой к эксплуатации участок автомобильной дороги **«Осакаровка-Молодежное» км 8-18** протяженностью 10 км
(наименование автомобильной дороги)

Председатель комиссии: _____ **А. Санаубаров**

Зам. председателя комиссии: _____ **Н. Абильдин**

Члены комиссии: _____ **М. Канкулов**

_____ **С. Искаков**

_____ **Ж. Аменов**

_____ **Е. Тусупов**

Султанбеков А. _____ Рассолов А.