қадағалау Департаментінің Октябрь ауданы
бойынша басқармасының өкілі
Представитель Управления Департамента
Государственного санитарно-эпидмиологического
надзора по Октябрьскому району г. Караганды Начальник Управления Глеубергенов К.З.
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

- Қарағанды облысы өртке қарсы қызмет
Департаментінің өкілі
Представитель Департамента противопожарной
службы Карагандинской области И.о. начальника УЧС г. Караганды Абдрахманов А.
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

- Қазыбек би атындағы аудан әкімі
аппаратының өкілі
Представитель аппарата акима района
имени Казыбек би _____
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

- Октябрь ауданы әкімі аппаратының өкілі
Представитель аппарата акима Октябрьского района _____
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

- Қарағанды қаласының жер қатынастары
бөлімінің өкілі
Представитель отдела земельных отношений
города Караганды Оспанов А.И.
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

- Экологиялық реттеу және бақылау
комитетінің Нұра-Сарысу экология
департаментінің өкілі
Представитель Нура-Сарысуйского
департамента экологии комитета
экологического регулирования
и контроля Тулашев Н. Б.
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

- Қарағанды облысы бойынша Қазақстан
Республикасының еңбек және халықты әлеуметтік
қорғау министрлігі департаментінің өкілі
Представитель Департамента Минтруда
и социальной защиты населения РК
по Карагандинской области _____
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

- Мердігердің өкілі
Представитель подрядчика **Канкулов М. К. директор ТОО «Сары Арка Жолдары»**
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

басқа да мүдделі қадағалау органдары, ұйымдары мен мекемелерінің өкілдері
представители других заинтересованных организаций, учреждений и органов надзора

ТОО«Карагандаказдорпроект»_____
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

УДП ДВД Карагандинской области_____
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

ГУ «Карагандыжоллаборатория»_____
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

ТОО «КазАвиаСпектр _____
(Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

Салынған объектіні пайдалануға қабылдау туралы
Мемлекеттік қабылдау комиссиясының
АКТІСІ
АКТ
Государственной приемочной комиссии о приемке
построенного объекта в эксплуатацию

200__жылғы «___» _____ Қарағанды қаласы
от "20" 09 2001 г. город Караганда

Қарағанды қаласы әкімінің 2006 жылгы «1» наурыздағы № 112-ө әкімімен тағайындалған мемлекеттік қабылдау комиссиясы.

Государственная приемочная комиссия, назначенная распоряжением Акима города Караганды от «1» марта 2006 года №112-р»

Келесі құрамда:
В составе:

- Төраға Садыков Е.А. Қала әкімнің орынбасары
  председатель (Т.А.Ә/Ф.И.О) Заместитель акима города

- Төрағаның орынбасары Бейсембаев Н.Б. Қарағанды облысының мемлекеттік сәулет құрылысы бақылау басқармасының өкілі
  Зам.председателя Представитель управления государственногоархитектурного строительного контроля Карагандинскойобласти

Комиссия мүшелері-өкілдері:
Членов комиссии - представителей:

- Тапсырыс беруші **ГУ «Управление строительства Карагандинской области»**
  Заказчик
  _____
  (Т.А.Ә/Ф.И.О.)

- Пайдалану ұйымының өкілі
  Представитель эксплуатационной организации
  КГП «Городское коммунальное хозяйство»
  _____
  (Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

- «Қарағанды қаласының сәулет және қала құрылысы бөлімінің мекемесі өкілі
  Представитель отдела архитектуры и градостроительства города Караганды» Калмаханов Т.С.
  (Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

- Мемлекеттік санитарлық-эпидемиология лық қадағалау Департаментінің Қазыбек би атындағы аудан бойынша басқармасының өкілі
  Представитель Управления Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора по району им.Казыбек би г. Караганды _____
  (Т.А.Ә. лауазымы/Ф.И.О. должность)

- Мемлекеттік санитарлық-эпидемиология лық

Анықтады:
Установила:

1. Тапсырыс беруші/Заказчиком **КГП «Городское коммунальное хозяйство»**
(ФИО физического лица, наименование организации, адрес, телефон)

пайдалануға қабылдауды ұсынды
предъявлен к приёмке в эксплуатацию объект **«Автомобильная дорога по производству специализированных самолётов Фермер-500 в г. Караганде».**
(Наименование объекта и вид строительства (новое, реконструкция)

мекен-жайы:
по адресу: **г.Караганда, Октябрьский район, район Новой Узенки**
(қала, көше, квартал, үйдің нөмірі, телфоны)
(город, улица, квартал, номер дома, телефон)

2. Құрылыс мына бас мердігермен жүзеге асырылды
Строительство осуществлено генеральным подрядчиком **ТОО «Сары Арка Жолдары» лицензия 11 ГСЛ-РК №00107**
(ұйымның атауы/наименование организации)

3. Құрылыс мына жоба бойынша жүзеге асырылды
Строительство осуществлялось по проекту, разработанному
ТОО «КарагандаКаздорпроект» ГСЛ №0041570 от 14.07.2011г.
(жобаның авторы – ұйымның атауы/наименование организации – автора проекта)

4. Бастапқы мәліметтер берілді
Исходные данные выданы: **ТОО «КазАвиаСпектр»**

5. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімде жүзеге асырылды
Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки
жұмыстың басталуы
начало работ **ноябрь 2010 г.**
жұмыстың аяқталуы
окончание работ **июнь 2011г.**

6. Жобалау-сметалық құжаттама бекітілді
проектно-сметная документация утверждена **заключение №10-0292/10 от «26» октября 2010 г.ДГП «Карагандагосэкспертиза»**
(ұйымның атауы/наименование организации)

8. Мемлекеттік комиссияға ұсынылған құжаттама
Государственной комиссии представлена документация **акт на земельный участок, постановление, проект, экспертиза проекта, акты рабочей комиссии, акты на скрытые работы.**

9. Пайдалануға қабылданатын ғимараттың келесі негізгі көрсеткіштері бар:
Предъявленное к приёмке в эксплуатацию здание, имеет следующие основные показатели:
протяженность автодороги - 1,87 км, парковка площадочная -2142м2.
(қуаты, өндіріс аланы, сыйымдылығы және т.б)
(мощность, производительная площадь, вместимость и др.)

10. Пайдалануға тапсырылуға ұсынылған объект келесі қуаттылық, өнімділік, өндірістік аудан, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізгіштік және тасымалдау көрсеткіштері, жұмыс орындары, т.б. сипатталады (кесте барлық объектілер бойынша (тұрғын үйлерден басқа) мақсаттық өнім және негізгі қызмет түрлері бойынша (тұрғын үйлерден басқа) мақсаттық өнім және негізгі қызмет түрлері бойынша толтырылады):

Предъявленный к приемке в эксплуатицию объект имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяжённости, вместимости, объёма, пропускной способности и провозной способности, число рабочих мест и т. п.

(заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Қуаттылық, өнімділік Мощность, Ппроизводительность	Өлшем бірлігі Ед. измерения	Жоба бойынша		Жүзінде	
		Жалпы (бұрын қабылдағанын ескере отырып)	Оның ішіндегі іске қосылған кешені немесе кезегі	Жалпы (бұрын қабылдағанын ескере отырып)	Оның ішіндегі іске қосылған кешені немесе кезегі

Пайдалануға тапсырылатын ұсынтан тұрғын үйде келесі көрсеткіштер бар:
Предъявленный к приёмке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показатели:

Көрсеткіштер Показатели	Өлшем бірлігі Ед. измерения	Жоба бойынша По проекту	Іс жүзінде Фактически
Длина трассы	км	1,87	1,87
Категория автомобильной дороги	-	IV	IV
Расчетная скорость движения	км\ч	80	80
Число полос движения	шт	2	2
Ширина полоса движения	м	3.00	3.00
Ширина проезжей части	м	6.00	6.00
Ширина обочины	м	2.00	2.00
Ширина земляного полотна	м	10.00	10.00

11. Ғимарат, үй-жай бойынша технология және сәулет-құрылыстық шешімдер келесі мәліметтермен сипатталады
Технологические и архитектурно-строительные решения по зданию, помещению характеризуются следующими данными **протяженность автодороги - 1,87 км, парковка площадочная -2142м2.**
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

12. Жабдық оның жеке сынақтан өткізілгеннен кейінгі және кешенді байқау жөніндегі қабылдау актілеріне сай мөлшерде орнатылған:
Оборудование установлено согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования в количестве:
жоба бойынша __1__ бірлік
по проекту __1__ ед.
нақты __1__ бірлік
фактически __1__ ед.

13. Жоба бойынша қарастырылған еңбекті қорғау жарылыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету, қоршаған ортаны қорғау және антисейсмикалық ісөшаралар.
Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, охрана окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом
выполнены

14. Қалалық пайдалану ұйымдармен қабылданған және ішкі-сыртқы суық сумен және ыстық сумен қамтамасыз ету коммуникациясы, канализация, жылумен, газбен, электр энергиясымен қамтамасыз ету және ғимарат, имарат, үй-жайдың қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді. Актілер тізбесі қоса беріледі.
Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень актов прилагается.
15. Көгалдандыру, ғимараттарға кіреберіс жолдар мен тротуарлардың жоғарғы жабын, шаруашылық, ойын және басқа да аландар құрылымы, сондай-ақ ғимарат қасбеті элементтерін әрлеу жұмыстары жүзеге асырылуы қажет.
Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, а также отделка элементов фасадов зданий должны быть выполнены.

Жұмыс түрі Вид работы	Өлшем бірлігі Единица измерения	Жұмыс көлемі Объём работ	Орындалу мерзімі Срок выполнения
Снятие почвенно-растительного грунта	м3	5745	ноябрь 2010г.
Земляные работы	м2	18233	ноябрь 2010г.
Переустройство ВЛ-10кВ на ПК1+98.95	км	0,1508	ноябрь 2010г.
Устройство бермы	м3	3223	ноябрь 2010г.
Устройство дамбы	м3	3165	ноябрь 2010г.
Устройство дорожной одежды	м2	8467	ноябрь 2010г.- май 2011г.
Устройство ограждения	м	80	июнь 2011г.
Устройство дорожной разметки	км	4,77	июнь 2011г.

Комиссия шешімімен:
Решением комиссии:
Қабылдауға ұсынылды
Предъявленный к приемке **«Автомобильная дорога по производству специализированных самолётов Фермер-500 в г. Караганде»**
(Объектінің атауы/наименование объекта)

Пайдалануға қабылдансын
Мемлекеттік комиссияның төрағасы
Принять в эксплуатацию
Председатель государственной комиссии _____ Е. Сарыкев

Мемлекеттік комиссия төрағасының орынбасары
Зам. председателя государственной комиссии _____

Комиссия мүшелері
Члены комиссии _____
_____ Н.Б.Бейсембаев

Ахметов Е.А.

А.Т. Абрахманов

М.Б.

Акимов Ж.А.

Камзулов М.К.

Досмбаев Е.

Сейтжанов А.М.

Сейткулов

Султанбеков А.

Жусипбеков Н.Б.

Т. Камзоранов

	----		---	---			---
	Тенге		4891	516260			9795
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4726960	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	521150	-		-
Местные материалы -	Тенге		2262088	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		519166	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		260
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	77875	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		314768	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		5560893	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		10088
Сметная заработная плата -	Тенге		-	599025	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге		5560893	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		10088
Сметная заработная плата -	Тенге		-	599025	-		-

РАЗДЕЛ 2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ. НА УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН.

1 С Ценовое предложение АО "Дорстройматериалы"	-Стоимость грунта 3 группы (из вскрыши)	1308	135,9	-	177754	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
2 Е010333-А16-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	2550,6	114,5	114,5	292044	292044	58409	-	-
	т		-	22,9	-	58409	100	0,48	1227
3 Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	1308	3,77	3,24	4935	4243	2030	-	4
	м3		0,48	1,12	628	1465	97	-	5
4 Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	1308	12,51	12,51	16360	16360	5431	-	-
	м3		-	4,28	-	5599	97	0,01	18
5 Е0101-130-8 к=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)	1308	6,36	6,36	8312	8312	2427	-	-
	м3		-	1,91	-	2502	97	0,01	8
6 Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1308	14,12	12	18466	15693	5538	0,01	16
	м3		1,62	2,75	2119	3590	97	0,01	16
7 Е0101-145-1-2	-Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2	4014	8,55	4,43	34303	17765	18934	0,03	112

Подрядчик: ТОО «Сары-Арка Жолдары»

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2010 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "ПОДЪЕЗД К ЗАВОДУ СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ САМОЛЕТОВ В Г.КАРАГАНДА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.по состоянию на 01.01.2010г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Накладные расходы Тенге на единицу	Накладные расходы Тенге всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
2		3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	E0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(Н-12см) м2	1431,8	675,94	16,01	967811	22923	20224	0,04	54						
				6,48	4,14	9278	5928	133	0,02	34						
	E0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см к/з а/бетон м2	3329,4	389,54	13,29	1296934	44248	34672	0,04	125						
				6,51	1,32	21674	4395	133	0,01	25						
	E0127-102-3 к=10	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1 м2	3329,4	441,79	5,43	1470896	18079	2435	-	-						
				0,2	0,35	666	1165	133	-	7						
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			3735641	85249									
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			31618	11488			180						
	Материалы -		Тенге			3735641	-			67						
	Всего заработная плата -		Тенге			3618773	-	-		-						
	Накладные расходы -		Тенге			-	-	-		-						
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			57331	43106	-		-						
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	-	-		-						
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			-	-	-		-						
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			227578	8600	-		29						
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			4020550	-	-		-						
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	-	-		-						
	ИТОГО ПО АКТУ					-	-	-		-						
	Временные здания и сооружения 4,6%		Тенге			-	51706	-		275						
			Тенге			4020550	-			-						
						184945				-						

Итого:	Тенге	4205495
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,530370%	Тенге	190524
Выслуга лет 1%	Тенге	42055
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	16822
Итого в базовых ценах	Тенге	4454896
Итого в ценах 2010г. К=1,8232	Тенге	8122315
Налоги,сборы обязательные платежи 2%	Тенге	162447
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге	8284762
НДС 12%	Тенге	994172
ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге	9278934

Заказчик:

Начальник отдела тех.надзора
ГУ «Управление строительства Карагандинской области

---------- Акшолак А.З.

Гл.специалист отдела тех.надзора
ГУ «Управление строительства Карагандинской области

---------- Куанышев О.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»

---------- Канкулов М.К.

		класс груза 1 (для устройства дамбы)							
		т							
7	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	860	3,77	3,24	3245	2790	1335	-	3
				0,48	1,12	413	963	97	-	3
		м3								
8	Е0101-130-4	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 45 см (за 4 прохода) (дна корыта)	643	7,96	7,96	5119	5119	1697	-	-
				-	2,72	-	1749	97	0,01	6
		м3								
9	Е0101-130-10 к=3	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 45 см (добавить 3 прохода до 4)	643	2,71	2,71	1746	1746	510	-	-
				-	0,82	-	525	97	-	2
		м3								
10	Е0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта (дна корыта)	643	14,12	12	9078	7714	2722	0,01	8
		м3		1,62	2,75	1042	1765	97	0,01	8
11	Е0101-145-9	-Планировка откосов, полотна выемок из грунтов 2 группы механизированным способом (дна корыта)	2142	14,12	3,88	30243	8309	22891	0,07	155
				10,24	0,78	21934	1665	97	-	6
		м2								
		УСТРОЙСТВО ПРИСЫПНЫХ ОБОЧИН								
12	С Ценовое предложение АО "Дорстройматериалы"	-Стоимость грунта 3 группы (из вскрыши)	49	135,9	-	6659	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
13	Е010333-А16-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1	95,55	114,5	114,5	10940	10940	2188	-	-
				-	22,9	-	2188	100	0,48	46
		т								
14	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	49	3,77	3,24	185	159	76	-	-
				0,48	1,12	24	55	97	-	-
		м3								
15	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов)	46	12,51	12,51	575	575	191	-	-
				-	4,28	-	197	97	0,01	1
		м3								
16	Е0101-130-8	-Добавлять за каждый последующий проход по одному	46	6,36	6,36	292	292	85	-	-

к=5	следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6)		-	1,91		88	97	0,01	-
17	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей м3	46	14,12	12	649	552	195	0,01	1
			1,62	2,75	75	126	97	0,01	1
18	E0101-145-1-Планировка верха земполотна и откосов насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом м2	118	8,55	4,43	1008	522	557	0,03	3
2			4,12	0,74	486	88	97	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			180918	148634			178
		Тенге			25194	36856			286
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			180918	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	62050	-		-
	Местные материалы -	Тенге			7090	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			60462	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		30
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9069	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14483	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			255863	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		494
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	71119	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			255863	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		494
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	71119	-		-
		РАЗДЕЛ 5. ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА.							
1	E0127-14-2 -Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы (h20см,несортированный щебень) м3	3965,86	1419,92	73,75	5631204	292482	174325	0,14	571
			21,38	11,67	84790	46282	133	0,07	268
2	E0101-25-3 -Перемешивание на дороге фракционированного щебня бульдозерами мощностью 96(130)кВт (л.с.) за 10 проходов, при перемешивании до 20м (для приготовления оптимальной смеси С-4 до 80мм) для устройства основания м3	2748,88	123,09	123,09	338360	338360	89751	-	-
к=10)			-	33,66	-	92527	97	0,01	30
3	E0101-25-11-Добавить 10 м до 20 м	2748,88	97,35	97,35	267603	267603	70980	-	-

к=10	м3		-	26,62	-	73175	97	0,01	24
4 С143008-101	-Песок из отсевов дробления М-1000	604,77	730	-	441482	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
5 С143008-29	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-20 мм	519,53	1780	-	924763	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
6 С143008-31	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 20-40 мм	1212,26	1440	-	1745654	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
7 С143008-32	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции свыше 40 мм	1039,07	1230	-	1278056	-	-	-	-
	м3		-	-	-	-	-	-	-
8 Е0127-22-3	-Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	17453,18	26,72	22,3	466430	389287	278101	0,03	499
	м2		4,32	7,66	75398	133701	133	0,03	473

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ	Тенге	11093553	1287732		1070
	Тенге	160188	345685		796
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	11093553	-	-	-
Материалы -	Тенге	5253932	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	505873	-	-
Местные материалы -	Тенге	4391701	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	613158	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	307
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	91974	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	702403	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	12409114	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2173
Сметная заработная плата -	Тенге	-	597847	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	12409114	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2173
Сметная заработная плата -	Тенге	-	597847	-	-

РАЗДЕЛ 6.

1 Е0127-48-3	-Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с	14836,2	675,94	16,01	10028381	237528	209555	0,04	564

плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3(Н-12см)		6,48	4,14	96139	61422	133	0,02	356
	м2						564
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			10028381	237528		
	Тенге			96139	61422		356
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10028381	-	-	-
Материалы -	Тенге			9694715	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге			-	157560	-	-
Накладные расходы -	Тенге			209555	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-	105
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31433	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			614276	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10852213	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1025
Сметная заработная плата -	Тенге			-	188994	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6.	Тенге			10852212	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-	1025
Сметная заработная плата -	Тенге			-	188994	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			31884600			
Временные здания и сооружения 4,6%	Тенге			1466691			
Итого:	Тенге			33351291			
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 4,530370%	Тенге			1510936			
Выслуга лет 1%	Тенге			333512			
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	Тенге			133405			
Итого в базовых ценах	Тенге			35329144			
Итого в ценах 2010г. К=1,8232	Тенге			64413004			
Налоги,сборы обязательные платежи 2%	Тенге			1288261			
ВСЕГО,Стоимость работ	Тенге			65701265			
НДС 12%	Тенге			7884152			
ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**73585417**			

Заказчик:

Начальник отдела тех.надзора
ГУ «Управление строительства Карагандинской области

Акшолак А.З.

Гл.специалист отдела тех.надзора
ГУ «Управление строительства Карагандинской области

Куанышев О.Т.

Подрядчик:

Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»

Канкулов М.К.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Карагандинской области"
Подрядчик: ТОО «Сары-Арка Жолдары»

ФОРМА 2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2010 г.
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ "ПОДЪЕЗД К ЗАВОДУ СЕРИЙНОГО ВЫПУСКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ САМОЛЕТОВ В Г.КАРАГАНДА

Составлен(а) в базисных ценах 2001г.по состоянию на 01.01.2010г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	рабочих, обслуживающих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ.СКАЛЬНЫЙ ГРУНТ.								
1	С143008-4	-Стоимость скального грунта м3	10189	221,97	-	2261652	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	Е010333-А16-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 16 км, класс груза 1 т	19869,2	114,5	114,5	2275023	2275023	455005	-	-
				-	22,9	-	455005	100	0,48	9555
3	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	10189	3,77	3,24	38380	33053	15813	-	34
				0,48	1,12	4891	11412	97	-	38
4	Е0101-130-2	-Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см (за 6 проходов) м3	8051	12,51	12,51	100699	100699	33432	-	-
				-	4,28	-	34466	97	0,01	113
5	Е0101-130-8-к=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см (добавить 5 проходов до 6) м3	8051	6,36	6,36	51204	51204	14916	-	-
				-	1,91	-	15377	97	0,01	89
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4726960	2459980			34

Форма 3

Заказчик: ГУ Управление строительства Карагандинской области
Подрядчик: ТОО «Сары - Арка Жолдары»
Наименование объекта: Строительство и инфраструктуры к объекту «Завод по производству специализированных сельскохозяйственных самолетов Фермер – 500 г. Караганда. Автомобильная дорога»
Договор №99 от 12 ноября

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ за **декабрь 2010 г.**

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, в тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	186051439
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	111726417
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	37210288
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	83795063
5	Виды выполняемых работ	Строительство автодороги
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	121005351
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	9278934
8	Удержание аванса	9278934
9	Удержание резерва 5%	0
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	0

Заказчик:

Подрядчик:
ТОО «Сары-Арка Жолдары» Канкулов М.К.

Форма 3

Заказчик: ГУ Управление строительства Карагандинской области
Подрядчик: ТОО «Сары - Арка Жолдары»
Наименование объекта: Строительство и инфраструктуры к объекту «Завод по производству специализированных сельскохозяйственных самолетов Фермер – 500 г. Караганда. Автомобильная дорога»
Договор №99 от 12 ноября

А К Т

выполненных строительно-монтажных работ за **ноябрь 2010 г.**

№№ п/п	Наименование затрат	Сумма, в тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия договора	186051439
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	0
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	37210288
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	0
5	Виды выполняемых работ	Строительство автодороги
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	38141000
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	38141000
8	Удержание аванса	7628000
9	Удержание резерва 5%	1907000
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	28606000

Заказчик:

Подрядчик:
ТОО «Сары-Арка Жолдары» Канкулов М.К.