ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ФОРМА-2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ

Приемки выполненных работ от 04 июля 2012 года

по среднему ремонту автодорог п.Топар Абайского района

ОСНОВАНИЕ:Договор №7 от 17 апреля 2012года.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		средний ремонт улицы Бульвар Юности								
1	Е0127-15-1	-Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала м2	525	43,19	34,73	22673	18234	13008	0,06	29
				8,33	10,3	4373	5407	133	0,04	19
2	С143008-35	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 10-20 мм м3	6,03	1740	-	10492	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С143008-36	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 20-40 мм м3	28,87	1480	-	42728	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е010333-А60-1	-Перевозка щебня с карьера автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1 т	55,84	302,1	302,1	16869	16869	3374	-	-
				-	60,42	-	3374	100	1,27	71
5	Е0168-3-2	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2 м2	525	176,45	21,85	92634	11469	74827	0,71	374
				109,89	9,18	57692	4819	119,7	0,04	18
6	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые т	62,47	4987	-	311538	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е010333-А60	-Перевозка грузов	62,47	302,1	302,1	18872	18872	3774	-	-

-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1		-	60,42	-	3774	100	1,27	79
8	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	т 1,43	40097,59	339,59	57340	486	268	0,58	1
		т	-	140,94	-	202	133	0,58	1
9	E0127-16-1 -Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	96	208,69	167,92	20035	16121	11494	0,19	18
			34,65	55,37	3326	5316	133	0,19	18
10	C143010-16 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	т 96,9	4987	-	483240	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
11	E010333-A60-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	т 96,9	302,1	302,1	29273	29273	5855	-	-
			-	60,42	-	5855	100	1,27	123
12	E0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	т 2040	24,52	15,35	50024	31317	29845	0,03	69
			5,94	5,06	12118	10322	133	0,02	36
13	E0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 5см к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 4080	0,02	-	82	-	54	-	-
			0,01	-	41	-	133	-	-
14	C143010-10 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	м2 246,43	5170,07	-	1274060	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
15	E010333-A60-1 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	т 246,43	302,1	302,1	74447	74447	14889	-	-
			-	60,42	-	14889	100	1,27	313
16	E0123-16-1 -Подбетонка стенок колодцев	т 0,5	32281,6	629,81	16141	315	7017	63,5	32
		м3	10559,93	235,8	5280	118	130	1,15	1
				Средний ремонт улицы Н.Абдирова					
17	E0168-3-2 -Ремонт асфальтобетонного	510,7	176,45	21,85	90111	11157	72788	0,71	364

	однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2		---	---	---	---	---	---	---
			109,89	9,18	56121	4688	119,7	0,04	18
		м2							
18	С143010-16 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	60,7	4987	-	302711	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
19	Е010333-А60-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	60,7	302,1	302,1	18337	18337	3667	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	60,42	-	3667	100	1,27	77
		т							
20	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	2,73	40097,59	339,59	109466	927	512	0,58	2
		т	---	---	---	---	---	---	---
			-	140,94	-	385	133	0,58	2
21	Е0127-16-1 -Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	198	208,69	167,92	41322	33249	23706	0,19	38
			---	---	---	---	---	---	---
			34,65	55,37	6861	10963	133	0,19	38
		т							
22	С143010-16 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	199,98	4987	-	997300	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
23	Е010333-А60-1 -Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	199,98	302,1	302,1	60414	60414	12083	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	60,42	-	12083	100	1,27	254
		т							
24	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3739,52	24,52	15,35	91699	57407	54709	0,03	126
			---	---	---	---	---	---	---
			5,94	5,06	22213	18922	133	0,02	66
		м2							
25	Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 5см к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	7479,04	0,02	-	150	-	99	-	1
			---	---	---	---	---	---	---
			0,01	-	75	-	133	-	-
		м2							
26	С143010-10 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	451,73	5170,07	-	2335476	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
		т							
27	Е010333-А60-Перевозка грузов	451,8	302,1	302,1	136489	136489	27298	-	-

-1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	т	-	60,42	-	27298	100	1,27	573
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			6703922	535384			1053
		Тенге			168099	132083			1706
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6703922	-	-		-
	Материалы -	Тенге			235208	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	300182	-		-
	Местные материалы -	Тенге			5765231	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			359268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	53890	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			423791	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7486982	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2939
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	354073	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			7486982	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2939
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	354073	-		-
	Затраты за выслугу лет 1%	Тенге			74869				
	Затраты за дополнительные отпуска	Тенге			29948				
	Итого:	Тенге			7591799				
	Итого в текущих ценах 2012г.К=2,08774	Тенге			15849684				
	Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге			316994				
	НДС 12%	Тенге			1940001				
	Итого по акту:	Тенге			18106679				

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

_____ Усенов У.Е.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
РНН 300200211229
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____ Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
РНН 302000273370,ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

	АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3								
		м2							
3	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	55,63	5170,07	-	287611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
4	Е010333-А60-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	55,56	302,1	302,1	16785	16785	3357	-	-
				-	60,42	-	3357	100	1,27	70
		т								
						средний ремонт улицы Казыбек-би				
5	Е0127-15-1	-Исправление профиля оснований щебеночных с добавлением нового материала	1400	43,19	34,73	60461	48624	34689	0,06	78
				8,33	10,3	11662	14420	133	0,04	51
		м2								
6	С143008-35	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 10-20 мм	16,1	1740	-	28014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143008-36	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 20-40 мм	77	1480	-	113960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
8	Е010333-А60-1	-Перевозка щебня с карьера автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	148,9	302,1	302,1	44983	44983	8997	-	-
				-	60,42	-	8997	100	1,27	189
		т								
9	Е0168-3-2	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	1400	176,45	21,85	247025	30585	199538	0,71	998
				109,89	9,18	153846	12852	119,7	0,04	49
		м2								
10	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	166,6	4987	-	830834	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
11	Е010333-А60-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	166,6	302,1	302,1	50330	50330	10066	-	-
				-	60,42	-	10066	100	1,27	211
		т								
12	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,24	40097,59	339,59	89819	761	420	0,58	1
		т		-	140,94	-	316	133	0,58	1

13	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	182	208,69	167,92	37982	30562	21790	0,19	35
				34,65	55,37	6306	10077	133	0,19	35
		т								
14	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	183,82	4987	-	916710	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
15	Е010333-А60-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	183,82	302,1	302,1	55532	55532	11106	-	-
				-	60,42	-	11106	100	1,27	233
		т								
16	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	3200	24,52	15,35	78469	49125	46816	0,03	108
				5,94	5,06	19008	16192	133	0,02	57
		м2								
17	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 5см к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	6400	0,02	-	128	-	85	-	1
				0,01	-	64	-	133	-	-
		м2								
18	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	386,56	5170,07	-	1998542	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
19	Е010333-А60-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	386,56	302,1	302,1	116780	116780	23356	-	-
				-	60,42	-	23356	100	1,27	490
		т								
20	Е0123-16-1	-Подбетонка стенок колодцев	1,25	32281,6	629,81	40352	787	17543	63,5	79
		м3		10559,93	235,8	13200	295	130	1,15	1
21	Е0106-3-1	-Заливка бетоном бортовых камней с устройством опалубки	44	8456,71	260,48	372095	11461	32511	3,94	173
				614,25	89,46	27027	3936	105	0,35	15
		м3								
22	Е0169-16-3	-Приготовление бетонного раствора в построечных условиях	44	2820,73	607,85	124112	26745	91497	16,08	707
				2212,88	97,65	97367	4297	90	0,67	29
		м3								

23	Е0168-3-2	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 25 м2	980	176,45	21,85	172918	21410	139676	0,71	699
				109,89	9,18	107692	8996	119,7	0,04	34
		м2								
24	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	116,62	4987	-	581584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	Е010333-А60-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	116,62	302,1	302,1	35231	35231	7046	-	-
				-	60,42	-	7046	100	1,27	148
		т								
26	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	548	38,43	33,28	21061	18238	12016	0,03	18
				5	11,49	2740	6295	133	0,04	22
		м2								
27	С143008-35	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции 10-20 мм	8,22	1740	-	14303	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
28	С143008-42	-Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1200 фракции свыше 40 мм	103,57	1280	-	132570	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
29	Е010333-А60-1	-Перевозка щебня с карьера автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	165,84	302,1	302,1	50100	50100	10020	-	-
				-	60,42	-	10020	100	1,27	210
		т								
30	Е0127-16-1	-Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона	237	208,69	167,92	49461	39798	28375	0,19	45
				34,65	55,37	8212	13123	133	0,19	45
		т								
31	С143010-16	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ пористые горячие и теплые щебеночные, М-II, крупнозернистые	239,3	4987	-	1193389	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
32	Е010333-А60-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км,	239,3	302,1	302,1	72293	72293	14459	-	-
				-	60,42	-	14459	100	1,27	304

	класс груза 1								
		т							
33	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	2,77	40097,59	339,59	111070	941	519	0,58	2
		т		-	140,94	-	390	133	0,58	2
34	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	1860,51	24,52	15,35	45622	28562	27219	0,03	63
				5,94	5,06	11051	9414	133	0,02	33
		м2								
35	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 5см к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	3721,02	0,02	-	74	-	49	-	-
				0,01	-	37	-	133	-	-
		м2								
36	C143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	224,75	5170,07	-	1161973	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	E010333-A60-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	224,75	302,1	302,1	67897	67897	13579	-	-
				-	60,42	-	13579	100	1,27	285
		т								
38	E0123-16-1	-Наращивание горловин колодцев	2,1	32281,6	629,81	67791	1323	29472	63,5	133
		м3		10559,93	235,8	22176	495	130	1,15	2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	9299170	825920		3156
	Тенге	483133	205414		2527
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	9299170	-	-	-
Материалы -	Тенге	382207	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	688547	-	-
Местные материалы -	Тенге	7607911	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	790952	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	395
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	118643	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	605407	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	10695530	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6078
Сметная заработная плата -	Тенге	-	807190	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	10695530	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	6078

Сметная заработная плата -	Тенге	-	807190	-	-
Затраты за выслугу лет 1%	Тенге	106955			
Затраты за дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	42782			
Итого:	Тенге	10845267			
Итого в текущих ценах 2012г.К=2,08774	Тенге	22642087			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	558357			
Итого	Тенге	23094929			
НДС 12%	Тенге	2771392			
Итого по акту:	Тенге	25866321			

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

_____ Усанов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
РНН 300200211229
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96,e-mail: sar-arka@mail.ru
РНН 302000273370,ИИК KZ218490 2KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ФОРМА-2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ

Приемки выполненных работ от 24 июля 2012 года
по среднему ремонту автодорог п.Топар Абайского района

ОСНОВАНИЕ:Договор № 17 от 17 апреля 2012года.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		Средний ремонт улицы Н.Абдирова														
1	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	460,48	24,52	15,35	11292	7069	6737	0,03	15						
				5,94	5,06	2735	2330	133	0,02	8						
		м2														
2	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять до 5см к плотным мелкозернистым смесям типа	920,96	0,02	-	18	-	12	-	-						
				0,01	-	9	-	133	-	-						

АКТ

Приемочной комиссии
о приемке законченного объекта: Средний ремонт автомобильных дорог поселка Топар Абайского района

п. Топар «15» августа 2012 г.

Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
Приказ №62_от_15августа_2012 года
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)
В составе:

Председателя приемочной комиссии Усенова У.Т.-начальник отдела ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
(Ф.И.О., должность)

Членов комиссии:

Муслимова К.О.- Аким поселка Топар Абайского района;
(Ф.И.О., должность)

Канкулова М.К.- Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»
(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог

УСТАНОВИЛА

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Сары-Арка Жолдары»
(указать наименование)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: средний ремонт автомобильных дорог поселка Топар Абайского района
1. ул. Казыбек би (от ул. Молодежная до ул. Сары-Арка);
2. ул. Б. Юности (от ул. Гагарина до ул. Казыбек-би);
3 ул. Молодежная (от ул. Гагарина до ул. Ленина);
4. Ул. Н.Абдирова (от ул.Сары-Арка до площади автостанции.)
5. Территория детского садика по ул.Гагарина,детского садика по ул Ленина
(указать наименование и адрес автомобильной дороги)
2. Средний ремонт произведен на основании договора №17 от 17 апреля 2012 года.
(наименование приказа, решения)

3. Средний ремонт автомобильных дорог осуществлялся генеральным подрядчиком **ТОО «Сары-Арка Жолдары»**
(наименование, ведомственная принадлежность)
выполнившим: ямочный ремонт, ремонт щебеночного основания, устройство выравнивающего слоя, устройство асфальтобетонного покрытия.
(указать виды работ)
4.Сметная документация разработана заказчиком: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:

Начало работ: 10 мая 2012 года
Окончание работ: 10 августа 2012 года.

6. Приемочной комиссии предъявлена документация в объеме предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта.

7. Предъявленные к приемке автомобильные дороги поселка Топар Абайского района имеют следующие показатели:

- ул. Казыбек би (от ул. Молодежная до ул. Сары-Арка)- устройство асф/бет покрытия-3200 м2

- ул.Бульвар Юности (от ул. Гагарина до ул. Казыбек-би)- устройство асф/бет покрытия-2040 м2

- ул. Молодежная (от ул. Гагарина до ул. Ленина)- устройство асф/бет покрытия- 3948 м2

- Ул. Н.Абдирова (от ул.Сары-Арка до площади автостанции.)-4200 м2

- Территория детского садика по ул.Гагарина,детского садика по ул.Ленина-1188 м2

8. Сметная стоимость строительства согласно договора №17 от 17 апреля 2012 года: Всего 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

предъявленый к приемке в эксплуатацию: средний ремонт автомобильных дорог поселка Топар Абайского района:

1. ул. Казыбек би (от ул. Молодежная до ул. Сары-Арка);
2. ул. Б. Юности (от ул. Гагарина до ул. Казыбек-би);
3 ул. Молодежная (от ул. Гагарина до ул. Ленина);
4. Ул. Н.Абдирова (от ул.Сары-Арка до площади автостанции.)

5. - Территория детского садика по ул.Гагарина,детского садика по ул.Ленина

принять в эксплуатацию

Замечаний по приемке в эксплуатацию среднего ремонта автомобильных дорог поселка Топар Абайского района нет.

Гарантийный срок эксплуатации -2 года согласно договора.

Председатель приемочной комиссии _____ Усенов У.Т

Члены комиссии:

_____ Муслимова К.О

_____ Канкулов М.К