ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

ФОРМА-2

АКТ

Приемки выполненных работ за сентябрь 2012 года
по среднему ремонту автодорог с.Коксун Абайского района

ОСНОВАНИЕ:Договор №2 от 02 июля 2012года.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
					Участок-2									
1	E0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов т	3,31	40097,59	339,59	132723	1124	620	0,58	2				
				-	140,94	-	467	133	0,58	2				
2	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	4127	24,52	15,35	101200	63355	60378	0,03	139				
				5,94	5,06	24514	20883	133	0,02	73				
3	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, до 5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	8254	0,02	-	165	-	110	-	1				
				0,01	-	83	-	133	-	-				
4	C143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т	498,6	4164,57	-	2076455	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
5	E010333-A60-1	-Перевозка а/б автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	568,6	302,1	302,1	171774	171774	34355	-	-				
				-	60,42	-	34355	100	1,27	721				

т

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2482317	236254		141
	Тенге	24597	55704		796
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2482317	-	-	-
Материалы -	Тенге	145012	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	80301	-	-
Местные материалы -	Тенге	2076455	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	95463	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	48
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	14319	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	154667	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2732447	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	985
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94620	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2732447	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	985
Сметная заработная плата -	Тенге	-	94620	-	-
Итого в ценах 2012 года,к=2,08774	Тенге	5704657			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	114093			
Итого:	Тенге	5818750			
НДС 12%	Тенге	698250			
Итого по акту:	Тенге	6517000			

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Абайского района"

_____Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
РНН 300200211229
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
РНН 302000273370,ИИК KZ21[illegible]902KZ0017[illegible]0825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX, АО «Нурбанк».

		т							
4	Е010333-А60-1	Перевозка а/б автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	805,77	302,1	302,1	243423	243423	48685	-	-
				-	60,42	-	48685	100	1,27	1022
		т								
					Участок-2					
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,69	40097,59	339,59	27667	234	129	0,58	-
		т		-	140,94	-	97	133	0,58	-
6	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	873	24,52	15,35	21407	13402	12772	0,03	29
				5,94	5,06	5186	4417	133	0,02	15
		м2								
7	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, до 5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1746	0,02	-	35	-	23	-	-
				0,01	-	17	-	133	-	-
		м2								
8	С143010-10	Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	105,4	4164,57	-	438946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е010333-А60-1	Перевозка щебня автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	105,4	302,1	302,1	31841	31841	6368	-	-
				-	60,42	-	6368	100	1,27	134
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге		4538069	368360		207
	Тенге		36259	85758		1263
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4538069	-	-	-
Материалы -	Тенге		47299	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	122017	-	-
Местные материалы -	Тенге		4086151	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		144115	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	72
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	21617	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		280931	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		4963116	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	1542
Сметная заработная плата -	Тенге		-	143634	-	-

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

ФОРМА-2

АКТ

Приемки выполненных работ от 15 августа 2012 года
по среднему ремонту автодорог с.Коксун Абайского района

ОСНОВАНИЕ:Договор №2 от 02 июля 2012года.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
					Участок-1											
1	E0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	5176 м2	24,52	15,35	126923	79459	75725	0,03	174						
				5,94	5,06	30745	26191	133	0,02	91						
2	E0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, до 7 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	31056 м2	0,02	-	621	-	413	-	3						
				0,01	-	311	-	133	-	-						
3	C143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	875,77	4164,57	-	3647205	-	-	-	-						
				-	-	-	-	-	-	-						

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ФОРМА-2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ

Приемки выполненных работ от 24 июля 2012 года
по среднему ремонту автодорог с.Коксун Абайского района

ОСНОВАНИЕ:Договор №2 от 02 июля 2012года.
Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2012г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					Участок-1							
1	Е0127-82-1	-Устройство дорожного корыта глубиной до 250 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	5350	19,95	15,58	106733	83353	46464	0,01	50		
				1,03	5,5	5511	29425	133	0,03	144		
2	Е0127-22-1	-Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2) м2	5350	300,78	33,28	1609182	178057	117311	0,03	177		
				5	11,49	26750	61454	133	0,04	216		
3	Е010333-А60-1	-Перевозка щебня автомобилями-самосвалами	1746,25	302,1	302,1	527542	527542	105508	-	-		

	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1		-	60,42	-	105508	100	1,27	2216
	т								
4	Е0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	4,28	40097,59	339,59	171618	1453	802	0,58	2
	т		---	---	---	---	---	---	---
			-	140,94	-	603	133	0,58	2
5	Е0127-53-1 -Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	174	24,52	15,35	4267	2671	2546	0,03	6
			---	---	---	---	---	---	---
			5,94	5,06	1034	880	133	0,02	3
	м2								
6	Е0127-54-1 -Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, до 7 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	1044	0,02	-	21	-	14	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			0,01	-	10	-	133	-	-
	м2								
7	С143010-10 -Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	29,45	4164,57	-	122647	-	-	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
			-	-	-	-	-	-	-
	т								
8	Е010333-А60-1 -Перевозка а/б автомобилями-самосвалами	29,45	302,1	302,1	8897	8897	1779	-	-
			---	---	---	---	---	---	---
	/работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1		-	60,42	-	1779	100	1,27	37
	т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	2550905	801973		235
	---	---	---		---
	Тенге	33305	199650		2618
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2550905	-	-	-
Материалы -	Тенге	188606	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	232955	-	-
Местные материалы -	Тенге	1527022	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	274425	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	137
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	41164	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	169520	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2994850	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2990
Сметная заработная плата -	Тенге	-	274118	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2994850	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	2990
Сметная заработная плата -	Тенге	-	274118	-	-
Итого в ценах 2012 года,к=2,08774	Тенге	6252501			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	125050			

Итого:	Тенге	6377551
НДС 12%	Тенге	765306
Итого по акту:	Тенге	7142857

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района"

_____ Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
РНН 300200211229
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____ Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
РНН 302000273370,ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX, АО «Нурбанк».

ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	4963116	1-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	1542
Сметная заработная плата -	Тенге	-	143634	-	-
Итого в ценах 2012 года,к=2,08774	Тенге	10361645			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	207233			
Итого:	Тенге	10568878			
НДС 12%	Тенге	1268265			
Итого по акту:	Тенге	11837143			

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района"

_____Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
РНН 300200211229
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____ Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
РНН 302000273370,ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX, АО «Нурбанк».

АКТ

Приемочной комиссии
о приемке законченного объекта: Средний ремонт автомобильных дорог с.Коксун Абайского района

с Коксун. « 15» сентября 2012г.

Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
Приказ №_____от_____2012 года
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)
В составе:

Председателя приемочной комиссии Усенова У.Т.-начальник отдела ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
(Ф.И.О., должность)

Членов комиссии:

Журавицкая Г.П.- Аким поселка Коксун Абайского района;
(Ф.И.О., должность)

Канкулов М.К.- Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары»
(Ф.И.О., должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта автомобильных дорог

УСТАНОВИЛА

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Сары-Арка Жолдары»
(указать наименование)
предъявлен к приемке в эксплуатацию: **средний ремонт автомобильных дорог с.Коксун Абайского района ул.Центральная**
(указать наименование и адрес автомобильной дороги)
2. Средний ремонт произведен на основании договора №2 от 02 июля 2012 года.
(наименование приказа, решения)

3. Средний ремонт автомобильных дорог осуществлялся генеральным подрядчиком **ТОО «Сары-Арка Жолдары»**
(наименование, ведомственная принадлежность)
выполнившим: ямочный ремонт, ремонт щебеночного основания, устройство выравнивающего слоя, устройство асфальтобетонного покрытия.
(указать виды работ)
4.Сметная документация разработана заказчиком: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
(указать наименование и ведомственную подчиненность)

выполнившим: локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:

Начало работ: 05 июля 2012 года
Окончание работ: 10 сентября 2012 года.

6. Приемочной комиссии предъявлена документация в объеме предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта.

7. Предъявленные к приемке автомобильные дороги ул.Центральная с. Коксун Абайского района имеют следующие показатели:

Устройство щебеночного основания-5350м2

Площадь асфальтобетонного покрытия-10350 м2.

8. Сметная стоимость строительства согласно договора №2 от 02 июля 2012 года: Всего 25 497 000 (Двадцать пять миллионов четыреста девяносто семь тысяч) тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
предъявленый к приемке в эксплуатацию: **средний ремонт автомобильных дорог с.Коксун Абайского района ул.Центральная**
принять в эксплуатацию

Замечаний по приемке в эксплуатацию среднего ремонта автомобильных дорог с.Коксун Абайского района ул.Центральная нет.

Гарантийный срок эксплуатации -2 года согласно договора.

Председатель приемочной комиссии _____ **Усенов У.Т**

Члены комиссии:

_____**Журавицкая Г.П.**

_____**Канкулов М.К**