Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Южный"
Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ №3 от 14 августа 2013г.
приемки выполненных работ
Средний ремонт автомобильных дорог в поселке Южный.

Основание :Договор №16 от 23 апреля 2013года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	2687,5	24,52	15,35	65901	41257	35386	0,03	90
				5,94	5,06	15964	13599	119,7	0,02	47
2	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	5375	0,02	-	108	-	64	-	-
				0,01	-	54	-	119,7	-	-
3	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т	324,72	4710	-	1529431	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е010333-А60-1	-Перевозка асф/бет автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1 т	324,72	302,1	302,1	98098	98098	17658	-	-
				-	60,42	-	19620	90	1,27	412
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1693538	139355			91
			Тенге			16018	33218			459

Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1693538	-	-	-
Материалы -	Тенге	8734	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	49236	-	-
Местные материалы -	Тенге	1529431	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	53108	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	7966	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	104799	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1851445	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	577
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57202	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1851445	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	577
Сметная заработная плата -	Тенге	-	57202	-	-
Итого в текущих ценах 2013г.К=2,233548	Тенге	4135294			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	82706			
Итого	Тенге	4218000			
НДС 12%	Тенге	506160			
Итого по акту:	Тенге	4724160			

ЗАКАЗЧИК: Аким поселка Южный Абайского района

_____Икишева Б.М.

ГУ «Аппарат акима поселка Южный»
Карагандинская область, Абайский район,п.Южный,ул.Комсомольская,14.
код 1232254
БИН950440001257
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72153)56-288, факс:8(72153)56-288.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212)91-95-37;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Южный"
Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

Ф-2 (2)Э540_К9

АКТ №2 от 24 июля 2013г.
приемки выполненных работ
Средний ремонт автомобильных дорог в поселке Южный.

Основание :Договор №16 от 23 апреля 2013года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0168-3-1	-Ремонт асфальтобетонного однослойного покрытия дорог,толщиной 50 мм,площадью ремонта до 5 м2 / м2	2600	233,53	21,85	607169	56801	493393	1,05	2720
				166,97	9,18	434122	23868	107,73	0,04	92
2	Е010333-А1--1	Перевозка разобранного материала автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 / т	312	19,7	19,7	6146	6146	1106	-	-
				-	3,94	-	1229	90	0,08	26
3	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II / т	309,4	4520,36	-	1398599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е010333-А60--1	Перевозка асф/бет автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1 / т	309,4	302,1	302,1	93470	93470	16825	-	-
				-	60,42	-	18694	90	1,27	393
5	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов / т	9,03	40097,59	339,59	362081	3066	1523	0,58	5
				-	140,94	-	1273	119,7	0,58	5
6	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных	6657,4	24,52	15,35	163249	102201	87658	0,03	224
				5,94	5,06	39545	33686	119,7	0,02	118

		материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ							
		м2							
7	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	13314,8	0,02	-	266	-	159	-	1
				0,01	-	133	-	119,7	-	-
		м2								
8	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	804,22	4520,36	-	3635364	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е010333-А60-1	-Перевозка асф/бет автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1	804,22	302,1	302,1	242955	242955	43732	-	-
				-	60,42	-	48591	90	1,27	1020
		т								
10	Е0123-16-1	-Нараживание горловин колодцев монолитным бетоном	4,8	32281,6	629,81	154952	3023	60629	63,5	305
				10559,93	235,8	50688	1132	117	1,15	6
		м3								
11	Е0127-34-2	-Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	353,08	539,66	6,63	190543	2341	46675	0,7	246
				108,68	1,76	38373	620	119,7	0,01	2
		м								
12	С договор	-Бортовой камень	353,08	862	-	304355	-	-	-	-
		м/п		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			7159150	510003			3501
			Тенге			562861	129093			1661
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7159150	-	-		-
		Материалы -	Тенге			531584	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	691954	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			304355	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			5250347	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			751700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		376
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	112755	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			474651	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8385501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5538
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	804709	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			8385501	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5538
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	804709	-		-
		Итого в текущих ценах 2013г.К=2,233548	Тенге			18729411				

Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	374589
Итого	Тенге	19104000
НДС 12%	Тенге	2292480
Итого по акту:	Тенге	21396480

ЗАКАЗЧИК: Аким поселка Южный Абайского района

_____Икишева Б.М.

ГУ «Аппарат акима поселка Южный»
Карагандинская область, Абайский район,п.Южный,ул.Комсомольская,14.
код 1232254
БИН950440001257
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72153)56-288, факс:8(72153)56-288.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212)91-95-37;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

	Тенге	11007	22835		316
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1122119	-	-	-
Материалы -	Тенге	6002	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33842	-	-
Местные материалы -	Тенге	1009306	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	36503	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	18
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5475	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	69517	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1228139	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	397
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39318	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	1228139	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	397
Сметная заработная плата -	Тенге	-	39318	-	-
Итого в текущих ценах 2013г.К=2,2335	Тенге	2743171			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	54864			
Итого	Тенге	2798035			
НДС 12%	Тенге	335765			
Итого по акту:	Тенге	3133800			

ЗАКАЗЧИК: Аким поселка Южный Абайского района

_____Икишева Б.М.

ГУ «Аппарат акима поселка Южный»
Карагандинская область, Абайский район,п.Южный,ул.Комсомольская,14.
код 1232254
БИН950440001257
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72153)56-288, факс:8(72153)56-288.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212)91-95-37;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

Заказчик: ГУ "Аппарат акима поселка Южный"
Подрядчик: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ №4 от 26 сентября 2013г.
приемки выполненных работ
Средний ремонт автомобильных дорог в поселке Южный.

Основание :Договор №16 от 23 апреля 2013года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2013г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего / ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0127-53-1	-Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ м2	1846,8	24,52	15,35	45286	28351	24317	0,03	62
				5,94	5,06	10970	9345	119,7	0,02	33
2	Е0127-54-1	-Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 м2	3693,6	0,02	-	74	-	44	-	-
				0,01	-	37	-	119,7	-	-
3	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II т	223,28	4520,36	-	1009306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	Е010333-А60-1	-Перевозка асф/бет автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 60 км, класс груза 1 т	223,28	302,1	302,1	67453	67453	12142	-	-
				-	60,42	-	13491	90	1,27	283
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			1122119	95804			62

АКТ

Приемочной комиссии о готовности среднего ремонта

п. Южный «10» сентября 2013г.

Приемочная комиссия, назначенная ГУ «Аппарат акима поселка Южный»
(наименование органа назначившего комиссию приказом, постановлением, решением)
В составе:

Председателя приемочной комиссии Аким поселка Южный Абайского района Икишева Б.
(Ф.И.О., должность)

Членов комиссии:

Усенов У.Т.-Начальник отдела ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»

(Ф.И.О., Должность)

Генеральный подрядчик директор ТОО «Сары-Арка Жолдары» Канкулов М.К.
(Ф.И.О. Должность)

Руководствуясь Правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта

УСТАНОВИЛА

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Сары-Арка Жолдары»
предъявлен к приемке в эксплуатацию: Средний ремонт автомобильных дорог в поселке Южный Абайского района.

2. Средний ремонт произведен на основании договора №16 от 23.04.2013г.

(наименование приказа, решения)

3. Средний ремонт автомобильных дорог в поселке Южный Абайского района выполнен генеральным подрядчиком «Сары-Арка Жолдары» выполнившим: устройство щебеночного основания, ремонт асфальтобетонного покрытия, устройство асфальтобетонного покрытия , устройство бортового камня.

4.Сметная документация разработана заказчиком: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
(указать наименование и ведомственную подчиненность)
выполнившим: дефектную ведомость, локальные сметы, сводный сметный расчет и т.д.
(указать части разделы документации)

5. Строительно-монтажные работы осуществлены в срок:

Начало работ: 01 июня 2013 года
Окончание работ: 30 сентября 2013 года.

6. Приемочной комиссии предъявлена документация в объеме предусмотренном правилами приемки в эксплуатацию законченного среднего ремонта.

7. Предъявленный к приемке средний ремонт автомобильных дорог в поселке Южный Абайского района имеют следующие показатели:

1. Устройство однослойных оснований из фракционного щебня толщиной 15 см – 11292м2;

2. Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5см – 11292м2;

3. Устройство бортового камня – 912 метров;

8. Сметная стоимость строительства согласно договора №16 от 23.04.2013г.: Всего 37 312 000(Тридцать семь миллионов триста двенадцать тысяч) тенге.

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
предъявленный к приемке в эксплуатацию средний ремонт автомобильных дорог в поселке Южный Абайского района **принять в эксплуатацию**

Председатель приемочной комиссии _____ **Икишева Б.М**

Члены комиссии:_____ . **Усенов У.Т.**

_____**Канкулов М.К.**

"САРЫ-АРКА ЖОЛДАРЫ"
РЕГ.РЛП № 15921401937
ПОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН Г. КАРАГАНДА