	следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см		-	2,01	-	1390	97	0,01	6
5	E0101-135-1-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	693	12,5	12	8663	8316	1849	-	-
				-	2,75	-	1906	97	0,02	11
6	E0127-22-3 -Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	м3	2310	222,74	22,3	514529	51513	23534	-	-
				-	7,66	-	17695	133	0,04	103
7	E0127-22-2 -Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2	2310	250,45	34,06	578540	78679	34225	-	-
				-	11,14	-	25733	133	0,06	149
8	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2	1,15	√40097,59	339,59	46112	391	216	0,58	1
				-	140,94	-	162	133	0,58	1
9	E0127-48-3 -Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	т	2310	452,71	16,01	1045760	36983	12719	-	-
				-	4,14	-	9563	133	0,02	55
10	E0127-72-1 -Розлив вяжущих материалов	м2	0,69	√40097,59	339,59	27667	234	129	0,58	-
				-	140,94	-	97	133	0,58	-
11	E0127-102-2-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки более 6 м , толщина слоя 4 см Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК	т	2310	27,69	8,29	63964	19150	3226	-	-
				-	1,05	-	2426	133	0,01	14

	8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	м2								
12	Е0127-102-4 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-2 м2	2310	0,54 - 0,54	0,54 - 0,05	1247 - 1247	1247 - 1247	154 - 133	- - -	- - 1
13	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II т	172,46 ✓	4710 - -	- - -	812287 - -	- - -	- - -	- - -	- - -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	3125335	223079			1
	----	---	---			---
	Тенге	-	65407			414
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3125335	-	-		-
Материалы -	Тенге	2089970	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	65407	-		-
Местные материалы -	Тенге	812287	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	83618	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		42

Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	12543	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	192537	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3401490	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	457
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77950	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	3401490	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	457
Сметная заработная плата -	Тенге	-	77950	-	-
Временные здания и сооружения 2,5%	Тенге	51022			
Итого	Тенге	3452512			
Производство работ в зимнее время 2,16%	Тенге	74574			
Выслуга лет 1%	Тенге	34525			
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	13810			
Итого	Тенге	3575421			
Резерв на непредвиденные работы 10%	Тенге	357542			
Итого	Тенге	3932963			
Итого в ценах 2014г. МРП=1852	Тенге	9398496			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	187970			
Итого	Тенге	9586466			
НДС 12%	Тенге	1150376			
Итого	Тенге	10736842			

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Абайского района "

_____Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
БИН050140007168
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ФОРМА-2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ №2 от 14 июля 2014г.
приемки выполненных работ
Строительство подъездной автодороги ТОО «Волынка» в г. Абай Абайского района в 2014 году.

Основание :Договор № 39 от 25 июня 2014года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5		6		7		8		9	10		11	
		Дорожная одежда														
1	E010333-A5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	327,48 т	45	-	45	9	14737	-	14737	2947	2947	-	-	-	-
				-		9		-		2947		100	0,19	62		
2	E0101-87-2	-Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	2309,96 м2	0,76	-	0,76	0,38	1757	-	1757	868	842	-	-	-	3
				-		0,38		-		868		97	-			
3	E0101-132-2	-Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	693 м3	10,14	-	10,14	3,61	7027	-	7027	2505	2429	-	-	-	9
				-		3,61		-		2505		97	0,01	9		
4	E0101-132-8 К=5	-Добавлять за каждый последующий проход по одному	693	4,39	-	4,39		3045	-	3045		1348	-	-	-	-

90 E0127-65-6	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	0,11	8313,55	1692,25	914	186	92	3,18	-
			-	632,07	-	70	133	2,85	-
	км								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		9283	1625			3

			Тенге		-	607			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге		9283	-	-		-
	Материалы -		Тенге		7659	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге		-	607	-		-
	Накладные расходы -		Тенге		807	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		10090	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	607	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге		10090	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		6
	Сметная заработная плата -		Тенге		-	607	-		-
	РАЗДЕЛ 6. Дорожные знаки								
91 E0108-3-3	-Устройство основания под фундаменты	1,19	106,52	100,89	127	120	54	0,85	1
			-	38,25	-	46	118	0,18	-
	м3								
92 C143008-98	-Песок из отсевов дробления, М-400	1,19	720	-	857	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
	м3								
93 E0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки/замоноличивание стоек/	0,546	5011,84	66,01	2736	36	14	1,35	1
			-	24,93	-	14	105	0,12	-
	м3								
94 E0127-83-1	-Установка дорожных знаков на металлических стойках	7	241,61	146,19	1691	1023	263	3,2	22
			-	28,22	-	198	133	0,11	1
	шт								
95 E0127-84-1	-При установка дополнительных щитков добавлять к нормам табл. 27-83	3	38,64	-	116	-	-	0,69	2
			-	-	-	-	-	-	-
	шт								

96	Спрайс ТОО "Каздорзнак"	-Знак предупреждающий А900	шт	2	2428,58	-	4857	-	-	-	-
97	Спрайс ТОО "Каздорзнак"	-Знак приоритета А700	шт	3	1756,05	-	5268	-	-	-	-
98	Спрайс ТОО "Каздорзнак"	-Знак приоритета А900	шт	1	2428,58	-	2429	-	-	-	-
99	Спрайс ТОО "Каздорзнак"	-Знак запрещающий D700	шт	2	2503,3	-	5007	-	-	-	-
100	Спрайс ТОО "Каздорзнак"	-Знак информационно-указательный 700х700	шт	1	2503,3	-	2503	-	-	-	-
101	Спрайс ТОО "Каздорзнак"	-Знак дополнительной информации 350х700	шт	1	1642,09	-	1642	-	-	-	-
102	Спрайс ТОО "Каздорзнак"	-Стойка СКМ 1.3	шт	3	534,29	-	1603	-	-	-	-
103	Спрайс ТОО "Каздорзнак"	-Стойка СКМ 2.3	шт	3	1074,18	-	3223	-	-	-	-
104	Спрайс ТОО "Каздорзнак"	-Стойка СКМ 3.3	шт	1	1849,46	-	1849	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				33908	1179			26
			----				---	---			---
			Тенге				-	257			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				33908	-	-		-
	Материалы -		Тенге				862	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	257	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				28381	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге				3486	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				331	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге				34239	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	257	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				34239	-	-		-

Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	27
Сметная заработная плата -	Тенге	-	257	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	500115	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22956	-	-
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге	7502			
Итого	Тенге	507617			
Производство работ в зимнее время 2,16%	Тенге	10965			
Выслуга лет 1%	Тенге	5076			
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	2030			
Итого	Тенге	525688			
Резерв на непредвиденные работы 10%	Тенге	52568			
Итого	Тенге	578256			
Итого в ценах 2014г.	Тенге	1163049			
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	23261			
Итого:	Тенге	1186310			
Услуги инженера(техн. сопровождения)	Тенге	- 299300			
Итого:	Тенге	887010			
НДС 12%	Тенге	106441			
Итого	Тенге	993451			

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства
пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

_____Сулейменов Д.Ж.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
БИН050140007168
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.
100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ФОРМА-2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ №4 за сентябрь 2014г.
приемки выполненных работ
Строительство подъездной автодороги ТОО «Волынка» в г. Абай Абайского района в 2014 году.

Основание :Договор №39 от25.06.2014года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда								
1	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	96,77 т	4710	-	455786	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		РАЗДЕЛ 5. Разметка дорожного полотна								
88	Е0127-65-1	-Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	0,72 км	10520,65	1692,25	7575	1218	605	3,18	2
				-	632,07	-	455	133	2,85	2
89	Е0127-65-4	-Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	0,13 км	6106,45	1692,25	794	220	109	3,18	-
				-	632,07	-	82	133	2,85	-

			т							
5	Е0101-197-2-	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 32 см	27	34,53	34,53	932	932	217	-	-
				-	11,51	-	311	70	0,04	1
			пень							
6	Е0101-197-5-К=2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 32 см	27	10,29	10,29	278	278	65	-	-
				-	3,43	-	93	70	0,02	1
			пень							
7	С01031-А9-1-	Погрузка дров при автомобильных перевозках(пней)	0,351	164,3	-	58	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			т							
8	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,351	45	45	16	16	3	-	-
				-	9	-	3	100	0,19	-
			т							
9	Е0101-191-2-	Валка деревьев мягких пород, диаметр ствола до 20 см с корня	9	0,83	0,83	7	7	2	0,07	1
				-	0,32	-	3	70	-	-
			дерево							
10	Е0101-193-1-	Разделка древесины мягких пород, кроме лиственницы, диаметр стволов до 12 см, полученной от валки леса	9	0,35	0,35	3	3	1	0,06	1
				-	0,14	-	1	70	-	-
			дерево							
11	Е0101-192-1-	Трелевка древесины на расстояние до 300 м, тракторами мощностью 59 кВт (80 л.с.), диаметр стволов до 20 см	9	58,74	58,74	529	529	140	0,15	1
				-	22,16	-	199	70	0,08	1

		хвост								
12	Е0101-197-1	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), с перемещением пней до 5 м, диаметр пней до 24 см	9	20,39	20,39	183	183	43	-	-
				-	6,79	-	61	70	0,02	-
		пень								
13	Е0101-197-4 К=2	Корчевка пней в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), добавлять на каждые последующие 10 м перемещения пней, диаметр пней до 24 см	9	5,33	5,33	48	48	11	-	-
				-	1,77	-	16	70	0,01	-
		пень								
14	Е0101-200-1	Обивка земли с выкорчеванных пней корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л.с.), диаметр пней до 24 см	9	6,34	6,34	57	57	13	-	-
				-	2,11	-	19	70	0,01	-
		пень								
15	Е01031-А9-1	Погрузка древесины при автомобильных перевозках	0,27	164,3	164,3	44	44	31	-	-
				-	115,01	-	31	100	2,42	1
		т								
16	Е010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,27	45	45	12	12	2	-	-
				-	9	-	2	100	0,19	-
		т								
17	Е01031-А9-1	Погрузка пней при автомобильных перевозках	0,36	164,3	164,3	59	59	41	-	-
				-	115,01	-	41	100	2,42	1
		т								
18	Е010333-А5-1	-Перевозка пней автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	0,36	45	45	16	16	3	-	-
				-	9	-	3	100	0,19	-

		т							
19	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	6,3	6,01	6,01	38	38	13	-	-
				-	2,08	-	13	97	0,01	-
		м3								
20	E0101-134-1	-Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	5,94	4,52	4,52	27	27	-	0,11	1
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	E0101-135-1	-Полив водой уплотняемого грунта насыпей	5,94	12,5	12	74	71	16	0,01	-
				-	2,75	-	16	97	0,01	-
		м3								
22	E0101-30-2	-Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	16,97	0,2	0,2	3	3	1	-	-
				-	0,07	-	1	97	-	-
		м2								
23	E0147-3-4	-Очистка территории от мусора	1250,4	-	-	-	-	-	0,04	49
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
24	C01031-A26--1прим	-Погрузка мусора при автомобильных перевозках	343,86	27,1	-	9319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
25	E010333-A5--1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	343,86	45	45	15474	15474	3095	-	-
				-	9	-	3095	100	0,19	65
		т								
26	E0147-120-8	-Механизированная копка ям размером 0,8х0,6 на средних почвах	18	14,16	14,16	255	255	132	-	-
				-	5,69	-	102	129	0,02	-
		яма								
27	E0147-13-1	-Посадка деревьев-саженцев с оголенной корневой системой в ямы размером 0,7х0,7 м	18	1,91	-	34	-	-	0,82	15
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
28	C143012-35	-Древесные лиственные породы:	18	972	-	17496	-	-	-	-

	саженцы быстрорастущих пород /тополь, ясень, клен, ива, береза, акация, катальпа, платан, вяз, гледичия, карагач, черемуха/, без кома, высотой 1,5 до 2м												
				-	-	-	-	-	-	-			
29	E0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м (снятие плодородного слоя)	шт	513,32	4,85	4,85	2490	2490	838	-	-
					-	1,68	-	864	97	0,01	3
30	E0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1204,96	6,01	6,01	7237	7237	2436	-	-
					-	2,08	-	2511	97	0,01	8
31	E0101-24-14	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1204,96	4,75	4,75	5728	5728	1928	-	-
					-	1,65	-	1987	97	0,01	6
32	E0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	1204,96	30,82	30,77	37136	37077	9754	0,01	12
					-	8,34	-	10055	97	0,03	34
33	E010333-A5-1	--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	м3	2108,68	45	45	94891	94891	18978	-	-
					-	9	-	18978	100	0,19	399
34	E0101-24-6	-Разработка грунта	т	82	6,01	6,01	493	493	166	-	-

	бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м								
			-	2,08	-	171	97	0,01	1
		м3							
35	E0101-17-8 -Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	143,5	30,82	30,77	4423	4416	1162	0,01	1
			-	8,34	-	1198	97	0,03	4
		м3							
36	E010333-A5--Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	143,5	45	45	6458	6458	1292	-	-
1			-	9	-	1292	100	0,19	27
		т							
37	E0101-24-6 -Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	542	6,01	6,01	3255	3255	1096	-	-
			-	2,08	-	1129	97	0,01	4
		м3							
38	E0101-24-14-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	542	4,75	4,75	2577	2577	867	-	-
			-	1,65	-	894	97	0,01	3
		м3							
39	E0101-132-2-Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	542	10,14	10,14	5496	5496	1900	-	-
			-	3,61	-	1959	97	0,01	7
		м3							
40	E0101-132-8-Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	542	2,64	2,64	1429	1429	633	-	-
К=3			-	1,2	-	652	97	0,02	9

		м3							
41	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	542	12,5	12	6774	6503	1443	0,01	7
				-	2,75	-	1488	97	0,01	7
		м3							
42	Е0101-132-2-	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	1192	10,14	10,14	12087	12087	4179	-	-
				-	3,61	-	4308	97	0,01	15
		м3							
43	Е0101-132-8- К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками, массой 2,2 т, при толщине слоя 30 см	1192	4,39	4,39	5237	5237	2318	-	-
				-	2,01	-	2390	97	0,05	54
		м3							
44	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	1192	12,5	12	14897	14301	3174	0,01	15
				-	2,75	-	3272	97	0,01	15
		м3							
45	Е0101-87-2 -	Планировка дна и откосов выемки прицепными средними грейдерами в грунтах 2 группы	2510	0,76	0,76	1909	1909	915	-	-
				-	0,38	-	943	97	-	4
		м2							
46	Е0101-166-2-	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	82	-	-	-	-	-	0,97	80
				-	-	-	-	-	-	-
		м3							
47	Е0101-132-2-	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками,2,2 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 30 см	82	10,14	10,14	831	831	287	-	-
				-	3,61	-	296	97	0,01	1
		м3							
48	Е0101-135-1-	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	82	12,5	12	1025	984	218	0,01	1
				-	2,75	-	225	97	0,01	1
		м3							
49	Е0101-24-5 -	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79	513,32	4,85	4,85	2490	2490	838	-	-

	(108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м		-	1,68	-	864	97	0,01	3
		м3							
50	Е0101-152-1-Укрепление откосов земляных сооружений посевом многолетних трав с подсыпкой растительной земли вручную	1140,72	6,41	0,23	7312	262	116	0,33	379
			-	0,09	-	103	113	-	-
		м2							
51	С143012-6 -Земля растительная	155,138	1240	-	192371	-	-	-	-
		м3	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			461727	234414			562
		Тенге			-	59655			673
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге			461727	-	-		-
	Материалы -	Тенге			25	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге			-	59655	-		-
	Местные материалы -	Тенге			217903	-	-		-
	Накладные расходы -	Тенге			58448	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			520174	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1235
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	59655	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			520174	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1235
	Сметная заработная плата -	Тенге			-	59655	-		-
	РАЗДЕЛ 4. Бортовые камни								
86	Е0127-34-2 -Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	1025	430,98	6,63	441755	6796	2395	0,7	715
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20	м	-	1,76	-	1801	133	0,01	6

	02, РДС РК 8.02-03-20 02									
87	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	м3	42,97	22400	-	962528	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1404283	6796			715

			Тенге				-	1801			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1404283	-	-		-
	Материалы -		Тенге				19168	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге				-	1801	-		-
	Местные материалы -		Тенге				1378319	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге				2395	-	-		-
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1406678	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		722
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	1801	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1406678	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				-	-	-		722
	Сметная заработная плата -		Тенге				-	1801	-		-
	РАЗДЕЛ 3. Пересечение и примыкания										
67	Е0101-24-6	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	274	6,01	6,01	1646	1646	554	-	-
					-	2,08	-	571	97	0,01	2
68	Е0101-17-8	-Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	274	30,82	30,77	8445	8431	2218	0,01	3
					-	8,34	-	2287	97	0,03	8
69	Е010333-А5	--Перевозка грузов		479,5	45	45	21578	21578	4316	-	-

1	автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1		-	9	-	4316	100	0,19	91
		т							
70	Е0101-134-1- Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	177	4,52	4,52	799	799	-	0,11	19
			-	-	-	-	-	-	-
		м3							
71	Е0101-135-1- Полив водой уплотняемого грунта насыпей	177	12,5	12	2212	2124	471	0,01	2
			-	2,75	-	486	97	0,01	2
		м3							
	Дорожная одежда								
72	Е0127-22-3 - Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	591	222,74	22,3	131642	13182	6021	0,03	17
			-	7,66	-	4527	133	0,03	16
		м2							
73	Е0127-22-2 - Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	591	250,45	34,06	148014	20128	8755	0,03	20
			-	11,14	-	6583	133	0,04	23
		м2							
74	Е0127-72-1 - Розлив вяжущих материалов	0,47	40097,59	339,59	18846	160	88	0,58	-
		т	-	140,94	-	66	133	0,58	-
75	Е0127-48-3 - Устройство основания толщиной 6 см из черного щебня с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 м/м3	591	452,71	16,01	267552	9460	3254	0,04	22
			-	4,14	-	2447	133	0,01	8
		м2							
76	Е0127-49-3 - добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя по табл. 49 /1-2/ К=2	591	115,42	0,77	68215	457	252	-	-
			-	0,32	-	190	133	-	2

		м2								
77	Е0127-72-1	-Розлив вяжущих материалов	0,24	40097,59	339,59	9623	82	45	0,58	-
				-	140,94	-	34	133	0,58	-
		т								
78	Е0127-102-1	-Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	591	37,23	13,29	22001	7853	1038	0,04	22
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02			-	1,32	-	780	133	-	3
		м2								
79	Е0127-102-3	-На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять к расценке 27-102-1	591	1,09	1,09	642	642	55	-	-
	Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02 К=2			-	0,07	-	41	133	-	-
		м2								
80	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип Б, М-II	71,393	4710	-	336261	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

			т							
81	Е0127-56-1	-Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	287	12,62	12,52	3622	3593	1676	0,24	70
				-	4,39	-	1261	133	0,02	5
			м2							
82	Е0127-56-2 К=2	-Вычитается позиция: Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, на каждый 1 см изменения толщины исключаисключать	287	-	-	-	-	-	-0,01	-3
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							
83	Е0127-14-2	-Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	28,7	952,5	73,75	27337	2117	445	0,14	4
				-	11,67	-	335	133	0,04	1
			м3							
84	Е0127-57-2	-Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	287	42,45	42,08	12182	12077	5668	0,38	109
				-	14,85	-	4262	133	0,07	21
			м2							
85	С143003-28 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты тротуарные из тяжелого бетона В22-27,5 /ГОСТ 17608-91/, толщина 50 мм	292,74	482	-	141101	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м2							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		1221717	104326		286
	Тенге		-	28185		182
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1221717	-	-	-
Материалы -	Тенге		90416	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	28185	-	-
Местные материалы -	Тенге		1026975	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге		34858	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		1256575	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	468

Сметная заработная плата -	Тенге			-	28185	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1256575	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		468
Сметная заработная плата -	Тенге			-	28185	-		-

РАЗДЕЛ 2. Дорожная одежда

1	E0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	993	6,01	6,01	5964	5964	2007	-	-
				-	2,08	-	2069	97	0,01	7
		м3								
2	E0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	993	30,82	30,77	30604	30555	8033	-	-
				-	8,34	-	8282	97	0,05	48
		м3								
3	E010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	1781,2	45	45	80154	80154	16031	-	-
				-	9	-	16031	100	0,19	337
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		116723	116673		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		116723	-	-	-
Материалы -	Тенге		50	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге		-	26382	-	-
Накладные расходы -	Тенге		26071	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-	13
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	3911	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		8568	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		151361	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	404
Сметная заработная плата -	Тенге		-	30292	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге		151361	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-	404
Сметная заработная плата -	Тенге		-	30292	-	-
Итого по акту	Тенге		3334788			

Временные здания и сооружения 2,5%	Тенге	50022
Итого	Тенге	3384810
Производство работ в зимнее время 2,16%	Тенге	73112
Выслуга лет 1%	Тенге	33848
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	13539
Итого	Тенге	3505309
Резерв на непредвиденные работы 10%	Тенге	350531
Итого	Тенге	3855840
Итого в ценах 2014г. МРП=1852	Тенге	9214212
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	184284
Итого	Тенге	9398496
НДС 12%	Тенге	1127820
Итого	Тенге	10526316

ЗАКАЗЧИК: Начальник отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района"

_____Усенов У.Т.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
БИН050140007168
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ФОРМА-2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ №1 от 25 июня 2014г.
приемки выполненных работ
Строительство подъездной автодороги ТОО «Волынка» в г. Абай Абайского района в 2014 году.

Основание :Договор № 39 от 25.06.2014года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП рабочих строителей	экспл. машин: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы												
1	E0147-224-3	Скашивание многолетних трав механизированным способом без измельчения	0,228	863,17	863,17	197	197	79	-	-				
				-	267,67	-	61	129	1,41	-				
2	E0147-153-4	Сгребание и уборка травы вилами	га 0,228	-	-	-	-	-	4,34	1				
				-	-	-	-	-	-	-				
3	C01031-A7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	га 0,28	30	-	8	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
4	E010333-A5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	т 0,28	45	45	13	13	3	-	-				
				-	9	-	3	100	0,19	-				

РАЗДЕЛ 2. Пересечение и примыкания

2	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	274	6,01	6,01	1646	1646	554	-
				-	2,08	-	571	97	0,01	2
		м3								
3	Е0101-17-8	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	274	32,23	30,77	8832	8431	2595	0,01	3
				1,42	8,34	389	2287	97	0,03	8
		м3								
4	Е010333-А5--1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	479,5	45	45	21578	21578	4316	-	-
				-	9	-	4316	100	0,19	91
		т								
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	177	21,55	4,52	3814	799	2924	0,11	19
				17,03	-	3014	-	97	-	-
		м3								
6	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	177	14,12	12	2499	2124	749	0,01	2
				1,62	2,75	287	486	97	0,01	2
		м3								
7	Е0127-22-3	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа /1000 кгс/см2/	591	222,74	22,3	131639	13179	6021	-	-
				-	7,66	-	4527	133	0,04	26
		м2								
8	Е0127-22-2	Устройство верхнего слоя двухслойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие	337,2	250,45	34,06	84452	11485	4996	0,03	11
				-	11,14	-	3756	133	0,06	22

св. 98,1 МПа (1000 кгс/см2)

м2

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	254459	59242		35
	----	---	---		---
	Тенге	3690	15942		151
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	254459	-	-	-
Материалы -	Тенге	191427	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19632	-	-
Местные материалы -	Тенге	100	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22155	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3323	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	16597	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	293210	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22956	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	293210	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22956	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	756488	59242		35
	----	---	---		---
	Тенге	3690	15942		151
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	756488	-	-	-
Материалы -	Тенге	191427	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	19632	-	-
Местные материалы -	Тенге	502130	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	22155	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	11
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3323	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	46719	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	825362	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22956	-	-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	825362	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	197
Сметная заработная плата -	Тенге	-	22956	-	-
Временные здания и сооружения 2,5%	Тенге	20634			
Итого	Тенге	845669			
Производство работ в зимнее время 2,16%	Тенге	18266			

Выслуга лет 1%	Тенге	84567
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	3383
Итого	Тенге	951885
Резерв на непредвиденные работы 10%	Тенге	95188
Итого	Тенге	1047073
Итого в ценах 2014г. МРП=1852	Тенге	2280518
Налоги,сборы,обязательные платежи 2%	Тенге	45610
Итого	Тенге	2326128
НДС 12%	Тенге	279135
Итого	Тенге	2605263

ЗАКАЗЧИК: И.О Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

_____Джаркимбаева Д.М.

ГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»
100101, Карагандинская область, Абайский район, г. Абай, ул. Абая 26
БИН050140007168
код 4582251
ИИК KZ34070103KSN3002000
БИК KKMFKZ2A
ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов Республики Казахстан
тел.: 8(72131)4-87-35, факс:4-05-90

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО «Сары-Арка Жолдары"

_____Канкулов М.К.

100000, Республика Казахстан, город Караганда, пр. Шахтеров 1,
оф 109,110. Тел.8(7212) 31-21-96;e-mail: sar-arka@mail.ru
ИИК KZ2184902KZ001770825,БИН 070340011553,
БИК NURSKZKX,АО «Нурбанк» .

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района "

ФОРМА-2

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Сары-Арка Жолдары"

АКТ №3 за август 2014г.
приемки выполненных работ
Строительство подъездной автодороги ТОО «Волынка» в г. Абай Абайского района в 2014 году.

Основание :Договор № 39 от 25 июня 2014года.
Составлен в ценах на 1.01.2001г.по состоянию на 01.01.2014г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	в т.ч. ЗП	экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин: Всего	в т.ч. ЗП	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Дорожная одежда										
1	С143010-10	-Смеси асфальтобетонные /ГОСТ 9128-97/ плотные горячие и теплые щебеночные мелкозернистые, тип: Б, М-II	106,588 т	4710	-	502029	-	-	-	-		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		502029	-					-
				Тенге		-	-					-
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		502029	-	-				-
		Местные материалы -		Тенге		502029	-	-				-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		30122	-	-				-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		532151	-	-				-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		532151	-	-				-

Утвержден
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277

Заключение рабочей комиссии

г. Абай "22" сентября 2014 г.

Рабочая комиссия, назначенная **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»**
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначивших рабочую комиссию)
решением от **"17" сентября 2014 года № 94** в составе:
председателя-представителя заказчика : ***Сулейменов Д.Ж. – и.о.руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Абайского района»***
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей:
генерального проектировщика ***Быков А.Ф .- директор ТОО «КарагандаЖелДорПроект»*** (фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика ***Канкулов М. К. – директор ТОО "СарыАркаЖолдары"***
(фамилия, имя, отчество, должность)
субподрядных организаций _____
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы: ***Владимирова И.А. – и.о.руководителя ОЧС Абайского района***
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов социальной защиты населения: _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации: ***Сатаев С. К. – аким г.Абай***
(фамилия, имя, отчество, должность)
представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора_____
(фамилия, имя, отчество, должность)
УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком ***ТОО " СарыАркаЖолдары"***
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный ***«Строительство подъездной дороги ТОО «Волынка» в г. Абай Абайского района»***
(наименование объекта, его местоположение или адрес)
2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим ***строительно-монтажные работы***
(виды работ)

и его субподрядными организациями _____
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ***ТОО «КарагандаЖелДорПроект »***
(наименования организаций и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту ___---_____
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена ***приказ ГУ «Отдел ЖКХ, ПТ и АД Абайского района» от 16.05.2014 г. за №58 осн.***
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)
"___" _____ 20 __ года.

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июнь 2014 г.;
(месяц и год)
окончание работ сентябрь 2014 г.;
(месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация:
акты на скрытые* работы, *сертификаты на примененные материалы;
(перечень документов или номер приложения к акту)
Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели:
Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей – 2310 м2;
Устройство бортовых камней автомобильной дороги - 565 пм.
Утройство покрытия из тротауарной плитки -287 м2
Устройство дорожных знаков – 9 шт.
Опора освещения металлическая коническая - 15шт.
Светильник консольный светодиодный -21шт.
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и т.п.)

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу) характеризуются следующими данными:
(краткие технические характеристики по планировке, этажности, основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве:
по проекту _____ единиц;
фактически _____ единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом _____
_____
_____
(сведения о выполнении)
—
Характеристика мероприятий приведена в приложении ___ к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:
всего **24 861,872** тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных

работ **24 861,872** тыс. тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение рабочей комиссии:

«Строительство подъездной дороги ТОО «Волынка» в г. Абай Абайского района»
(наименование объекта (комплекса)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии:

Сулейменов Д.Ж.
(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать)

Члены рабочей комиссии:

Сатаев С. К.

Сатыбаева Р. Х.

Абдрахманов М. О.

Владимирова И. А.

Омирзах Ж.

Канкулов М.К.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)