		т		33075	114,75						
		Локальная смета 2-1-2									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 1. Отопление									
1	Е16-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из ст. водогазопровод. неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм	185	266,17	4,08	49241	9947	755	283	13094	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
3	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32 мм	90	424,17	4,08	38175	4839	367	138	6371	128%
		м трубопровода		53,77	1,53						
4	Е16-6-6	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	14,5	608,51	8,19	8823	978	119	44	1308	128%
		м трубопровода		67,44	3,06						
5	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	30	627,13	14,54	18814	3101	436	164	4179	128%
		м трубопровода		103,36	5,45						
6	Е16-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм	319,5	11,31	0	3614	3518	0	0	4503	128%
		м трубопровода		11,01	0						
7	С9-4-60	Краны двойной регулировки шиберные КРДШ латунные, Dy 20 мм	2	511	0	1022	0	0	0	0	
		шт		0	0						
8	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	26,4	4331,43	35,77	114350	2949	944	354	4228	128%
		кВт		111,7	13,4						
13	С9-1-58	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	6	641	0	3846	0	0	0	0	
		шт		0	0						
14	С8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	86,42	200	0	17284	0	0	0	0	
		кг		0	0						
19	Е26-3-4	Изоляция трубопроводов диаметром 32 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 65 мм	45	412,49	7,62	18562	2248	343	132	2380	100%
		м трубопровода		49,95	2,93						
20	Е26-3-10	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 75 мм	44,5	740,82	11,17	32966	3154	497	190	3344	100%
		м трубопровода		70,88	4,28						
		Раздел 2. Вентиляция									
32	Е20-3-3	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	10,4	1855,51	11,11	19297	2482	116	43	3232	128%
		м2 поверхности воздуховодов		238,61	4,16						
33	Е20-3-2	Прокладка воздуховодов класса Н периметром 600 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	2,8	1880,92	13,82	5267	728	39	15	951	128%

		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
34	Е20-19-2	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, прямоугольного сечения, периметром 1300 мм	5	1501,23	12,95	7506	685	65	24	908	128%
		зонт		137,03	4,73						
35	Е26-10-1	Прим. Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна ППТ при толщине изоляционного слоя 60 мм	12,1	218,45	49,74	2643	1321	602	226	1547	100%
		м трубопровода		109,15	18,67						
36	С1-3-96	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марка 200	0,5	8650	0	4325	0	0	0	0	
		м3		0	0						
39	Е20-3-1	Прокладка воздуховодов класса Н диметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,3	1810,92	13,82	2354	338	18	7	442	128%
		м2 поверхности воздуховодов		259,88	5,18						
		Раздел 3. Узел управления									
41	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	1,1	627,13	14,54	690	114	16	6	154	128%
		м трубопровода		103,36	5,45						
42	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	2,2	251,13	14,54	552	227	32	12	306	128%
		м трубопровода		103,36	5,45						
43	Е18-16-2	Установка грязевиков наружным диам. патрубков 57 мм	2	12609,54	78,52	25219	936	157	60	1275	128%
		шт		468,14	30,13						
46	С9-4-57	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	2	328	0	656	0	0	0	0	
		шт		0	0						
47	Е16-15-1	Установка вентилей, проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	4	482,28	40,42	1929	1048	162	65	1425	128%
		шт		261,88	16,22						
48	С9-1-57	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	4	489	0	1956	0	0	0	0	
		шт		0	0						
49	Е16-15-2	Установка задвижек, проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	4	482,28	40,42	1929	1048	162	65	1425	128%
		шт		261,88	16,22						
50	С9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	4	3500	0	14000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
51	С1-1-897	Сталь прокатная угловая р50х50х5	0,01357	58700	0	797	0	0	0	0	
		т		0	0						

56	Е26-3-10	Изоляция трубопроводов диаметром 57 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 80 мм	1,1	740,82	11,17	815	78	12	5	83	100%
		м трубопровода		70,88	4,28						
57	Е26-3-2	Изоляция трубопроводов диаметром 25 мм полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем при толщине изоляционного слоя 60 мм	2,2	374,7	7,09	824	106	16	6	112	100%
		м трубопровода		48,38	2,7						
		Локальная смета 2-1-3									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 3. Канализация К1									
43	Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. до 50 мм	21	620,54	0,64	13031	2230	13	5	2861	128%
		м трубопровода		106,2	0,25						
44	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плот. диам. до 100 мм	35	748,88	1,43	26211	3583	50	19	4611	128%
		м трубопровода		102,38	0,54						
45	Е16-5-2	Прокладка по стенам зданий и в каналах трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	7,5	1218,62	10,58	9140	1080	79	30	1421	128%
		м трубопровода		144	3,96						
46	С8-10-183	Ревизии к чугунным канализационным трубам, d 100 мм	2	523	0	1046	0	0	0	0	
		шт		0	0						
47	С8-4-56	Прочистка, d=50 мм	0,7	820	0	574	0	0	0	0	
		10 шт		0	0						
48	С8-4-60	Прочистка, d=100 мм	0,4	6190	0	2476	0	0	0	0	
		10 шт		0	0						
49	Е17-1-11	Установка трапов диаметром 50 мм	6	1412,7	6,95	8476	486	42	14	640	128%
		комплект		81	2,25						
50	Е6-1-13	Упоры под трубопроводы	0,016	9977,75	95,97	160	12	2	1	14	105%
		м3		771,75	36,25						
		Локальная смета 2-1-4									
		Электросиловое оборудование и электроосвещение									
		Раздел 4. Трубы и кабели									
62	Е0108-410-2	Трубы полиэтилен. по основанию пола, диам. до 50 мм	15	39	1,5	585	389	23	3	372	95%
		м		25,9	0,2						
63	Ц0108-410-1	Трубы полиэтилен. по основанию пола, диам. до 25 мм	15	34,2	1,2	513	348	18	3	333	95%
		м		23,2	0,2						
64	Сцентр компл.	Труба из непластифицированного ПВХ диам. 16 мм	15,45	15,93	0	246	0	0	0	0	
	и «СЭЛЛ»	*шт*		0	0						
65	Сцентр компл.	Труба из непластифицированного ПВХ диам. 32 мм	15,45	27,25	0	421	0	0	0	0	
	и «СЭЛЛ»	*шт*		0	0						

67	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4- жильный, сечением жилы до 16 мм2	1300	175,2	75,7	227760	94510	98410	26780	115226	95%
		м		72,7	20,6						
69	С151601-341	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,306	52100	0	15943	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
70	С151601-333	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	0,3672	39700	0	14578	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
71	С151601-342	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,408	60500	0	24684	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
72	С151601-587	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 4х2,5 мм2	0,0765	125400	0	9593	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
73	С151601-593	Кабели силовые с медными жилами с пластмассовой изоляцией на напряжение 1000 В (ГОСТ 16442-80), марка ВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	0,0102	248700	0	2537	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
74	С151603-21	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 4х1,5 мм	0,0714	74900	0	5348	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
75	С151603-23	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 7х1,5 мм	0,005	83100	0	416	0	0	0	0	
		1000 м		0	0						
76	С151601-370	Кабель нагревательный	0,06	184700	0	11082	0	0	0	0	
	Прим.	*1000 м*		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**7054899**				**418309**	

Накладные расходы	418309
Итого, в том числе:	7473208
СМР	7472541
Оборудование	667
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	448352
Итого	7920894
Временные здания и сооружения 3,4%	269310
Итого	8190204
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	180184
Затраты на выслугу лет 1%	81902
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	32761
Средства, связанные с командированием работников СК=0,089869979	736053
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,0083936168	68745
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	9290517

Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	19396202
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	387924
Итого, в том числе:	**19784126**
СМР	19782733
Оборудование	1393
НДС 12%	**2374095**
ВСЕГО ПО АКТУ	**22158221**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:

Технадзор ТОО «Восток-Инженеринг»

_____ **Жанекенов Б.У.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 989650000000745143 в АО "Альянс Банк"
БИК IRTYKZKA

Объект: "Строительство спортивного модуля в с.Караул Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 310 от 14 ноября 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **февраль** 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 2	39 568 055	16 823 532	128 386	0	19 783 929	8 384 398	126 993	0
Итого:	39 568 055	16 823 532	128 386	0	19 783 929	8 384 398	126 993	0
НДС 12 %	4 748 166				2 374 071			
Итого:	44 316 221				22 158 000			
Исключить аванс 30%	0				0			
Всего к оплате:	44 316 221				22 158 000			

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Технадзор ТОО «Восток-Инженеринг»

_____ **Б.У. Жанекенов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 989650000000745143
АО «Альянс Банк»
БИК IRTYKZKA

Договор № 310 от 14 ноября 2011г.

Акт № 2
выполненных работ за февраль 2012 года

Объект : «Строительство спортивного модуля в с.Караул Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 4. Фасад									
40	Е0114-34-1	Пароизоляция пленкой ПХВ	205,822	72,38	0,07	14897	3820	14	4	4054	106%
		м2		18,56	0,02						
41	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетической связующем М-125	205,82	164,72	50,15	33903	18942	10322	3845	22786	100%
		м2		92,03	18,68						
42	С11031-172	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 30ГС-100	32,64	7070	0	230765	0	0	0	0	
		м3		0	0						
43	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен, гидроизоляция	205,82	72,38	0,07	14897	3820	14	4	4054	106%
		м2		18,56	0,02						
44	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитками керамогранит на металлическом каркасе	205,82	2962,71	3,99	609785	96149	821	251	101220	105%
		м2		467,15	1,22						

45	Е0126-31-1 применит.	Теплоизоляция наружных стен плитами «URSA-50» насухо (примыкание)	0,1025	2139,46	330,46	219	185	34	13	198	100%
		м3		1809	123,75						
46	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,1046	4500	0	470	0	0	0	0	
		м3		0	0						
47	Е0107-56-2	Устройство деформационных вертикальных швов в зданиях кирпичных и крупноблочных	8	108,97	0,9	872	698	7	3	982	140%
		м		87,3	0,34						
48	С11031-169	Плиты теплоизоляционные URSA, марка П 20Г-50	0,95	4500	0	4275	0	0	0	0	
		м3		0	0						
49	С11011-507	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	0,0355	30400	0	1079	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
50	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немереной длины, нормальной точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,024	58700	0	1409	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 5. Перегородки									
53	Е0126-31-1 применит.	Утепление перегородок тамбура плитами теплоизоляционными ISOVER, марка OL-E	1,02	2139,46	330,46	2173	1837	336	126	1963	100%
		м3		1809	123,75						
54	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марка 125	1,04	4260	0	4413	0	0	0	0	
		м3		0	0						
55	Е0106-11-7	Крепление утеплителя стержнями	0,007	33697,62	304,24	236	232	2	1	244	105%
		т		33075	114,75						
56	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,007	50600	0	354	0	0	0	0	
		т		0	0						
57	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	20,31	1034,01	4,92	21001	3921	100	38	4157	105%
		м2		193,05	1,87						
		Раздел 6. Металлические конструкции (КМ)									
58	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката с коэфициентами надежности по назначению 0,95 по ж/бетонным и каменным опорам	13,0	8421,41	2848,29	109478	38111	37028	8051	41546	90%
		т		2931,64	619,29						
59	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	1,0	161100	0	161100	0	0	0	0	
		т		0	0						
60	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях высотой до 25 м и шаге ферм до 12 м	18,07	5030,5	2020,02	90886	41057	36496	9077	45121	90%
		т		2272,5	502,43						

61	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	4,0	101700	0	406800	0	0	0	0	
		т		0	0						
62	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /прогоны/ при монтаже одноэтажных зданий	18,07	2452,13	545,76	44303	22236	9860	0	20012	90%
		т		1230,75	0						
63	Е0109-43-1	Монтаж ригелей и стоек фахверка	1,8	11487,34	4590,56	20682	8507	8265	1513	9018	90%
		т		4725	840,11						
64	С12021-117	Стойки фахверка	1,29	113100	0	146395	0	0	0	0	
		т		0	0						
65	С12021-118	Ригели фахверка	0,5781	110400	0	63819	0	0	0	0	
		т		0	0						
66	Е0109-53-2	Монтаж элементов крепления, тетивы, гибких планок, доборных элементов	9,69	9850,48	1162,95	95402	71257	11263	1046	65073	90%
		т		7357,5	108						
67	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	3,481	154400	0	537466	0	0	0	0	
		т		0	0						
68	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой 25 м	1,19	13864,97	4022,39	16498	10816	4786	1275	10883	90%
		т		9090	1071,86						
69	С12021-260	Стальные крепежные элементы из уголков	1,17	114900	0	134543	0	0	0	0	
		т		0	0						
70	С11011-884	Прокат толстолистовой горячекатанный в листах с обрезными кромками, толщиной 9-12 мм, из углеродистой стали нормальной /обычной/ точности прокатки Ст0	0,0666	56000	0	3727	0	0	0	0	
		т		0	0						
71	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	1,19	2452,13	545,76	2918	1464	649	0	1318	90%
		т		1230,75	0						
79	ССНРК8.02-0-4-2002г.	Надбавка за изменение марки стали на С245	28	1860	0	52073	0	0	0	0	
		тн		0	0						
80	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	3823	21,8	0,05	83332	22212	191	76	20059	90%
		м2		5,81	0,02						
82	Е0113-26-6	Окраска огнезащитной композицией Спарк-металл	1833,13	4,3	0,02	7882	7626	37	0	6863	90%
		м2		4,16	0						
83	Спрайс-лист ТОО Корунд	Огнезащита Спарк-металл	1649,81	257,07	0	424125	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 8. Кровля									
101	Е0112-15-3	Устройство прокладной пароизоляции в один слой рубероида	309,6	125,08	0,99	38725	3588	307	118	4410	119%

		м2		11,59	0,38						
102	Е0126-31-1	Теплоизоляция покрытий и перекрытий изделиями из минераловатных плит толщ.160 мм	49,54	2139,46	330,46	105980	89611	16370	6130	95741	100%
		м3		1809	123,75						
103	Спрайс-лист	Плиты теплоизоляционные «ISOTERM» П-125	50,53	8646,4	0	436874	0	0	0	0	
		м3		0	0						
104	Е0112-15-1	Устройство оклеечной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	309,6	141,96	1,19	43949	8359	368	139	10113	119%
		м2		27	0,45						
105	С11011-507	Пленка полиэтиленовая	0,3406	30400	0	10353	0	0	0	0	
		1000 м2		0	0						
106	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчанных стяжек толщиной 15 мм (толщ.25 мм)	309,6	217,05	15,94	67198	10728	4935	1845	14962	119%
		м2		34,65	5,96						
107	Е0112-17-02	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	3096	8,4	0,14	26006	341	433	155	589	119%
	К=10	*м2*		0,11	0,05						
108	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	340	112,45	34,24	38234	17367	11643	2873	18216	90%
		м2		51,08	8,45						
109	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	376,04	1190	0	447488	0	0	0	0	
		м2		0	0						
111	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,087	525600	0	45748	0	0	0	0	
		т		0	0						
114	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	504,45	94	0	47418	0	0	0	0	
		кг		0	0						
129	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами минераловатными на синтетическом связующем М-125	8,79	164,72	50,15	1448	809	441	164	973	100%
		м2		92,03	18,68						
130	С11031-100	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем, марки 125	0,3516	4260	0	1498	0	0	0	0	
		м3		0	0						
131	Е0112-10-1	Устройство компенсатора из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм	6,52	161,83	1,24	1055	999	8	3	1193	119%
		м2		153,23	0,47						
132	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	37,16	94	0	3493	0	0	0	0	
		кг		0	0						
		Раздел 11. Полы									
		Тип 1 ЛИНОЛЕУМНЫЕ S=55 м2									
167	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	55	279,63	9,95	15379	2871	547	206	3784	123%
		м2		52,5	3,74						

		Тип 2 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=51,8 м2									
171	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,14	9202,88	0	38137	2350	0	0	2890	123%
		м3		567	0						
172	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,8	279,63	9,95	14485	2704	515	194	3564	123%
		м2		52,2	3,74						
173	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной изолом на битумной мастике первый слой (4 слоя)	51,8	365,09	18,42	18912	4452	954	358	5916	123%
		м2		85,95	6,91						
174	Е0111-4-2	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике последующий слой	155,4	256,83	9,05	39911	7902	1406	528	10369	123%
	К=3	*м2*		50,85	3,4						
175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	51,8	279,63	9,95	14485	2704	515	194	3564	123%
		м2		52,2	3,74						
		Тип 3 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=132,86 м2									
179	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	10,63	9202,88	0	97816	6027	0	0	7413	123%
		м3		567	0						
		Тип 4 БЕТОННЫЙ S=45,6 м2									
183	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из бетона кл.В7,5	3,65	9202,88	0	33572	2068	0	0	2544	123%
		м3		567	0						
184	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм (толщ. 20 мм)	45,6	369,95	14,76	16870	2391	673	253	3251	123%
		м2		52,43	5,54						
185	Е0111-15-2	Вычитается позиция: исключить на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	91,2	-45,76	-0,67	-4173	-154	-61	-23	-218	123%
	К=2	*м2*		-1,69	-0,25						
186	Е0111-39-2	Устройство плинтусов цементных	57	33,66	0,22	1919	1055	13	5	1303	123%
		м		18,5	0,09						
		Раздел 12. Внутренняя отделка									
194	Е0115-69-4	Затирка швов потолка	280,2	59,3	0,35	16615	14565	98	39	15334	105%
		м2		51,98	0,14						
199	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	709,34	351,52	4,07	249349	96243	2884	688	101778	105%
		м2		135,68	0,97						
203	Е0115-17-5	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов на цементном растворе и на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	174	1863,3	4,62	324214	44365	804	546	46708	104%
		м2		254,97	3,14						
		Раздел 14. Разные работы									
274	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	0,18	9437,25	296,6	1699	165	53	20	218	118%
		м3		915,75	110,25						

		Локальная смета 2-1-3									
		Водопровод и канализация									
		Раздел 1. Хозпитьевой водопровод В1									
1	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	38	329,67	4,19	12527	2274	159	60	2988	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
2	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	12	364,67	4,19	4376	718	50	19	943	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
3	Е16-7-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	10	362,67	4,19	3627	599	42	16	787	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
4	Е16-7-4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 32 мм	6	471,67	4,19	2830	359	25	9	471	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
5	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	73	693,07	10,34	50594	5617	755	283	7552	128%
		м трубопровода		76,95	3,87						
6	Е16-10-2	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм	5	623,7	14,12	3119	502	71	26	676	128%
		м трубопровода		100,35	5,29						
8	С8-10-45	Крепления для трубопроводов (кронштейны, хомуты)	14,4	200	0	2880	0	0	0	0	
		кг		0	0						
9	Е16-20-2	Установка кранов поливочных диаметром 15 мм	2	7773,57	1,57	15547	108	3	0	138	128%
		кран		54	0						
10	С9-1-24	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	6	328	0	1968	0	0	0	0	
		шт		0	0						
11	С9-1-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	4	371	0	1484	0	0	0	0	
		шт		0	0						
12	С9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 25 мм	2	471	0	942	0	0	0	0	
		шт		0	0						
13	С9-1-27	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 Мпа, Dy 32 мм	1	584	0	584	0	0	0	0	
		шт		0	0						
14	Е18-21-1	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 20 мм	3	4867,02	50,89	14601	392	153	54	571	128%
		фильтр		130,5	18						
15	Е16-20-1	Установка кранов пожарных диаметром 50 мм	2	12899,47	23,09	25799	315	46	18	426	128%
		кран		157,5	9						
17	С8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 50 мм	4	285	0	1140	0	0	0	0	

		шт		0	0						
18	С99-1-1	Гибкая вставка фланцевая диаметром 50 мм	2	2567	0	5134	0	0	0	0	
		шт		0	0						
23	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	509	78	32	692	128%
		шт		254,25	15,75						
24	С9-2-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 Мпа, Dy 50 мм	2	3500	0	7000	0	0	0	0	
		шт		0	0						
25	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 15 мм	1	473,47	39,24	473	254	39	16	346	128%
		шт		254,25	15,75						
26	С9-1-31	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 15 мм	1	350	0	350	0	0	0	0	
		шт		0	0						
27	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	0,5	329,67	4,19	165	30	2	1	40	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
28	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	1,3	364,67	4,19	474	78	5	2	102	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
30	Ц12-802-2	Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 Мпа, Dy 50 мм на электропривод	1	621,65	25,7	622	591	26	9	540	90%
		шт		591,25	8,5						
31	С80-1-2	Задвижки параллельные с выдвижным шпинделем фланцевая чугунная с электроприводом d=50, 30ч906бр	1	60828	0	60828	0	0	0	0	
		шт		0	0						
32	Е16-7-6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 50 мм	2,115	693,07	10,34	1466	163	22	8	219	128%
		м трубопровода		76,95	3,87						
34	С8-9-9	Фланцы плоские приварные из стали Вст3сп2, Вст3сп3 на Ру 1,0 Мпа, Dy 50 мм	6	285	0	1710	0	0	0	0	
		шт		0	0						
35	С2-1-263	Опоры неподвижные	0,04	107900	0	4316	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 2. Водопровод нагретой воды Т3.1									
36	Е16-7-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 15 мм	22	329,67	4,19	7253	1317	92	35	1731	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						
37	Е16-7-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 20 мм	14	364,67	4,19	5105	838	59	22	1101	128%
		м трубопровода		59,85	1,58						

39	С9-1-13	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	3	325	0	975	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 6-1-3									
		Тепловые сети									
18	С99-1-1	Стальная труба Ст57х3-2-ППУ-ПЭ	514,09	1898	0	975743	0	0	0	0	
		м		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**6751413**				**733490**	

Накладные расходы	733490
Итого, в том числе:	7484903
СМР	7424075
Оборудование	60828
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	445444
Итого	7869519
Временные здания и сооружения 3,4%	267564
Итого	8137083
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	179016
Затраты на выслугу лет 1%	81371
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	32548
Средства, связанные с командированием работников СК=0,089869979	731279
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,0083936168	68300
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	9290425
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	19396008
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	387920
Итого, в том числе:	**19783929**
СМР	19656936
Оборудование	126993
НДС 12%	**2374071**
ВСЕГО ПО АКТУ	**22158000**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:

Технадзор ТОО «Восток-Инженеринг»

_____ **Жанекенов Б.У.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**