7

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 989650000000745143 в АО "Альянс Банк"
БИК IRTYKZKA

Объект: "Строительство спортивного модуля в с.Караул Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 310 от 14 ноября 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ с 01 по 14 **марта** 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 3	59 351 984	24 754 218	1 298 099	0	19 783 929	7 930 686	1 169 713	0
Итого:	59 351 984	24 754 218	1 298 099	0	19 783 929	7 930 686	1 169 713	0
НДС 12 %	7 122 237				2 374 071			
Итого:	66 474 221				22 158 000			
Исключить аванс 30%	0				0			
Всего к оплате:	66 474 221				22 158 000			

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Технадзор ТОО «Восток-Инженеринг»

_____ **Б.У. Жанекенов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 989650000000745143
АО «Альянс Банк»
БИК IRTYKZKA

Договор № 310 от 14 ноября 2011г.

Акт № 3
выполненных работ с 01 по 14 марта 2012 года

Объект : «Строительство спортивного модуля в с.Караул Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 4. Фасад									
40	Е0114-34-1	Пароизоляция пленкой ПХВ	114,178	72,38	0,07	8264	2119	8	2	2249	106%
		м2		18,56	0,02						
41	Е0126-12-2	Изоляция плоских поверхностей плитами (минераловатными на синтетической связующем М-125)	114,18	164,72	50,15	18808	10508	5726	2133	12641	100%
		м2		92,03	18,68						
43	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен, гидроизоляция	114,18	72,38	0,07	8264	2119	8	2	2249	106%
		м2		18,56	0,02						
44	Е0115-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитками керамогранит на металлическом каркасе	114,18	2962,71	3,99	338282	53339	456	139	56152	105%
		м2		467,15	1,22						
		Раздел 6. Металлические конструкции (КМ)									

72	Е0109-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного ст. листа при высоте здания до 30 м	2045	332,24	125,09	679431	294480	255809	60818	319768	90%
		м2		144	29,74						
73	Спрайс-лист	Профлист с полимерным покрытием	2045	719,09	0	1470539	0	0	0	0	
	Семкровля	*м2*		0	0						
74	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,6259	525600	0	328984	0	0	0	0	
		т		0	0						
75	Е0114-34-1	Покрытие пленкой стен	1122,5	72,38	0,07	81247	20834	79	22	22107	106%
		м2		18,56	0,02						
76	Е0126-12-1	Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани	1125,5	240,26	92,82	270413	113450	104469	39257	152708	100%
		м2		100,8	34,88						
77	С11031-163	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15-100	167,82	2630	0	441367	0	0	0	0	
		м3		0	0						
81	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	7646	26,46	0,02	202285	31807	153	0	28627	90%
		м2		4,16	0						
		Раздел 8. Кровля									
128	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	4,79	26,46	0,02	127	20	0	0	18	90%
	К=2	*м2*		4,16	0						
		Раздел 11. Полы									
		Тип 2 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=51,8 м2									
176	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на растворе М-150	51,8	1479,82	11,72	76655	8893	607	227	11218	123%
		м2		171,68	4,39						
177	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	64,75	259,76	0,32	16820	2696	21	7	3324	123%
		м		41,63	0,11						
		Тип 3 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=132,86 м2									
180	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителями полов на растворе М-150	132,86	1479,82	11,72	196609	22809	1557	583	28773	123%
		м2		171,68	4,39						
181	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	166,07	259,76	0,32	43139	6913	53	18	8526	123%
		м		41,63	0,11						
		Тип 5 РЕЕЧНЫЕ S=560,6 м2									
187	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	560,6	119,27	2,62	66863	5892	1469	555	7930	123%
		м2		10,51	0,99						
		Раздел 12. Внутренняя отделка									

195	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами подвесных потолков	39,2	273,67	2,33	10728	1711	91	34	1833	105%
		м2		43,65	0,88						
196	Е0115-180-8	Водоэмульсионная окраска ПВА водоэмульсионными составами оштукатуренных потолков	220,2	430,33	2,81	94759	31808	619	233	33643	105%
		м2		144,45	1,06						
197	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	5,17	17,45	0,12	90	71	1	0	75	105%
		м2		13,73	0,05						
198	Е0115-165-1-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сб. конструкциям, подготовленных под окраску потолков	9	136,64	2,95	1230	514	27	10	550	105%
		м2		57,15	1,1						
200	Е0115-180-7	Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами оштукатуренных стен	305,6	388,62	2,33	118762	34105	712	269	36093	105%
		м2		111,6	0,88						
202	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	174	282,58	3,39	49169	20358	589	125	21507	105%
		м2		117	0,72						
205	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей дверных, оконных откосов по бетону и камню	87,09	703,42	6,33	61261	27237	551	208	28818	105%
		м2		312,75	2,39						
		Локальная смета 2-1-2									
		Отопление и вентиляция									
		Раздел 1. Отопление									
9	Е18-9-8	Установка регистров из стальных сварных труб диаметром 100 мм	180	961,79	8,09	173122	6968	1456	547	9619	128%
		м труб нитки регистра		38,71	3,04						
10	Е18-22-5	Установка кранов воздушных	29	62,81	0	1821	672	0	0	860	128%
		комплект		23,18	0						
11	С9-1-56	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, Ру 1,6 Мпа, Dy 20 мм	30	437	0	13110	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Локальная смета 4-1-2									
		ЛЭП-10 кВ									
		Раздел 1. ВЛ-10 кВ									
1	Ц0108-55-1	Разъединитель однополюсный с одной тягой, напряжение до 10 кВ, ток до 600А	2	213,4	7	427	356	14	5	343	95%
		шт		178	2,3						
2	Ц0108-57-2	Привод с одной тягой, червячный	2	1013,6	18,6	2027	1616	37	9	1544	95%
		шт		808	4,5						
3	Спрайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10/63У1 с приводом ПРНЗ-10У1	2	12788,58	0	25577	0	0	0	0	

		шт		0	0						
		Опора анкерная (концевая) железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 10,5 м А10-1+КР1 1 шт									
4	Е0133-103-2	Установка одностоячных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	986	1990	550	1612	105%
		опора		985,5	549,9						
5	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	2	19300	0	38600	0	0	0	0	
		шт		0	0						
6	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,088	2794,69	1445,81	246	60	127	25	89	105%
		м3		679,5	281,18						
7	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные (ПЗи)	0,088	18100	0	1593	0	0	0	0	
		м3		0	0						
8	Спрайс-лист	Траверсы стальные 3-х штырные ТМ-6 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	1	3616,84	0	3617	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
9	Спрайс-лист	Накладки ОГ2 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	2	1166,33	0	2333	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
10	Спрайс-лист	Накладки ОГ5 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	1	2201,35	0	2201	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
11	Спрайс-лист	Хомут стальной Х1 (по серии 3.407.1-143)	1	542,23	0	542	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
12	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами (по серии 3.407.1-143)	0,0006	149300	0	90	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*т*		0	0						
13	Спрайс-лист	Кронштейн У1 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	1	2462,77	0	2463	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
14	Спрайс-лист	Стяжка Г1 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	2	1621,55	0	3243	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
15	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2 (по серии 3.407.1-143)	2	138,42	0	277	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
16	Спрайс-лист	Зажим ПА плашечный (по серии 3.407.1-143)	3	137,63	0	413	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		Элементы установки электрооборудования на опорах КР-1 (по серии 3.407.1-143) 1 комплект									
17	Спрайс-лист	Кронштейн РА-1 (по серии 3.407.1-143)	1	1634,6	0	1635	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
18	Спрайс-лист	Кронштейн РА-2 (по серии 3.407.1-143)	1	604,32	0	604	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						

19	Спрайс-лист	Кронштейн РА-3 (по серии 3.407.1-143)	2	1241,08	0	2482	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
20	Спрайс-лист	Кронштейн РА-4 (по серии 3.407.1-143)	1	497,14	0	497	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
21	Спрайс-лист	Кронштейн РА-5 (по серии 3.407.1-143)	1	488,84	0	489	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
22	Спрайс-лист	Хомут стальной Х7 (по серии 3.407.1-143)	3	518,1	0	1554	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
23	Спрайс-лист	Хомут стальной Х8 (по серии 3.407.1-143)	1	522,06	0	522	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
24	Спрайс-лист	Зажим ПА плашечный (по серии 3.407.1-143)	3	137,63	0	413	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
25	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами (по серии 3.407.1-143)	0,0009	149300	0	134	0	0	0	0	
		т		0	0						
26	Спрайс-лист	Зажим Аппаратный А2А	6	137,63	0	826	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		Опора переходная анкерная на базе стоек железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 13 м ПА10-3+КР1 1 шт									
27	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	3155,76	1990,26	3156	986	1990	550	1612	105%
		опора		985,5	549,9						
28	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 13,5 м, марка СВ 105-3,5	2	24897	0	49794	0	0	0	0	
	К=1,29	*шт*		0	0						
29	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,088	2794,69	1445,81	246	60	127	25	89	105%
		м3		679,5	281,18						
30	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, ГОСТ 24476-80 (П3и)	0,088	18100	0	1593	0	0	0	0	
		м3		0	0						
31	Спрайс-лист	Траверсы стальные 3-х штырные ТМ-14 (по серии 3.407-143 вып.1)	1	4308,57	0	4309	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
32	Спрайс-лист	Накладки ОГ13 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	1	671,56	0	672	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
33	Спрайс-лист	Хомут стальной Х4 (по серии 3.407.1-143)	2	552,12	0	1104	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
34	Спрайс-лист	Хомут стальной Х5 (по серии 3.407.1-143)	2	608,67	0	1217	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
35	Спрайс-лист	Кронштейн У2 (по серии 3.407.1-143)	1	2808,83	0	2809	0	0	0	0	

	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
36	Спрайс-лист	Стяжка Г1 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	2	1621,55	0	3243	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
37	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2 (по серии 3.407.1-143)	2	138,42	0	277	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		Элементы установки электрооборудования на опорах КР-1 (по серии 3.407.1-143) 1 комплект									
38	Спрайс-лист	Кронштейн РА-1 (по серии 3.407.1-143)	1	1634,6	0	1635	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
39	Спрайс-лист	Кронштейн РА-2 (по серии 3.407.1-143)	1	604,32	0	604	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
40	Спрайс-лист	Кронштейн РА-3 (по серии 3.407.1-143)	2	1241,08	0	2482	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
41	Спрайс-лист	Кронштейн РА-4 (по серии 3.407.1-143)	1	497,14	0	497	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
42	Спрайс-лист	Кронштейн РА-5 (по серии 3.407.1-143)	1	488,84	0	489	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
43	Спрайс-лист	Хомут стальной Х7 (по серии 3.407.1-143)	3	518,1	0	1554	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
44	Спрайс-лист	Хомут стальной Х8 (по серии 3.407.1-143)	1	522,06	0	522	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
45	Спрайс-лист	Зажим ПА плашечный (по серии 3.407.1-143)	3	137,63	0	413	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
46	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами (по серии 3.407.1-143)	0,0009	149300	0	131	0	0	0	0	
		шт		0	0						
47	Спрайс-лист	Зажим Аппаратный А2А	6	137,63	0	826	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		Опора переходная угловая анкерная на базе строек железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 13 м ПУ10-1 2 шт									
48	Е0133-103-2	Установка одностоечных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	2	3155,76	1990,26	6312	1971	3981	1100	3224	105%
		опора		985,5	549,9						
49	С14319-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 13,5 м, марка СВ 105-3,5	4	24897	0	99588	0	0	0	0	
	К=1,29	*шт*		0	0						
50	Е0133-1-10	Установка сборных железобетонных конструкций плит анкерных объемом до 0,5 м3	0,264	2794,69	1445,81	738	179	382	74	266	105%
		м3		679,5	281,18						

51	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные (П3и)	0,264	18100	0	4778	0	0	0	0	
		м3		0	0						
52	Спрайс-лист	Траверсы стальные 3-х штырные ТМ-14 (по серии 3.407-143 вып.1)	2	4308,57	0	8617	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
53	Спрайс-лист	Накладки ОГ11 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	4	671,56	0	2686	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
54	Спрайс-лист	Накладки ОГ13 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	2	671,56	0	1343	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
55	Спрайс-лист	Хомут стальной Х4 (по серии 3.407.1-143)	4	552,12	0	2208	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
56	Спрайс-лист	Хомут стальной Х5 (по серии 3.407.1-143)	4	608,67	0	2435	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
57	Спрайс-лист	Кронштейн У2 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	4	2808,83	0	11235	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
58	Спрайс-лист	Стяжка Г1 (по серии 3.407.1-143 вып.1)	6	1621,55	0	9729	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
59	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2 (по серии 3.407.1-143)	6	138,42	0	831	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		Опора переходная промежуточная на базе стоек железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 13 м ПП10-1 3 шт									
60	Е0133-103-1	Установка одностоечных железобетонных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	3	1534,11	878,23	4602	1519	2635	739	2371	105%
		опора		506,25	246,42						
61	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 13,5 м, марка СВ 105-3,5	3	24897	0	74691	0	0	0	0	
	К=1,29	*шт*		0	0						
62	С143019-63	Приставки для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи /с отверстиями и без отверстий/ длиной 4,5 м, марка ПТ45	6	12800	0	76800	0	0	0	0	
		шт		0	0						
63	Спрайс-лист	Траверсы стальные 3-х штырные ТМ-3 (по серии 3.407-143 вып.1)	3	3395,75	0	10187	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
64	Спрайс-лист	Хомут стальной Х1 (по серии 3.407.1-143)	3	542,23	0	1627	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
65	Спрайс-лист	Хомут стальной Х25 (по серии 3.407.1-143)	12	512,96	0	6156	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
66	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2 (по серии 3.407.1-143)	3	138,42	0	415	0	0	0	0	

	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		Опора промежуточная на базе стоек железобетонная на базе стоек СВ 105-3,5 длиной 9,4 м П10-2 1 шт									
67	Е0133-103-1	Установка одностоячных железобетонных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ /с траверсами/	1	1534,11	878,23	1534	506	878	246	790	105%
		опора		506,25	246,42						
68	С143019-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 9,4 м, марка СВ 105-3,5	1	17370	0	17370	0	0	0	0	
	К=0,9	*шт*		0	0						
69	Спрайс-лист	Траверсы стальные 3-х штырные ТМ-3 (по серии 3.407-143 вып.1)	1	3395,75	0	3396	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
70	Спрайс-лист	Хомут стальной Х1 (по серии 3.407.1-143)	1	542,23	0	542	0	0	0	0	
	ЭМУ ALAdEu	*шт*		0	0						
71	Спрайс-лист	Зажим плашечный ПС-2 (по серии 3.407.1-143)	1	138,42	0	138	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
72	Спрайс-лист	Зажим ПА плашечный (по серии 3.407.1-143)	3	137,63	0	413	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
73	Спрайс-лист	Изолятор штыревой стеклянный ЩС10-Г	42	375,72	0	15780	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
74	Спрайс-лист	Колпачок К6 (по серии 3.407.1-143)	42	9,89	0	415	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
		Подвеска натяжная изолирующая на два подвесных изолятора ПС70-Д 18 шт (по серии 3.407.1-143 Лист 58)									
75	Спрайс-лист	Изолятор подвесной стеклянный ПС70д	36	632,8	0	22781	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
76	Спрайс-лист	Ушко однолапчатое У1-7-16	18	251,93	0	4535	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
77	Спрайс-лист	Зажим натяжной НКК-1-1Б	18	415,27	0	7475	0	0	0	0	
	ТОО Инвестор	*шт*		0	0						
78	Е0133-109-5	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в населенной местности с помощью механизмов сечением проводов до 35 мм2	0,45	35517,87	25993,62	15983	3848	11697	2507	6672	105%
		км		8550	5571,27						
79	С151607-27	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 35/6,2 мм2	0,2012	322100	0	64790	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Локальная смета 4-1-3									
		Трансформаторная подстанция КТПН-63-10/04-У1									

1	Е0133-117-1	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по строительным работам	1	2238,1	1743,1	2238	495	1743	454	997	105%
		шт		495	454,41						
2	Е0133-117-2	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 250 кВа по монтажным работам	1	4098,19	1460,06	4098	2192	1460	442	2765	105%
		шт		2191,5	441,68						
3	75-4-33	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу- воздушный, исполнение по выводу- кабельный, габаритные размеры 1480х1260х2300 мм	1	368300	0	368300	0	0	0	0	
		шт		0	0						
4	С75-3-3	Трансформатор масляный трехфазный типа ТМ с расширителем и ТМГ герметический беэ расширителя общего назначения 6 и 10 кВ, марка ТМ, ТМГ 63/6-10 У1, мощность 63 кВА, напряжение ВН 6; 10 кВ, напряжение НН 0,4 кВ, напряжение КЗ 4,5, габ. 1080х580х1200 мм	1	166400	0	166400	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Заземление (Лист ЭС, С-2и)									
5	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м /без крепления с вертикальными стенками/	19,25	235,8	0	4539	4539	0	0	5129	113%
		м3		235,8	0						
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	19,25	134,1	0	2581	2581	0	0	2917	113%
		м3		134,1	0						
7	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	20	431,6	21,6	8632	2980	432	58	2886	95%
		шт		149	2,9						
8	Ц0108-472-2	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2 (50х5 мм)	55	61,9	3,3	3405	1265	182	22	1223	95%
	Прим.	*м*		23	0,4						
		Локальная смета 6-1-1									
		Наружные сети водопровода									
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	125	42,35	39,83	5293	315	4978	1369	1634	97%
		м3		2,52	10,96						
2	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их мех. способом/	4	780,3	0	3121	3121	0	0	3527	113%