Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акционерное общество "Банк ЦентрКредит",050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38, тел.: 2598546 2597365** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980640000093**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240015445**
Договор (контракт)	Договор №329 от 18.04.2016г.на разработку (переработку) проектной документации и проведение строительно-монтажных реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу:г.Актобе пр.А.Молдакуловой, 30	

Номер документа	Дата составления
12	**30.06.2016**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт 1-1, Акт 2-1, Акт 3-1 по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу; г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30			усл	1	42 994 750	42 994 750
				Итого	1	x	42 994 750

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2016

М.П.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: АО "БанкЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО "DYNASTY GROUP"

Наименование строительства и его адрес: "Разработка (переработка) " проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ"под здание филиала Банка по адресу: г. Актобе пр. А.Молдагуловой, 30.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2016 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№329	18.04.16г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно	в отчетный месяц (сумма без НДС)	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.Акт №1-1 на общестроительные работы	**12 691 302**	**11 331 520**							**1 359 782**	**12 691 302**
2.Акт №2-1 на общестроительные работы	**20 815 648**	**18 585 400**							**2 230 248**	**20 815 648**
3.Акт №3-1 на проектирование	**9 487 800**	**8 471 250**							**1 016 550**	**9 487 800**
Итого:	**42 994 750**	**38 388 170**							**4 606 580**	**42 994 750**

Генеральный подрядчик: _____ Алдыкенов Д.М.
ТОО "DYNASTY GROUP"

Заказчик: _____ Адилханов Б.А.
АО "БанкЦентрКредит"

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 1-1

выполненных работ за июнь 2016 года

№№	Наменование работи затрат	Еден. изм-я	Кол-во	Стоимость работ	Всего.Стоим. работы	Стоимостьсть материалов	Всего стоим. материалов	ВСЕГО
	1. Общестроительные работы.							
	Раздел 1. Стены ниже отметки 0.00							
1	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м (техничес.коридоры)	м3	20,00	6 909	138 180	17 115	342 300	480 480
2	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	23,00	614	14 122	0	0	14 122
3	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	м3	0,23	0	0	91 368	21 015	21 015
	Раздел 2. Перегородки ниже отметки 0.00							
8	Демонтаж перегородок кирпичных высотой до 3 м	м2	350,00	1 122	392 759	0	0	392 759
9	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	214,65	1 892	406 150	2 480	532 332	938 482
	Раздел 3 . Усиление фундаментов под стойки СТ-1на отм.-3.60							
15	Установка стоек	тн	0,60	39 529	23 717	4 364	2 618	26 336
16	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	тн	0,36	0	0	460 242	165 687	165 687
17	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	тн	0,24	0	0	468 062	112 335	112 335
18	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	тн	0,60	51 255	30 753	1 467	880	31 633
19	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	1,60	7 309	11 694	24 286	38 858	50 552
20	Установка балок	тн	0,61	39 468	24 075	4 357	2 658	26 733
21	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	тн	0,60	0	0	468 280	280 968	280 968
22	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	тн	0,00034	0	0	198 000	67	67
23	Электродуговая сварка ограждений при монтаже одноэтажных производственных зданий	тн	1,20	51 642	61 970	1 478	1 774	63 744

	Раздел 5 Полы ниже отметки 0.00							
45	Демонтаж подстилающих слоев бетонных	м2	16,46	2 196	36 146	0	0	36 146
46	Демонтаж мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм с рисунком	м2	109,76	1 240	136 118	0	0	136 118
47	Демонтаж плинтусов из террацевого раствора	м2	117,44	306	35 987	0	0	35 987
49	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских (хранилище)	м3	21,95	2 974	65 279	28 801	632 182	697 461
50	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	тн	1,72	0	0	**198 000**	340 560	340 560
53	Уплотнение грунта щебнем	м2	88,85	96	8 530	147	13 061	21 591
54	Устройство подстилающего слоя пола из керамзитобетона	м3	13,33	2 851	38 004	29 228	389 609	427 613
	Раздел 6 Отделочные работы ниже отм.0.00							
82	Обрамление железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м	м3	5,58	16 924	94 436	26 010	145 136	239 572
83	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	тн	0,58	0	0	195 341	113 298	113 298
84	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	тн	1,38	0	0	**233 000**	321 540	321 540
85	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	14,16	7 863	111 340	22 278	315 456	426 797
86	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,44	0	0	197 846	87 052	87 052
87	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	тн	0,12	0	0	207 875	24 945	24 945
88	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	тн	0,05	0	0	211 156	10 558	10 558
89	Установка закладных деталей весом до 4 кг	тн	0,03	229 125	6 874	177 130	5 314	12 188
90	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	тн	0,03	0	0	117 467	3 524	3 524
	Раздел 8 Перекрытие на отм. 3.65							
113	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,37	10 399	24 645	30 530	72 357	97 002
114	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,22	0	0	201 015	44 223	44 223
115	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,05	0	0	189 005	9 450	9 450
116	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	0	0	207 569	29 060	29 060
117	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,02	0	0	168 389	3 368	3 368
118	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой	1т	0,01	204 448	2 044	225 527	2 255	4 300
119	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,01	0	0	72 911	729	729

	Раздел 9. Перегородки выше отм 0.00							
125	Устройство перегородок высотой до 3 м в общественных зданиях с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в два слоя без изоляции	м2	225	3 324	747 952	5 713	1 285 351	2 033 303
	Раздел 13 Венткамера и воздухозаборная шахта							
216	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2	24,62	2 000	49 233	2 480	61 059	110 292
224	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок	т	0,04	245 293	9 812	145 272	5 811	15 623
225	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,04	0	0	106 328	4 253	4 253
226	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали	т	0,07	52 523	3 677	3 963	277	3 954
227	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,06	0	0	427 831	25 670	25 670
228	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, масса до 0,5 т	т	0,01	0	0	652 567	6 526	6 526
229	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	0,07	5 578	390	1 019	71	462
230	Кладка стен наружных средней сложности при высоте этажа до 4 м	м3	4,5	11 813	53 157	18 715	84 219	137 377
231	Укладка перемычек масса до 0,3 т	шт	7	614	4 296	0	0	4 296
232	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 948-84/	м3	0,4	0	0	90 683	36 273	36 273
238	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	м3	0,63	22 262	14 025	173	109	14 134
	Раздел 14. Вентшахты							
246	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	м3	8,74	7 125	62 269	22 447	196 185	258 455
	Раздел 16. Прочие работы							
252	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диам. 160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	15	1 505	22 582	69	1 032	23 613
253	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.160 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	отверст.	15	3 062	45 931	77	1 159	47 090
254	Монтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (обрамление шахты)	т	1,01	53 284	53 817	4 020	4 061	57 878
255	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	1,01	0	0	466 724	471 391	471 391

256	Электродуговая сварка каркасов в целом при монтаже одноэтажных производственных зданий	т	1,01	5 659	5 715	1 033	1 044	6 759
	ИТОГО :						6 249 660	**8 985 342**
	Прямые затраты							**8 985 342**
	Накладные расходы 8%							718 827
	Итого							**9 704 169**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							582 250
	Итого							**10 286 419**
	Материалы							6 249 660
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							205 728
	Итого							10 492 148
	Плановые накопления 8%							839 372
	Итого							**11 331 520**
	НДС, 12%							1 359 782
	ВСЕГО ПО АКТУ:							**12 691 302**

Заказчик:
Управляющий директор
АО "Банк Центр Кредит"

Адилханов Б.А.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

Алдыкенов Д.М.

Заказчик: АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-1

выполненных работ за июнь 2016 года

№№	Наименование видов работ	Ед.изм.	Колич-во	Стоимостные показатели в ценах2016 г.без НДС				
				Стоимость работ в текущих ценах		Стоим. материалов. в текущих ценах		ВСЕГО
				еденицы	всего работ	еденицы	всего матер.	
	1.Общестроительные работы.							
	Раздел 1 Стены ниже отметки 0.00							
1	Устройство фундаментов железобетонных под перегородки	м3	15	22 000	330 000	20 303	304 538	634 538
2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,25	0	0	186 040	46 510	46 510
3	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05	0	0	201 689	10 084	10 084
4	Разработка грунта вручную (хранилище,сейфовой)	м3	58	2 500	145 000		0	145 000
5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,58	5 257	13 563	2 887	7 448	21 011
6	Засыпка грунта вручную	м3	10,43	1 900	19 817	0	0	19 817
7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,54	22 000	77 880	22 728	80 456	158 336
8	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	0	0	197 393	21 713	21 713
9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03	0	0	207 668	6 230	6 230
10	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	0	0	260 957	2 610	2 610
11	Устройство фундамента под кирпичные стены t-250 mm	м3	8,4	22 000	184 800	20 303	170 541	355 341
12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	тн	0,66	0	0	186 040	122 787	122 787
13	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, фибробетон (хранилище, сейфовой)	м3	13,25	22 000	291 500	20 012	265 158	556 658
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	1,04	0	0	186 040	193 482	193 482

15	Устройство гидроизоляции оклеечной (наплавляемая) рулонными материалами на битумной мастике первый слой (технониколь)	м2	114,4	1 180	134 992	2 100	240 240	375 232
16	Устройство гидроизоляции оклеечной (наплавляемая) рулонными материалами на битумной мастике второй слой (технониколь)	м2	114,4	1 180	134 992	2 100	240 240	375 232
17	Устройство гидроизоляции обмазочной первый слой	м2	114,4	689	78 822	980	112 112	190 934
18	Устройство гидроизоляции обмазочной второй слой	м2	114,4	689	78 822	980	112 112	190 934
19	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм с армированием в сейфовой	м3	24,8	22 000	545 600	30 213	749 285	1 294 885
20	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,2	0	0	189 479	416 853	416 853
21	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,18	0	0	199 584	35 925	35 925
22	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,35	0	0	206 191	72 167	72 167
23	Кладка перегородок армированных толщиной 250мм	м2	65,5	3 500	229 250	2 480	162 440	391 690
24	Усиление кирпичной стены металлическим каркасом из арматуры д=16мм	м2	65,5	2 500	163 750	0	0	163 750
25	Арматура д=16мм	тн	4,443			189 479	841 854	841 854
26	***Раздел 2. Перегородки ниже отм.0.00 м***							
27	Демонтаж гипсокартонных перегородок	м2	259	1 122	290 598	0	0	290 598
28	Демонтаж обшивки стен из листов гипсакартона	м2	96	800	76 800	0	0	76 800
29	***Раздел 5. Полы ниже отм.0.00 м***							
30	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м2	582	750	436 500	0	0	436 500
31	Вывоз строительного мусора	тн	217	1 800	390 600	0	0	390 600
32	***Раздел 7.Стены выше отм.0.00 м***							
33	Демонтаж гипсокартонных перегородок	м2	572	1 122	641 784	0	0	641 784
34	Демонтаж обшивки стен листов гипсокартона	м2	1074	800	859 200	0	0	859 200
35	Демонтаж потолка из конструкций гипсокартона	м2	378	1 700	642 600	0	0	642 600
36	Демонтаж пластиковых перегородок	м2	40	850	34 000	0	0	34 000
37	Демонтаж металлического каркаса перегородок	тн	2	85 000	170 000	0	0	170 000
38	Демонтаж алюминиевых витражей	м2	558	2 650	1 478 700	0	0	1 478 700
39	Вывоз строительного мусора	тн	93	1 800	167 400	0	0	167 400
40	**Раздел 15. Модульный блок операционной кассы .**							
41	Изготовление металлоконструкций стен модульного бокса	тонна	4,4	108 400	476 960	0	0	476 960
42	Монтаж металлоконструкций стен модульного бокса	тонна	4,4	95 000	418 000	0	0	418 000
43	Металлоконструкции каркаса стен швеллер №10	тн	2	0	0	237 000	474 000	474 000
44	Лист горячекатанный стен металлокаркаса стен пулезащиной листом t-4 mm	тн	2,4	0	0	265 000	636 000	636 000
45	**2.Электроосвещение .**							

46	***Раздел 1. Электромонтажные работы ЭО,ЭС.***							
47	Демонтаж светильников с подвесного потолка	шт.	102,00	300	30 600	0	0	30 600
48	Демонтаж сущ.проводов СКС и ЭЛ	пм	5 800,00	150	870 000	0	0	870 000
	ИТОГО :						5 324 785	**14 737 315**
	Прямые затраты							**14 737 315**
	Накладные расходы 8%							1 178 985
	Итого							**15 916 300**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6 %							954 978
	Итого							**16 871 278**
	Материалы							5 324 785
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							337 426
	Итого							**17 208 703**
	Плановые накопления 8%							1 376 696
	Итого							**18 585 400**
	НДС, 12%							2 230 248
	ВСЕГО ПО АКТУ:							**20 815 648**

Заказчик:
Управляющий директор
АО "Банк Центр Кредит"

_____ **Адилханов Б.А.**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "БанкЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ №3-1

выполненных работ за июнь 2016 года

№№	Наменование работи затрат	Еден. изм-я	Кол-во	Стоимость работ	Всего стоим. работ	Стоимость материала	Всего стоим. материала	ВСЕГО
	Проектирование							
1	АР (Архитектурно-строительная часть)	РП	0,60	5 550 000	3 330 000	0	0	3 330 000
2	СБ (система технической безопасности)	РП	0,95	1 350 000	1 282 500	0	0	1 282 500
3	ОВ (отопление вентиляция)	РП	0,50	2 250 000	1 125 000	0	0	1 125 000
4	ВК (водопровод канализация)	РП	0,95	1 200 000	1 140 000	0	0	1 140 000
5	ЭК (электроснабжение)	РП	0,55	1 275 000	701 250	0	0	701 250
6	СКС (структурированная кабельная сеть + ТВ)	РП	0,70	1 275 000	892 500	0	0	892 500
	ИТОГО :							**8 471 250**
	НДС 12%							1 016 550
	ВСЕГО:							**9 487 800**

Заказчик:
Управляющий директор
АО "Банк Центр Кредит"
_____Адилханов Б.А.

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"
_____Алдыкенов Д.М.

Перечень работ связанных с переработкой проектных решений реконструкции офисного здания филиала в г.Актобе по пр. Молдагуловой, 30

№№	Наименование видов работ	Ед.изм.	Колич-во
	1.Общестроительные работы.		
	Раздел 1 Стены ниже отметки 0.00		
1	Устройство фундаментов железобетонных под перегородки	м3	15
2	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,25
3	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05
4	Разработка грунта вручную (хранилище,сейфовой)	м3	58
5	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	м3	2,58
6	Засыпка грунта вручную	м3	10,43
7	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	м3	3,54
8	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11
9	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,03
10	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01
11	Устройство фундамента под кирпичные стены t-250 mm	м3	8,4
12	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	тн	0,66
13	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских, фибробетон (хранилище, сейфовой)	м3	13,25
14	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 16-18 мм	т	1,04
15	Устройство гидроизоляции оклеечной (наплавляемая) рулонными материалами на битумной мастике первый слой (технониколь)	м2	114,4
16	Устройство гидроизоляции оклеечной (наплавляемая) рулонными материалами на битумной мастике второй слой (технониколь)	м2	114,4
17	Устройство гидроизоляции обмазочной первый слой	м2	114,4
18	Устройство гидроизоляции обмазочной второй слой	м2	114,4
19	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм с армированием в сейфовой	м3	24,8
20	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,2
21	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,18
22	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,35
23	Кладка перегородок армированных толщиной 250мм	м2	65,5
24	Усиление кирпичной стены металлическим каркасом из арматуры д=16мм	м2	65,5
25	Арматура д=16мм	тн	4,443
26	***Раздел 2. Перегородки ниже отм.0.00 м***		
27	Демонтаж гипсокартонных перегородок	м2	259
28	Демонтаж обшивки стен из листов гипсакартона	м2	96
29	***Раздел 5. Полы ниже отм.0.00 м***		
30	Демонтаж покрытия пола из линолеума	м2	582
31	Вывоз строительного мусора	тн	217

32	***Раздел 7.Стены выше отм.0.00 м***		
33	Демонтаж гипсокартонных перегородок	м2	572
34	Демонтаж обшивки стен листов гипсокартона	м2	1074
35	Демонтаж потолка из конструкций гипсокартона	м2	378
36	Демонтаж пластиковых перегородок	м2	40
37	Демонтаж металлического каркаса перегородок	тн	2
38	Демонтаж алюминиевых витражей	м2	558
39	Вывоз строительного мусора	тн	93
40	**Раздел 15. Модульный блок операционной кассы .**		
41	Изготовление металлоконструкций стен модульного бокса	тонна	4,4
42	Монтаж металлоконструкций стен модульного бокса	тонна	4,4
43	Металлоконструкции каркаса стен швеллер №10	тн	2
44	Лист горячекатанный стен металлокаркаса стен пулезащиной листом t-4 mm	тн	2,4
45	**2.Электроосвещение .**		
46	***Раздел 1. Электромонтажные работы ЭО,ЭС.***		
47	Демонтаж светильников с подвесного потолка	шт.	102,00
48	Демонтаж сущ.проводов СКС и ЭЛ	пм	5 800,00

Главный специалист Отдела строительства, аренды и технической эксплуатацуии зданий
Управление делами АО "Банк ЦентрКредит"

А.С.Аренов _____

Руководитель проекта ТОО "Dynasty Group"

С. Алпысбай _____