Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Банк ЦентрКредит АО,050059, Республика Казахстан, Алматы, Аль-Фараби, дом № 38, тел.: 2598546 2597365** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**980640000093**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Dynasty Group",050000, Республика Казахстан, Алматы, Айтеке би, дом № 175** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**050240015445**
Договор (контракт)	Дополнительное соглашение №189 от 06.03.2017г к Договору №329 от 18.04.2016г. по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно монтажных работ по реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу: г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30	Номер документа: **4** Дата составления: **06.03.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Акт №2-6, 2-7, 2-8 на строительно монтажные работы по разработке (переработке) проектной документации и проведение строительно монтажных работ по реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка по адресу: г.Актобе пр.А.Молдагуловой, 30			усл	1	25 706 140,00	25 706 140,00
				Итого	1	x	25 706 140,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.03.2017

М.П.

Типовая межведомственная форма №3-КС
Утвержден постановлением
Госкомстата РК от 16.11.1994г. №73

Заказчик: АО "БанкЦентрКредит"

Подрядчик: ТОО "DYNASTY GROUP"

Наименование строительства и его адрес: "Разработка (переработка) " проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ"под здание филиала Банка по адресу: г. Актобе пр. А.Молдагуловой, 30.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за март 2017 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование		Код
		№329	18.04.16г.					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов, работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетный месяц (сумма без НДС) март	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР (в ценах 2001г.)	дополнительные затраты		налог на добав-ленную стоимость	Всего с НДС
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретен. материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №2-6, 2-7, 2-8 на строительно-монтажные работы	**106 057 898**	**22 951 911**							**2 754 229**	**25 706 140**
Итого:	**106 057 898**	**22 951 911**							**2 754 229**	**25 706 140**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Эту подряд

Заказчик: **АО "Банк ЦентрКредит"**
Подрядчик: **ТОО "Dynasty Group"**

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-6
выполненных работ за март м-ц 2017г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
1	**Наружное освещение**							
2	Копка ям вручную 0,5х0,5х0,9	шт	14	5 500	77 000		0	77 000
3	Бетонирование тумб под мачты	м3	5,6	18 000	100 800	21 600	120 960	221 760
4	Разработка траншей под прокладкой кабеля	пм	190	1 644	312 360		0	312 360
5	Устройство постели из песка для кабеля	пм	230	350	80 500	250	57 500	138 000
6	Прокладка кабеля АВБбШВ 5х6 мм2	пм	230	450	103 500	386	88 780	192 280
7	Монтаж щит освещения	шт	1	15 000	15 000		0	15 000
8	Труба ПНД д.32	пм	230		0	152	34 960	34 960
9	Шкаф управления освещения 1900х750х250мм, 380х220В; 50Гц; У1; IP54	шт	1		0	50 000	50 000	50 000
10	Трансформатор тока Т-0,66-5-1-0,5; 100/5А	шт	3		0	2 526	7 578	7 578
11	Контактор ПМЕ-1 катушка на 220В III-величина	шт	2		0	8 685	17 370	17 370
12	Автомат 3-фазный 100А	шт	1		0	8 647	8 647	8 647
13	Обратная засыпка грунта	пм	190	950	180 500		0	180 500
14	Уплотнение грунта	пм	190	600	114 000		0	114 000
15	**Итого стоимость работ и материалов**				**983 660**		**385 795**	**1 369 455**
	Накладные расходы 10%							136 946
	Итого:							**1 506 401**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							90 384

	Итого:							**1 596 785**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							31 936
	Итого:							**1 628 720**
	Плановые накопления 8%							130 298
	Итого:							**1 759 018**
	НДС 12%							211 082
	Всего:							**1 970 100**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Заказчик: АО "Банк ЦентрКредит"
Подрядчик: ТОО "Dynasty Group"

эиз подрядчика

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-7
выполненных работ за март м-ц 2017г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
1	**Инкассаторский бокс**							
2	Разборка покрытия лестницы из керамогранита	м2	26,8	2 000	53 600		0	53 600
3	Демонтаж ж/бетонных лестниц	м3	13,1	50 000	655 000		0	655 000
4	Демонтаж существующего полового покрытия в боксе до плиты перекрытия	м2	49,6	3 500	173 600		0	173 600
5	**Пандус П-1**				0		0	0
6	Засыпка грунта по уклону	м3	20,2	2 520	50 904		0	50 904
7	Послойное уплотнение грунта по уклону	м3	20,2	3 000	60 600		0	60 600
8	Щебеночная подготовка с трамбовкой	м3	3,3	3 500	11 550	3 200	10 560	22 110
9	Устройство подстилающего слоя	м3	13,2	18 500	244 200		0	244 200
10	бетон кл.В15 М 200	м3	13,46		0	20 268	272 888	272 888
11	сетка д=8 200х200	м2	66		0	820	54 120	54 120
12	Устройстов бетонного покрытия из бетона кл. В25 М 300	м3	2	18 500	37 000	21 486	42 972	79 972
13	**Подпорные стенки Пс-1, Пс-2**				0		0	0
14	Устройство монолитных подпорных стенок	м3	17,0	18 500	314 500		0	314 500
15	бетон кл.В25 М 300	м3	17,34		0	21 486	372 567	372 567
16	сетка д=8 200х200	м2	84,8		0	820	69 536	69 536
17	опалубка	м2	54,40		0	5 060	275 264	275 264
18	брус	м3	0,85		0	54 200	46 070	46 070
19	гвозди	кг	13,60		0	325	4 420	4 420
20	Устройство монолитных фундаментов ФМ-1	м3	1,60	18 500	29 600		0	29 600

21	бетон кл. В25 М 300	м3	1,63		0	21 486	35 065	35 065
22	арматура	тн	0,148		0	234 125	34 651	34 651
23	проволока вязальная	кг	7,40		0	265	1 961	1 961
24	электроды	кг	2,96		0	447	1 323	1 323
25	фанера ламинированная	м2	5,12		0	5 060	25 907	25 907
26	брус	м3	0,08		0	54 200	4 336	4 336
27	гвозди	кг	1,28		0	325	416	416
28	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя	м2	36,4	1 700	61 880	2 000	72 800	134 680
29	Пробивка отверстий в существующей ж/б перекрытия	шт	100,0	1 200	120 000		0	120 000
30	Установка закладных петли Зп-1	шт	100,0	1 800	180 000	2 140	214 000	394 000
31	Замоналичивание отверстие бетоном В15	м3	1,0	15 000	15 000	20 268	20 268	35 268
32	Устройство монолитной плиты укрепления Пл-1	м3	4,1	18 500	75 850		0	75 850
33	бетон кл. В25 М 300	м3	4,2		0	21 486	89 854	89 854
34	арматура	тн	0,70		0	234 125	163 888	163 888
35	проволока вязальная	кг	50,00		0	265	13 250	13 250
36	электроды	кг	14,00		0	447	6 258	6 258
37	фанера ламинированная	м2	13,12		0	5 060	66 387	66 387
38	брус	м3	0,21		0	54 200	11 111	11 111
39	гвозди	кг	3,28		0	325	1 066	1 066
40	Облицовка подпорных стен керамогранитом	м2	27,80	3 500	97 300	0	0	97 300
41	керамогранит	м2	28,36		0	6 500	184 314	184 314
42	грунтовка праймер	кг	11,12		0	570	6 338	6 338
43	клей	кг	222,40		0	282	62 717	62 717
44	затирка для швов	кг	27,80		0	347	9 647	9 647
45	крестики	шт	222,40		0	1	222	222
46	Монтаж колесоотбойника	шт	2,00	15 000	30 000	15 000	30 000	60 000
47	Окраска металлоконструкций за 2 раза	м2	7,0	450	3 150	1 420	9 940	13 090
48	**Крыльцо Кр-3**				0		0	0
49	Засыпка ГПС	м3	2,0	2 520	5 040	2 850	5 700	10 740
50	Послойное уплотнение ГПС	м3	2,0	3 000	6 000		0	6 000
51	Устройство бетонной подготовки	м3	0,4	18 500	7 400		0	7 400

52	бетон кл.В7,5 М 100	м3	0,41		0	16 800	6 854	6 854
53	Бетонирование крыльца	м3	8,8	18 500	162 800		0	162 800
54	бетон кл.В15 М 200	м3	9,0		0	20 268	181 926	181 926
55	сетка Вр1 д=5	м2	44,6		0	820	36 572	36 572
56	фанера ламинированная	м2	28,16		0	5 060	142 490	142 490
57	брус	м3	0,44		0	54 200	23 848	23 848
58	гвозди	кг	7,04		0	325	2 288	2 288
59	Гидроизоляция обмазочная в 2 слоя	м2	16,2	1 700	27 540	2 000	32 400	59 940
60	Изготовление металконструкций крыльца	тн	1,5	129 000	193 500		0	193 500
61	Монтаж металконструкций крыльца	тн	1,5	89 600	134 400		0	134 400
62	металлоконструкция	тн	1,5		0	265 000	397 500	397 500
63	электроды	кг	30		0	447	13 410	13 410
64	Огрунтовка металлоконструкции грунтовкой ГФ-021	м2	45	450	20 250	350	15 750	36 000
65	Окраска металлоконструкций эмалью ПФ-115	м2	45	450	20 250	420	18 900	39 150
66	Обшивка сайдингом	м2	21,0	4 950	103 950	8 200	172 200	276 150
67	Обшивка алюкобондом	м2	37,6	4 680	175 968	9 800	368 480	544 448
68	Монтаж водосточной системы	пм	6,0	2 430	14 580	8 340	50 040	64 620
69	Устройство покрытия из керамической плитки	м2	39,30	3 800	149 340	0	0	149 340
70	керамогранит с шероховатой поверхностью	м2	40,09		0	6 930	277 796	277 796
71	клей	кг	314,40		0	282	88 661	88 661
72	затирка для швов	кг	39,30		0	347	13 637	13 637
73	крестики	шт	314,40		0	1	314	314
74	Монтаж ограждения крыльца из нержавейки	пм	24,60	8 000	196 800	20 500	504 300	701 100
75	**Главный вход**				0		0	0
76	Обшивка алюкобондом	м2	20	4 680	93 600	9 800	196 000	289 600
77	Монтаж алюминиевых витражей с дверью кассы зоны № 24	комп	8,50		0	35 500	301 750	301 750
78	Монтаж светильников кассы зоны 24	шт	7	3 000	21 000	3 520	24 640	45 640

79	Устройство перегородок из гипсокартона ГКЛ с двухсторонней обшивкой в 1 слой без изоляции на лестничных маршей	м2	194,2	2 600	504 920	4 500	873 900	1 378 820
80	Демонтаж керамогранита с задней части фасада	м2	45	2 200	99 000		0	99 000
81	Монтаж керамогранита с задней части	м2	45	3 900	175 500		0	175 500
82	Монтаж керамогранита новый (где был демонтирован керамогранит)	м2	45	3 900	175 500		0	175 500
83	керамогранит	м2	47,7		0	5 500	262 350	262 350
84	крепежный материал (кляммер, заклепка, дюбель,шайба)	м2	45		0	2 840	127 800	127 800
85	Заделка оконных проемов кирпичом	м2	80	3 500	280 000	2 480	198 400	478 400
86	Оклейка стен гипсокартоном	м2	80	1 800	144 000	850	68 000	212 000
87	Левкас стен	м2	80	543	43 434	0	29	43 463
88	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	кг	192	0	0	94	17 992	17 992
89	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе	кг	96	0	0	112	10 737	10 737
90	Улучшенная окраска водоэмульсионными составами стен	м2	80	287	22 963	628	50 239	73 203
91	Монтаж металлических дверей	шт	6	19 500	117 000	158 000	948 000	1 065 000
92	Монтаж пленки Оракал на витражи, цвет серый	пм	39,5	1 500	59 270	800	31 610	90 880
93	Вывоз мусора	тн	50	1 800	90 000		0	90 000
94	**Итого стоимость работ и материалов**				**5 257 739**		**7 678 630**	**12 936 370**
	Накладные расходы 10%							1 293 637
	Итого:							**14 230 007**
	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							853 800
	Итого:							**15 083 807**

	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							301 676
	Итого:							**15 385 483**
	Плановые накопления 8%							1 230 839
	Итого:							**16 616 322**
	НДС 12%							1 993 959
	Всего:							**18 610 280**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**

Экз подрядчика

Заказчик: **АО "Банк ЦентрКредит"**
Подрядчик: **ТОО "Dynasty Group"**

Наименование стройки: "Разработка (переработка) проектной документации и проведение строительно-монтажных работ реконструкции здания "ЦУМ" под здание филиала Банка в г. Актобе по пр. А.Молдагуловой, 30.

АКТ № 2-8
выполненных работ за март м-ц 2017г.

№ п/п	Наименование работ, материалов	ед.изм	кол-во	Стоимость работы		Стоимость материалов		Всего стоимость работ и материалов
				за единицу	всего	за единицу	всего	
1	**Земляные работы**				0		0	0
2	Разработка грунта механизмами	м3	200	2 000	400 000		0	400 000
3	Доработка грунта вручную	м3	14	2 275	31 850		0	31 850
4	Обратная засыпка траншей несжимаемым грунтом (ПГС)	м3	200	2 200	440 000	1 200	240 000	680 000
5	Послойное уплотнение ПГС	м3	200	2 600	520 000		0	520 000
6	**Водопровод (В1)**				0		0	0
7	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=89х4мм	пм	15	1 850	27 750	2 456	36 840	64 590
8	Прокладка трубопроводов из стальных электросварных труб д=32х2,5мм	пм	1	428	428	1 427	1 427	1 855
9	Огрунтовка трубопроводов ГФ-21 за 2 раза	м2	46	450	20 700	350	16 100	36 800
10	Окраска ст.фас.частей битумной краской	пм	58	600	34 800	1 005	58 290	93 090
11	Задвижка упругозапирающая фланцевая класса А д=80	шт	1	6 240	6 240	10 920	10 920	17 160
12	Фланец стальной плоский приварной, д=80	шт	2	4 620	9 240	5 502	11 004	20 244
13	Кран шаровый д=25	шт	1	1 008	1 008	3 361	3 361	4 369

14	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1500мм (кольца,крышка,бетон,люк)	компл	1	85 000	85 000	142 800	142 800	227 800
15	Обустройство горловин колодцев	шт	1	15 120	15 120	21 336	21 336	36 456
16	Врезка к существующей сети	врезка	1	25 000	25 000		0	25 000
17	**Канализация (К1, К1.1)**				0		0	0
18	Устройство песчаной подушки толщ.10см	м3	4	1 500	6 000	4 000	16 000	22 000
19	Прокладка трубы двухслойной профилированной д=200	пм	35	3 560	124 600	4 704	164 640	289 240
20	Прокладка трубы чугунной д=100	пм	12	2 040	24 480	1 680	20 160	44 640
21	Муфта д=100	шт	1	1 000	1 000	3 600	3 600	4 600
22	Футляр стальной д=325х4	пм	12	3 200	38 400	9 365	112 380	150 780
23	Футляр стальной д=426х5	пм	8	3 605	28 840	15 355	122 840	151 680
24	Защитный слой из песка толщ.30см	м3	14	1 500	21 000	4 000	56 000	77 000
25	Трубчатый перепад д=200х4,9	пм	2	2 500	5 000	7 640	15 280	20 280
26	Тройник д=200	шт	1		0	8 930	8 930	8 930
27	Отвод д=200	шт	1		0	7 366	7 366	7 366
28	Заглушка д=200	шт	1		0	1 430	1 430	1 430
29	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1500мм (кольца,крышка,бетон,люк)	компл	1	95 000	95 000	142 800	142 800	237 800
30	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона д=1500мм (кольца,крышка,бетон,люк)	компл	1	125 000	125 000	201 600	201 600	326 600
31	Обустройство горловин колодцев	шт	1	15 120	15 120	21 336	21 336	36 456
32	Врезка к существующей сети	врезка	1	25 000	25 000		0	25 000
33	**Итого стоимость работ и материалов**				**2 126 576**		**1 436 440**	**3 563 016**
	Накладные расходы 10%							356 302
	Итого:							**3 919 318**

	Ненормируемые и непредвиденные затраты 6%							235 159
	Итого:							**4 154 477**
	Прочие расходы (Налоги, сборы, обязательные платежи 2%)							83 090
	Итого:							**4 237 566**
	Плановые накопления 8%							339 005
	Итого:							**4 576 571**
	НДС 12%							549 189
	Всего:							**5 125 760**

Заказчик:
АО "Банк Центр Кредит"

_____ _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Dynasty Group"

_____ **Алдыкенов Д.М.**