АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ О ГОТОВНОСТИ ПОСТРОЕННОГО ОБЪЕКТА

Наименование объекта и местонахождение: Завершение реконструкции водопроводных сетей с. Центральное Бухар-Жырауского района

п. Ботакара «16» июля 2013 г

Государственная комиссия, назначенная ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»
(наименование органа, назначившего комиссию)
Распоряжение от «28» мая 2013г. № 129-ә в составе:

Председателя комиссии: Асхат Сағадиұлы Әли – заместитель акима района
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
Заместитель председателя комиссии: Дәулет Сағатұлы Карманов – главный специалист отдела архитектурно-строительной инспекции ГУ «Департамент государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования Карагандинской области»
(фамилия, имя, отчество, занимаемая должность)
члены комиссии:
Тыль Е.В. – директор ТОО «Гипроводхоз»
Ивлев С.А. – директор ТОО «Саркан+»
Бейсембаев Н.Б.- Начальник ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района
Дюсекеев Б.Ж. – Начальник ГУ «Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района»
Амиров А.Ш. – Начальник Госсанэпиднадзора по Бухар-Жырасукого району
Жантуликов Р.С. – Начальник отдела по чрезвычайным ситуациям Бухар-Жырауского района
Жумашев Е.Ф. – Главный специалист Департамента экологии по Карагандинской области
Магауиянов А.С. – Аким Центрального сельского округа

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком:
   ТОО «Саркан+»
   (наименование генерального подрядчика и его ведомственная подчиненность)
   Предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта:
   Завершение реконструкция водопроводных сетей с. Центральное Бухар-Жырасукого района
   (наименование объекта)
2. Строительство осуществлялся подрядчиком, выполнившим
   строительно-монтажные работы
3. Проектно-сметная документация на строительство разработана проектной организацией
   ТОО «Гипроводхоз»
4. Проектно-сметная документация утверждена:
   ГУ «Отдел строительства архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»
5. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   Начало работ: июль 2012 г.
   Окончание работ: май 2013 г.
6. Государственной комиссии представлена следующая документация в объеме, предусмотренном Правилами приемки в эксплуатацию законченного строительства:
   Акты выполненных работ, исполнительная документация, сертификаты соответствия на применяемые материалы

7. Выполненные работы:

С. ЦЕНТРАЛЬНОЕ

наименование	факт
Труба диам 110	2,8254 км
Труба диам 63	0,152 км
Труба диам 50	4,7667 км
Труба диам 32	1,8098 км
колодцы	197 шт
счетчики холодной воды	424 шт

С. АНДРЕННИКОВКА

наименование	факт
Труба диам 110	0,783 км
Труба диам 63	0,090 км
Труба диам 50	1,759 км
Труба диам 32	0,252 км
колодцы	47 шт
счетчики холодной воды	121 шт

Полная сметная стоимость реконструкции водопроводных сетей (по утвержденной сметной документации) 127 225 096 (сто двадцать семь миллионов двести двадцать пять тысяч девяносто шесть) тенге

Государственной комиссией произведены контрольные промеры и дополнительные испытания конструкций (при необходимости), перечислены в приложении к настоящему акту.

На основании рассмотрения представленной генеральным подрядчиком документации и осмотра предъявленной к приемке реконструкции водопроводных сетей государственная приемочная комиссия устанавливает следующее:

а) Завершение реконструкции водопроводных сетей с. Центральное произведено на основании договора № 30 от 11 июля 2012 года, договора № 2 от 21 февраля 2013 года
(указать дату и № решения, наименование органа, вынесшего данное решение)

б) в процессе ремонта имели место следующие отступления от утвержденной дефектной ведомости объемов работ протокол № 1
(перечислить отступления, указать причины отступления, кем и когда санкционированы, дать решение)

в) по охране труда, технике безопасности, противопожарным и другим мероприятиям выполнены:

Согласно СНиП РК 1.03.05-2001
(дать характеристику проведенных мероприятий и работ)

выполнены с оценкой
(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно»)

РЕШЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМИССИИ

Завершение реконструкции водопроводных сетей

с. Центральное Бухар-Жырауского района

(наименование объекта)

Работы велись согласно СНиП РК 1.03.06-2002 Строительное производство. Организация строительства предприятий,зданий и сооружений,СНиП РК 1.04.03-2008 Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве предприятий, зданий и сооружений, СНиП РК 1.03.05-2002 Охрана труда и техника безопасности в строительстве, СНиП РК 2.04.01-2001 Строительная климатология, СНиП РК 4.01.02-2001 Водоснабжение, наружные сети и сооружения.

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для эксплуатации

Подписи:

Председателя комиссии: Эли А. С.

Заместитель председателя комиссии Карманов Д. С.

члены комиссии:

Тыль Е.В.

Ивлев С.А.

Бейсембаев Н.Б.

Дюсекеев Б.Ж.

Амиров А.Ш.

Жантуликов Р.С.

Жумашев Е.Ф.

Магауиянов А.С.

Заказчик: ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района»
Подрядчик: ТОО «Саркан +»
Договор

ФОРМА №2 в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- РЕКОНСТРУКЦИЯ ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ С.ЦЕНТРАЛЬНОЕ БУХАР-ЖЫРАУСКОГО РАЙОНА

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА-

А К Т
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2013 г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: обслуживающих машины, всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					Подключение водопроводных сетей с. Центральное					
1	Е0127-18-4	-Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	21,48	408,11	169,61	8766	3643	6930	1,55	33
		м3		238,5	4,07	5123	87	133	0,01	-
2	Е0127-18-2	-Разборка покрытий и оснований щебеночных	64,44	66,75	51,25	4302	3303	2153	0,12	8
		м3		15,5	9,62	999	620	133	0,04	2
3	С01031-А26-1	-Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	150,36	27,1	-	4075	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
4	С010333-А5-1	-Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	150,36	45	-	6766	-	1353	0,19	28
				9*	-	1353	-	100	-	-
		т								
5	Е0101-24-5	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	1309	4,85	4,85	6350	6350	2137	-	-
				-	1,68	-	2203	97	0,01	7
		м3								
6	Е0101-25-13 т.ч. п-3.70 к=0,85	-Разработка грунта бульдозерами мощностью 121 (165) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м, ранее	1309	7,14	7,14	9960	9960	1865	-	-
				-	1,47	-	1923	97	0,01	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		разрыхленных								
		м3								
7	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	629,24	29,64	28,03	18649	17636	5289	0,01	7
				1,61	7,06	1013	4440	97	0,02	15
		м3								
8	Е0101-12-9	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	856,88	29,64	28,03	25396	24017	7203	0,01	10
				1,61	7,06	1380	6046	97	0,02	21
		м3								
9	Е0101-13-6	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	2402,9	46,51	44,35	111755	106565	44724	0,02	36
				2,16	17,03	5190	40917	97	0,07	165
		м3								
10	Е0101-13-6	-Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	3318,58	51,16	48,78	169776	161891	67943	0,02	55
	т.ч. п-3.46 к=1,1			2,38	18,73	7885	62160	97	0,08	251
		м3								
11	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	93,78	467,1	-	43804	-	49498	2,98	279
	т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2			467,1	-	43804	-	113	-	-
		м3								
12	Е0101-164-3	-Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент	129,14	560,5	-	60320	-	68162	2,98	384
	т.ч. п-3.178 к=1,2			560,5	-	60320	-	113	-	-
		м3								
13	Е0101-173-1	-Водоотлив из траншей	4304,6	289,15	289,15	1244657	1244657	779203	-	-
		м3		-	186,62	-	803303	97	0,86	3693
14	Е0101-166-2	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	566,99	134,1	-	76034	-	85918	0,97	551
				134,1	-	76034	-	113	-	-
		м3								
15	Е0101-28-3	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	6606,07	7,51	7,51	49602	49602	13157	-	-
				-	2,05	-	13564	97	0,01	44
		м3								
16	Е0101-134-2	-Уплотнение грунта 3,4 группы	3963,64	25,65	5,38	101653	21310	77933	0,13	511

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пневматическими трамбовками								
		м3		20,27	-	80343	-	97	-	-
17	Е0101-18-6	-Разработка грунта 3 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	257,46	78,35	72,93	20172	18776	8089	0,04	10
		м3		5,42	26,97	1395	6944	97	0,11	28
18	С010333-А5--1	-Отвозка оствшегося вытесненного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км	502,04	45	-	22592	-	4518	0,19	95
		т		9	-	4518	-	100	-	-
19	Е0101-20-2	-Работа на отвале 2-3 группы грунтов	257,46	3,79	3,24	975	835	400	-	1
		м3		0,48	1,12	124	288	97	-	1
20	Е0122-11-3	-Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,6	58881,69	25695,31	35329	15417	31113	194	116
		км		33075	6813,45	19845	4088	130	26,38	16
21	С130804-283-Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ-2002	-Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 110х4,2	606	371	-	224826	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
22	Е0122-28-8	-Прокладка футляров из стальных трубопроводов диам. 300 мм	0,0112	72356	3370,37	810	38	136	44,7	1
		км		8100	1273,5	91	14	130	6,22	-
23	С130806-113-Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	11,24	3630	-	40816	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
24	Е0122-47-1	-Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	9	244,98	0,28	2205	3	1720	0,84	8
		м		146,93	0,11	1322	1	130	-	-
25	Е0122-48-1	-Заделка битумом и прядью концов футляра битумом	1	4618,68	559,8	4619	560	1729	7,99	8
		футляр		1320,75	9,29	1321	9	130	0,02	-
26	Е0122-27-8	-Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы	0,0091043569,02		111422,27	9392	1003	666	82,7	1
				14827,5	42090,75	133	379	130	205,57	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 300 мм км								
27	Е0122-41-2	-Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	116,03	16559,36	2104,76	1921449	244224	450418	13,9	1613
		м3		2362,5	623,48	274130	72345	130	2,48	287
28	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5: круглые	45,44	24400	-	1108614	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
29	С143018-33 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм	40,54	3737,5	-	151526	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
30	С143018-32 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 580 мм	4,89	2670	-	13064	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
31	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	62,21	6380	-	396906	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
32	С143018-37 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	-Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 1500 мм	82,48	7018	-	578859	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
33	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	82,48	134	-	11053	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
34	Е0108-6-9	-Кирпичная кладка в колодцах	1,34	10656,45	296,6	14322	399	1627	5,95	8
		м3		915,75	110,25	1231	148	118	0,54	1
35	Е0106-1-13	-Упоры бетонные	0,1344	9671,75	95,97	1300	13	114	4,9	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,1344	771,75 134 -	36,25 - -	104 18 -	5 - -	105 - -	0,18 - -	- - -
		м3								
37	С ТОО "Караганда-интеграция"	-Стоимость люк полимерно-песчаный тип Т	60	7112,81 -	- -	426768 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
38	Е0122-35-3	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	10	411,46 231,75	17,71 6,75	4115 2318	177 68	3101 130	1,4 0,03	14 -
		шт								
39	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	17	242,08 144	6,95 2,25	4115 2448	118 38	3232 130	0,88 0,01	15 -
		шт								
40	С130902-53	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 100 мм	10	6480 -	- -	64800 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
41	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	17	3500 -	- -	59500 -	- -	- -	- -	- -
		шт								
42	Е0116-15-2	-Установка вентилей диам. 32 мм	129	473,47	39,24	61078	5062	44582	1,47	190
		1шт								
43	С130901-27	-Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 32 мм	129	254,25 584 -	15,75 - -	32798 75336 -	2032 - -	128 - -	0,07 - -	9 - -
		шт								
44	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	50	75,82	1,57	3791	79	4320	0,41	21
		1счетчик								
45	СПРАЙС 2010г	-Счетчик холодной воды	50	67,5 1336,32 -	- - -	3375 66816 -	- - -	128 - -	- - -	- - -
		ШТ								
46	Е0116-15-1	-Установка клапанов обратных диам. 15 мм	50	473,47	39,24	23674	1962	17280	1,47	74
		1шт								
47	СПРАЙС 2010г	-Клапан обратный диам 15мм	50	254,25 231,03 -	15,75 - -	12713 11551 -	787 - -	128 - -	0,07 - -	4 - -
		ШТ								
48	Е0116-15-1	-Установка фильтров диам. 15 мм	50	473,47	39,24	23674	1962	17280	1,47	74
		1шт								
49	СПРАЙС 2010г	-Фильтр для питьевой воды диам 15мм	50	254,25 240,09	15,75 -	12713 12004	787 -	128 -	0,07 -	4 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ШТ		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7337933	1939561			4149
			----			---	---			---
			Тенге			654022	1023196			4558
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7007110	-	-		-
		Материалы -	Тенге			688441	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1677218	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			651594	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3045931	-	-		-
		Транспортные расходы -	Тенге			29358	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1803795	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	270569	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			528654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9339559	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1947787	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			330823	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			330823	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			19849	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			350673	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9670230	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9609
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1947787	-		-
		ИТОГО С К=1,9438	Тенге			18796993				
		ИТОГО С К= 1,12	Тенге			21052632				

ЗАКАЗЧИК:
Начальник ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Бухар-Жырауского района» — **Бейсембаев Н.Б.**

ТЕХ.НАДЗОР:
Инженер ТОО «Курылысэкспертпроект» — **Жадобина Т.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО «Саркан+» — **Ивлев С.А.**

ТОО "КУРЫЛЫСЭКСПЕРТПРОЕКТ"
СОГЛАСОВАНО
ДОЛЖНОСТЬ
подпись ФИО
дата