Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 989650000000745143 в АО "Альянс Банк"
БИК IRTYKZKA

Ф-3

Объект: "Строительство спортивного модуля в с.Караул Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 310 от 14 ноября 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **декабрь** 2011 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	17 734 772	7 565 504	0	0	17 734 772	7 565 504	0	0
Итого:	17 734 772	7 565 504	0	0	17 734 772	7 565 504	0	0
НДС 12 %	2 128 173				2 128 173			
Итого:	19 862 945				19 862 945			
Исключить аванс 30%	5 958 883				5 958 883			
Всего к оплате:	13 904 062				13 904 062			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор ТОО «Восток-Инженеринг»
_____ **Л.Н. Бурмистрова**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 989650000000745143
АО «Альянс Банк»
БИК IRTYKZKA

Договор № 310 от 14 ноября 2011г.

Акт № 1
выполненных работ за декабрь 2011 года

Объект : «Строительство спортивного модуля в с.Караул Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3	757	42,35	39,83	32057	1908	30150	8293	9895	97%
		м3		2,52	10,96						
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 3 гр. грунтов до 5 м	415	7,57	7,57	3143	0	3143	1020	990	97%
		м3		0	2,46						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	178	134,1	0	23870	23870	0	0	26973	113%
		м3		134,1	0						
5	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневмат. трамбовками	415	25,65	5,38	10645	8412	2231	0	8160	97%
		м3		20,27	0						
6	Е0101-169-2	Подсыпка под полы грунта 2 группы вручную	311	179,63	41,03	55866	43105	12762	6235	55754	113%

		м3		138,6	20,05						
		Раздел 2. Фундаменты									
8	Е0108-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	6,54	1700,2	97,07	11119	736	635	235	1146	118%
		м3		112,5	36						
9	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т (цементным раствором М-50)	15	363,44	172,69	5452	1144	2590	903	2866	140%
		шт		76,28	60,21						
10	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т (цементным раствором М-50)	53	518,05	243,37	27457	5665	12899	4509	14243	140%
		шт		106,88	85,08						
11	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т (цементным раствором М-50)	8	786,14	389,08	6289	1231	3113	1095	3257	140%
		шт		153,9	136,92						
12	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т (цементным раствором М-50)	59	1140,9	598,4	67313	11536	35306	12635	33840	140%
		шт		195,53	214,16						
13	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	9,73	12000	0	116736	0	0	0	0	
		м3		0	0						
14	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	9,23	11600	0	107114	0	0	0	0	
		м3		0	0						
15	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	45,13	11200	0	505456	0	0	0	0	
		м3		0	0						
16	Е0111-11-1	Устройство горизонтальной гидроизоляции из цем. раствора состава 1:2 толщ. 20 мм на отм.- 0,02 м	60,52	320,63	9,95	19405	3159	602	226	4164	123%
		м2		52,2	3,74						
17	Е0106-1-20	Устройство монолитных участков из бетона В7,5	2,54	9488,65	311,32	24101	1120	791	299	1490	105%
		м3		441	117,61						
18	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бет. В12,5	3,36	10304,15	95,97	34622	2593	322	122	2851	105%
		м3		771,75	36,25						
19	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций (над отверстиями диам. 8А III)	0,0061	62279,65	422,15	379	50	3	1	60	118%
		т		8257,5	157,5						
20	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм	0,01	62566,88	6788,5	626	457	68	26	627	130%
		км		45675	2565						
21	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали Вст2кп-БСт4кп, 57х3 мм	10,04	279	0	2801	0	0	0	0	
		м		0	0						
25	Е0108-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты в осях 1-7	7,23	1700,2	97,07	12292	813	702	260	1267	118%
		м3		112,5	36						

		Раздел 3. Стены									
30	Е0108-6-1	Кладка стен наружных из силикатного кирпича М100 на растворе М25 простых при высоте этажа до 4 м	147,54	7683,04	335,84	1133556	103241	49550	18590	143761	118%
		м3		699,75	126						
31	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних из силикатного кирпича М100 при высоте этажа до 4 м	3,7	7673,06	337,41	28390	2481	1248	466	3478	118%
		м3		670,5	126						
32	Е0108-8-1	Кладка столбов из силикатного кирпича прямоугольных армированных при высоте этажа до 4 м	5,2	9030,83	367,45	46960	6646	1911	714	8684	118%
		м3		1278	137,25						
33	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	87	110,26	66,43	9593	2075	5780	2075	5810	140%
		шт		23,85	23,85						
34	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	2,07	25100	0	51882	0	0	0	0	
		м3		0	0						
35	Е0107-53-11	Установка опорных подушек ОП4-4	2	459,72	24,15	919	344	48	18	506	140%
		шт		171,9	8,83						
36	С143014-3	Опорные подушки ОП4-4	0,04	24616	0	985	0	0	0	0	
		м3		0	0						
37	Е0107-44-5	Укладка прогонов масса до 1 т	2	640,04	292,42	1280	594	585	208	1122	140%
		шт		297	103,75						
38	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной до 2,5 м объемом до 0,5 м3 /ГОСТ 24155-80/ ПРГ 36.1.4.-4т	0,51	20860	0	10639	0	0	0	0	
		м3		0	0						
39	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	105	125,15	0,62	13141	7229	65	24	8559	118%
		м2		68,85	0,23						
		Раздел 5. Перегородки									
51	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщ. в ½ кирпича при h этажа до 4 м из силикатного кирпича М100	117,75	1038,76	34,37	122314	22255	4047	1515	28049	118%
		м2		189	12,87						
52	Е0108-7-5	Кладка перегородок неармированных толщ. в ½ кирпича при h этажа до 4 м из красного кирпича М100	112,3	1220,2	34,37	137028	21225	3860	1445	26751	118%
		м2		189	12,87						
		Раздел 6. Металлические конструкции (КМ)									
59	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	14,794	161100	0	2383382	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 7. Перекрытие									
84	Е0107-46-5	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	36	1871,3	403,26	67367	16119	14517	5266	29940	140%
		шт		447,75	146,29						
85	С143017-8	Многопустотные плиты ПК60.15-8AIV	204,93	3196	0	654956	0	0	0	0	

		м2		0	0						
86	С143017-8	Многопустотные плиты 60.12-8AIV	71,2	3151	0	224351	0	0	0	0	
		м2		0	0						
87	С143017-8	Многопустотные плиты 60.10-8AIV	17,76	3151	0	55962	0	0	0	0	
		м2		0	0						
88	Е0107-44-5	Укладка прогонов масса до 1т	8	640,04	292,42	5120	2376	2339	830	4488	140%
		шт		297	103,75						
89	С143015-34	Ригели, прогоны и балки для перекрытий из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длиной более 4 до 6 м объемом до 1,0 м3	4,8	20500	0	98400	0	0	0	0	0%
		м3		0	0						
90	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	398,04	250,96	1592	523	1004	353	1226	140%
		шт		130,73	88,22						
91	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	1,27	25100	0	31877	0	0	0	0	
		м3		0	0						
92	Е0107-53-11	Установка мелких конструкций /подоконников, сливов, парапетов и др./ массой до 0,5 т	12	459,72	24,15	5517	2063	290	106	3036	140%
		шт		171,9	8,83						
93	С143014-3	Опорные плиты ОП5.2-т, ОП5.4-т	0,272	24616	0	6696	0	0	0	0	
		м3		0	0						
94	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (Анкер А1, А2)	0,0447	175710,1	1826,1	7858	362	82	31	550	140%
		т		8100	690,75						
		Монолитный участок Ум-1 1 шт									
95	Е0106-22-9	Устройство монолитных участков при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,774	11784,45	269,2	9121	1031	208	79	1165	105%
		м3		1332	101,7						
96	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	0,117	52400	0	6131	0	0	0	0	
		т		0	0						
97	С12041-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d25-28 мм	0,092	45800	0	4214	0	0	0	0	
		т		0	0						
98	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-I, d 6 мм	0,025	50600	0	1265	0	0	0	0	
		т		0	0						
99	С12041-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0076	29400	0	223	0	0	0	0	
		т		0	0						
100	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовым гравием Y 600 кг/м3 по периметру наружных стен	0,2278	6118,36	261,86	1394	114	60	23	168	123%

		м3		499,5	99						
		Локальная смета 6-1-2									
		Наружные сети канализации									
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами «Драглайн» или «Обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м	127	42,35	39,83	5378	320	5058	1391	1660	97%
		м3		2,52	10,96						
2	Е0101-162-9	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м /доработка грунта вручную после разработки их мех. способом/	4	780,3	0	3121	3121	0	0	3527	113%
		м3		780,3	0						
3	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 гр. до 5 м	22	7,57	7,57	167	0	167	54	52	97%
		м3		0	2,46						
4	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	10	134,1	0	1341	1341	0	0	1515	113%
		м3		134,1	0						
5	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневмат. трамбовками	22	21,55	4,52	474	375	99	0	363	97%
		м3		17,03	0						
6	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы и засыпка песчанным грунтом	8,64	1791,2	152,52	15476	1328	1318	494	2368	130%
		м3		153,68	57,15						
7	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтил. труб д.150 мм	0,06	78245	36133,62	4695	2511	2168	577	4014	130%
		км		41850	9612,9						
8	130804-262	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 Мпа, SDR 21 Dв 161,8 мм	0,06	1230	0	75	0	0	0	0	
		м		0	0						
12	С130808-30	Муфты к чугунным канализационным трубам, d-150 мм	4	501	0	2004	0	0	0	0	
		шт		0	0						
14	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	1,1	14707,38	2308,84	16178	2515	2540	951	4505	130%
		м3		2286	864,68						
15	С143018-33	Кольца КЦО-1	0,14	4062,5	0	569	0	0	0	0	
	К=1,25	*м*		0	0						
16	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм КЦ10-9	1,78	4360	0	7761	0	0	0	0	
		м		0	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**6246093**				**452880**	

Накладные расходы	452880
Итого, в том числе:	6698973
СМР	6698973
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	401938

Итого	7100912
Временные здания и сооружения 3,4%	241431
Итого	7342343
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 2,2%	161532
Затраты на выслугу лет 1%	73423
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	29369
Средства, связанные с командированием работников СК=0,08987	659856
Затраты на транспорт привозных материалов СК=0,00839362	61629
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	8328152
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2012 года К=2,08774	17387032
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	347741
Итого, в том числе:	**17734772**
СМР	17734772
Оборудование	0
НДС 12%	**2128173**
ВСЕГО ПО АКТУ	**19862945**

Заказчик:

Начальник ГУ «Управление строительства ВКО»

_____ **Сулейменов Д.С.**

Технадзор:

Директор ТОО «Восток-Инженеринг»

_____ **Бурмистрова Л.Н.**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО «Курылыс»

_____ **Шоранов Е.К.**

Подр.

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
г.Усть-Каменогорск, ул.Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 98965000000745143 в АО "Альянс Банк"
БИК IRTYKZKA

Объект: "Строительство спортивного модуля в с.Караул Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 310 от 14 ноября 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **январь** 2012 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	19 784 126	8 439 134	1 393	0	19 784 126	8 439 134	1 393	0
Итого:	19 784 126	8 439 134	1 393	0	19 784 126	8 439 134	1 393	0
НДС 12 %	2 374 095				2 374 095			
Итого:	22 158 221				22 158 221			
Исключить аванс 30%	0				0			
Всего к оплате:	22 158 221				22 158 221			

Заказчик:

Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:

Технадзор ТОО «Восток-Инженеринг»

_____ **Б.У. Жанекенов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Управление строительства ВКО»**
г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан, 27
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000
в ГУ «Комитет Казначейства Министерства финансов РК»
БИК KKMFKZ2A

ПОДРЯДЧИК: **ТОО «Курылыс»**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева, 2
РНН 511700058524
ИИК KZ 989650000000745143
АО «Альянс Банк»
БИК IRTYKZKA

Договор № 310 от 14 ноября 2011г.

Акт № 1
выполненных работ за январь 2012 года

Объект : «Строительство спортивного модуля в с.Караул Абайского района ВКО»

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
2	Е0101-163-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом без крепления/	13	558	0	7254	7254	0	0	8197	113%
		м3		558	0						
7	Е0101-145-4	Планировка площадей из грунтов 1 группы ручным способом	845	9,45	0	7985	7985	0	0	7746	97%
		м2		9,45	0						
		Раздел 2. Фундаменты									
22	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм (под перегородки)	22,01	9756,27	353,46	214736	12876	7780	2939	16605	105%
		м3		585	133,52						

23	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0983	50600	0	4974	0	0	0	0	
		т		0	0						
24	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля А-III, d 10 мм	0,207	53000	0	10971	0	0	0	0	
		т		0	0						
26	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15	35,6	10497,95	95,97	373727	27474	3417	1290	30203	105%
		м3		771,75	36,25						
27	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	1,34	65900	0	88042	0	0	0	0	
		т		0	0						
28	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8мм	0,415	66000	0	27390	0	0	0	0	
		т		0	0						
29	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бет. В15	60,3	10006,3	311,32	603380	26592	18773	7092	35368	105%
		м3		441	117,61						
		Раздел 6. Металлические конструкции (КМ)									
58	Е0109-33-1	Монтаж арок полигонального и криволинейного очертания из листовой стали и проката с коэфициентами надежности по назначению 0,95 по ж/бетонным и каменным опорам/	6,05	8421,41	2848,29	50950	17736	17232	3747	19335	90%
		т		2931,64	619,29						
59	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	4,026	161100	0	648589	0	0	0	0	
		т		0	0						
61	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	14,79	101700	0	1504143	0	0	0	0	
		т		0	0						
67	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	6,589	154400	0	1017342	0	0	0	0	
		т		0	0						
78	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами	265	20,14	0,23	5337	5276	61	24	4770	90%
		шт		19,91	0,09						
		Раздел 8. Кровля									
112	Е0108-12-1	Затягивание вентиляционных отверстий сетками из проволоки диам. 3Вр I	0,0068	72779,65	422,15	493	56	3	1	67	118%
		т		8257,5	157,5						
113	Е0112-10-1	Устройство мелких покрытий /брандмауэров, парапетов, свесов и т.п./ из листовой оцинкованной стали т. 0,8 мм	88,5	161,83	1,24	14322	13561	110	42	16187	119%
		м2		153,23	0,47						
115	Е0109-25-1	Монтаж прогонов в зданиях до 25 м и шаге ферм до 12 м	2,34	5030,5	2020,02	11761	5313	4723	1175	5839	90%
		т		2272,5	502,43						
116	С12021-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,34	101700	0	237775	0	0	0	0	

		т		0	0						
117	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	126,25	26,46	0,02	3340	525	3	0	473	90%
	К=2	м2		4,16	0						
118	Е0109-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в зданиях пролетом до 24 м и высотой 25 м (стропил)	3,53	13864,97	4022,39	48971	32106	14207	3786	32303	90%
		т		9090	1071,86						
119	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	3,53	161100	0	569005	0	0	0	0	
		т		0	0						
120	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД1	0,245	70437,87	304,24	17257	2370	75	28	2518	105%
		1 т		9675	114,75						
121	Е113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	196,45	26,46	0,02	5197	817	4	0	736	90%
	К=2	м2		4,16	0						
122	Е0106-1-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны	0,432	9892,34	98,32	4273	300	42	16	332	105%
		м3		695,25	37,15						
123	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг ЗД2	0,1226	70437,87	304,24	8636	1186	37	14	1260	105%
		т		9675	114,75						
124	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	6,62	26,46	0,02	175	28	0	0	25	90%
	К=2	м2		4,16	0						
125	Е0106-11-1	Установка анкерных болтов длиной до 1 м в готовые гнезда с заделкой (анкера А1, А2)	0,0425	172357,31	536,06	7325	2018	23	9	2128	105%
		т		47475	202,5						
126	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,0887	14215,47	5475,87	1260	492	485	138	566	90%
		т		5544	1552,87						
127	С12021-267	Пожарные лестницы ЛМ1	0,0887	133700	0	11854	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 10. Окна									
155	Е0110-91-3	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, одностворчатых площадью проема до 2 м2	24,84	472,81	19	11745	5408	472	154	6674	120%
		м2		217,73	6,18						
156	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных, двухстворчатых площ. проема более 2 м2	4	346,04	18,87	1384	546	75	26	686	120%
		м2		136,44	6,39						
158	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	28,84	10948	0	315740	0	0	0	0	
	К=1,36	м2		0	0						

		Раздел 11. Полы									
164	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовым гравием Y 600 кг/м3 по периметру наружных стен	21,7	6118,36	261,86	132768	10839	5682	2148	15975	123%
		м3		499,5	99						
		Тип 1 ЛИНОЛЕУМНЫЕ S=55 м2									
165	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	55	119,27	2,62	6560	578	144	54	778	123%
		м2		10,51	0,99						
166	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	4,4	9202,88	0	40493	2495	0	0	3069	123%
		м3		567	0						
		Тип 2 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=51,8 м2									
170	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	51,8	119,27	2,62	6178	544	136	51	733	123%
		м2		10,51	0,99						
		Тип 3 КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА S=132,86 м2									
178	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	132,86	119,27	2,62	15846	1396	348	132	1879	123%
		м2		10,51	0,99						
		Тип 4 БЕТОННЫЙ S=45,6 м2									
182	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	45,6	119,27	2,62	5439	479	119	45	645	123%
		м2		10,51	0,99						
		Раздел 14. Разные работы									
		Крыльцо № 1									
215	Е0111-1-1	Уплотнение грунта из ПГС	29,55	77,96	2,62	2304	311	77	29	418	123%
		м2		10,51	0,99						
		Крыльцо № 2,3									
225	Е0111-1-1	Уплотнение грунта из ПГС	7,2	77,96	2,62	561	76	19	7	102	123%
		м2		10,51	0,99						
		Крыльцо № 4									
235	Е0111-1-1	Уплотнение грунта из ПГС	30,5	77,96	2,62	2378	321	80	30	431	123%
		м2		10,51	0,99						
		Козырек 2 шт									
245	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька входа	0,45	14773,97	4022,39	6648	4500	1810	482	4484	90%
	К=1,1	*т*		9999	1071,86						
246	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса козырька входа	0,45	542,84	144,52	244	132	65	0	118	90%
		т		292,5	0						
247	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,45	114900	0	51705	0	0	0	0	
		т		0	0						
248	Е0109-42-1	Монтаж покрытия козырька из профилированного листа	5,8	112,45	34,24	652	296	199	49	311	90%
		м2		51,08	8,45						
249	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н57-750-0,8	6,41	1190	0	7634	0	0	0	0	
	Прим.	*м2*		0	0						
250	С110011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0001	525600	0	58	0	0	0	0	

		т		0	0						
		Козырек (АС28,29)									
253	Е0109-24-1	Монтаж каркаса козырька входа	0,282	14773,97	4022,39	4166	2820	1134	302	2810	90%
	К=1,1	т		9999	1071,86						
254	Е0109-48-2	Электродуговая сварка каркаса козырька входа	0,282	542,84	144,52	153	82	41	0	74	90%
		т		292,5	0						
255	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,282	114900	0	32402	0	0	0	0	
		т		0	0						
263	Е0107-20-1	Установка стальных крепежных элементов, арматурных стыковых накладок (М-1, уголки)	0,0579	89308,57	2434,57	5171	1850	141	53	2664	140%
		т		31950	920,25						
		Водоудаление									
266	Е0109-62-7	Изготовление водоудаления	0,0312	49326,74	16388,64	1539	904	511	109	911	90%
		т		28980	3479,8						
267	С11011-866	Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм	31,21	94	0	2934	0	0	0	0	
		кг		0	0						
268	Е0109-53-2	Монтаж водоудаления	0,0312	9850,48	1162,95	307	230	36	3	210	90%
		т		7357,5	108						
269	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0028	93997,62	304,24	259	91	1	0	96	105%
		т		33075	114,75						
		Подпольные каналы, приямок									
272	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	3,36	8552,17	66,01	28769	659	222	84	779	105%
		м3		195,75	24,93						
273	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен приямка	0,12	9458,47	86,6	1135	59	10	4	66	105%
		м3		490,5	32,72						
274	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	4,12	9437,25	296,6	38881	3773	1222	454	4988	118%
		м3		915,75	110,25						
275	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,61	245,44	3,82	7758	1181	121	46	1447	118%
		м2		37,35	1,44						
276	Е0107-14-1	Укладка плит покрытий площадью до 1 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	42	116,66	37,48	4900	2722	1574	454	4446	140%
		шт		64,8	10,81						
277	С143018-67	Плиты плоские П5д-8, П1д-8	1,51	20660	0	31197	0	0	0	0	
		м3		0	0						
278	Е0134-53-1	Устройство настила из рифленой стали для подпольных каналов	1,21	4023,28	221,4	4868	983	268	102	1193	110%
		м2		812,25	84,38						
279	С11011-774	Скобы ходовые	6,96	129	0	898	0	0	0	0	
		кг		0	0						
280	Е0106-11-7	Обрамление уголком	0,0264	93997,62	304,24	2485	875	8	3	921	105%