Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
«28» сентября 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» РК, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. 4-ый проезд Кирпичная, 5
наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» Дзюбенко Евгения Борисовича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)"
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Коммунальное Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Петропавловска», руководитель Сабралин Серик Аубакирович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «Nord energo montage», БИН 120240024523, директор Байтикеев Ермек Сагантаевич
ТОО «Құрылыс-Паритет», БИН 070340002257 , директор Мукашев Мурат Бекенович

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «KazArtDesing» (ТОО «Verus Engineering» смена наименования с 14.02.2018г. согласно справки о государственной перерегистрации юридического лица БИН 040540005868)
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а): Коммунальное Государственное Учреждение «Отдел строительства акимата города Петропавловска» № 119 от 9 июня 2017 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели, Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых), надземно	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых), надземно	в том числе пускового комплекса или очереди
Тепловые сети					
Мощность (вместимость, пропусная способность)	МВт	4,652	4,652	4,652	4,652
Общая протяженность тепломагистрали Ф1000 мм в двухтрубном исчислении	м	794	794	794	794
Электроснабжение (силовое электрооборудование и электроосвещение)					
Напряжение сети	В	220/380	220/380	220/380	220/380
Категория надежности электроснабжения		II	II	II	II
Расчетная мощность	кВт	22,05	22,05	22,05	22,05
Коэффициент мощности		0,85	0,85	0,85	0,85
Наружное электроснабжение 10 кВ и 0,4 кВ					
Напряжение питающей сети	кВ	10	10	10	10
Напряжение питающей сети	кВ	0,4	0,4	0,4	0,4
Категория надежности электроснабжения		II	II	II	II
Расчетная нагрузка	кВт	22,05	22,05	22,05	22,05
Длина трассы КЛ-10 кВ	м	107	107	97,5	97,5
Длина трассы КЛ-0,4 кВ	м	13	13	24,5	24,5
Трансформаторная подстанция КТПН-40-10/0,4кВ	шт.	1	1	1	1
Генеральный план					
1.Площадь участка	га	0,036	0,036	0,036	0,036

2.Площадь застройки	м2	5,6	5,6	5,6	5,6
3.Площадь покрытий, в т.ч.	м2	239,74	239,74	239,74	239,74
площадь проездов	м2	175,08	175,08	175,08	175,08
площадь обочины	м2	57,64	57,64	57,64	57,64
площадь отмостки	м2	7,02	7,02	7,02	7,02
4.Площадь не благоустраиваемой территории	м2	114,81	114,81	114,81	114,81

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Тепловые сети.

Источник теплоснабжения-Петропавловская ТЭЦ-2.

Теплоноситель –горячая вода с параметрами 130-70^{0}С.

Точка подключения – узел ответвления УН-3-06.

Прокладка тепловых сетей надземная на низких опорах. Переходы через автомобильные дороги выполнены на эстакадах. Тепловая сеть выполнена из труб в индустриальной тепловой изоляции из ППУ в оцинкованной оболочке по ГОСТ 30732-2006.

Электроснабжение.

Силовое электрооборудование и электроосвещение.

Прокладка кабельных сетей в тепловом павильоне (узел управления и обслуживания электрифицированных задвижек) выполнена открыто по стенам в лотке. Прокладка кабеля до электрозадвижек – в стальной трубе и в металлорукаве. Выполнено электроснабжение и электроосвещение существующего павильона №304 над реконструированной теплотрассой.

Наружное электроснабжение 10 кВ и 0,4 кВ.

Точкой подключения является опора №34 ВЛ-10 кВ фид. №10, источник электроснабжения ПС110/10 кВ №8.

Электроснабжение КТПН-40-10/0,4 кВ осуществляется ЛЭП-10кВ, согласно технических условий. Выполнена, предусмотренная проектом, отпаячная опора с РЛНД -10 кВ; КЛ-10 кВ проложена открыто и в траншее кабелем АСБ 3*35 мм^2 10кВ, в местах пересечения со смежными сетями выполнен трубный переход, в местах пересечения дороги – футляр. Электроснабжение павильона осуществляется от КТПН-10/0,4 кВ кабелем АВБбШв 4*25 мм^2 0,4кВ.

Трансформаторная подстанция КТПН-40-10/0,4 кВ.

Трансформаторная подстанция наружной установки с трансформатором мощностью 40 кВА предназначена для приема, преобразования и распределения электроэнергии в электрических сетях напряжением 10 кВ. Соответствует требования ГОС 14695-80, ГОСТ 20248-82, ТУ АО «СК РЭК» №Г/15 от 19.01.2017г.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2017 года; окончание работ сентябрь 2018 года
месяц, год месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяцев: 5,22
фактически, месяцев: 12,0 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Петропавловские тепловые сети»

19.09.18

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

АО «Северо-Казахстанская Распределительная Электросетевая Компания»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) -Товарищество с ограниченной ответственностью «Петропавловскспецкоммунстрой» считает объект ***"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)"*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) ***"Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в микрорайоне "Береке-2" в г. Петропавловске СКО (строительство теплотрассы 2Ду 1000 мм от УН-3-05 до УН-3-06)"*** гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой»**
Дзюбенко Е.Б.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата