АКТ

рабочей комиссии о приемке объекта

«02» 07 **2018г.**

Технологические трубопроводы от промплощадки до площадки «Хвостохранилища (пульповоды, водоводы)»

наименование объекта

Рабочая комиссия, назначенная

(наименование организации-заказчика)

ТОО «Бакырчикское горнодобывающее предприятие» приказ №293-ОД от 25.06.2018 г.

назначившей приемочную комиссию)

в составе:

Председателя - представителя заказчика: Технический директор ТОО «БГП» - Исаев К.О.

Членов комиссии - представителей:

Заказчика:

Начальник ОСК ТОО «БГП» - Евдокимов Е.Е.
Начальник ОКС ТОО «БГП» - Астафьев Д.А.
Начальник ОФ ТОО «БГП» - Галимов Н.А.
Главный технический руководитель по ОТ ТОО «БГП» - Абдиев Б.М.
Главный эколог ТОО «БГП» - Некрылов Д.С.
Начальник ЭМС ТОО «БГП» - Ли А.А.
Главный энергетик ТОО «БГП» - Соломатин К.В.
Начальник хвостового хозяйства ТОО «БГП» - Нуржанов Б.Ш.
Главный механик ОФ ТОО «БГП» - Бегалиев Д.К.
Инженер ОСК ТОО «БГП» - Стальмаченок Е.В.

Подрядной организации:

ТОО «Центрпромстрой», ТОО «Востокстройзаказ», ТОО «ТМ-Тепломир»

УСТАНОВИЛА:

1. Заказчику предъявлено к приемке объекта ***«Технологические трубопроводы от промплощадки до площадки «Хвостохранилища (пульповоды, водоводы)»»:***

1.1. Пульповод (левая нитка): ПЭ 100 SDR17-355х21,1 ГОСТ 18599-2001 в теплоизоляции (маты из базальтового волокна толщиной 80 мм с покровным слоем из стали тонколистовой толщиной 0,5 мм) L=1020 м, температура вещества 5-18^{0}С, рабочее давление 0,6 МПа.

1.2. Пульповод (правая нитка): ПЭ 100 SDR17-355х21,1 ГОСТ 18599-2001 в теплоизоляции (маты из базальтового волокна толщиной 80 мм с покровным слоем из стали тонколистовой толщиной 0,5 мм) L=1020 м, температура вещества 5-18^{0}С, рабочее давление 0,6 МПа.

1.3. Водовод оборотной воды: ПЭ 100 SDR17-355х21,1 ГОСТ 18599-2001 в теплоизоляции (маты из базальтового волокна толщиной 80 мм с покровным слоем из стали тонколистовой толщиной 0,5 мм) L=1020 м, температура вещества 5-18^{0}С, рабочее давление 0,6 МПа.

1.4. Пульповод углеродного продукта (с электрообогревом): ПЭ 100 SDR17-160х9,5 ГОСТ 18599-2001 в теплоизоляции (маты из базальтового волокна толщиной 80 мм с покровным слоем из стали тонколистовой толщиной 0,5 мм) L=860 м, температура вещества 5-18^{0}С, рабочее давление 0,5 МПа.

1.5. Водовод от насосной станции на аккумулирующем пруду-отстойнике (В16): ПЭ 100 SDR17-200х11,9 ГОСТ 18599-2001 в теплоизоляции (маты из базальтового волокна толщиной 80 мм с покровным слоем из стали тонколистовой толщиной 0,5 мм) L=870 м, температура вещества 5-18^{0}С, рабочее давление 0,5 МПа.

1.6. Трубопровод подачи свежей воды в хвостохранилище (В10): ПЭ 100 SDR17-225х14,8 ГОСТ 18599-2001 в теплоизоляции (маты из базальтового волокна толщиной 80 мм с покровным слоем из стали тонколистовой толщиной 0,5 мм) L=610 м, температура вещества 5-18^{0}С.

1.7. Сети бытовой канализации напорные К1о (с электрообогревом): Труба стальная 108х4 мм ГОСТ 10704-91 L=210 м, температура вещества 5-20^{0}С, рабочее давление 0,4 МПа.

1.8. Эстакада технологических трубопроводов: L= 43 м, Н=6,0 м

1.9. Трубопереезд №1 с колодцем Км1: L=37,4 м, Н=1,65 м

1.10. Трубопереезд №2: L=11,97 м.

(перечень оборудования и его краткая характеристика)

2. Работы выполнены на основании:
1. Договор №БГП 2(01-1-0426) от 15.08.2017 г. ТОО «ЦПС».
2. Договор №БГП 2(01-1-0454) от 21.08.2017 г. ТОО «Востокстройзаказ».
3. Договор №БГП 2(01-1-0601) от 18.04.2018 г. ТОО «ТМ-Тепломир».

(номер, дата договора)

3. Работы осуществлялись подрядчиками:

ТОО «Центрпромстрой», ТОО «Востокстройзаказ», ТОО «ТМ-Тепломир»

(наименование подрядной организации)

Выполнившими: ***Монтаж металлоконструкций эстакады технологических трубопроводов; монтаж трубопереездов №1,№2; устройство опор под трубопроводы; монтаж трубопроводов, установка ЗРА; устройство греющих кабелей и тепловой изоляции трубопроводов.***

4. Проектная документация разработана
АО «ПОЛИМЕТАЛЛ ИНЖИНИРИНГ» 34 02 07 104 00-ГР «Технологические трубопроводы от промплощадки до площадки хвостохранилища (пульповоды, водоводы)»
АО «ПОЛИМЕТАЛЛ ИНЖИНИРИНГ» 34 02 07 104 00-КМ «Технологические трубопроводы от промплощадки до площадки хвостохранилища (пульповоды, водоводы)» эстакада технологических трубопроводов.
АО «ПОЛИМЕТАЛЛ ИНЖИНИРИНГ» 34 02 07 104 00-КЖ «Технологические трубопроводы от промплощадки до площадки хвостохранилища (пульповоды, воды)» трубопереезды №1, №2
АО «ПОЛИМЕТАЛЛ ИНЖИНИРИНГ» 34 02 07 104 00- ЭОГ «Технологические трубопроводы от промплощадки до площадки хвостохранилища (пульповоды, воды)» электрообогрев трубопроводов

(перечень проектно-сметной документации, наименование организации)

5. Работы выполнялись в установленные сроки:
Начало работ: **Ноябрь 2016 г.** Окончание работ: **Май 2018 г.**

6. Рабочей комиссии предоставлена следующая документация:
Исполнительная документация. Рабочие чертежи.

(перечень документов или номер приложения к акту)

7. В результате приемки работ, выявлены следующие дефекты (замечания)
Реестр недоделок прилагается

(замечания отсутствую, акт выявленных дефектов прилагается)

На основании вышеизложенного, рабочая комиссия решила:
Принять объект в эксплуатацию.

(работы приняты, не приняты, выявленные дефекты (замечания) устранить в установленный срок)

Председатель рабочей комиссии: _____ Исаев К.О.

Членов рабочей комиссии

_____ Евдокимов Е.Е.

_____ Астафьев Д.А.

_____ Галимов Н.А.

_____ Абдиев Б.М.

_____ Некрылов Д.С.

_____ Ли А.А.

_____ Соломатин К.В.

_____ Нуржанов Б.Ш.

_____ Бегалиев Д.К.

_____ Стальмаченок Е.В.

Представители подрядчика:

ТОО «Центрпромстрой» мастер Зубков И.А. 4.07.18.
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

ТОО «Востокстройзаказ» прораб Темирханов С.У 4.07.18
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

ТОО «ТМ-Тепломир» _____
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

Приложение №1 к акту рабочей комиссии по приемке объекта:

Технологические трубопроводы от промплощадки до площадки «Хвостохранилища (пульповоды, водоводы)»

Реестр выявленных замечаний и недоделок

1. Выполнить антикоррозийную защиту стальных поверхностей щитов трубопереезда №1.
Ответственный: ТОО «ЦПС» срок выполнения-до 08.07.2018 г.

2. Окончить монтаж бандажной крепежной ленты покровного слоя тепловой изоляции по всей длине трубопроводов.
Ответственный: ТОО «ЦПС» срок выполнения-до 11.07.2018 г.

3. Окончить работы по отсыпке и подготовке основания по откосу на подъеме технологических трубопроводов от трубопереезда №1 в сторону ХХ.
Ответственный: ТОО «ЦПС» срок выполнения-до 12.07.2018 г.

4. Необходимо по всей длине траектории трубопроводов устранить продольные отступления от проектных отметок путем подсыпки под основания опор.
Ответственный: ТОО «ЦПС» срок выполнения-до 12.07.2018 г.

5. Выполнить замену деревянных опор (брус) с максимальными раскрытыми продольными трещинами (порядка 20 опор).
Ответственный: ТОО «ЦПС» срок выполнения-до 20.07.2018 г.

6. Оборудовать трубопровод напорной канализации К1о греющим кабелем.
Ответственный: ТОО «Востокстойзаказ» срок выполнения-до 18.07.2018 г.

7. Выполнить теплоизоляцию трубопровода напорной канализации К1о (после окончания монтажа греющего кабеля).
Ответственный: ТОО «ЦПС» срок выполнения-до 23.07.2018 г.

Представители подрядчика:

ТОО «Центрпромстрой» мастер Зубков И.А. 4.07.18
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)

ТОО «Востокстройзаказ» прораб Телешонов С.Ч. 4.07.18.
(должность, Ф.И.О., подпись, дата)