А-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

чик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района"

ядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

енование объекта: Текущий ремонт 19 коммунальных благоустроенных квартир в г.Саркан Саркандского района Алматинской области

с: г.Саркан, Саркандский район, Алматинская область

вор № 36 от 30 июля 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за август 2015 года
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт 19 коммунальных благоустроенных квартир в г.Саркан Саркандского района Алматинской области

авлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
1	Е10-14-1	Установка стропил, стоек, подкосов и т.д.	3,6	21304,82	334,28	76697	1203	15222	22,1	80
		м3 древесины в конструкции		3397,5	126	12231	454	120	0,62	2
2	Е12-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	270	555,58	8,2	150007	2214	22752	0,424	114
		м2 кровли		67,73	3,08	18287	832	119	0,015	4
3	Е12-10-1	Устройство коньков из листовой оцинкованной стали	12	544,76	1,24	6537	15	2196	0,972	12
		м2 покрытия		153,23	0,47	1839	6	119	0,0023	–
		Раздел 2 Общестроительные работы								
4	Е69-18-1	Очистка помещений от строительного мусора при производстве каменных, штукатурных работ	920	6,08	–	5594	–	5594	0,046	42
		м2 пола		6,08	–	5594	–	100	–	–
		2.1 Стены								

5	E62-36-1	Очистка вручную простых стен от известковых окраски *м2*	2350	25,7	–	60395	–	63415	0,178	418
				25,7	–	60395	–	105	–	–
6	E8-6-7	Кладка внутренних стен, перегородок, проемов при высоте этажа до 4 м из кирпича *м3 кладки*	12,18	7755,86	337,41	94466	4110	11448	4,38	53
				670,5	126	8167	1535	118	0,62	8
7	E46-24-2	Отбивка штукатурки с поверхностей кирпичных стен *м2*	540	32,87	–	17750	–	17750	0,2282	123
				32,87	–	17750	–	100	–	–
8	E15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	540	217,83	1,96	117628	1058	62001	0,611	330
				108,9	0,45	58806	243	105	0,0262	14
9	E15-151-3	Высококачественная клеевая окраска по штукатурке - грунтовка стен *м2 окрашиваемой поверхности*	2350	127,35	0,32	299273	752	236240	0,593	1394
				95,63	0,11	224731	259	105	0,0006	1
0	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2350	358,58	3,43	842663	8061	185162	0,4552	1070
				73,73	1,31	173266	3079	105	0,0063	15
	E15-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (финишная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 1 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	2350	77,28	3,43	181608	8061	185162	0,4552	1070
				73,73	1,31	173266	3079	105	0,0063	15
	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	2820	37		104340				
	E15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов *м2 оштукатуриваемой поверхности*	160	563,39	6,33	90142	1013	52943	1,79	286
				312,75	2,39	50040	382	105	0,0117	2
	E15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	160	645,94	6,12	103350	979	24143	0,8056	129
				141,39	2,32	22622	371	105	0,01132	2

15	Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (финишная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 1 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	160	147,72	6,12	23635	979	24143	0,8056	129
				141,39	2,32	22622	371	105	0,01132	2
16	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	192	37		7104				
17	Е15-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	2510	306,5	2,1	769315	5271	173468	0,39	979
				65,03	0,79	163225	1983	105	0,0039	10
2.2 Полы										
2.3 Потолок										
13	Е62-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов *м2*	920	25,7	–	23644	–	24826	0,178	164
				25,7	–	23644	–	105	–	–
14	Е15-151-3	Высококачественная клеевая окраска потолков - грунтовка *м2 окрашиваемой поверхности*	867	127,35	0,32	110412	277	87156	0,593	514
				95,63	0,11	82911	95	105	0,0006	1
15	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	867	280,2	3,94	242933	3416	94312	0,5535	480
				102,11	1,49	88529	1292	105	0,00729	6
16	Е15-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (финишная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной 1 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	867	106,2	3,94	92075	3416	94312	0,5535	480
				102,11	1,49	88529	1292	105	0,00729	6
17	30-2-56	Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основеК=1,200; *кг*	1040,4	37		38495				
18	Е15-180-4	Улучшенная окраска оштукатуренных потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами *м2 окрашиваемой поверхности*	867	325,41	2,33	282130	2020	74748	0,49	425
				81,23	0,88	70426	763	105	0,0043	4

29	E15-152-2	Известковая окраска потолков по кирпичу и бетону	53	9,9	0,12	525	6	379	0,044	2
		м2 окрашиваемой поверхности		6,75	0,05	358	3	105	0,0002	–
	2.4 Проемы									
30	E10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	10	498,08	19,17	4981	192	2846	1,3822	14
		м2 проемов		230,97	6,18	2310	62	120	0,0302	–
31	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	10	4472		44720				
		м2								
32	E10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	22	427,5	19,32	9405	425	5075	1,1121	24
		м2 проемов		185,83	6,39	4088	141	120	0,0312	1
33	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	22	5206		114532				
		м2								
34	E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	21	348,94	18,88	7328	396	4475	1,0234	21
		м2 проемов		171,01	6,57	3591	138	120	0,0321	1
35	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	21	5206		109326				
		м2								
36	E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	53	229,35	5,58	12156	296	6116	0,586	31
		м2 проемов		94,05	2,12	4985	112	120	0,0103	1
37	6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	50	3680		184000				
		м								

38	Е10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	10	447,28	20,21	4473	202	2665	1,2876	13
		м2 проемов		215,16	6,88	2152	69	120	0,0336	–
39	6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	10	10900		109000				
		м2								
	2.5 Перилы									
49	Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов	0,7608	22247,56	8912,18	16926	6780	8315	54,3	41
		т конструкций		10170	1974,78	7737	1502	90	7,58	6
50	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля - труба квадратная 20х20х1,5мм	0,4962	147100		72991				
		т								
51	2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля - труба профильная 40х20х1,5мм	0,2646	147100		38923				
		т								
52	Е62-28-7	Окраска масляными составами за один раз металлических поверхностей решеток и оград	68,86	115,22	0,03	7934	2	6687	0,59	41
		м2		92,48	0,01	6368	1	105	0,0001	–
	Раздел 5 Электричество									
36	Е21-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	115	34,7	–	3991	–	3661	0,188	22
		шт		29,48	–	3390	–	108	–	–
37	18-1-151	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С	115	145		16675				
		шт								
38	Е21-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	100	35,4	–	3540	–	3184	0,187	19
		шт		29,48	–	2948	–	108	–	–
39	18-1-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	100	156		15600				
		шт								
0	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации: коробка ответвительная на стене	215	92,4	–	19866	–	17415	0,5	108
		шт		90	–	19350	–	90	–	–

91	Ц10-698-1	Прочее оборудование электрочасофикации. Коробка распределительная на стене	100	92,4	–	9240	–	8100	0,5	50
		шт		90	–	9000	–	90	–	–
92	18-3-47	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, тип У191 УХЛ2	0,215	22300		4795				
		1000шт								
93	18-3-48	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты IP31, для соединения, протяжки и ответвления проводов сечением до 4 мм2 или скрытых и открытых электропроводок, диаметр 106 мм, высота 35,5 мм, тип У192 УХЛ2	0,1	26100		2610				
		1000шт								
94	Ц8-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	2000	26,4	3,1	52800	6200	37240	0,11	220
		м кабеля		19,1	0,5	38200	1000	95	0,003	6
95	16-1-109	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х2,5 мм2К=1,020;	1,02	16900		17238				
		1000м								
96	16-1-110	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 2х4 мм2К=1,020;	1,02	23700		24174				
		1000м								
97	Ц8-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 2 кг	180	27,5	4	4950	720	3420	0,12	22
		м кабеля		19,3	0,7	3474	126	95	0,004	1
98	16-1-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2К=1,020;	0,1836	60200		11053				
		1000м								
99	Ц8-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 100 А	38	862	28	32756	1064	12436	2	76
		шт		340	4,5	12920	171	95	0,026	1
00	99-1-1(пл)	Автоматический выключатель 47-29 1Р 10А-50А	38	90		3420				
		шт								
01	Е46-29-1	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером до 130х130 мм	28	116,61	55,43	3265	1552	2300	0,3621	10
		шт		61,18	20,95	1713	587	100	0,1023	3
02	Е69-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	28	697,06	36,3	19518	1016	9563	2,271	64
		гнездо		335,48	6,08	9393	170	100	0,034	1

Всего прямые затраты	**4722904**	**61696**	**9070**
	1498857	**20118**	**113**
В том числе стоимость: материалов, тенге	3162351		
Накладные расходы, тенге	1590870		
- заработная плата, тенге	238631		
- трудоемкость, чел-ч	795		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	378826		
Всего	**6692600**		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	72280		
- сметная заработная плата, тенге	33249		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	202		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	66926		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	26770		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6858576**		
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**17537379**		
- материалы, тенге	8086132		
- сметная заработная плата, тенге	4818797		
Налог (2 %)	350748		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**17888130**		
НДС (12 %)	2146576		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**20034706**		

Заказчик _____ Подрядчик _____

А-2001" Версия 24-2.27 от 10.08.15 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

зчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Сарканского района"

ядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

менование объекта: Текущий ремонт 19 коммунальных благоустроенных квартир в г.Саркан

андского района Алматинской области

с: г.Саркан, Саркандский район, Алматинская область

вор № 36 от 30 июля 2015 года

Акт №2
приемки выполненных работ за октябрь 2015 года
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт 19 коммунальных благоустроенных квартир в г.Саркан Саркандского района Алматинской области

авлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Общестроительные работы								
		2.4 Проемы								
30	Е10-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, глухих, площадь проема до 2 м2	9,596	498,08	19,17	4780	184	2730	1,3822	13
		м2 проемов		230,97	6,18	2216	59	120	0,0302	–
31	6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	9,596	4472		42913				
		м2								
32	Е10-91-5	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), двухстворчатых, площадь проема до 2 м2	24,6186	427,5	19,32	10524	476	5678	1,1121	27
		м2 проемов		185,83	6,39	4575	157	120	0,0312	1

33 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	24,6186	5206		128164				
	м2								
34 E10-91-8	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2 м2	10,3528	348,94	18,88	3613	195	2206	1,0234	11
	м2 проемов		171,01	6,57	1770	68	120	0,0321	–
35 6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	10,3528	5206		53897				
	м2								
36 E10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	44,5674	229,35	5,58	10222	249	5143	0,586	26
	м2 проемов		94,05	2,12	4192	94	120	0,0103	–
37 6-1-196	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 400 мм	20	3680		73600				
	м								
38 E10-93-1	Установка дверных блоков из ПХВ профилей в балконных проемах, площадь проема до 3 м2	29,3204	447,28	20,21	13114	593	7813	1,2876	38
	м2 проемов		215,16	6,88	6309	202	120	0,0336	1
39 6-1-190	Двери балконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой	29,3204	10900		319592				
	м2								
40 E10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	74,5	398,48	102,53	29687	7638	16746	0,899	67
	м2 проемов		151,65	35,67	11298	2657	120	0,1393	10
41 6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	74,5	4250		316625				
	м2								

42	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	99	1380		136620				
43	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава *шт*	42	688		28896				
44	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	57	844		48108				
45	Е10-36-1	Установка и крепление наличников *м коробок*	466,8	95,32	0,32	44495	149	6666	0,0782	37
				11,79	0,11	5504	51	120	0,0006	–
46	Е10-90-2	Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен в перегородках на металлическом каркасе *м2 проемов*	35,5968	330,85	32,08	11777	1142	12148	1,49	53
				272,25	12,13	9691	432	120	0,0592	2
47	2-2-1	Двери металлические утепленные ДРО-1.0х2.1 огрунтованные и окрашенные *шт*	18	25100		451800				
48	1-1-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни *шт*	18	844		15192				
	Всего прямые затраты			**1743619**		**10626**				**272**
				45555		**3720**				**14**
	В том числе стоимость: материалов, тенге			1687437						

Накладные расходы, тенге	59130
- заработная плата, тенге	8870
- трудоемкость, чел-ч	30
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	108165
Всего	**1910914**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	20638
- сметная заработная плата, тенге	9493
- нормативная трудоемкость, чел-ч	58
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	19109
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	7644

Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**1958305**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**5007386**
- материалы, тенге	4314776
- сметная заработная плата, тенге	241358
- нормативная трудоемкость, чел-ч	374
Налог (2 %)	100148
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5107534**
НДС (12 %)	612904,07
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**5720438**

Заказчик _____ Подрядчик _____