Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Саркандского района"

Подрядчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

Наименование объекта: Текущий ремонт 19 коммунальных благоустроенных квартир в г.Саркан Саркандского района Алматинской области

Адрес: г.Саркан, Саркандский район, Алматинская область

Договор № 36 от 30 июля 2015 года

Акт №3
приемки выполненных работ за ноябрь 2015 года
(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт 19 коммунальных благоустроенных квартир в г.Саркан Саркандского района Алматинской области

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 2 Общестроительные работы								
		2.2 Полы								
18	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	920	225,45	14,76	207414	13579	65600	0,361	332
		м2 покрытия		52,43	5,54	48236	5097	123	0,027	25
19	Е11-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	793	925,06	4,9	733573	3886	58865	0,382	303
		м2 покрытия		58,5	1,85	46391	1467	123	0,009	7
20	Е11-40-1	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на мастике КН-2К=1,070;	848,51	123,31	0,16	104630	136	16959	0,0899	76
		м плинтусов		16,18	0,07	13729	59	123	0,0003	–
21	Е11-27-6	Устройство покрытий из керамических одноцветных плиток с красителем на растворе из сухой смеси с приготовлением раствора в построечных условиях	74	1041,83	15,2	77095	1125	16444	1,07	79
		м2 покрытия		173,3	7,37	12824	545	123	0,037	3

22	Е13-21-2	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	53	26,43	0,02	1401	1	277	0,0299	2
		м2		5,81	–	308	–	90	–	–
	2.4 Проемы									
40	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	67,1	398,48	102,53	26738	6880	15083	0,899	60
		м2 проемов		151,65	35,67	10176	2393	120	0,1393	9
41	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	67,1	4250		285175				
		м2								
	Раздел 3 Отопление									
	3.0 Подраздел без наименования									
53	Е16-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 32 мм	980	422,48	3,96	414030	3881	67348	0,297	291
		м трубопровода		52,2	1,49	51156	1460	128	0,0073	7
54	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0888	45300		4023				
		т								
55	Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	36	309,24	39,24	11133	1413	12442	1,47	53
		шт		254,25	15,75	9153	567	128	0,07	3
56	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	18	266		4788				
		шт								
57	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	18	403		7254				
		шт								
58	Е16-15-2	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	18	309,24	39,24	5566	706	6222	1,47	26
		шт		254,25	15,75	4577	284	128	0,07	1
59	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	18	499		8982				

		шт								
60	Е18-6-1	Установка чугунных радиаторов	69,42	4327,14	34,73	300390	2411	10793	0,682	47
		кВт								
				108,45	13,01	7529	903	128	0,0635	4
61	Е18-10-1	Установка расширительных круглых и прямоугольных баков вместимостью до 0,1 м3	18	4557,98	68,6	82044	1235	14879	3,63	65
		бак								
				621	24,75	11178	446	128	0,13	2
62	Е18-13-1	Установка насосов центробежных с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т	18	2689,67	120,17	48414	2163	52151	13	234
		насос								
				2218,5	45	39933	810	128	0,22	4
63	8-1-38	Обвязки ручных насосов из стальных водогазопроводных труб с 4-мя сальниковыми кранами, вентилем и обратным клапаном, d=25 мм - насос в сборе	18	4740		85320				
		комплект								
64	Ц9-1-1	Монтаж электрокотлов водонагревательных, мощность до 16,5 кВт	18	4911,3	1129	88403	20322	64994	22	396
		шт								
				3735	277	67230	4986	90	1,617	29
65	80-1-1(пл)	Электрокотел водонагревательный мощностью 6 кВт	18	12500		225000				
		шт								

Раздел 4 Водопровод и канализация

66	Е17-3-1	Установка унитазов с бачком, непосредственно присоединенным	18	9126,62	39,24	164279	706	9280	2,22	40
		комплект								
				387	15,75	6966	284	128	0,07	1
67	Е17-1-2	Установка купальных стальных ванн	18	5778,07	93,94	104005	1691	8451	1,95	35
		комплект								
				330,75	36	5954	648	128	0,17	3
68	Е17-5-4	Установка раковин	36	2909,71	12,33	104750	444	6843	0,81	29
		комплект								
				144	4,5	5184	162	128	0,02	1
69	Е16-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 100 мм	250	748,88	1,43	187220	358	32934	0,56	140
		м трубопровода								
				102,38	0,54	25595	135	128	0,0026	1

70 Е16-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром до 50 мм	36	620,54	0,64	22339	23	4905	0,584	21
	м трубопровода		106,2	0,25	3823	9	128	0,0012	–
71 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	90	300,56	225,63	27050	20307	15036	0,414	37
	шт		69,53	58,98	6258	5308	130	0,226	20
72 8-4-1388	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	2037		20370				
	шт								
73 8-4-2811	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x110x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	1090		39240				
	шт								
74 8-4-2782	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	36	248		8928				
	шт								
75 8-4-3293	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	8	518		4144				
	шт								
76 Е16-14-2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм	260	409,13	7,9	106374	2054	78108	1,29	335
	м трубопровода		231,75	2,95	60255	767	128	0,0144	4
77 Е16-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм	54	499,47	12,19	26971	658	20534	1,64	89
	м трубопровода		292,5	4,57	15795	247	128	0,0223	1
78 Е16-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм	90	406,03	5,28	36543	475	21949	1,05	95
	м трубопровода		188,55	1,98	16970	178	128	0,0097	1

79	Е16-14-12								
	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	16,2	139,31	–	2257	–	1226	0,337	5
	м подводок								
			59,15	–	958	–	128	–	–
80	Е16-15-1								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	82	473,47	39,24	38825	3218	28340	1,47	121
	шт								
			254,25	15,75	20849	1292	128	0,07	6
81	9-1-6	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	72	266		19152			
	шт								
82	9-1-8	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 25 мм	10	403		4030			
	шт								
83	Е16-15-2								
	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	2	473,47	39,24	947	78	692	1,47	3
	шт								
			254,25	15,75	509	32	128	0,07	–
84	9-1-9	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б3р для воды, Ру 1 МПа, Dy 32 мм	2	499		998			
	шт								
85	Е17-2-3	Установка смесителей для ванны	18	1793,32	1,57	32280	28	2903	0,7	13
	шт								
			126	–	2268	–	128	–	–
	Всего прямые затраты				**3672075**	**87778**			**2927**
					493804	**28079**			**132**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				2865500				
	оборудования, тенге				225000				
	Накладные расходы, тенге				633258				
	- заработная плата, тенге				94989				
	- трудоемкость, чел-ч				317				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				244820				
	Всего				**4550153**				

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,08 %)	46712
- сметная заработная плата, тенге	21488
- нормативная трудоемкость, чел-ч	131
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	43252
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	17301
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**4657418**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге (Имрп = 2,557)	**11909018**
- материалы, тенге	7327084
- оборудование, тенге	575325
- сметная заработная плата, тенге	1787121
- нормативная трудоемкость, чел-ч	3507
Налог (2 %)	238180
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**12147192,84**
НДС (12 %)	1457663,16
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**13604856**

Заказчик Мынбаев

Подрядчик

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СТРОЙСЕРВИС ИНК Товарищество с ограниченной ответст-стью Алмат. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан