Заказчик ГУ «Отдел строительства г. Талдыкорган» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Шымыр»

Договор №24 от 10.04.2017г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома в мкр. "Восточный"г.Талдыкорган (Алматинской области(повторное применение пятна 33)

Наименование обьекта: Жилой дом на 60 квартир

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2017г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Коли-чество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	E0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	2293,70	53,77	51,34	123336	117751	0,02	38
					2,36	13,92	5413	31935	0,05	109
2.	C010333-A3-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км, класс груза 1	т	4358,03	32,30	--	140764	--	0,14	591
					6,46	--	28153	--	--	--
3.	E0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	906,56	38,59	36,49	34987	33084	0,01	13
					2,10	9,19	1904	8329	0,03	29
4.	E0101-162-4	Разработка грунта 4 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м,глубиной до 2 м /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	28,04	912,60	--	25589	--	4,78	134
					912,60	--	25589	--	--	--
5.	E0101-28-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	700,95	7,51	7,51	5263	5263	--	--
					--	2,05	--	1439	0,01	5
6.	E0101-28-9	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	700,95	3,41	3,41	2392	2392	--	--
					--	0,93	--	654	0,00	2
7.	E0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	233,65	167,18	--	39062	--	1,21	283
					167,18	--	39062	--	--	--
8.	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	112,15	25,65	5,38	2876	603	0,13	14
					20,27	--	2273	--	--	--
		Раздел: УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА								
9.	C12041-95	Каркасы и сетки пространственные:	т	0,06	66000,00	--	4090	--	--	--

		сталь гладкая класса А-I, d 8 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
10.	С12041-96	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	8,33	64700,00 -------- --	-- -------- --	538728 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
11.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12мм	т	0,07	68800,00 -------- --	-- -------- --	4692 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
12.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	т	7,43	64400,00 -------- --	-- -------- --	478629 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
13.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,39	49389,00 -------- --	-- -------- --	19259 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
14.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,22	69000,00 -------- --	-- -------- --	15133 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
15.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,07	66000,00 -------- --	-- -------- --	4592 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
16.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d12 мм	т	1,98	68800,00 -------- --	-- -------- --	135887 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
17.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	2,11	64400,00 -------- --	-- -------- --	135992 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
18.	С11011-88 1	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной	т	0,07	49389,00 -------- --	-- -------- --	3574 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
19.	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: стальпериодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	2,14	68200,00 -------- --	-- -------- --	146153 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
20.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	8,22	61200,00 -------- --	-- -------- --	503125 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
21.	С12041-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,14	58700,00 -------- --	-- -------- --	243135 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
		Раздел: УСТРОЙСТВО СТЕН ПОДВАЛА ==========								
22.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,10	69000,00 -------- --	-- -------- --	144985 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
23.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	4,17	66000,00 -------- --	-- -------- --	275229 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
24.	С12041-11 2	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d8 мм	т	9,32	72000,00 -------- --	-- -------- --	671195 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
25.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	12,80	68800,00 -------- --	-- -------- --	880965 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
26.	С12041-11 6	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	21,08	64400,00 -------- --	-- -------- --	1357687 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
27.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,32	66000,00 -------- --	-- -------- --	87107 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

28.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d14 мм	т	2,65	64500,00	--	170940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	1,63	62100,00	--	100950	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: УСТРОЙСТВО КОЛОНН КМ-1,2

30.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	1,22	66000,00	--	80652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,08	64400,00	--	198038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,06	60200,00	--	3814	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: УСТРОЙСТВО РИГЕЛЕЙ РМ-1,2,3,4

33.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	2,46	66000,00	--	162442	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d16-18 мм	т	7,77	64400,00	--	500246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28мм	т	1,38	59900,00	--	82440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С11011-878	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм,ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,35	60200,00	--	21281	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Раздел: УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ

37.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,06	66000,00	--	3691	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,47	68800,00	--	32297	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	3,21	64400,00	--	206492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	т	0,15	60500,00	--	9184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,15	65900,00	--	9756	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,21	62000,00	--	12788	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,44	61200,00	--	27136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	0,12	56200,00	--	6626	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

45.	С11011-87 6	Прокат полосовой, толщина 10-75мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,15	50100,00 --	-- --	7590 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12021-14 6	Косоуры	т	3,30	108500,00 --	-- --	358252 --	-- --	-- --	-- --
47.	С11011-90 6	Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной	т	1,88	63600,00 --	-- --	119883 --	-- --	-- --	-- --
48.	С11011-87 6	Прокат полосовой,толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной	т	0,15	50100,00 --	-- --	7323 --	-- --	-- --	-- --
49.	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,04	52400,00 --	-- --	2150 --	-- --	-- --	-- --
50.	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	м	341,28	799,00 --	-- --	272683 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ на отм.-0,100								
51.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	1,11	69000,00 --	-- --	76737 --	-- --	-- --	-- --
52.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	3,28	68800,00 --	-- --	225919 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	3,76	62100,00 --	-- --	233435 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ УЧАСТКОВ на отм.+2.700,+5.500+8.300,+11.100,+13.900								
54.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	5,56	69000,00 --	-- --	383685 --	-- --	-- --	-- --
55.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,08	62000,00 --	-- --	4820 --	-- --	-- --	-- --
56.	С12041-11 4	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	т	14,65	68800,00 --	-- --	1007999 --	-- --	-- --	-- --
57.	С12041-11 7	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III,d 20-22 мм	т	18,80	62100,00 --	-- --	1167176 --	-- --	-- --	-- --
		Раздел: ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ								
58.	С	Кран шаровый д 15	шт	2,00	224,55 --	-- --	449 --	-- --	-- --	-- --
59.	С130901-3 2	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	32,00	395,00 --	-- --	12640 --	-- --	-- --	-- --
60.	С130901-3 3	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	4,00	500,00 --	-- --	2000 --	-- --	-- --	-- --

61.	С130901-34	Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	4,00	623,00	--	2492	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	С130901-75	Вентили проходные фланцевые 15ч14бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 65 мм	шт	1,00	5570,00	--	5570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	С130903-28	Клапаны обратные подъемные муфтовые 16кч11р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	692,00	--	1384	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-1								
64.	С	Ревизия ПВХ д 50мм	шт	15,00	134,41	--	2016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С	Ревизия ПВХ д 100мм	шт	33,00	297,80	--	9827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С	Заглушка ПВХ д 100	шт	48,00	82,74	--	3972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	60,00	200,00	--	12000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,03	147100,00	--	4801	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С11031-129прим.	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 50 мм, толщина изоляции 9 мм	м	5,50	271,00	--	1490	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С11031-140прим.	Трубы теплоизоляционные THERMAFLEX, Dв 100 мм, толщина изоляции 9 мм	м	88,00	678,00	--	59664	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С11031-544	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50 м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	2,55	748,00	--	1907	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: КАНАЛИЗАЦИЯ К-3								
72.	С131004-2прим.	Насосы сетевые фекальные для взвешенных веществ, марка "ГНОМ" 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 1,1 кВт, 3000 об/мин	шт	2,00	19700,00	--	39400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	3500,00	--	3500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С130903-16	Клапаны обратные подъемные фланцевые 16ч3бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	шт	1,00	2300,00	--	2300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп,57х3 мм	м	4,00	250,00	--	1000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Раздел: Фундаменты-1-4Отопление и вентиляция								
76.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 15	шт	344,00	224,55	--	77245	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

77.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 20	шт	60,00	326,26	--	19576	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 25	шт	1,00	534,37	--	534	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 32	шт	52,00	830,90	--	43207	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 50	шт	6,00	1912,15	--	11473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С	Кран шаровой 11Б27п5 д 65	шт	3,00	4270,27	--	12811	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С	Клапан балансировочный ASV-P д 25	шт	1,00	13034,58	--	13035	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С	Клапан балансировочный ASV-P д 32	шт	25,00	15975,57	--	399389	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	118,00	200,00	--	23600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С	Фильтр д 20	шт	1,00	278,53	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С	Фильтр д 32	шт	25,00	802,73	--	20068	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
87.	С	Клапан балансировочный ASV-1 д 20	шт	1,00	3946,36	--	3946	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С	Клапан балансировочный USV-1 д 20	шт	61,00	2918,31	--	178017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С	Клапан балансировочный ASV-1 д 32	шт	25,00	7089,21	--	177230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С	Клапан терморегуляторов RA-N-П прямой	шт	172,00	1211,92	--	208450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	СПрайс	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,25 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	330,83	97,00	--	32091	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	Спрайс	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	4243,67	141,00	--	598358	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С	Элемент термостатический RAW	шт	172,00	1261,99	--	217062	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С	Квартирный теплосчетчик д 15	м	60,00	11318,80	--	679128	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С	Коллектор 2-присоединения	шт	2,00	1839,39	--	3679	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С	Коллектор 4-присоединения	шт	30,00	3674,87	--	110246	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
97.	С130810-274	Хомутики для крепления труб	100шт	23,62	1523,78	--	35992	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С11031-22	Гибкая трубчатая теплоизоляция	м	404,80	72,00	--	29146	--	--	--

	4	K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 20 мм			-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --	-------- --
99.	C11031-22 6	Гибкая трубчатая теплоизоляция K-FlEX, тип ST, цвет черный, толщина стенки 13 мм, Dв 26 мм	м	5024,80	91,00 -------- --	-- -------- --	457257 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
100.	C11031-54 4	Самоклеящаяся лента из защитного покрытия K-FlEX, цвет алюминий, длина 50м, тип AA 130 ALU, ширина 50 мм	рулон	148,08	748,00 -------- --	-- -------- --	110764 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --
101.	C130801-5 0	Установка гильзы диам.57х3,5 мм	м	126,00	503,00 -------- --	-- -------- --	63378 -------- --	-- -------- --	-- -------- --	-- -------- --

ИТОГО: 15213224 159093 1073
102394 42357 145

Накладные расходы :

На общестроительные работы	151598
Всего накладных расходов:	151598
Итого с накладными	15364822

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	921889
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	16286711
Итого с временными, 1,1 %	16465865
Итого с зимними удорожаниями, 1,08 %	16643500
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	16710074
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	16877175
Пересчет в текущих ценах, К-2,55742	43154937
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	863098
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	44018036
Налог на добавленную стоимость, 12 %	5282164
Итого с НДС	49300200

ЗАКАЗЧИК:

ИО Руководителя
ГУ "Отдел строительство г. Талдыкорган"

_____ **Дарменов С.**

ТЕХ. Надзор
ТОО "KBC Company-9001"

_____ **Мукашев С.Т.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Шымыр"

_____ **Валишанов Р.В.**

Прораб

_____

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел строительства г. Талдыкорган»

Реквезиты: г. Талдыкорган.ул Абая 241, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ 41070103KSN0922000

БИН 060140008504 ГУ Комитет Казначейства Министерства Финансов РК от 16.11.94г. №72

ПОДРЯДЧИК: ТОО «Шымыр»

Реквезиты: г. Талдыкорган.ул Есетова д.3, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ258560000000007012 БИН 981040002219АО «Банк Центр Кредит»

Утверждена приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г.

№ 170

Наименование строительства и его адрес: Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома в мкр."Восточный"г.Талдыкорган (Алматинской области(повторное применение пятна 33)

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за май **2017г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		дог. №24	**от 10.04.2017г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат , тенге								НДС 12%	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудова-ния		На приоб-ретение материа-лов	Другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 60-ти квартирного коммунального жилого дома в мкр."Восточный"г.Талдыкорган (Алматинской области(повторное применение пятна 33)	**49 300 200**	44 018 036	16 286 711						5 282 164	**49 300 200**
За текущий месяц	**49 300 200**	44 018 036	16 286 711						5 282 164	**49 300 200**

ЗАКАЗЧИК: Руководитель ГУ "Отдел строительства города Талдыкоргана" _____ Дарменов С

ТЕХНАДЗОР; Директор ТОО "KBC Company-9001" _____ Сансызбаев Б.К.

ПОДРЯДЧИК: Директор ТОО "Шымыр": _____ Валишанов Р.В.