ик: РГУ "Талдыкорганская районная эксплуатационная часть" МО РК
дчик: ТОО "Стройсервис ИНК"
нование объекта: Текущий ремонт хранилища СРМ №11 в/ч 55078 г.Уштобе
р № 134 от 19 июня 2015 года

Акт №1
приемки выполненных работ за июль-август 2015 г.
(локальная смета 2-1-1)
Текущий ремонт хранилища СРМ №11 в/ч 55078 г.Уштобе

лен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
			Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Кровля									
E58-4-1	Разборка конька из листовой стали *м*	30,6	14,39 13,1	1,29 0,23	440 401	39 7	486 119	0,091 0,0012	3 –
E58-2-3	Разборка покрытий кровли из металлических листов *м2 кровли*	607,6	109,99 106,45	3,54 0,07	66830 64679	2151 43	77019 119	0,6719 0,0014	408 1
E6-11-7	Монтаж тумб под обрешетки *т*	0,05486	33697,62 33075	304,24 114,75	1849 1814	17 6	1911 105	198 0,56	11 –
2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля - труба квадратная 80х80х4мм *т*	0,05486	147100		8070				
E9-1-1	Монтаж усилении обрешетки *т конструкций*	0,5766	8493,42 3690	3350,04 830,84	4897 2128	1932 479	2346 90	20 2,92	12 2
2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля - труба профильная 60х40х2мм *т*	0,5766	147100		84818				
E9-42-1	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	607,6	165,02	34,25	100266	20810	32553	0,317	193

		м2							
1-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	607,6	51,08 1190	8,45	31036 723044	5134	90	0,0302	18
		м2							
E58-18-5	Устройство конька из листовой стали	30,6	461,21	1,27	14113	39	2748	0,4816	15
		м							
E9-48-1			75,26	0,2	2303	6	119	0,002	–
	Электродуговая сварка металлических конструкции	0,63146	1333,5	312,12	842	197	386	2,96	2
		т							
			679,5	–	429	–	90	–	–
Раздел 2 Стены									
E9-43-2 (ДМ)	Разборка ограждающих конструкций стен из металлических листов ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0,5;	460,54	205,54	87,56	94659	40325	44441	0,564	260
		м2							
E9-1-1	Монтаж стоек	0,89568	86,4 8493,42	20,82 3350,04	39791 7607	9588 3001	90 3644	0,0721 20	33 18
		т конструкций							
2-1-41	Конструкции стальные из одного профиля - труба квадратная 80х80х4мм	0,89568	3690 147100	830,84	3305 131755	744	90	2,92	3
		т							
E6-1-1	Бетонирование стоек	5,488	4121,29	66,01	22618	362	1272	1,35	7
		м3							
E9-1-1	Монтаж каркасов стен	1,12096	195,75 8493,42	24,93 3350,04	1074 9521	137 3755	105 4560	0,1218 20	1 22
		т конструкций							
-1-41	Конструкции стальные из одного профиля - труба профильная 60х40х2мм	1,12096	3690 147100	830,84	4136 164893	931	90	2,92	3
		т							
9-43-2	Монтаж ограждающих конструкций стен из профилированного листа	400	384,79	125,08	153916	50032	62546	0,94	376
		м2							
-1-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	400	144 1190	29,74	57600 476000	11896	90	0,103	41
		м2							
9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,08728	27935,09	9375,11	2438	818	1453	91	8
		т конструкций							

			16380	2107,33	1430	184	90	7,36	1
E9-53-2	Монтаж решетчатых конструкции	0,08728	9850,47	1162,94	860	102	586	46,6	4
	т конструкций								
			7357,5	108	642	9	90	0,53	–
2-1-268									
	Стоимость решетчатых металлических конструкции	0,08728	134000		11696				
	т								
E9-48-1	Электродуговая сварка каркасов	2,104	1333,5	312,12	2806	657	1287	2,96	6
	т								
			679,5	–	1430	–	90	–	–
Раздел 3 Фундамент									
E6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов	9,18	1636,27	353,46	15021	3245	6926	3,6	33
	м3								
			585	133,52	5370	1226	105	0,6521	6
99-1-1(пл)	Бетон тяжелый класса М15 с доставкой до войсковой частиК=1,015;	9,3177	7730		72026				
	м3								
E6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,40851	18837,97	11119,34	7695	4542	5044	42,5	17
	т								
			7560	4200,75	3088	1716	105	20,52	8
4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,40851	63500		25940				
	т								
E8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	53,16	245,44	3,82	13048	203	2434	0,212	11
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	1986	77	118	0,007	–
Раздел 4 Полы									
E27-18-2	Снятие покрытий и оснований из песка толщиной 10см	54	66,76	51,26	3605	2768	1803	0,117	6
	м3 конструкции								
			15,5	9,62	837	519	133	0,0356	2
E27-18-5	Разборка цементобетонных покрытий и оснований толщиной 20 см	108	203,88	115,23	22019	12445	17246	0,495	53
	м3 конструкции								
			88,65	31,42	9574	3393	133	0,1073	12
E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	108	2278,7	–	246100	–	70538	3,24	350
	м3 подстилающего слоя								

			531	–	57348	–	123	–	–
E11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	540	67,01	13,43	36185	7252	38318	0,366	198
	м2 стяжки								
			52,65	5,04	28431	2722	123	0,0246	13
E11-11-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжекК=16,000;	8640	1,3	0,67	11232	5789	9352	0,0044	38
	м2 стяжки								
			0,63	0,25	5443	2160	123	0,0012	10
99-1-1(пл)	Бетон тяжелый класса М15 с доставкой до войсковой частиК=1,015;	54,81	7730		423681				
	м3								
E6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,84816	5239,08	327,33	4444	278	1793	11,6	10
	т								
			1890	123,75	1603	105	105	0,6	1
4-1-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d=12 мм	0,1602	63500		10173				
	т								
1-1-762	Армосетка 150х150х4	540	647		349380				
	м2								
E15-165-3	Улучшенная окраска бетонных полов колером масляным разбеленным	540	167,96	1,88	90698	1015	44805	0,467	252
	м2 окрашиваемой поверхности								
			78,3	0,72	42282	389	105	0,0035	2

Раздел 5 Ворота - 2 шт

E10-90-2	Установка металлических воротК=2,000;	30,72	330,85	32,08	10164	985	10484	1,49	46
	м2 проемов								
			272,25	12,13	8364	373	120	0,0592	2
2-2-4	Ворота распашные металлические с калиткой огрунтованные и окрашенные размером 4,8х3,2мК=2,000;	2	131400		262800				
	шт								

Раздел 6 Отмостка

E11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	4,91	2278,7	–	11188	–	3207	3,24	16
	м3 подстилающего слоя								
			531	–	2607	–	123	–	–
E6-1-1	Устройство бетонной отмостки	14,73	392,17	66,01	5777	972	3413	1,35	20
	м3								
			195,75	24,93	2883	367	105	0,1218	2
99-1-1(пл)	Бетон тяжелый класса М15 с доставкой до войсковой частиК=1,015;	14,95095	7730		115571				
	м3								

Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1251	5239,08	327,33	655	41	264	11,6	1
	т		1890	123,75	236	15	105	0,6	–
1-1-762	Армасетка 150х150х4	98,2	647		63535				
	м2								
Е6-36-4	Железнение поверхности	98,2	55,56	0,23	5456	23	5299	0,289	28
	м2 поверхности		51,3	0,09	5038	9	105	0,0004	–
Раздел 7 Каркас хранилища									
Е13-44-7	Очистка щетками металлических поверхностей от грязи и коррозии	397,5	60,75	–	24148	–	21733	0,34	135
	м2		60,75	–	24148	–	90	–	–
Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	397,5	21,8	0,05	8666	20	2085	0,0295	12
	м2		5,81	0,02	2309	8	90	0,0001	–
Е13-29-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2	397,5	2234,73	99,18	888305	39424	54986	0,589	234
	м2		116,55	37,15	46329	14767	90	0,1814	72
Раздел 8 Прочее									
Е8-36-1	Установка и разборка внутренних инвентарных, трубчатых лесов при высоте помещений до 6 м	539,5887	213,01	1,52	114938	820	71273	0,702	379
	м2 горизонтальной проекции		111,38	0,56	60099	302	118	0,0028	2
П9-29-1	Мусор строительный - погрузка (по ресурсной смете)	11,36	27,1	27,1	308	308	215	–	–
	т		–	18,97	–	215	100	0,03984	–
П8-10-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 2 класс груза	11,36	95,5	95,5	1085	1085	217	–	–
	т		–	19,1	–	217	100	0,04011	–
	Всего прямые затраты				**4927781**	**205452**			**3184**
					520173	**57744**			**235**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4202155				
	Накладные расходы, тенге				608673				
	- заработная плата, тенге				91301				

- трудоемкость, чел-ч	304
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	14544
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	333060
Всего	**5869514**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	79238
- сметная заработная плата, тенге	36449
- нормативная трудоемкость, чел-ч	222
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	58695
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	23478
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**6030925**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**15421075**
- материалы, тенге	10744910
- сметная заработная плата, тенге	2014507
Налог (2 %)	308422
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**15729497**
НДС (12 %)	1887539,68
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**17617037**

Заказчик _____ Е. Даутбаев

Подрядчик _____

Объем подтверждаю:

Зам. начальника Талдыкорганской РЭЧ майор _____ Е. Солнев

Начальник ОЭЗиС Талдыкорганской РЭЧ капитан _____ Д. Кажикатов

Зам. помощник начальника ОЭЗиС _____ А. Бидаулова

Казахстан Республикасы Алматы обл. Талдыкорган қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СТРОЙСЕРВИС ИНК Товарищество с ограниченной ответст-стью Алмат. обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан

-2001" Версия 19-2.22 от 17.02.14 г. Цены региона Алматинская обл. Форма 2В

чик: РГУ "Талдыкорганская районная эксплуатационная часть" МО РК

дчик: ТОО "Стройсервис ИНК"

енование объекта: Текущий ремонт хранилища СРМ №11 в/ч 55078 г.Уштобе

ор № 134 от 19 июня 2015 года

Акт №2

приемки выполненных работ за август 2015 года

(локальная смета 2-1-1)

Текущий ремонт хранилища СРМ №11 в/ч 55078 г.Уштобе

влен в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14)

/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 5 Ворота - 2 шт								
1	Е13-29-6									
		Окраска металлических огрунтованных поверхностей ворот пастой огнезащитной ВПМ-2 *м2*	21,5845	2234,73 116,55	99,18 37,15	48236 2516	2141 802	2986 90	0,589 0,1814	13 4
		Всего прямые затраты				**48236** **2516**	**2141** **802**			**13** **4**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				43579				
		Накладные расходы, тенге				2986				
		- заработная плата, тенге				448				
		- трудоемкость, чел-ч				1				

Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3073
Всего	**54295**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,35 %)	733
- сметная заработная плата, тенге	337
- нормативная трудоемкость, чел-ч	2
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	543
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	217
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**55788**
Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге	**142650**
- материалы, тенге	111432
- сметная заработная плата, тенге	12435
Налог (2 %)	2853
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**145503**
НДС (12 %)	17460,32
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**162963**

Заказчик _____ Е. Даутбаев

Подрядчик _____

начальник Талдыкорганской РЭЧ майор Е. Сенин

ивник ОЭЗиС Талдыкорганской РЭЧ капитан Д. Кожекатов

ощник начальника ОЭЗиС А. Бидаулова

Казақстан Республикасы Алматы обл. Талдықорған қ. Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі СТРОЙСЕРВИС ИПК Товарищество с ограниченной ответст-стью Алматы обл. г. Талдыкорган Республика Казахстан