Қазақстан Республикасы
Инвестициялар және даму
министрінің
2017 жылғы 24 сәуірдегі
№ 234 бұйрығымен
бекітілген
Нысан

Объектіні пайдалануға қабылдау актісі

2019 жылғы «17»Тамыз

Тапсырыс беруші: **«Орал қаласының тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік мекемесі**

жеке тұлға үшін - тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды тұлға үшін - ұйымның атауы, пошталық индексі, облысы, қаласы, ауданы, елді мекені, көше атауы, үй/ғимарат (стационарлық үй-жайлар) нөмірі

Сәйкестік туралы декларация ***15 тамыз 2019 ж «Жайык Сити» ЖШС-гі Молдагалиев Мереке Конысбаевич БҚО Сырым ауданы, Жымпиты ауылы, Маметова 22***

декларация күні, мердігер (бас мердігер) ұйымның атауы, басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), заңды мекенжайы

Құрылыс-монтаж жұмыстарының сапасы туралы қорытынды_ 15 ***тамыз 2019 ж.***

ТОО «GAO KAZAKHSTAN» ***Аттестованный эксперт Избасаров Жанаталап KZ40VJE00029644 15.08.2017***

қорытынды күні, ұйымның атауы, техникалық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

Орындалған жұмыстардың жобаға сәйкестігі туралы қорытынды **15** ***тамыз 2019 ж***
ТОО "М-Проект Астана" в лице инженера Тлегенова Н.И

негізінде қорытынды күні, ұйымның атауы, авторлық қадағалау сарапшыларының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), аттестаттар №, алған күні

мердігердің (бас мердігердің) пайдалануға қабылдауға ұсынған:

Батыс Қазақстан облысы, Орал қаласы, Некрасов көшесі **30/1** мекенжайы бойынша орналасқан

(облыс, аудан, елді мекен, шағын аудан, орам, көше, үйдің (корпустың) нөмірі)

«БҚО **Орал қаласы, Х.Чурина 30/1 мекен жайы бойынша аула аумағын абаттандыру»**

(объектінің атауы және құрылыстың түрі (жаңадан салу, кеңейту, реконструкциялау, техникалық қайта жарактандыру, жаңғырту,күрделі жөндеу)

объектінінің атқарушылық техникалық құжаттамасының жиынтығын тексеріп, дайындығына тексеру жүргізе отырып және мыналарды:

1. Объектінің құрылысы:

1) ***2019 жылғы «24» қаңтар № 11*** **«тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі»** ***ММ-сі***

шешім шығарған органның атауы

жерге тиісті құқық беру туралы шешімі (қаулы) немесе қолданыстағы ғимараттардың үй-жайларын (жеке бөліктерін) реконструкциялау (қайта жоспарлау, қайта жабдықтау) туралы

_____

20___жылғы «___» _____ № _____ шешімі.

шешім шығарған органның атауы

2) қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асыра бастағаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талоны ***«Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау басқармасы» мемлекеттік мекемесі 17 шілде 2019 жыл***

хабарлама қабылдаған ұйымның атауы, талон берген күні

3) ***2019 жылғы «11» қаңтарындағы «тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ-сі № 11 бұйрығымен бекітілген***

бекітілген жобаны бекіткен (қайта бекіткен) ұйымның атауы және бекітілген күні

ТОО "М-Проект Астана" _____,

жобалаушы ұйымның атауы, жобаның нөмірі

***«БҚО* Орал қаласы, Х.Чурина 30/1 мекен жайы бойынша аула аумағын абаттандыру»** жоба (жобалау-сметалық құжаттамасы) негізінде жүргізілген;

2. Құрылыс-монтаж жұмыстары мынадай мерзімде жүзеге асырылған:

жұмыстардың басталуы ***2019 жылдың шілде айы;***

айы, жылы

жұмыстардың аяқталуы ***2019 жылдың тамыз айы;***

айы, жылы

құрылыстың ұзақтығы, ай:

құрылысты ұйымдастыру нормасы бойынша немесе жобасы бойынша ***1*** ай;

нақты ***1*** ай;

3. Объектінің (кешеннің) мынадай негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштері бар (қуаттылық, өнімділік, өндірістік алаң, ұзындық, сыйымдылық, көлем, өткізу қабілеттілігі, тасымалдау қабілеттілігі, жұмыс орындарының саны және сол сияқты,) барлық объектілер (тұрғын үйлерден басқа) бойынша (нысаналы өнімдерге немесе көрсетілетін қызметтердің негізгі түрлеріне сәйкес өлшем бірліктерімен толтырылады):

Қуаттылық,	Өлшем	Жоба бойынша	Нақты

өнімділік және т.б.	бірлігі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі	жалпы (бұрын қабылданғандарды ескере отырып)	оның ішінде іске қосу кешені немесе кезегі
Құрылыс ауданы	$м^2$	1000	1000	959	959
Қаптаутас аумағы	м	290	290	266	266

Бастапқы кезеңде жобалық қуатты игеру нормаларына сәйкес жобада көзделген көлемде өнім шығару (қызметтер көрсету)

_____

(көлемін көрсете отырып, өнімдерді шығарудың нақты басталуы)

4. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады: **аула аумағын абаттандыру**;

негізгі материалдар мен конструкциялар, инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша оны орналастыру ерекшеліктері бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар

5. Объектіде жобада көзделген, жеке сынақтан және кешенді байқаудан кейін оны қабылдау туралы актілерге сәйкес мөлшерде жабдық орнатылған;

6. Сыртқы инженерлік коммуникациялар (суық су және ыстық сумен жабдықтау, кәріз, жылумен жабдықтау, газбен жабдықтау, электрмен жабдықтау және байланыс) объектінің (ғимараттардың, құрылыстардың, үй-жайлардың) қалыпты пайдаланылуын қамтамасыз етеді және оларды қалалық пайдалану ұйымдары қабылдаған;

7. Бекітілген жоба (жобалау-сметалық құжаттама) бойынша сметалық құны: барлығы **8237.287** мың теңге, оның ішінде құрылыс-монтаж жұмыстары **7354.721** мың теңге, жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар **0** мың теңге;

8. Пайдалануға қабылданатын негізгі қорлардың сметалық құны **7413.588** мың теңге, оның ішінде:

құрылыс-монтаж жұмыстары **7413.588** мың теңге;

жабдықтар, мүкаммалдар мен құрал-саймандар ***0*** мың теңге;

9. Объект бекітілген жобаға (жобалау-сметалық құжаттамаға) және сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес салынғанын растайды.

***«БҚО* Орал қаласы, Х.Чурина 30/1 мекен жайы бойынша аула аумағын абаттандыру»**

объектінің (кешеннің) атауы

ПАЙДАЛАНУҒА ҚАБЫЛДАУДЫ ШЕШТІ.

Тапсырыс беруші **Нуртазиев Миржан Жангазиевич**

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Техникалық қадағалау Избасаров Ж.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Авторлық қадағалау Тлегенов Н.

сарапшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Мердігер (бас мердігер) Молдағалиев М.

басшының тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), қолы М.О.

Заказчик ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральск "

Подрядчик ТОО "Жайык Сити"

Наименование строительства и его адрес: Благоустройство дворовой территории по Адресу:ул.Чурина 30/1 в г.Уральск ЗКО

Договор №62/д-ок от 03.06.2019

А К Т
приемки выполненных работ №1
за август 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Демонтажные работы									
1	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	265,31	625,87	--	166050	--	--	179334	373015
					625,87	--	166050	--		27631	
2	Е12-180101-1212 1218-0101-1212 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя до 50 мм	м2 покрытия	864,75	36,04	34,26	31169	29623	--	7098	41328
					1,79	9,61	1547	8311		3061	
		Асфальтовое покрытие проездов сеч.I-I									
3	Е11-010104-0105 1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	27,1	22,98	22,98	623	623	--	169	855
					--	8,65	--	234		63	
4	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,538	3488,71	990,15	47230	13405	32234	4614	55992
					117,50	198,09	1591	2682		4148	
5	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	135,38	1455,42	152,82	197035	20689	172571	10782	224442
					27,89	45,86	3775	6208		16625	
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,094766	67890,05	1626,03	6434	154	6280	78	7033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	763,28	--	72		521	
7	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	135,38	1707,91	90,72	231217	12282	213927	9118	259561
					36,99	25,37	5008	3434		19227	
8	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303	м2 покрытия	135,38	788,52	0,08	106750	11	106685	58	115352
					0,40	--	54	--		8545	
9	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,040614	67890,05	1626,03	2757	66	2691	33	3014
					--	763,28	--	31		223	
10	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	135,38	2097,29	90,72	283931	12282	266641	9118	316493
					36,99	25,37	5008	3434		23444	
		Асфальтовое покрытие проездов сеч.II-II									
11	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 основания	864,75	1455,42	152,82	1258576	132150	1102312	68871	1433642
					27,89	45,86	24114	39656		106196	
12	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2015 К=7	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303	м2 основания	864,75	-620,47	-75,21	-536548	-65041	-471507	-21800	-603016
					--	-23,34	--	-20185		-44668	
13	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,432375	67890,05	1626,03	29354	703	28651	356	32087
					--	763,28	--	330		2377	
14	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	864,749	2097,29	90,72	1813633	78453	1703190	58239	2021622
					36,99	25,37	31990	21935		149750	
15	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	864,75	491,80	0,04	425286	37	425078	185	459509
					0,20	--	171	--		34038	
		Бортовой камень 300.30.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	290	2206,97	27,51	640020	7977	448853	200987	908287
					631,69	10,03	183190	2909		67281	
17	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	12,47	44259,00	–	551910	–	551910	–	596063
					–	–	–	–		44153	
				МАФ							
18	86-010302-0113	Скамья, тип 1С-3А	шт.	7	24499,00	214,00	171493	1498	100114	63378	253661
					9983,00	77,00	69881	539		18790	
18.1	У86-010302-0113 8601-0302-0113 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья, тип 1С-3А	шт.	7	24499,00	214,00	171493	1498	100114	63378	253661
					9983,00	77,00	69881	539		18790	
19	86-010303-0103	Урна, тип 3	шт.	7	8839,00	447,00	61873	3129	24192	41069	111177
					4936,00	36,00	34552	252		8235	
19.1	У86-010303-0103 8601-0303-0103 УСН РК 8.02-03-2017	Урна, тип 3	шт.	7	8839,00	447,00	61873	3129	24192	41069	111177
					4936,00	36,00	34552	252		8235	
				Наращивание горловин							
20	Е12-160101-2102 1216-0101-2102 РСНБ РК 2015	Колодцы и камеры. Замена люков	люк	3	11522,01	247,80	34566	743	23738	7499	45430
					3361,65	110,10	10085	330		3365	
21	Е11-221301-0101 1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,114	17117,75	8147,80	1951	929	55	1307	3519
					8479,02	3101,42	967	354		261	
22	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90(для КО2,КО4.КО8,КО10-прим)	шт.	6	4586,00	–	27516	–	27516	–	29717
					–	–	–	–		2201	
		ИТОГО ПО АКТУ:									6688783
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего									
		в том числе, оборудование поставки заказчика									
		Временные здания и сооружения			1,04 %		69563				
		Итого с временными									6758347
		Зимние удорожания			1,62 %		109485				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с зимними удорожаниями									6867832
											7210510
		Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605									
		Непредвиденные работы и затраты			2 %		137357				7347867
		Итого с непредвиденными работами и затратами									6619248,90
		Итого со скидкой подрядчика									
		НДС			12 %		794309,87				7413558,77
		Итого с НДС									

Заказчик :

ГУ"Отдел Жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции г.Уральск "

Руководитель _____ Нуртазин М.Ж.

Технадзор ТОО «GAO KAZAKHSTAN»

Эксперт _____ Избасаров Ж.

Подрядчик:

ТОО "Жайык Сити"

Директор _____ Молдагалиев М.