Счет-фактура № 43 от 17 октября 2011 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС (1)

РНН, БИН и адрес поставщика: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 18001, № 0002789, от 11.11.2009 (1а)

ИИК поставщика: KZ79319T010000403218, в банке АО БТА Банк , БИК ABKZKZKX (2)

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 655 от 01 сентября 2011 года (2а)

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет (2б)

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан ВКО 071400 г.Семей ул Достоевского 110 (3)

государство, регион, область, город, район (4)

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная: (5)

Грузоотправитель: РНН: 511700058524, БИН: 980240001295, Товарищество с ограниченной ответственностью КУРЫЛЫС, 071410, Республика Казахстан, ВКО, СЕМЕЙ, Докучаева, дом № 2 (6)

(РНН, БИН, наименование и адрес) (7)

Грузополучатель: РНН: 182700218266, БИН: 031140001287, Государственное коммунальное предприятие "Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей", Республика Казахстан ВКО 071400 г.Семей ул Достоевского 110 (8)

(РНН, БИН, наименование и адрес) (9)

Покупатель: Государственное коммунальное предприятие "Многоотраслевое эксплуатационное предприятие города Семей" Государственного учреждения "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Семей"

РНН, БИН и адрес покупателя: РНН: 182700218266, БИН: 031140001287, Республика Казахстан ВКО 071400 г.Семей ул Достоевского 110 **(10)**

ИИК покупателя: KZ726010261000035649, в банке АО Народный Банк Казахстана, БИК HSBKKZKX (10а)

(10б)

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	проведение отдельных видов работ текущего ремонта с элементами термомодернизации общего имущества объекта кондоминимума по адресу ул Ломоносова 26	услуга	1	9 447 166,07	9 447 166,07	12%	1 133 659,93	10 580 826,00	0	
Всего по счету:					**9 447 166,07**		**1 133 659,93**	**10 580 826,00**		

Руководитель: Шоранов Е. К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Малежик Т. В.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 21
к документам механизма
финансирования ремонта МЖД

Акт № 2
о приемке выполненных работ

г.Семей

от «14» октября 2011 г.

ТОО«Курылыс»г.Семей, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шоранова Едиге Кабдуллиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ПКСК «Рыскулова 33, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Мукановай Галии Аппасовны, собственники помещений (квартир), составили настоящий Акт о том, что Подрядчиком на основании задания Заказчика выполнены работы по проведению отдельных видов текущего ремонта с элементами термомодернизации общего имущества объекта кондоминимума 5 этажного 128-ми комнатного общежития по ул. Ломоносова 26, г.Семей ВКО и изготовлена следующая готовая продукция:

№. п/п	Наименование видов работ	Объем выполненных работ в тенге
1	Окна	59 817
2	Двери	748 092
3	Канализация	2 606 796
4	Водопровод	919 199
5	Отопление	1 604 772
6	Электротехнические работы	42 641
7	Внутренняя отделка	1 497 093
8	Полы	1 807 015
9	Ливневая канализация	300 169
10	Кровля	157 110
11	Фасад	733 189
12	Составление сметы	104 933
	Итого:	10 580 826

Указанные работ удовлетворяют требованиям Заказчика, установленным в договоре № 655 от «01» сентября 2011г.

Замечания Заказчика: Замечаний **нет**
Настоящий Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах.

Работу сдал
от Подрядчика:

_____ **Е.К. Шоранов**
(подпись)

М.П.

Работу приняли
от Заказчика:

_____ **Г.А. Муканова**
(подпись)

М.П.

Собственники помещений (квартир):

Приложение 21
к документам механизма
финансирования ремонта МЖД

Акт № 2
о приемке выполненных работ

г.Семей

от «14» октября 2011 г.

ТОО«Курылыс»г.Семей, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Шоранова Едиге Кабдуллиновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ПКСК «Рыскулова 33, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Мукановай Галии Аппасовны, собственники помещений (квартир), составили настоящий Акт о том, что Подрядчиком на основании задания Заказчика выполнены работы по проведению отдельных видов текущего ремонта с элементами термомодернизации общего имущества объекта кондоминимума 5 этажного 128-ми комнатного общежития по ул. Ломоносова 26, г.Семей ВКО и изготовлена следующая готовая продукция:

№. п/п	Наименование видов работ	Объем выполненных работ в тенге
1	Окна	59 817
2	Двери	748 092
3	Канализация	2 606 796
4	Водопровод	919 199
5	Отопление	1 604 772
6	Электротехнические работы	42 641
7	Внутренняя отделка	1 497 093
8	Полы	1 807 015
9	Ливневая канализация	300 169
10	Кровля	157 110
11	Фасад	733 189
12	Составление сметы	104 933
	Итого:	10 580 826

Указанные работ удовлетворяют требованиям Заказчика, установленным в договоре № 655 от «01» сентября 2011г.

Замечания Заказчика: Замечаний **нет**
Настоящий Акт составлен в 4 (четырех) экземплярах.

Работу сдал
от Подрядчика:

_____ **Е.К. Шоранов**
(подпись)

М.П.

Работу приняли
от Заказчика:

_____ **Г.А. Муканова**
(подпись)

М.П.

Собственники помещений (квартир):

Ф-3

Заказчик: **ПКСК "Рыскулова 33"**
РНН 511700043834
БИН 951240011854
г.Семей ул.Рыскулова 33
Накопительный р/сч ВК ОФ АО
Казпочта
KZ 46563F350000052160

Подрядчик: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
РНН 511700058524
БИН 980240001295
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"
ВКО г.Семей, ул.Докучаева, 2

Объект: "Текущий ремонт с элементами термомодернизации общего имущества Общежития по ул.Ломоносова 26 г.Семей ВКО"

Договор: Договор № 655 от 01 сентября 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **октябрь** 2011 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 2	15 153 778	7 482 985	0	0	5 102 041	2 499121	0	0
Итого:	15 153 778	7 482 985	0	0	5 102 041	2 499121	0	0
НДС 12 %	1 818 453				612 245			
Итого:	16 972 231				5 714 286			
Исключить аванс 30%	5 091 670				1 714 286			
Всего к оплате:	11 880 561				4 000 000			

Заказчик 1:
Председатель ПКСК "Рыскулова 33"

_____ **Г.А. Муканова**

Кредитор:
Директор ГКП «МЭПС»

_____ **М.Б.Алёнов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Ф-3

Заказчик: **ПКСК "Рыскулова 33"**
РНН 1700043834
БИН 951240011854
г.Семей ул.Рыскулова 33
Накопительный р/сч ВК ОФ АО
Казпочта
KZ 46563F350000052160

Подрядчик: **ТОО "Курылыс" г.Семей**
РНН 511700058524
БИН 980240001295
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZKZKX
АО "БТА Банк"
ВКО г.Семей, ул.Докучаева, 2

Объект: "Текущий ремонт с элементами термомодернизации общего имущества Общежития по ул.Ломоносова 26 г.Семей ВКО"

Договор: Договор № 655 от 01 сентября 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **октябрь** 2011 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 2	19 498 903	9 611 347	0	0	4 345 125	2 128 362	0	0
Итого:	19 498 903	9 611 347	0	0	4 345 125	2 128 362	0	0
НДС 12 %	2 339 868				521 415			
Итого:	21 838 771				4 866 540			
Исключить аванс 30%	6 551 630				1 459 960			
Всего к оплате:	15 287 141				3 406 580			

Заказчик 1:
Председатель ПКСК "Рыскулова 33"

_____ **Г.А. Муканова**

Кредитор:
Директор ГКП «МЭПС»

_____ **М.Б. Алёнов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Заказчик: **ПКСК «Рыскулова 33»**
РНН 511700043834
БИН 951240011854
г.Семей ул.Рыскулова 33
Накопительный р/сч ВК ОФ АО
Казпочта
KZ 46563F350000052160

Подрядчик: **ТОО «Курылыс» г.Семей**
РНН 511700058524
БИН 980240001295
ИИК KZ79319T010000403218
БИК ABKZKZKX
АО «БТА Банк»
ВКО г.Семей, ул.Докучаева, 2

Договор № 655 от 01 сентября 2011 г.

АКТ № 2
выполненных работ за октябрь 2011 года

объект : "Текущий ремонт с элементами термомодернизации общего имущества Общежития по ул.Ломоносова 26 г.Семей ВКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общежитие по ул.Ломоносова 26, г.Семей									
		Раздел 1. Входная группа									
1	Е0158-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	36,1	29,02	2,02	1048	975	73	12	1056	107,1%
		м2		27	0,32						
2	Е0157-2-8	Разборка цементных стяжек	36,1	358,97	192,06	12959	6025	6933	2605	9553	110,7%
		м2		166,91	72,15						
3	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	36,1	248,84	14,18	8983	2502	512	81	2766	107,1%
		м2		69,3	2,23						
4	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	3,1	128,68	42,8	399	182	133	33	174	81%
		м2		58,74	10,56						
5	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	3,41	1190	0	4058	0	0	0	0	
		м2		0	0						

6	Е0112-1-5	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя (Бикрост)	36,1	51,12	22,91	1846	1018	827	310	1422	107,1%
		м2		28,21	8,58						
7	СПрайс-лист	Стоимость Бикроста нижнего	40,8	129,1	0	5267	0	0	0	0	
		м2		0	0						
8	СПрайс-лист	Стоимость Бикроста верхнего	41,5	157,46	0	6534	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 2. 5 этаж									
		Раздел 3. Внутренняя отделка									
12	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	4	563,57	33,79	2254	1392	135	22	1337	94,5%
		м2		347,96	5,62						
15	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	173,6	128,54	2,01	22315	10377	349	132	9932	94,5%
		м2		59,78	0,76						
16	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами, известковая	99,6	25,17	0,05	2507	2196	5	2	2077	94,5%
		м2		22,05	0,02						
17	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен водными составами, известковая	133,5	25,17	0,05	3360	2944	7	3	2784	94,5%
		м2		22,05	0,02						
18	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5,2	1082,53	67,78	5629	3351	352	59	3222	94,5%
		м2		644,33	11,29						
19	Е0162-36-1	Очистка вручную откосов от известковой окраски с земли и лесов	7,1	25,7	0	182	182	0	0	172	94,5%
		м2		25,7	0						
20	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	14,2	668,68	7,65	9495	2309	109	41	2221	94,5%
		м2		162,6	2,9						
21	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей откосов водными составами, известковая	14,2	25,17	0,05	357	313	1	0	296	94,5%
		м2		22,05	0,02						
23	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки откосов	4,2	37,8	0	159	159	0	0	143	90%
		м2		37,8	0						
24	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен плитами OSB	4,3	176,24	4,41	758	612	19	7	614	99%
		м2		142,43	1,69						
25	СПрайс-лист	Стоимость плит OSB	4,4	674	0	2966	0	0	0	0	
		м2		0	0						

		Раздел 4. Двери									
26	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,13	17023,17	1416,44	2213	1927	184	65	1614	81%
		т		14826,38	497,81						
27	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные	2	17920	0	35840	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 5. Полы									
29	Е0162-11-2	Улучшенная масляная окраска полов за 1 раз с расчисткой старой краски до 35 процентов	52,4	98,68	0,09	5171	2979	5	1	2817	94,5%
		м2		56,86	0,02						
30	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	38,7	116,63	10,56	4514	4105	409	65	4616	110,7%
		м2		106,07	1,67						
31	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	38,7	1599,01	14,85	61882	9441	575	90	10550	110,7%
		м2		243,95	2,32						
32	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	77	284,94	2,26	21940	3838	174	26	4277	110,7%
		м		49,84	0,34						
		Раздел 6. 4 этаж									
		Раздел 7. Внутренняя отделка									
36	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3	563,57	33,79	1691	1044	101	17	1002	95%
		м2		347,96	5,62						
39	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	143,5	128,54	2,01	18446	8578	289	109	8210	94,5%
		м2		59,78	0,76						
40	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами, известковая	107,3	25,17	0,05	2701	2366	5	2	2238	94,5%
		м2		22,05	0,02						
41	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен водными составами,известковая	143,5	25,17	0,05	3612	3164	7	3	2993	94,5%
		м2		22,05	0,02						
42	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5,2	1082,53	67,78	5629	3351	352	59	3222	94,5%
		м2		644,33	11,29						
43	Е0162-36-1	Очистка вручную откосов от известковой окраски с земли и лесов	7,1	25,7	0	182	182	0	0	172	94,5%
		м2		25,7	0						

44	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	15,4	668,68	7,65	10298	2504	118	45	2408	94,5%
		м2		162,6	2,9						
45	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей откосов водными составами, известковая	15,4	25,17	0,05	388	340	1	0	321	94,5%
		м2		22,05	0,02						
47	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки откосов	4,2	37,8	0	159	159	0	0	143	90%
		м2		37,8	0						
48	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен плитами OSB	4,3	176,24	4,41	758	612	19	7	614	99%
		м2		142,43	1,69						
49	СПРайс-лист	Стоимость плит OSB	4,4	674	0	2966	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 8. Двери									
50	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,13	17023,17	1416,44	2213	1927	184	65	1614	81%
		т		14826,38	497,81						
51	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные	2	17920	0	35840	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 9. Полы									
52	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	46,4	116,63	10,56	5412	4922	490	77	5534	110,7%
		м2		106,07	1,67						
53	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	46,4	1599,01	14,85	74194	11319	689	108	12650	110,7%
		м2		243,95	2,32						
54	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	89,6	284,94	2,26	25530	4466	202	30	4977	110,7%
		м		49,84	0,34						
		Раздел 10. 3 этаж									
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
58	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	3	563,57	33,79	1691	1044	101	17	1002	94,5%
		м2		347,96	5,62						
61	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	173,6	128,54	2,01	22315	10378	349	132	9932	94,5%
		м2		59,78	0,76						
62	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами, известковая	107,4	25,17	0,05	2703	2368	5	2	2240	94,5%
		м2		22,05	0,02						
63	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен водными составами, известковая	143,5	25,17	0,05	3612	3164	7	3	2993	94,5%

		м2		22,05	0,02						
64	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	5,2	1082,53	67,78	5629	3351	352	59	3222	94,5%
		м2		644,33	11,29						
65	Е0162-36-1	Очистка вручную откосов от известковой окраски с земли и лесов	7,1	25,7	0	182	182	0	0	172	94,5%
		м2		25,7	0						
66	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	15,4	668,68	7,65	10298	2504	118	45	2408	94,5%
		м2		162,6	2,9						
67	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей откосов водными составами, известковая	15,4	25,17	0,05	388	340	1	0	321	94,5%
		м2		22,05	0,02						
69	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки откосов	4,8	32,87	0	158	158	0	0	142	90%
		м2		32,87	0						
70	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен плитами OSB	4,3	176,24	4,41	758	612	19	7	614	99%
		м2		142,43	1,69						
71	СПРайс-лист	Стоимость плит OSB	4,4	674	0	2966	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 12. Двери									
72	Е0109-53-1	Монтаж конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	0,13	17023,17	1416,44	2213	1927	184	65	1614	81%
		т		14826,38	497,81						
73	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные	2	17920	0	35840	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 13. Полы									
74	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	46,4	116,63	10,56	5412	4922	490	77	5534	110,7%
		м2		106,07	1,67						
75	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	46,4	1599,01	14,85	74194	11319	689	108	12650	110,7%
		м2		243,95	2,32						
76	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	89,6	284,94	2,26	25530	4466	202	30	4977	110,7%
		м		49,84	0,34						
77	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	53,2	263,55	14,01	14021	4564	745	118	5183	110,7%
		м2		85,79	2,21						
78	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	53,2	935,06	6,13	49745	3579	326	123	4098	110,7%
		м2		67,28	2,31						
79	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	57,6	111,76	0,58	6437	798	33	13	897	110,7%
		м		13,85	0,22						

99	С12022-2	Двери стальные утепленные однопольные огрунтованные и окрашенные	2	17920	0	35840	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 17. Полы									
100	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	46,4	116,63	10,56	5412	4922	490	77	5534	110,7%
		м2		106,07	1,67						
101	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	46,4	1599,01	14,85	74194	11319	689	108	12650	110,7%
		м2		243,95	2,32						
102	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	89,6	284,94	2,26	25530	4466	202	30	4977	110,7%
		м		49,84	0,34						
103	Е0157-15-2	Устройство стяжек цементных по основанию бетонному площадью свыше 20 м2	53,2	263,55	14,01	14021	4564	745	118	5183	110,7%
		м2		85,79	2,21						
104	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	53,2	935,06	6,13	49745	3579	326	123	4098	110,7%
		м2		67,28	2,31						
105	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	57,6	111,76	0,58	6437	798	33	13	897	110,7%
		м		13,85	0,22						
106	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером маслянным плинтусов	4,2	182,96	2,35	768	378	10	4	361	95%
		м2		90,05	0,9						
		Раздел 18. 1 этаж									
		Раздел 19. Внутренняя отделка									
110	Е0161-2-1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2, толщина слоя до 20 мм	4	563,57	33,79	2254	1392	135	22	1337	94,5%
		м2		347,96	5,62						
112	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	223,2	128,54	2,01	28691	13342	449	170	12769	94,5%
		м2		59,78	0,76						
113	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами, известковая	146,4	25,17	0,05	3685	3228	7	3	3053	94,5%
		м2		22,05	0,02						
114	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен водными составами, известковая	193,8	25,17	0,05	4878	4273	10	4	4042	94,5%
		м2		22,05	0,02						
115	Е0161-7-1	Ремонт штукатурки прямолинейной поверхности откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором	14,5	1082,53	67,78	15697	9343	983	164	8984	94,5%
		м2		644,33	11,29						
116	Е0162-36-1	Очистка вручную откосов от известковой окраски с земли и лесов	7,3	25,7	0	188	188	0	0	177	94,5%
		м2		25,7	0						

117	Е0162-36-4	Очистка вручную откосов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	7,3	37,04	0	270	270	0	0	256	94,5%
		м2		37,04	0						
118	Е0115-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	14,5	668,68	7,65	9696	2358	111	42	2268	94,5%
		м2		162,6	2,9						
120	Е0146-24-2	Отбивка штукатурки откосов	17	37,8	0	643	643	0	0	578	90%
		м2		37,8	0						
122	Е0134-60-5	Облицовка каркасов стен гипсокартоном	4,3	176,24	4,41	758	612	19	7	614	99%
		м2		142,43	1,69						
123	СПРайс-лист	Стоимость плит OSB	4,4	674	0	2966	0	0	0	0	
		м2		0	0						
		Раздел 20. Полы									
124	Е0157-2-1	Разборка дощатого покрытия полов	8	51,33	4,89	411	372	39	7	419	110,7%
		м2		46,44	0,83						
125	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	4,2	5,64	0,19	24	23	1	0	25	110,7%
		м		5,45	0,02						
126	Е0157-2-7	Разборка покрытия полов из керамических плиток	14,8	116,63	10,56	1726	1570	156	25	1765	110,7%
		м2		106,07	1,67						
127	Е0157-20-2	Устройство покрытий из керамических плиток на растворе	14,8	1599,01	14,85	23665	3610	220	34	4035	110,7%
		м2		243,95	2,32						
128	Е0157-23-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	34,4	284,94	2,26	9802	1714	78	12	1911	110,7%
		м		49,84	0,34						
129	Е0157-2-5	Разборка покрытийя пола из линолеума и релина	26,9	17,38	0,93	468	443	25	4	494	110,7%
		м2		16,45	0,14						
130	Е0157-3-1	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов	32	5,64	0,19	180	174	6	1	194	110,7%
		м		5,45	0,02						
131	Е0157-11-3	Заделка выбоин в цементном полу на площади ремонтируемого участка до 1,0 м2	27	228,57	13,31	6171	5248	359	56	5872	110,7%
		место		194,36	2,09						
132	Е0157-23-5	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	32	178,36	0,09	5708	484	3	1	536	110,7%
		м		15,12	0,02						
133	Е0111-36-1	Устройство покрытий из линолеума на клее "Бустилат"	26,9	935,06	6,13	25153	1810	165	62	2072	110,7%
		м2		67,28	2,31						
		Раздел 21. Окна									
134	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,7	537,52	23,97	1451	717	65	21	797	108%
		м2		265,62	7,73						

135	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными пакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	2,7	5240	0	14148	0	0	0	0	
		м2		0	0						
136	Е0110-22-2	Установка деревянных подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	1	253,39	6,98	253	108	7	3	120	108%
		м2		108,16	2,65						
137	С12061-197	Доски подоконные из ПХВ профилей ширина 500 мм	2	4100	0	8200	0	0	0	0	
		м		0	0						
		Раздел 22. Лестничные клетки									
		Раздел 23. Внутренняя отделка									
140	Е0146-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	31,6	313,91	29,73	9920	8980	939	355	8402	90%
		м2		284,19	11,22						
142	Е0110-91-1	Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	11,6	537,52	23,97	6235	3081	278	90	3424	108%
		м2		265,62	7,73						
143	С12061-181	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные глухие	11,6	5240	0	60784	0	0	0	0	
		м2		0	0						
144	Е0115-65-1	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню	18,6	722,37	7,91	13436	6690	147	56	6374	94,5%
		м2		359,66	2,99						
145	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	10	370,5	4,29	3705	848	43	16	817	94,5%
		м2		84,79	1,64						
147	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	246,2	128,54	2,01	31648	14717	495	188	14085	94,5%
		м2		59,78	0,76						
148	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей потолков водными составами, известковая	191	25,17	0,05	4808	4212	10	4	3984	94,5%
		м2		22,05	0,02						
149	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей стен водными составами, известковая	122	25,17	0,05	3071	2690	6	2	2544	94,5%
		м2		22,05	0,02						
150	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	46,6	151,64	0,04	7066	5540	2	1	5236	94,5%
		м2		118,89	0,02						

151	Е0109-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,026	26001,11	11140,23	676	304	290	64	298	81%
		т		11695,5	2468,47						
152	С12021-222	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями для негабаритных емкостей	0,026	151200	0	3931	0	0	0	0	
		т		0	0						
153	Е0110-23-5	Установка блоков люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2	0,64	412,01	38,61	264	141	25	9	163	108%
		м2		220,72	14,6						
154	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные	0,64	12300	0	7872	0	0	0	0	
		м2		0	0						
155	Е0110-36-1	Установка поручней	18,6	97,17	0,4	1807	252	7	3	275	108%
		м		13,56	0,14						
		Раздел 24. Вход									
		Раздел 25. Внутренняя отделка									
156	Е0162-36-4	Очистка вручную стен от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов	13,98	37,04	0	518	518	0	0	489	94,5%
		м2		37,04	0						
157	Е0162-36-1	Очистка вручную потолков от известковой окраски с земли и лесов	11,64	25,7	0	299	299	0	0	283	94,5%
		м2		25,7	0						
158	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	35,5	370,5	4,29	13153	3010	152	58	2899	94,5%
		м2		84,79	1,64						
159	Е0115-165-10	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	35,5	128,54	2,01	4563	2122	71	27	2031	94,5%
		м2		59,78	0,76						
160	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	21	274,5	2,35	5765	940	49	19	906	94,5%
		м2		44,77	0,9						
161	Е0162-29-7	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей решеток и оград	3,72	151,64	0,04	564	442	0	0	418	94,5%
		м2		118,89	0,02						
		Раздел 26. Двери									
162	Е0146-44-3	Разборка деревянных заполнений дверных и воротных проемов	11,8	184,52	29,73	2177	1827	351	132	1763	90%
		м2		154,79	11,22						
163	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	3,8	446,86	128,16	1698	663	487	169	899	108%
		м2		174,4	44,59						

		компл		98,26	0,54						
194	Е0165-2-1	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	76	118,01	1,59	8969	8848	121	19	10215	115,2%
		м		116,42	0,25						
195	Е0165-2-2	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	184	145,63	3,27	26796	26194	602	96	30286	115,2%
		м		142,36	0,52						
196	Е0146-30-4	Пробивка отверстий в бетонных потолках толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	54	70,8	35,28	3823	1918	1905	720	2375	90%
		отверст.		35,52	13,34						
197	Е0146-30-1	Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм, площадью до 20 см2	15	51,88	25,59	778	394	384	145	485	90%
		отверст.		26,29	9,67						
198	Е0146-31-2	Пробивка борозд в кирпичных стенах, площадью сечения до 50 см2	45	73,95	35,89	3328	1713	1615	610	2091	90%
		м		38,07	13,56						
199	Е0116-13-2	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	246	764,59	1,79	188090	28963	440	166	33557	115,2%
		м		117,74	0,67						
200	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,6	200	0	4920	0	0	0	0	
		кг		0	0						
201	Е0116-13-1	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	102	636,63	0,8	64936	12457	82	32	14387	115,2%
		м		122,13	0,31						
202	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	10,2	200	0	2040	0	0	0	0	
		кг		0	0						
203	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	60	223,31	0	13398	13398	0	0	13626	101,7%
		м3		223,31	0						
204	Е0117-3-1	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	54	9194,48	49,05	496502	24033	2649	1063	28910	115,2%
		комплект		445,05	19,69						
205	Е0117-5-1	Установка моек на одно отделение	18	4022,73	17,37	72409	5775	313	101	6770	115,2%
		комплект		320,85	5,62						
206	Е0117-2-3	Установка смесителей	18	1812,61	1,96	32627	2608	35	0	3005	115,2%
		шт		144,9	0						
		Раздел 31. Водопровод									
207	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	186	51,07	0,69	9499	9371	128	20	10819	115,2%
		м		50,38	0,11						

208	Е0165-1-1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 15мм	47	51,07	0,69	2400	2368	32	5	2734	115,2%
		м		50,38	0,11						
209	Е0116-14-3	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 32 мм	248	433,63	6,6	107539	53774	1637	614	62655	115,2%
		м		216,83	2,48						
210	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	24,8	999	0	24775	0	0	0	0	
		10 м		0	0						
211	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	24,8	200	0	4960	0	0	0	0	
		кг		0	0						
212	Е0116-14-1	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	62	546,39	15,24	33876	20856	945	354	24433	115,2%
		м		336,38	5,71						
213	С130804-28	Трубы напорные тяжелого типа из полиэтилена низкого давления, Dн 20 мм	6,2	664	0	4117	0	0	0	0	
		10 м		0	0						
214	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	6,2	200	0	1240	0	0	0	0	
		кг		0	0						
215	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 25 мм	4	473,47	39,24	1894	1017	157	63	1244	115,2%
		шт		254,25	15,75						
216	С130901-63	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	507	0	2028	0	0	0	0	
		шт		0	0						
217	Е0116-15-1	Установка вентилей на трубопроводах из стальных труб диам. 15 мм	72	521,42	49,05	37542	21052	3532	1418	25885	115,2%
		шт		292,39	19,69						
218	С130901-61	Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	72	362	0	26064	0	0	0	0	
		шт		0	0						
		Раздел 32. Отопление									
250	Е0118-22-4	Установка термометров в оправе прямых или угловых	2	71,1	0	142	124	0	0	143	115,2%
		комплект		62,1	0						
251	С131205-4	Термометры прямые в оправе	2	352	0	704	0	0	0	0	
		шт		0	0						
252	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	92	12,59	0	1159	1131	0	0	1303	115,2%
		м		12,29	0						

253	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	286	12,73	0	3642	3516	0	0	4050	115,2%
		м		12,29	0						
254	Е0116-29-3	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 150 мм	96	13,36	0	1282	1180	0	0	1360	115,2%
		м		12,29	0						
255	Е0115-172-4	Покрытие металлических труб Изоллатом	274,84	124,59	0,09	34242	34135	24	7	32264	94,5%
		м2		124,2	0,02						
256	СПрайс-лист	Стоимость покрытия «Изоллат»	343,55	1167	0	400923	0	0	0	0	
		литр		0	0						
260	Е0101-162-1	Разработка грунта 1 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	22,5	223,31	0	5024	0	0	0	0	101,7%
		м3			0						
261	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	22,5	140,51	0	3161	3161	0	0	3215	101,7%
		м3		140,51	0						
262	Е0154-2-1	Разборка перекрытий	15	626,21	310,56	9393	4735	4658	1553	6677	106,2%
		м2		315,65	103,5						
263	Е0107-37-1	Укладка плит перекрытий	1,89	2018,09	842,84	3814	558	1593	197	950	126%
		м3		294,98	103,99						
264	СПрайс-лист	Стоимость плит перекрытий	1,89	8870	0	16764	0	0	0	0	
		м3		0	0						
265	Ц0111-350-3	Установка теплосчетчика	1	530,56	1,58	531	477	2	0	386	81%
		т		477	0						
266	СПрайс-лист	Стоимость теплосчетчика	1	138754	0	138754	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 33. Ливневая канализация									
271	Е0153-21-1	Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича	2,5	8135,01	300,96	20338	2183	752	254	2588	106,2%
		м3		873	101,79						
273	Е0116-10-6	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 114 мм	24	1599,57	34,84	38390	4974	836	313	6091	115,2%
		м		207,26	13,05						
275	Е0169-7-3	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в перекрытиях бетонных	72	298,17	3,8	21468	15181	274	44	13703	90%
		отверст		210,85	0,61						
276	Е0169-8-1	Заделка гнезд в кирпичных стенах	20	828,76	36,3	16575	6710	726	122	6148	90%
		гнездо		335,48	6,08						
		Раздел 34. Электротехнические работы									
292	Е01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	60	27,1	27,1	1626	0	1626	1138	1024	90%

		т		0	18,97						
293	С010332-А15-1	Перевозка строительных грузов, расстояние перевозки 15 км, класс груза 1	60	108,9	0	6534	1307	0	0	1176,1	90%
		шт		21,78	0						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**3616917**				**748633**	

Накладные расходы	748633
Итого, в том числе:	4365550
СМР	4365550
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	261933
Итого	4627483
Затраты на выслугу лет 1%	46331
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	18535
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	4692349
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года К=1,95097	9170075
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	183401
Итого, в том числе:	**9353476**
СМР	9353476
Оборудование	0
Составление смет	93690
Итого	9447166
НДС 12%	**1133660**
ВСЕГО ПО АКТУ	**10580826**

Заказчик 1:

Председатель ПКСК «Рыскулова 33»

_____ **Г.А. Муканова**

Заказчик 2:

Собственник (квартиры)

Нурмухаметова Н.О

Бектемирова Г.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**