Заказчик Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на.Алматинской области. Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Екпенди Енбекшиказахского района Алматинской области"

Наименование обьекта:

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксп.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксп.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Площадка водопроводных сооружений.Проходная								
1.	E0101-12-8	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	44,00	23,36	22,08	1028	971	0,01	0
					1,28	5,56	56	245	0,02	1
2.	E0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	24,00	19,40	--	466	--	0,12	3
					19,40	--	466	--	--	--
3.	E0101-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	28,00	6,83	6,83	191	191	--	--
					--	1,87	--	52	0,01	0
4.	E0101-17-14	Погрузка излишнего грунта 2 группы с экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на автосамосвалы	м3	16,00	39,69	37,82	635	605	0,01	0
					1,87	11,00	30	176	0,04	1
5.	E010333-A1-1	Транспортировка излишнего грунта на расстояние перевозки до 1 км, класс груза 1	т	28,00	19,70	19,70	552	552	--	--
					--	3,94	--	110	0,08	2
6.	E0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	16,00	3,76	3,24	60	52	0,00	0
					0,48	1,12	8	18	0,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Внутрипоселковая водопроводная сеть								
8.	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96	м3	1200,00	9,85 --	9,85 2,69	11817 --	11817 3231	-- 0,01	-- 11
9.	Е0101-17-7	Погрузка растительного грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	м3	1440,00	27,70 1,15	26,52 7,19	39890 1656	38192 10358	0,01 0,02	12 35
10.	Е010333-А1-1	Транспортировка растительного грунта во временный отвал на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1440,00	19,70 --	19,70 3,94	28368 --	28368 5674	-- 0,08	-- 119
11.	Е0101-17-8	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	3000,00	34,08 1,42	32,62 8,85	102226 4260	97849 26537	0,01 0,03	30 91
12.	Е010333-А1-1	Транспортировка грунта 2 группы во временный отвал на автотранспортом на расстояние до 1 км, класс груза 1	т	5250,00	19,70 --	19,70 3,94	103425 --	103425 20685	-- 0,08	-- 434
13.	Е0101-145-5	Планировка дна траншей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	2000,00	19,40 19,40	-- --	38800 38800	-- --	0,12 --	246 --
14.	Е0101-17-7	Разработка песка в карьере грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,для устройство подушки /объем грунта с учетом потер К=1,1/	м3	220,00	27,69 1,15	26,52 7,19	6091 253	5835 1582	0,01 0,02	2 5
15.	Е010333-А30-1	Транспортировка грунта к месту укладки на расстояние до 30 км, класс груза 1	т	220,00	196,00 --	196,00 39,20	43120 --	43120 8624	-- 0,82	-- 181
16.	Е0101-166-1	Подушка из песчаного грунта,толщиной 10 см вручную в грунтах 1 группы	м3	200,00	122,18 122,18	-- --	24436 24436	-- --	0,89 --	177 --
17.	Е0101-17-8	Погрузка грунта 2 группы из временных отвалов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автотранпорт для обратной засыпки	м3	1400,00	34,08 1,42	32,62 8,85	47705 1988	45663 12384	0,01 0,03	14 42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0101-166-2	Обратная засыпка местным мягким грунтом высше верха трубопровода 30 см с подбивкой пазух вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	200,00	134,10	--	26820	--	0,97	194
					134,10	--	26820	--	--	--
19.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	100,00	3,76	3,24	376	324	0,00	0
					0,48	1,12	48	112	0,00	0
20.	Е0101-17-7	Погрузка растительного грунта 1 группы из временных отвалов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	м3	120,00	27,70	26,52	3324	3183	0,01	1
					1,15	7,19	138	863	0,02	3
21.	Е010333-А1-1	Транспортировка растительного грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	120,00	19,70	19,70	2364	2364	--	--
					--	3,94	--	473	0,08	10
22.	Е0101-25-1	Восстановление растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96	м3	100,00	9,85	9,85	985	985	--	--
					--	2,69	--	269	0,01	1
23.	С2015-26	Откачки воды насосом "ГНОМ" 6-10, 2,8 кВт	маш-ч	2,00	85,53	85,53	171	171	--	--
					--	65,25	--	130	0,38	1
24.	С130806-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	75,30	250,00	--	18825	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	0,95	58881,69	25695,31	55938	24411	194,00	184
					33075,00	6813,45	31421	6473	26,38	25
26.	С130804-916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	8080,00	432,00	--	3490560	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С130902-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	16,00	5889,00	--	94224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С130902-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	36,00	11628,00	--	418608	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С130905-29	Компенсатор фланцевый	шт.	36,00	6102,00	--	219672	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
30.	С130904-987	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	шт.	281,00	729,00 -- --	-- -- --	204849 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
31.	С130904-57	Краны трехходовые регулирующие натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Ду 15 мм	шт	6,00	328,00 -- --	-- -- --	1968 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
32.	С131103-22	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт	50,00	18864,00 -- --	-- -- --	943200 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
33.	С130809-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	30,00	202,00 -- --	-- -- --	6060 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
34.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	282,00	384,00 -- --	-- -- --	108288 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
35.	С130804-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	310,00	552,00 -- --	-- -- --	171120 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
36.	С130804-2711	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36,00	835,00 -- --	-- -- --	30060 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
37.	С130804-1862	Фланец PE DN 110мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	390,00	2553,00 -- --	-- -- --	995670 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
38.	С131004-1	Стоимость насоса марка "ГНОМ" 6-10,подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	10240,26 -- --	-- -- --	10240 -- --	-- -- --	-- -- --	-- -- --
		Итого по разделу: Внутрипоселковая водопроводная сеть								7249200
		ИТОГО:					7840120 160092	445715 108829		1044 1002
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	293494
Всего накладных расходов:	293494
Итого с накладными	8133614
Ненормируемые и непредвиденные затраты :	
Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	487402
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	8621016
Итого с временными, 2,48 %	8834563
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	9017226
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	9052523
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	9140766
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	25016174
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	500323
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	25516497
Налог на добавленную стоимость, 12 %	3061980
Итого с НДС	28578477
Итого (25516497 минус 17%скидка 4337804)	21178693
НДС 12%	2541443
Итого к оплате	23720136

Заказчик: Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на

Руководитель: Малибеков Д.С.

Технадзор:

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»

Директор: Рысбеков Ж.Т.

Заказчик Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на.Алматинской области. Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Площадка водопроводных сооружений

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В 3,5 толщиной 80 мм	м3	12,00	4159,03	66,01	49908	792	1,35	16
					195,75	24,93	2349	299	0,12	1
2.	E0106-35-5	Монолитное железобетонное днище с пазом и обетонированием труб из бетона В15W4	м3	15,30	7446,03	672,63	113924	10291	5,83	89
					927,00	234,39	14183	3586	0,93	14
3.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,94	67700,00	--	63638	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	C12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 4 мм	т	0,06	50800,00	--	3048	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	E0106-1-1	Создание уклона на цементного раствора	м3	0,14	3006,43	66,01	421	9	1,35	0
					195,75	24,93	27	3	0,12	0
6.	E0107-30-1	Установка сборных железобетонных стеновых панелей,площадью до 6 м2	м3	3,76	6521,22	1982,18	24520	7453	12,71	48
					2101,50	712,58	7902	2679	3,29	12
7.	E0107-30-8	то же, площадью до 12 м2	м3	6,70	3474,04	1129,16	23276	7565	4,32	29
					761,63	396,88	5103	2659	1,78	12
8.	C143018-1	Стоимость сборных железобетонных	м3	6,70	16700,00	--	111890	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	4	стеновых панелей без борта,по весом до 5 т			--	--	--	--	--	--
9.	С143018-15	то же, с бортом	м3	3,76	19400,00 --	-- --	72944 --	-- --	-- --	-- --
10.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,30	40200,00 --	-- --	11980 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0107-30-6	Установка сборных ж/бетонных угловых блоков, площадьюдо 6 м2	м3	2,96	6159,15 1473,98	2116,24 763,89	18231 4363	6264 2261	8,56 3,54	25 10
12.	С143018-20	Стоимость сборных ж/бетонных угловых блоков из бетона В15	м3	2,96	22500,00 --	-- --	66600 --	-- --	-- --	-- --
13.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,08	40200,00 --	-- --	3216 --	-- --	-- --	-- --
14.	С12041-96	Накладные арматурные детали	т	0,04	64700,00 --	-- --	2717 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0107-3-4	Укладка сборных ж/бетонных плит покрытия площадью до 5 м2	шт	2,00	1648,72 256,50	310,25 94,27	3297 513	621 189	1,53 0,39	3 1
16.	С143018-21	Стоимость сборных ж/бетонных ребристых плит покрытия,весом до 5т	м3	3,51	24200,00 --	-- --	84942 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,14	40200,00 --	-- --	5628 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0141-1-3	Гидроизоляция из 2-х слоев "хамаста"по подготовке	м2	54,00	193,98 144,90	48,92 18,47	10475 7825	2642 997	0,89 0,09	48 5
19.	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	т	0,01	26143,30 1284,75	1166,54 574,87	282 14	13 6	5,07 2,69	0 0
20.	Е0141-8-7	Приготовление горячей асфальтовой мастики АМ-2	т	0,89	14087,54 2272,50	1126,05 260,10	12552 2025	1003 232	8,87 0,74	8 1
21.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 15 мм	м2	54,00	164,47	9,95	8881	537	0,36	19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					52,20	3,74	2819	202	0,02	1
22.	Е0111-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-54,00	23,37	0,67	-1262	-36	0,00	-0
					0,63	0,25	-34	-13	0,00	-0
ИТОГО:							691108	37153		286
							47089	13100		58

Накладные расходы :

На общестроительные работы	72606
Всего накладных расходов:	72606
Итого с накладными	763714

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	45823
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	809537
Итого с временными, 2,48 %	829614
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	846787
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	850105
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	858401
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	2349250
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	46985
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2396235
Налог на добавленную стоимость, 12 %	287548
Итого с НДС	2683783
Итого 1 шт резервуара 2396235 минус 17%скидка 407360	1988875
Итого стоимость 2шт резервуара х 1988875=	3977750
НДС 12%	477330
Итого к оплате	4455080

Заказчик: Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на
Руководитель: Малибеков Д.С.

Технадзор:

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»
Директор: Рысбеков Ж.Т.

Заказчик Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на.Алматинской области. Форма N 2в

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Екпенди Енбекшиказахского района Алматинской области"

Наименование обьекта: Внутрипоселковая сеть

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2018г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций:	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Всего
					осн. з/п.	Экспл.маш.	осн. з/п.	Экспл.маш.	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0101-12-14	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	430,00	29,41	27,75	12644	11931	0,01	5
					1,66	7,63	714	3282	0,03	11
2.	E0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2 группы ручным способом	м2	80,00	19,40	--	1552	--	0,12	10
					19,40	--	1552	--	--	--
3.	E0108-3-3	Гравийно-песчаное основания под днище колодца толщиной 10 см	м3	4,90	820,22	100,89	4019	494	0,85	4
					123,75	38,25	606	187	0,18	1
4.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав сухих грунтах,диаетром 1,5 м	м3	14,30	25888,69	1879,87	370208	26882	8,86	127
					1435,50	538,43	20528	7700	2,06	29
5.	C131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	10,00	11500,00	--	115000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	C12021-22-2	Стоимость лестницы /стремянки С-2/	т	0,28	151200,00	--	42336	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	E0108-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодцев	м2	184,00	245,44	3,82	45161	703	0,21	39
					37,35	1,44	6872	265	0,01	1

Итого по разделу: 590921

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	м3	11,00	6260,31 441,00	311,32 117,61	68863 4851	3425 1294	2,82 0,57	31 6
8.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см под фундаменты	м3	0,80	820,22 123,75	100,89 38,25	656 99	81 31	0,85 0,18	1 0
9.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	6,50	164,47 52,20	9,95 3,74	1069 339	65 24	0,36 0,02	2 0
10.	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	45,00	245,44 37,35	3,82 1,44	11045 1681	172 65	0,21 0,01	10 0
11.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,05	93997,62 33075,00	304,24 114,75	4982 1753	16 6	198,00 0,56	10 0
12.	Е0108-4-1	Устройство гидроизоляция цементным раствором ЦРМ 100	м2	6,00	177,90 58,05	4,19 1,58	1067 348	25 9	0,38 0,01	2 0
13.	Е0108-6-1	Кирпичная кладка стен М75	м3	18,00	6578,88 699,75	335,84 126,00	118420 12596	6045 2268	4,54 0,61	82 11
14.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,39	8679,65 8257,50	422,15 157,50	3378 3214	164 61	56,40 0,77	22 0
15.	С12041-106	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 16 мм	т	0,19	62100,00 --	-- --	11551 --	-- --	-- --	-- --
16.	С12041-104	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,11	66700,00 --	-- --	7604 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-43	Высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 6 мм	т	0,08	45600,00 --	-- --	3748 --	-- --	-- --	-- --
18.	С12041-40	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, d 4 мм	т	0,01	32300,00 --	-- --	226 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0106-19-2	Монолитный бетон В15	м3	5,50	6207,93 722,25	283,24 106,99	34144 3972	1558 588	4,15 0,52	23 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										269684
		Итого по разделу: Площадка водопроводных сооружений.Проходная								
		Раздел: Водопроводная насосная станция II-подъема								
20.	Е0101-17-14	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	130,00	37,83 / 1,87	35,93 / 10,45	4918 / 243	4670 / 1358	0,01 / 0,04	2 / 5
21.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта во временный отвал на расстояние перевозки до 1 км, класс груза 1	т	227,50	19,70 / --	19,70 / 3,94	4482 / --	4482 / 896	-- / 0,08	-- / 19
22.	Е0101-145-5	Планировка дна траншей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	24,36	19,40 / 19,40	-- / --	473 / 473	-- / --	0,12 / --	3 / --
23.	Е0101-17-14	Погрузка грунта 2 группы из временного отвала экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 для обратной засыпки	м3	94,50	37,83 / 1,87	35,93 / 10,45	3575 / 177	3395 / 987	0,01 / 0,04	1 / 3
24.	Е010333-А 1-1	Транспортирока грунта к месту укладки на расстояние перевозки до 1 км, класс груза 1	т	165,38	19,70 / --	19,70 / 3,94	3258 / --	3258 / 652	-- / 0,08	-- / 14
25.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	90,00	6,48 / --	6,48 / 2,10	583 / --	583 / 189	-- / 0,01	-- / 1
26.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	90,00	21,55 / 17,03	4,52 / --	1939 / 1533	406 / --	0,11 / --	10 / --
27.	Е0108-3-3	Устройство гравийно-песчаной подготовки толщиной 10 см под фундамент	м3	1,50	820,22 / 123,75	100,89 / 38,25	1230 / 186	151 / 57	0,85 / 0,18	1 / 0
28.	Е0106-18-1	Устройство фундаментных балок из бетона В15W6	м3	4,32	10649,34 / 1757,25	308,99 / 116,73	46005 / 7591	1335 / 504	11,00 / 0,57	48 / 2
29.	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов из бетона В15W6	м3	7,38	7234,80 / 771,75	95,97 / 36,25	53393 / 5696	708 / 268	4,90 / 0,18	36 / 1
30.	Е0108-4-7	Обмазочная гидроизоляция горячим битумом за два раза поверхность	м2	48,00	245,44	3,82	11781	183	0,21	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона соприкасающаяся с землей			37,35	1,44	1793	69	0,01	0
31.	Е0108-4-1	Гидроизоляция верх фундамента цементным раствором толщиной 2 см ЦРМ-100 /под кирпичные стены/	м2	13,00	177,90 58,05	4,19 1,58	2313 755	54 21	0,38 0,01	5 0
32.	Е0106-11-9	Монтаж закладных арматурных каркасов	1т	0,81	3792,87 3330,00	304,24 114,75	3057 2684	245 92	20,00 0,56	16 0
33.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	0,28	62000,00 --	-- --	17546 --	-- --	-- --	-- --
34.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,20	65900,00 --	-- --	13114 --	-- --	-- --	-- --
35.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 18 мм	т	0,32	61200,00 --	-- --	19829 --	-- --	-- --	-- --
36.	С11011-2109	Анкерный болт стальной оцинкованный М30 х1120 09Г2-С6 16шт,М24х5.04 09Г2С-6 4шт.	шт	20,00	101,33 --	-- --	2027 --	-- --	-- --	-- --
37.	Е0106-3-1	Устройство бетонных опор из бетона В15F50W6	м3	0,28	7128,05 614,25	260,48 89,46	1996 172	73 25	3,94 0,35	1 0
38.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,41	93997,62 33075,00	304,24 114,75	38351 13495	124 47	198,00 0,56	81 0
39.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование из бетона В15F150W6	м3	0,62	7123,82 634,50	257,71 91,69	4438 395	161 57	4,05 0,40	3 0
40.	С12041-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,02	53000,00 --	-- --	901 --	-- --	-- --	-- --
41.	Е0108-6-1	Кирпичная кладка М100	м3	55,00	7148,88 699,75	335,84 126,00	393188 38486	18471 6930	4,54 0,61	250 34
42.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен	т	0,73	8679,65 8257,50	422,15 157,50	6337 6029	308 115	56,40 0,77	41 1
43.	С12041-54	Каркасы и сетки плоские: сталь	т	0,14	62000,00	--	8959	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гладкая класса А-I, d 8 мм			--	--	--	--	--	--
44.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,24	65000,00 --	-- --	15925 --	-- --	-- --	-- --
45.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,11	65900,00 --	-- --	7038 --	-- --	-- --	-- --
46.	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,19	61200,00 --	-- --	11769 --	-- --	-- --	-- --
47.	С12041-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, d 4 мм	т	0,04	50800,00 --	-- --	2108 --	-- --	-- --	-- --
48.	Е0106-19-2	Сейсмопояс монолитный бетон В15	м3	7,50	6207,93 722,25	283,24 106,99	46559 5417	2124 802	4,15 0,52	31 4
		Итого по разделу: Водопроводная насосная станция II-подъема								727093
		Раздел: Надворная уборная								
49.	Е0101-12-8	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	15,00	24,68 1,28	23,40 5,89	370 19	351 88	0,01 0,02	0 0
50.	Е0101-145-5	Планировка дна траншей вручную в грунтах 2 группы	м2	4,00	19,40 19,40	-- --	78 78	-- --	0,12 --	0 --
51.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	5,00	6,48 --	6,48 2,10	32 --	32 11	-- 0,01	-- 0
52.	Е0101-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	10,00	12,34 --	12,34 3,50	123 --	123 35	-- 0,01	-- 0
53.	Е0106-1-20ПРИМЕН.	Устройство выгребной ямы из бутобетона В7,5 и цементного раствора ЦРМ 100	м3	10,50	5379,73 441,00	311,32 117,61	56487 4630	3269 1235	2,82 0,57	30 6
54.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки В7,5 толщиной 5 см	м3	0,30	4649,65 195,75	66,01 24,93	1395 59	20 7	1,35 0,12	0 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55.	Е0108-3-3	Устройство сснование из песчано-гравийных смесей толщиной10 см.	м3	0,25	820,22	100,89	205	25	0,85	0
					123,75	38,25	31	10	0,18	0
56.	Е0110-32-1	Установка каркаса из брусьев	м3	0,70	28485,13	318,13	19940	223	39,00	27
					7020,00	119,25	4914	83	0,59	0
57.	Е0110-32-1ПРИМЕН.	Устройство стульчака	м3	0,01	28485,13	318,13	285	3	39,00	0
					7020,00	119,25	70	1	0,59	0
58.	Е0110-7-1	Обшивка стен по каркасу досками толщиной 1,9 см	м2	12,50	627,37	4,64	7842	58	0,36	5
					58,05	1,76	726	22	0,01	0
59.	Е0110-12-1	Устройство деревянной сьемной крышкивыгреба	м2	0,25	700,70	5,48	175	1	0,53	0
					84,15	2,07	21	1	0,01	0
60.	Е0110-21-1	Установка фрамуги /окно 30х40 см/	м2	0,12	3311,54	33,47	397	4	5,99	1
					1057,50	12,65	127	2	0,06	0
61.	Е0115-203-1	Остекление фрамуги	м2	0,12	1040,84	3,75	125	--	1,06	0
					163,80	1,42	20	--	0,01	0
62.	Е0110-24-1	Установка дверных блоков	м2	1,26	1407,30	36,52	1773	46	4,42	6
					792,00	13,79	998	17	0,07	0
63.	С12062-3	Стоимость блоки дверные	м2	1,26	4010,00	--	5053	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
64.	Е0112-1-5	Укладка из рубероида	м2	2,50	369,67	18,33	924	46	0,14	0
					24,53	6,86	61	17	0,03	0
65.	Е0112-7-2	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, среднего профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	3,40	604,02	7,95	2054	27	0,42	1
					66,60	2,97	226	10	0,01	0
66.	С11011-819	Петля накладная	шт	2,00	40,00	--	80	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С11011-817	Защелки врезные с ручками и корпусом изалюминиевого сплава	шт	1,00	688,00	--	688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68.	Е0115-164 -3	Простая окраскадеревянных конструкции за два раза масляной краской	м2	27,00	203,45	0,14	5493	4	0,65	18
					104,40	0,04	2819	1	0,00	0
69.	Е0108-4-7	Наружная гидроизоляция стен выгреба битуl мом в 2 слоя	м2	24,00	245,44	3,82	5891	92	0,21	5
					37,35	1,44	896	35	0,01	0
										109410
		Итого по разделу: Надворная уборная								
		Раздел: Ограждение территории зоны санитарной охраны,длиной 275п.м. (ЗСО)								
70.	Е0101-24-1	Срезка растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 59	м3	13,75	7,91	7,91	109	109	--	--
					--	2,57	--	35	0,01	0
71.	Е0101-24-1	Восстановление растительного грунта толщиной 20 см бульдозерами мощностью 59	м3	13,75	7,91	7,91	109	109	--	--
					--	2,57	--	35	0,01	0
72.	Е0108-3-3	Гравийно-песчаная подготовка толщиной 10 см с уплотнением под фундаментные башмаки и столбы ворот	м3	4,33	820,22	100,89	3552	437	0,85	4
					123,75	38,25	536	166	0,18	1
73.	Е0107-24-1	Установка железобетонных оград из панелей длиной 4 м с заделкой бетоном В7,5W4F100	м	272,00	748,20	376,53	203511	102417	1,15	313
					186,75	105,95	50796	28818	0,40	108
74.	С143021-25	Стоимость сборных ж/бетонных плит заборных	м3	72,80	12500,00	--	910000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С143014-3	Стоимость сб.ж/бетонных фундаментов ограждения башмаков ФБ3-12.5.5	м3	11,10	18200,00	--	202020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
										1319300
		Итого по разделу: Ограждение территории зоны санитарной охраны,длиной 275п.м. (ЗСО)								
		Раздел: Площадка резервуаров и водопроводных сорружений в с.Екпенди.								
76.	Е0101-25-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	688,00	9,85	9,85	6775	6775	--	--
					--	2,69	--	1853	0,01	6
77.	Е0101-17-7	Погрузка растительного грунта экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	688,00	27,70	26,52	19059	18247	0,01	6
					1,15	7,19	791	4949	0,02	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		автотранспортом								
78.	Е010333-А 1-1	Транспортировка растительного грунта во временный отвал на расстояние до 1 км	т	825,60	19,70 --	19,70 3,94	16264 --	16264 3253	-- 0,08	-- 68
79.	Е0101-25-2	Срезка грунта бульдозерами мощностью 96	м3	52,00	11,19 --	11,19 3,06	582 --	582 159	-- 0,01	-- 1
80.	Е0101-25-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	52,00	37,60 --	37,60 10,28	1955 --	1955 535	-- 0,03	-- 2
		Итого по разделу: Площадка резервуаров и водопроводных сорружений в с.Екпенди.								44635
		ИТОГО:					2470123 182356	205869 59394		1141 320

Накладные расходы :

На общестроительные работы	291389
Всего накладных расходов:	291389
Итого с накладными	2761512

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	165691
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2927203
Итого с временными, 2,48 %	2999798
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	3061894
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	3073893
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	3103891
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	8494636
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	169893
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	8664529
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1039743
Итого с НДС	9704272
Итого	7191559
НДС 12%	862987
Итого к оплате	8054546

8664529 минус 17%скидка 1472970

Заказчик: Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на
Руководитель: Малибеков Д.С.

Технадзор:

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»
Директор: Рысбеков Ж.Т.