Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на.Алматинской области.

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Екпенди Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Площадка водопроводных сооружений.Здания насосной станции II-подъема.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	E0115-64-1	Сплошное выравнивание наружных бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементным раствором ЦРМ 150 стен	м2	141,30	87,46	1,19	12358	168	0,37	52
					60,30	0,45	8520	64	0,00	0
2.	E0109-22-12	Монтаж колонны,опорных стоек для пролетов до 24 м	т	1,55	4658,59	2861,37	7235	4444	5,88	9
					1067,22	620,10	1657	963	1,98	3
3.	E0109-18-1	Монтаж балки-прогоны	т	1,02	7285,83	3593,45	7410	3655	14,30	15
					2385,00	971,06	2426	988	3,51	4
4.	E0109-24-1	Монтаж связей в зданиях пролетом до 24 м и высотой до 25 м	т	0,18	13864,97	4022,39	2551	740	56,50	10
					9090,00	1071,86	1673	197	3,81	1
5.	E0109-21-1	Монтаж подвесных путей длиной 6м по металлическим опорам	м	6,00	740,05	525,74	4440	3154	1,05	6
					175,50	198,42	1053	1191	0,78	5
6.	C11011-41-51	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,13	49135,00	--	6289	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	C11011-41	Прокат толстолистовой	т	0,05	50241,00	--	2613	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49		горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 6 мм ГОСТ 14637-89			--	--	--	--	--	--
8.	С11011-41 50	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 8 мм ГОСТ 14637-89	т	1,08	48847,00 --	-- --	52706 --	-- --	-- --	-- --
9.	С11011-41 51	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 10 мм ГОСТ 14637-89	т	0,04	49135,00 --	-- --	1867 --	-- --	-- --	-- --
10.	С11011-41 54	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной 16 мм ГОСТ 14637-89	т	0,18	49999,00 --	-- --	9150 --	-- --	-- --	-- --
11.	С12021-24 2	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	т	0,36	162700,00 --	-- --	57921 --	-- --	-- --	-- --
12.	С11011-15 77	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 50 мм х 50 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,15	57972,00 --	-- --	8522 --	-- --	-- --	-- --
13.	С11011-44 96	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 90 мм х 90 мм х 6 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02	56190,00 --	-- --	1068 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11011-45 01	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 100 мм х 100 мм х 8 мм ГОСТ 535-2005	т	0,01	56473,00 --	-- --	508 --	-- --	-- --	-- --
15.	С11011-44 82	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04	54230,00 --	-- --	2169 --	-- --	-- --	-- --
16.	С11011-47	Балка двутавровая горячекатаная с	т	0,39	85345,00	--	33029	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	33	параллельными гранями полок нормальная № 25Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005			--	--	--	--	--	--
17.	С11011-4729	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 16Б2 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005	т	0,12	78061,00 --	-- --	8977 --	-- --	-- --	-- --
18.	С11011-4733	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 25Б1 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 535-2005	т	0,32	85345,00 --	-- --	27396 --	-- --	-- --	-- --
19.	С11011-4882	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 12П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89	т	0,01	57355,00 --	-- --	574 --	-- --	-- --	-- --
20.	С11011-4886	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 18П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89	т	0,55	57726,00 --	-- --	31692 --	-- --	-- --	-- --
21.	Е0109-62-2	Изготовление монорельсы, балки и других аналогичных конструкций в построечных условиях и на производственных базах	т	1,95	8077,36 4194,00	2622,65 468,05	15775 8191	5122 914	23,30 1,77	46 3
22.	Е0109-62-7	Изготовление листовых конструкций массой до 0,5 т в построечных условиях и на производственных базах	т	1,48	49326,74 28980,00	16388,64 3478,90	72856 42803	24206 5138	161,00 13,02	238 19
23.	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раза	м2	120,05	43,59 11,62	0,10 0,04	5234 1395	12 5	0,06 0,00	7 0
24.	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раза	м2	120,05	40,72 8,32	0,04 --	4888 999	5 --	0,04 --	5 --
		ИТОГО:					377228 68717	41508 9460		388 35
		Накладные расходы :								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

На общестроительные работы	11172
На металломонтажные работы	60474
Всего накладных расходов:	71646
Итого с накладными	448874

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	26932
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	475806
Итого с временными, 2,48 %	487606
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	497699
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	499649
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	504525
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1380771
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	27615
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1408386
Налог на добавленную стоимость, 12 %	169006
Итого с НДС	1577392
Итого 1408386 минус 17%скидка 239425	1168961
НДС 12%	140275
Итого к оплате	1309236

Заказчик: Отдел ЖКХ и ИИ Енбекшиказахского р-на
Руководитель: Малибаков Д.С.

Технадзор:

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»
Директор: Рысбеков Ж.Т.

Форма N 2в

Заказчик

Подрядчик
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Екпенди Енбекшиказахского района Алматинской области"

Наименование обьекта: Площадка водонапорной башни.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего: осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего: осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	28,00	218,93	--	6130	--	1,54	43
					218,93	--	6130	--	--	--
2.	Е0101-166 -2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
3.	Е0101-25-2	Перемещение разработанного грунта бульдозерами мощностью 96	м3	25,00	11,19	11,19	280	280	--	--
					--	3,06	--	76	0,01	0
4.	Е0101-25-10К=2	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	25,00	18,80	18,80	470	470	--	--
					--	5,14	--	129	0,02	0
5.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25'м3/для устройства насыпи/	м3	240,00	58,87	54,98	14129	13195	0,03	6
					3,89	20,33	934	4880	0,08	20
6.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта 2 группы на расстояние до 1 км, класс груза 1	т	420,00	19,70	19,70	8274	8274	--	--
					--	3,94	--	1655	0,08	35
7.	Е0101-25-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 96	м3	265,00	11,19	11,19	2965	2965	--	--
					--	3,06	--	811	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8.	Е0101-25-10К=2	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие10 м	м3	265,00	18,80 --	18,80 5,14	4982 --	4982 1362	-- 0,02	-- 4
9.	Е0101-166-2	Засыпка грунта 2 группы вручную в труднодоступных местах	м3	47,00	134,10 134,10	-- --	6303 6303	-- --	0,97 --	46 --
10.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	218,00	21,55 17,03	4,52 --	4697 3713	984 --	0,11 --	24 --
11.	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпейиз грунтов 2 группы механизированным способом	м2	170,00	8,55 4,12	4,43 0,74	1453 700	752 126	0,03 0,00	5 0
12.	Е0101-151-1	Укрепление бровки откосов земляных сооружений дерновой лентой	м	122,00	289,18 23,18	0,02 --	35279 2828	2 --	0,16 --	20 --
13.	Е0110-74-1	Устройство деревянной лестницы	м2	3,10	338,42 279,00	47,52 17,96	1049 865	147 56	1,59 0,09	5 0
14.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	19,14	62,61 10,51	2,62 0,99	1198 201	50 19	0,07 0,00	1 0
15.	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 В12,5	м3	23,80	6634,59 634,50	257,71 91,69	157903 15101	6134 2182	4,05 0,40	96 9
16.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,0576	55620,00 --	-- --	3204 --	-- --	-- --	-- --
17.	С12041-13	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-II, d 10 мм	т	0,1844	50600,00 --	-- --	9331 --	-- --	-- --	-- --
18.	Е0106-11-9	Установка закладных деталей весом более 20 кг	1т	0,1786	64092,87 3330,00	304,24 114,75	11447 595	54 20	20,00 0,56	4 0
19.	Е0106-9-1	Подливка фундамента цементным раствором толщиной 20 мм ЦРМ 100	м2	16,00	160,71 69,75	1,80 0,68	2571 1116	29 11	0,42 0,00	7 0
20.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 1500 мм	м3	2,63	24692,69 1435,50	1879,87 538,43	64942 3775	4944 1416	8,86 2,06	23 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00 --	-- --	8060 --	-- --	-- --	-- --
22.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,13	245,44 37,35	3,82 1,44	3468 528	54 20	0,21 0,01	3 0
23.	Е0127-33-1	Устройство каменная отмостка толщиной 10 см	м2	3,08	213,56 103,28	36,82 13,01	658 318	113 40	0,62 0,06	2 0
24.	Е0109-8-1 ПРИМЕН.	Монтаж стальных конструкций водонапорной башни	т	5,38	30656,11 7110,00	18418,83 2572,44	164930 38252	99093 13840	34,50 8,97	186 48
25.	С12021-204	Стоимость металлоконструкции водонапорной башни, масса изделий свыше 3,0 т	т	5,38	134900,00 --	-- --	725762 --	-- --	-- --	-- --
26.	Е0109-29-1	Сборка и установка стальных конструкций лестниц	т	0,422	13711,47 5040,00	5475,87 1552,87	5786 2127	2311 655	28,90 5,46	12 2
27.	Е0109-30-1	то же, площадок и ограждения	т	0,115	14359,66 6075,00	5522,03 1322,37	1651 699	635 152	35,90 4,73	4 1
28.	С12021-222	Стоимость лестницы	т	0,422	151200,00 --	-- --	63806 --	-- --	-- --	-- --
29.	С12021-225	то же, площадок	т	0,115	134700,00 --	-- --	15490 --	-- --	-- --	-- --
30.	Е0115-160-1К=2	Покрытие наружной поверхности башни,площадок,ограждения перхлорвиниловая эмалью за два раза	м2	131,60	297,55 73,36	3,76 1,44	39158 9654	495 190	0,40 0,01	52 1
31.	Е0115-173-4	Покрытие внутренней поверхности башни суриком за 2 раза.	м2	114,20	136,21 108,00	0,07 0,02	15556 12334	8 2	0,65 0,00	74 0
	ИТОГО:						1381334 106575	145970 27642		615 130

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы :

На общестроительные работы	83763
На металломонтажные работы	50152
Всего накладных расходов:	133915
Итого с накладными	1515249

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	90916
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1606165
Итого с временными, 2,48 %	1645997
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1680069
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1686653
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1703113
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	4661036
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	93221
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4754257
Налог на добавленную стоимость, 12 %	570511
Итого с НДС	5324768
Итого 4754257 минус 17%скидка 808223	3946034
НДС 12%	473524
Итого к оплате	4419558

Заказчик: Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на
Руководитель: Жалбеков Д.С.

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»
Директор: Рысбеков Ж.Т.

Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на.Алматинской области.

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Екпенди Енбекшиказахского района Алматинской области"

Наименование обьекта: Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные коммуникации.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,088	70153,47	10674,97	6174	939	270,00	24
					48825,00	4032,00	4297	355	19,69	2
2.	С130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	88,352	629,00	--	55573	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	Е0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,088	228855,64	23876,89	20139	2101	161,00	14
					27900,00	9020,25	2455	794	44,05	4
4.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм	км	0,068	115636,32	31953,19	7863	2173	360,00	24
					66375,00	12071,25	4514	821	58,95	4
5.	С130806-91	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм	м	68,272	1142,00	--	77967	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	Е0122-13-5	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,068	339083,70	48453,95	23058	3295	185,00	13
					32175,00	18303,75	2188	1245	89,40	6
7.	Е0122-31-	Промывка с дезинфекцией	км	0,088	8287,75	--	729	--	51,50	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	3	трубопроводов диам. 100 мм			8032,50	--	707	--	--	--
8.	Е0122-31-5	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 150 мм	км	0,068	10216,13 9630,00	-- --	695 655	-- --	61,80 --	4 --
9.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	шт	2,00	411,46 231,75	17,71 6,75	823 464	35 14	1,40 0,03	3 0
10.	С130902-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	11628,00 --	-- --	23256 --	-- --	-- --	-- --
11.	Ц0112-802-3	Монтаж затворов поворотный дисковый,диаметром 100 мм	шт	2,00	688,90 626,00	55,80 13,50	1378 1252	112 27	4,00 0,08	8 0
12.	С130902-183	Затвор дисковый поворотный межфланцевый модели 3550, для воды, корпус из серого чугуна, Т до 90°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 13547-79	шт.	2,00	4903,83 --	-- --	9808 --	-- --	-- --	-- --
13.	Ц0112-802-3	Монтаж затворов с электроприводом диаметром 100 мм	шт	2,00	861,13 782,50	69,75 16,88	1722 1565	140 34	5,00 0,10	10 0
14.	С130902-705	Затвор дисковый поворотный с электроприводом VA1BiA, модель BV10-2325E, Т до +130°С, PN 16, DN 100, типа BE1VEn ГОСТ 13547-79	шт.	2,00	57317,44 --	-- --	114635 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0122-33-5ПРИМЕН.	Установка гибкая вставка /d-100 мм 6шт/	т	0,042	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	5094 2637	2074 784	312,70 91,12	13 4
16.	С130905-29	Компенсатор фланцевый	шт.	6,00	6102,00 --	-- --	36612 --	-- --	-- --	-- --
17.	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	шт	1,00	575,87 288,00	36,99 13,50	576 288	37 13	1,82 0,07	2 0
18.	С131103-22	Гидранты пожарные подземные Н 1500 мм ГОСТ 8220-85	шт	1,00	18864,00 --	-- --	18864 --	-- --	-- --	-- --
19.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,127	247994,13	49389,75	31495	6272	312,70	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					62775,00	18657,00	7972	2369	91,12	12
20.	E0116-30-1	Набивка сальников диаметром 100 мм.L-200мм	1сальник	9,00	770,63	--	6936	--	1,80	16
					301,50	--	2714	--	--	--
21.	C130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	11,00	384,00	--	4224	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C130809-75	Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	компл	8,00	2350,00	--	18800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	E0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	км	0,06	78245,00	36133,62	4695	2168	247,00	15
					41850,00	9612,90	2511	577	37,30	2
24.	C130804-949	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 СТ РК ИСО 4427-2004	м	60,60	982,00	--	59509	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм	км	0,034	70153,47	10674,97	2385	363	270,00	9
					48825,00	4032,00	1660	137	19,69	1
26.	C130806-79	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм	м	34,136	629,00	--	21472	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	E0122-13-3	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,034	228855,64	23876,89	7781	812	161,00	5
					27900,00	9020,25	949	307	44,05	1
28.	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек диаметром 100 мм	шт	2,00	411,46	17,71	823	35	1,40	3
					231,75	6,75	464	14	0,03	0
29.	C130902-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	2,00	11628,00	--	23256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	E0122-33-5	Установка стальных сальников	т	0,171	247994,13	49389,75	42407	8446	312,70	53
					62775,00	18657,00	10735	3190	91,12	16
31.	E0116-30-	Набивка сальников диаметром 100	1сальни	6,00	770,63	--	4624	--	1,80	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	мм.L-200мм	к		301,50	--	1809	--	--	--
32.	Е0116-30-2	Набивка сальников диаметром 150 мм,L-200 мм	1сальник	6,00	2017,57 393,75	1,57 --	12105 2362	9 --	2,36 --	14 --
33.	С130809-1 2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,00	384,00 --	-- --	1152 --	-- --	-- --	-- --
34.	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых фасонных частей	шт	2,00	300,57 69,53	225,64 58,98	601 139	451 118	0,41 0,23	1 0
35.	С130804-3 380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	552,00 --	-- --	552 --	-- --	-- --	-- --
36.	С130804-1 862	Фланец РЕ/сталь DN 110 мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,00	2553,00 --	-- --	2553 --	-- --	-- --	-- --
37.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,021	149300,00 --	-- --	3135 --	-- --	-- --	-- --
	ИТОГО:				653471 52337	29464 10799				287 52

Накладные расходы :

На монтажные работы	2590
На общестроительные работы	69379
На сантехнические работы	8813
Всего накладных расходов:	80782
Итого с накладными	734252

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36589
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	770841
Итого с временными, 2,48 %	786873
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	800585
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	803235
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	809859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,73677						2216401		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						44328		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						2260729		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						271287		
		Итого с НДС						2532016		
		Итого	2260729 минус 17%скидка 384324					1876405		
		НДС 12%						225169		
		Итого к оплате						2101574		

Заказчик: Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на
Руководитель: Малибекова Е.С.

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»
Директор: Ж.Т.

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на.Алматинской области.

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Екпенди Енбекшиказахского района Алматинской области"

Наименование обьекта: Внутрипоселковая сеть

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.: в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един.: осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего: осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-25-1	Срезка растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96	м3	2600,00	9,85 -- 2,69	9,85 -- 2,69	25603 -- 7001	25603 -- 7001	-- 0,01 0,01	-- 23 23
2.	Е0101-17-7	Погрузка растительного грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	м3	3120,00	27,70 1,15 7,19	26,52 1,15 7,19	86429 3588 22443	82750 3588 22443	0,01 0,02 0,02	25 77 77
3.	Е010333-А 1-1	Транспортировка растительного грунта во временный отвал на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	3120,00	19,70 -- 3,94	19,70 -- 3,94	61464 -- 12293	61464 -- 12293	-- 0,08 0,08	-- 258 258
4.	Е0101-17-8	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	13000,00	34,08 1,42 8,85	32,62 1,42 8,85	442978 18460 114994	424014 18460 114994	0,01 0,03 0,03	128 393 393
5.	Е010333-А 1-1	Транспортировка грунта 2 группы во временный отвал на автотранспортом на расстояние до 1 км, класс груза 1	т	22750,00	19,70 -- 3,94	19,70 -- 3,94	448175 -- 89635	448175 -- 89635	-- 0,08 0,08	-- 1882 1882
6.	Е0101-145-5	Планировка дна траншей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	1500,00	19,40 19,40	-- --	29100 29100	-- --	0,12 --	185 --
7.	Е0101-17-	Разработка песка в карьере грунта	м3	396,00	27,69	26,52	10963	10503	0,01	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7		1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,для устройство подушки /объем грунта с учетом потер К=1,1/			1,15	7,19	455	2848	0,02	10
8.	Е010333-А 30-1	Транспортировка грунта к месту укладки на расстояние до 30 км, класс груза 1	т	396,00	196,00 --	196,00 39,20	77616 --	77616 15523	-- 0,82	-- 326
9.	Е0101-166 -1	Подушка из песчаного грунта,толщиной 10 см вручную в грунтах 1 группы	м3	360,00	122,18 122,18	-- --	43985 43985	-- --	0,89 --	319 --
10.	Е0101-17- 8	Погрузка грунта 2 группы из временных отвалов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автотранпорт для обратной засыпки	м3	12000,00	34,08 1,42	32,62 8,85	408903 17040	391398 106148	0,01 0,03	118 363
11.	Е0101-166 -2	Обратная засыпка местным мягким грунтом высше верха трубопровода 30 см с подбивкой пазух вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	130,00	134,10 134,10	-- --	17433 17433	-- --	0,97 --	126 --
12.	Е0101-28- 2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	10700,00	6,83 --	6,83 1,87	73037 --	73037 19973	-- 0,01	-- 65
13.	Е0101-20- 2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	210,00	3,76 0,48	3,24 1,12	790 101	681 235	0,00 0,00	1 1
14.	Е0101-17- 7	Погрузка растительного грунта 1 группы из временных отвалов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	м3	396,00	27,70 1,15	26,52 7,19	10970 455	10503 2848	0,01 0,02	3 10
15.	Е010333-А 1-1	Транспортировка растительного грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	396,00	19,70 --	19,70 3,94	7801 --	7801 1560	-- 0,08	-- 33
16.	Е0101-25- 1	Восстановление растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96	м3	330,00	9,85 --	9,85 2,69	3250 --	3250 889	-- 0,01	-- 3
17.	С2015-26	Откачки воды насосом "ГНОМ" 6-10, 2,8 кВт	маш-ч	5,00	85,53 --	85,53 65,25	428 --	428 326	-- 0,38	-- 2
18.	Е0122-11- 3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100	км	3,10	58881,69	25695,31	182533	79655	194,00	601

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм			33075,00	6813,45	102532	21122	26,38	82
19.	С130804-916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	929,20	432,00 --	-- --	401414 --	-- --	-- --	-- --
20.	Ц0107-218-1	Монтаж насоса "ГНОМ 6-10"	шт	1,00	5925,00 4568,00	388,00 29,30	5925 4568	388 29	27,00 0,17	27 0
		Водопроводный колодец диаметром 1,5м								
21.	Е0101-12-14	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1290,00	29,41 1,66	27,75 7,63	37933 2141	35792 9845	0,01 0,03	15 34
22.	Е0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2 группы ручным способом	м2	240,00	19,40 19,40	-- --	4656 4656	-- --	0,12 --	30 --
23.	Е0108-3-3	Гравийно-песчаное основания под днище колодца толщиной 10 см	м3	14,70	820,22 123,75	100,89 38,25	12057 1819	1483 562	0,85 0,18	12 3
24.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав сухих грунтах,диаетром 1,5 м	м3	42,90	25888,69 1435,50	1879,87 538,43	1110625 61583	80646 23099	8,86 2,06	380 88
25.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	30,00	11500,00 --	-- --	345000 --	-- --	-- --	-- --
26.	С12021-222	Стоимость лестницы /стремянки С-2/	т	0,84	151200,00 --	-- --	127008 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодцев	м2	552,00	245,44 37,35	3,82 1,44	135483 20617	2109 795	0,21 0,01	117 4
		ИТОГО:					4111559 328533	1817294 452168		2090 3656

Накладные расходы :

На монтажные работы	4138
На общестроительные работы	839690
Всего накладных расходов:	843828
Итого с накладными	4955387

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	297323
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	5252710
Итого с временными, 2,48 %	5382977
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	5494405
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	5515937
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	5569767
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	15243195
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	304864
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	15548059
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1865767
Итого с НДС	17413826
Итого 15548059 минус 17% скидка 2643170	12904889
НДС 12%	1548586
Итого к оплате	14453475

Заказчик: Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на
Руководитель: Малибеков Д.С.

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»
Директор:

Технадзор:

Форма N 2в

Заказчик Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на.Алматинской области.

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Субподрядчик
Договор

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Екпенди Енбекшиказахского района Алматинской области"

Наименование обьекта: Площадка водопроводных сооружений. Внутриплощадочные коммуникации.

А К Т

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2018 года.

N п/п	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего (осн. з/п.)	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Общая стоим., тенге: Всего (осн. з/п.)	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. (в т.ч. з/п)	Затраты труда, чел.-ч: На един. (осн./мех.)	Затраты труда, чел.-ч: Всего (осн./мех.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Мокрый колодец диаметром 1,0 м									
1.	E0101-12-14 Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	33,00	29,41 1,66	27,75 7,63	970 55	916 252	0,01 0,03	0 1
2.	E0101-145-5 Планировка дна котлована из грунтов 2 группы ручным способом	м2	5,00	19,40 19,40	-- --	97 97	-- --	0,12 --	1 --
3.	E0101-27-2 Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	28,50	6,48 --	6,48 2,10	185 --	185 60	-- 0,01	-- 0
4.	E0101-85-2 Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	4,50	12,34 --	12,34 3,50	56 --	56 16	-- 0,01	-- 0
5.	E0101-173-1 Водоотлив из траншей	м3	5,00	289,15 --	289,15 186,62	1446 --	1446 933	-- 0,86	-- 4
6.	E0108-3-3 Устройство гравийно-песчаная подготовка под днище колодца толщиной 10 см	м3	0,28	820,22 123,75	100,89 38,25	230 35	28 11	0,85 0,18	0 0
7.	E0122-41-1 Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах,диаметром 1000 мм	м3	0,80	22324,90 1435,50	1879,87 538,43	17860 1148	1504 431	8,86 2,06	7 2
8.	E0106-1-2 Усиление колодцев монолитным	м3	0,10	7034,75	98,32	703	10	4,41	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетоным В15 W6			695,25	37,15	70	4	0,18	0
9.	Е0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	м3	0,59	686,00 112,50	97,07 36,00	405 66	57 21	0,78 0,18	0 0
10.	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	м2	5,91	254,48 103,28	36,82 13,01	1504 610	218 77	0,62 0,06	4 0
11.	Е0106-9-1	Цементный раствор для установки блоков толщиной 20 мм	м2	2,00	160,71 69,75	1,80 0,68	321 140	4 1	0,42 0,00	1 0
12.	Е0106-9-2	исключать накаждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	-2,00	61,50 21,83	0,75 0,29	-123 -44	-2 -1	0,12 0,00	-0 -0
13.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	11500,00 --	-- --	11500 --	-- --	-- --	-- --
14.	С11011-774	Скобы ходовые	кг	12,24	129,00 --	-- --	1579 --	-- --	-- --	-- --
15.	Е0107-20-3	Соединительные элементы /металлоизделия/	т	0,054	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	9488 437	99 37	42,70 3,37	2 0
16.	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за 2 раза наружной поверхности колодца	м2	11,00	245,44 37,35	3,82 1,44	2700 411	42 16	0,21 0,01	2 0
17.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	м2	7,00	72,17 8,78	0,18 0,10	505 61	1 1	0,04 0,00	0 0
18.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза	м2	7,00	50,76 12,42	0,06 --	355 87	-- --	0,06 --	0 --
		Водопроводный колодец диаметром 1,5 м ПГ								
19.	Е0101-12-14	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	43,00	29,41 1,66	27,75 7,63	1264 71	1193 328	0,01 0,03	0 1
20.	Е0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2 группы ручным способом	м2	8,00	19,40 19,40	-- --	155 155	-- --	0,12 --	1 --
21.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью	м3	38,00	6,48	6,48	246	246	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	59				--	2,10	--	80	0,01	0
22.	E0101-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	5,00	12,34 --	12,34 3,50	62 --	62 17	-- 0,01	-- 0
23.	E0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	5,00	289,15 --	289,15 186,62	1446 --	1446 933	-- 0,86	-- 4
24.	E0108-3-3	Гравийно-песчаное основания под днище колодца толщиной 10 см	м3	0,49	820,22 123,75	100,89 38,25	402 61	49 19	0,85 0,18	0 0
25.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав сухих грунтах,диаетром 1,5 м	м3	1,43	25888,69 1435,50	1879,87 538,43	37021 2053	2688 770	8,86 2,06	13 3
26.	E0106-1-2	Усиление колодцев монолитным бетоным В15 W6	м3	0,20	7034,75 695,25	98,32 37,15	1407 139	20 7	4,41 0,18	1 0
27.	E0106-9-1	Цементный раствор для установки блоков толщиной 20 мм	м2	2,00	160,71 69,75	1,80 0,68	321 140	4 1	0,42 0,00	1 0
28.	E0106-9-2	исключать накаждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	-2,00	61,50 21,83	0,75 0,29	-123 -44	-2 -1	0,12 0,00	-0 -0
29.	E0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	м3	0,59	686,00 112,50	97,07 36,00	405 66	57 21	0,78 0,18	0 0
30.	E0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	м2	5,91	254,48 103,28	36,82 13,01	1504 610	218 77	0,62 0,06	4 0
31.	C11011-77-4	Скобы ходовые	кг	1,36	129,00 --	-- --	175 --	-- --	-- --	-- --
32.	C131104-1-6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	17100,00 --	-- --	17100 --	-- --	-- --	-- --
33.	C12021-22-2	Стоимость лестницы /стремянки С-2/	т	0,028	151200,00 --	-- --	4234 --	-- --	-- --	-- --
34.	E0107-20-3	Установка металлоизделия	т	0,055	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	9664 446	100 38	42,70 3,37	2 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодцев	м2	18,40	245,44	3,82	4516	70	0,21	4
					37,35	1,44	687	26	0,01	0
36.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	м2	7,00	72,17	0,18	505	1	0,04	0
					8,78	0,10	61	1	0,00	0
37.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза	м2	7,00	50,76	0,06	355	--	0,06	0
					12,42	--	87	--	--	--
38.	Е0139-7-5	Монтаж лестниц и полухамуты	т	0,0203	19899,86	7144,61	404	145	37,28	1
					6945,75	2659,78	141	54	6,57	0
39.	С12021-267	Стоимость металлоконструкции /лестницы Л1/	т	0,0152	133700,00	--	2032	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С11071-53	Полухомуты МС 4	т	0,00254	147300,00	--	374	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,00251	149300,00	--	375	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подушки В7,5	м3	0,01	4649,65	66,01	46	1	1,35	0
					195,75	24,93	2	--	0,12	0
		Водопроводный колодец диаметром 1,5м								
43.	Е0101-12-14	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	86,00	29,41	27,75	2529	2386	0,01	1
					1,66	7,63	143	656	0,03	2
44.	Е0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2 группы ручным способом	м2	16,00	19,40	--	310	--	0,12	2
					19,40	--	310	--	--	--
45.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	76,00	6,48	6,48	492	492	--	--
					--	2,10	--	160	0,01	1
46.	Е0101-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	10,00	12,34	12,34	123	123	--	--
					--	3,50	--	35	0,01	0
47.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	10,00	289,15	289,15	2891	2891	--	--
					--	186,62	--	1866	0,86	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48.	Е0108-3-3	Гравийно-песчаное основания под днище колодца толщиной 10 см	м3	0,98	820,22	100,89	804	99	0,85	1
					123,75	38,25	121	37	0,18	0
49.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав сухих грунтах,диаетром 1,5 м	м3	2,86	25888,69	1879,87	74042	5376	8,86	25
					1435,50	538,43	4106	1540	2,06	6
50.	Е0106-1-2	Усиление колодцев монолитным бетоным В15 W6	м3	0,40	7034,75	98,32	2814	39	4,41	2
					695,25	37,15	278	15	0,18	0
51.	Е0106-9-1	Цементный раствор для установки блоков толщиной 20 мм	м2	4,00	160,71	1,80	643	7	0,42	2
					69,75	0,68	279	3	0,00	0
52.	Е0106-9-2	исключать накаждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	-4,00	61,50	0,75	-246	-3	0,12	-0
					21,83	0,29	-87	-1	0,00	-0
53.	Е0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	м3	1,18	686,00	97,07	809	115	0,78	1
					112,50	36,00	133	42	0,18	0
54.	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	м2	11,82	254,48	36,82	3008	435	0,62	7
					103,28	13,01	1221	154	0,06	1
55.	С11011-77-4	Скобы ходовые	кг	2,72	129,00	--	351	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С131104-1-6	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Т/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	17100,00	--	34200	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12021-22-2	Стоимость лестницы /стремянки С-2/	т	0,056	151200,00	--	8467	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	Е0107-20-3	Установка металлоизделия	т	0,11	175710,10	1826,10	19328	201	42,70	5
					8100,00	690,75	891	76	3,37	0
59.	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодцев	м2	36,80	245,44	3,82	9032	141	0,21	8
					37,35	1,44	1374	53	0,01	0
60.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	м2	14,00	72,17	0,18	1010	3	0,04	1
					8,78	0,10	123	1	0,00	0
61.	Е0113-26-	Окраска металлических	м2	14,00	50,76	0,06	711	1	0,06	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	18	огрунтованных поверхностей лаком ХС-76 за три раза			12,42	--	174	--	--	--
		Канализационный колодец диаметром 1,0 м								
62.	Е0101-12-14	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	132,00	29,41 1,66	27,75 7,63	3882 219	3662 1007	0,01 0,03	2 3
63.	Е0101-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2группы ручным способом	м2	20,00	19,40 19,40	-- --	388 388	-- --	0,12 --	2 --
64.	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котловановбульдозерами мощностью 59	м3	114,00	6,48 --	6,48 2,10	739 --	739 240	-- 0,01	-- 1
65.	Е0101-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	18,00	12,34 --	12,34 3,50	222 --	222 63	-- 0,01	-- 0
66.	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	м3	20,00	289,15 --	289,15 186,62	5783 --	5783 3732	-- 0,86	-- 17
67.	Е0108-3-3	Гравийно-песчаное основания под днище колодца толщиной 10 см	м3	1,12	820,22 123,75	100,89 38,25	919 139	113 43	0,85 0,18	1 0
68.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	6,48	18558,92 2286,00	2308,84 864,68	120262 14813	14961 5603	13,87 4,22	90 27
69.	Е0106-1-2	Усиление колодцев монолитным бетоным В15 W6	м3	0,40	7034,75 695,25	98,32 37,15	2814 278	39 15	4,41 0,18	2 0
70.	Е0106-9-1	Цементный раствор для установки блоков толщиной 20 мм	м2	8,00	160,71 69,75	1,80 0,68	1286 558	14 5	0,42 0,00	3 0
71.	Е0106-9-2	исключать на каждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	-8,00	61,50 21,83	0,75 0,29	-492 -175	-6 -2	0,12 0,00	-1 -0
72.	Е0108-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	м3	2,36	686,00 112,50	97,07 36,00	1619 266	229 85	0,78 0,18	2 0
73.	Е0127-33-1	Каменная отмостка вокруг горловины	м2	23,64	254,48 103,28	36,82 13,01	6016 2442	870 308	0,62 0,06	15 2
74.	С11011-77-4	Скобы ходовые	кг	48,96	129,00	--	6316	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
75.	С131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л/А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	4,00	11500,00 --	-- --	46000 --	-- --	-- --	-- --
76.	Е0107-20-3	Установка металлоизделия	т	0,2152	175710,10 8100,00	1826,10 690,75	37813 1743	393 149	42,70 3,37	9 1
77.	Е0108-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодцев	м2	45,00	245,44 37,35	3,82 1,44	11045 1681	172 65	0,21 0,01	10 0
78.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за два раза	м2	4,40	72,17 8,78	0,18 0,10	318 39	1 --	0,04 0,00	0 0
79.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76за три раза	м2	4,40	50,76 12,42	0,06 --	223 55	-- --	0,06 --	0 --
	ИТОГО:						540142 39360	50357 20180		236 90

Накладные расходы :

На общестроительные работы	72469
На металломонтажные работы	175
Всего накладных расходов:	72644
Итого с накладными	612786

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	36769
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	649555
Итого с временными, 2,48 %	665662
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	679441
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	682104
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	688761
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	1884983
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	37700
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	1922683
Налог на добавленную стоимость, 12 %	230722
Итого с НДС	2153405

Итого	1922683 минус 17%скидка 326856	1595827
НДС 12%		191499
Итого к оплате		1787326

Заказчик: Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на
Руководитель: Медибеков Б.С.

Технадзор:

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»
Директор: