130

Заказчик Отдел ЖКХ и ЖИ Енбекшиказахского р-на.Алматинской области.

Подрядчик ТОО "МЕХАНОСЕРВИС"
Субподрядчик
Договор

Форма N 2в

Наименование строительства и его адрес: РП"Реконстркуция и строительство системы водоснабжения в с.Екпенди "Енбекшиказахского района Алматинской области

Наименование обьекта: Внутрипоселковая сеть

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 год.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	1-25-1	Срезка растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96	м3	1250,00	9,85 -- 2,69	9,85 -- 2,69	12309 -- 3366	12309 -- 3366	-- 0,01	-- 11
2.	1-17-7	Погрузка растительного грунта 1 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы	м3	1500,00	27,70 1,15 7,19	26,52 1,15 7,19	41552 1725 10790	39784 1725 10790	0,01 0,02	12 37
3.	E010333-A 1-1	Транспортировка растительного грунта во временный отвал на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	1500,00	19,70 -- 3,94	19,70 -- 3,94	29550 -- 5910	29550 -- 5910	-- 0,08	-- 124
4.	1-17-8	Выемка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	9500,00	34,08 1,42 8,85	32,62 1,42 8,85	323715 13490 84034	309857 13490 84034	0,01 0,03	93 287
5.	E010333-A 1-1	Транспортировка грунта 2 группы во временный отвал на автотранспортом на расстояние до 1 км, класс груза 1	т	16625,00	19,70 -- 3,94	19,70 -- 3,94	327512 -- 65502	327512 -- 65502	-- 0,08	-- 1376
6.	1-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 вязких грунтов повышенной влажности	м3	75,00	32,35 1,83 8,40	30,52 1,83 8,40	2426 137 630	2289 137 630	0,01 0,03	1 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	1-145-5	Планировка дна траншей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	2500,00	19,40	--	48500	--	0,12	308
					19,40	--	48500	--	--	--
8.	1-17-7	Разработка песка в карьере грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3,для устройство подушки /объем грунта с учетом потер К=1,01/	м3	161,60	27,69	26,52	4474	4286	0,01	1
					1,15	7,19	186	1162	0,02	4
9.	Е010333-А 3-1	Транспортировка грунта к месту укладки на расстояние до 3 км, класс груза 1	т	258,56	32,30	32,30	8351	8351	--	--
					--	6,46	--	1670	0,14	35
10.	1-166-1	Подушка из песчаного грунта,толщиной 10 см вручную в грунтах 1 группы	м3	145,00	122,18	--	17716	--	0,89	128
					122,18	--	17716	--	--	--
11.	1-17-8	Погрузка грунта 2 группы из временных отвалов экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 на автотранпорт для обратной засыпки	м3	13700,00	34,08	32,62	466831	446846	0,01	135
					1,42	8,85	19454	121186	0,03	414
12.	1-166-2	Обратная засыпка местным мягким грунтом высше верха трубопровода 30 см с подбивкой пазух вручную в грунтах 2 группы с уплотнением	м3	2662,00	134,10	--	356974	--	0,97	2587
					134,10	--	356974	--	--	--
13.	1-28-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96	м3	6500,00	6,83	6,83	44368	44368	--	--
					--	1,87	--	12133	0,01	40
14.	1-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками	м3	17200,00	21,55	4,52	370592	77676	0,11	1858
					17,03	--	292916	--	--	--
15.	1-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	17200,00	14,12	12,00	242821	206357	0,01	210
					1,62	2,75	27864	47214	0,01	210
16.	1-20-2	Работа на отвале 2 группы грунтов	м3	350,00	3,76	3,24	1317	1135	0,00	1
					0,48	1,12	168	392	0,00	1
17.	1-85-8	Разравнивание мокрого грунта после сушки по месту бульдозерами мощностью 96 кВт	м3	95,00	6,32	6,32	600	600	--	--
					--	1,40	--	133	0,00	0
18.	1-17-7	Погрузка растительного грунта 1 группы из временных отвалов экскаваторами с ковшом	м3	3720,00	27,70	26,52	103050	98664	0,01	30
					1,15	7,19	4278	26759	0,02	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		вместимостью 0,65 м3 на автомобили-самосвалы								
19.	Е010333-А 1-1	Транспортировка растительного грунта на расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	3720,00	19,70 --	19,70 3,94	73284 --	73284 14657	-- 0,08	-- 308
20.	1-25-1	Восстановление растительного слоя толщиной 20 см бульдозерами мощностью 96	м3	2100,00	9,85 --	9,85 2,69	20679 --	20679 5655	-- 0,01	-- 18
21.	1-173-1	Водоотлив из траншей	м3	86,00	289,15 --	289,15 186,62	24867 --	24867 16049	-- 0,86	-- 74
22.	0-15-26	Откачки воды насосом "Гном" 6-10,2,8квт	маш-ч	-7,00	85,53 --	85,53 65,25	-599 --	-599 -457	-- 0,38	-- -3
23.	8-6-65	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	-72,58	250,00 --	-- --	-18144 --	-- --	-- --	-- --
24.	22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	км	3,20	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	188421 105840	82225 21803	194,00 26,38	621 84
25.	8-4-916	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	763,72	432,00 --	-- --	329928 --	-- --	-- --	-- --
26.	9-2-84	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	-16,00	5889,00 --	-- --	-94224 --	-- --	-- --	-- --
27.	9-2-87	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	-3,00	11628,00 --	-- --	-34884 --	-- --	-- --	-- --
28.	9-4-987	Кран шаровый "американка" из штампованной латуни, никелированный, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	шт.	-18,00	729,00 --	-- --	-13122 --	-- --	-- --	-- --
29.	9-4-57	Краны трехходовые регулирующие натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dу 15 мм	шт	-2,00	328,00 --	-- --	-656 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30.	8-9-9	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	-28,00	202,00 --	-- --	-5656 --	-- --	-- --	-- --
31.	8-9-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	-67,00	384,00 --	-- --	-25728 --	-- --	-- --	-- --
32.	1-1-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,40	149300,00 --	-- --	58974 --	-- --	-- --	-- --
33.	8-4-3380	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	11,00	552,00 --	-- --	6072 --	-- --	-- --	-- --
34.	8-4-2711	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-16,00	835,00 --	-- --	-13360 --	-- --	-- --	-- --
35.	8-4-2786	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	13,00	892,00 --	-- --	11596 --	-- --	-- --	-- --
36.	8-4-1862	Фланец РЕ DN 110мм СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	-69,00	2553,00 --	-- --	-176157 --	-- --	-- --	-- --
37.	10-4-1	Стоимость насоса марка "ГНОМ" 6-10,подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	-1,00	10547,47 --	-- --	-10547 --	-- --	-- --	-- --
38.	10-4-1	Стоимость насоса марка "ГНОМ" 6-10,подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,55 кВт, 3000 об/мин	шт	1,00	10240,26 --	-- --	10240 --	-- --	-- --	-- --
39.	1-12-14	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	754,00	29,41 1,66	27,75 7,63	22172 1252	20920 5755	0,01 0,03	9 20
40.	1-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2группы ручным способом	м2	130,00	19,40 19,40	-- --	2522 2522	-- --	0,12 --	16 --
41.	1-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	676,00	6,48 --	6,48 2,10	4380 --	4380 1422	-- 0,01	-- 5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	1-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	78,00	12,34	12,34	963	963	--	--
					--	3,50	--	273	0,01	1
43.	8-3-3	Гравийно-песчаное основания под днище колодца толщиной 10 см	м3	8,58	820,22	100,89	7037	866	0,85	7
					123,75	38,25	1062	328	0,18	2
44.	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах, диаметром 2,0 м	м3	29,12	27144,54	1879,87	790449	54742	8,86	258
					1435,50	538,43	41802	15679	2,06	60
45.	6-1-2	Усиление колодцев монолитным бетоным В15 W6	м3	3,90	7034,75	98,32	27436	383	4,41	17
					695,25	37,15	2711	145	0,18	1
46.	6-9-1	Цементный раствор для установки блоков толщиной 20 мм	м2	36,00	160,71	1,80	5786	65	0,42	15
					69,75	0,68	2511	24	0,00	0
47.	6-9-2	исключать накаждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	-36,00	61,50	0,75	-2214	-27	0,12	-4
					21,83	0,29	-786	-10	0,00	-0
48.	8-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение днище толщиной 10 см	м3	7,67	686,00	97,07	5262	745	0,78	6
					112,50	36,00	863	276	0,18	1
49.	8-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодцев	м2	312,00	245,44	3,82	76577	1192	0,21	66
					37,35	1,44	11653	449	0,01	2
50.	6-1-1	Устройство бетонной подушки В7,5	м3	0,13	4649,65	66,01	604	9	1,35	0
					195,75	24,93	25	3	0,12	0
51.	1-12-14	Выемка грунта 2 группы в отвал экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	1419,00	29,41	27,75	41726	39371	0,01	16
					1,66	7,63	2356	10830	0,03	38
52.	1-145-5	Планировка дна котлована из грунтов 2 группы ручным способом	м2	264,00	19,40	--	5122	--	0,12	32
					19,40	--	5122	--	--	--
53.	1-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	1254,00	6,48	6,48	8125	8125	--	--
					--	2,10	--	2638	0,01	10
54.	1-85-2	Разравнивание излишнего грунта бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	165,00	12,34	12,34	2036	2036	--	--
					--	3,50	--	577	0,01	2
55.	8-3-3	Гравийно-песчаное основания под	м3	16,17	820,22	100,89	13263	1631	0,85	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		днище колодца толщиной 10 см								
					123,75	38,25	2001	619	0,18	3
56.	22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетонав сухих грунтах,диаетром 1,5 м	м3	47,19	25888,69	1879,87	1221687	88711	8,86	418
					1435,50	538,43	67741	25409	2,06	97
57.	6-1-2	Усиление колодцев монолитным бетоным В15 W6	м3	6,60	7034,75	98,32	46429	649	4,41	29
					695,25	37,15	4589	245	0,18	1
58.	6-9-1	Цементный раствор для установки блоков толщиной 20 мм	м2	66,00	160,71	1,80	10607	119	0,42	28
					69,75	0,68	4604	45	0,00	0
59.	6-9-2	исключать накаждые 10 мм изменения толщины подливки	м2	-66,00	61,50	0,75	-4059	-50	0,12	-8
					21,83	0,29	-1441	-19	0,00	-0
60.	8-3-1	Песчная подготовка под каменное мощение толщиной 10 см	м3	19,47	686,00	97,07	13356	1890	0,78	15
					112,50	36,00	2190	701	0,18	4
61.	8-4-7	Окраска горячим битумом за два раза наружной поверхности колодцев	м2	607,20	245,44	3,82	149031	2320	0,21	129
					37,35	1,44	22679	874	0,01	4
62.	1-73-12	Устройство водоотводной канавы вгрунтах 2 группы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3.	м3	1401,96	49,08	47,11	68814	66052	0,01	19
					1,97	9,12	2762	12784	0,03	42
63.	1-24-2	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1401,96	9,24	9,24	12961	12961	--	--
					--	3,00	--	4208	0,01	16
64.	1-24-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1401,96	31,64	31,64	44360	44360	--	--
					--	10,27	--	14402	0,04	55
65.	1-17-14	Разработка грунта 2 группы для устройство 2-х временных перемычек из местного грунта с погрузкой на автомобилй-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на водохозяйственном строительстве,в насыпь дамбы	м3	490,88	37,83	35,93	18572	17635	0,01	6
					1,87	10,45	918	5129	0,04	18
66.	E010333-A 1-1	Транспортировка грунта к месту укладки, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	т	859,04	19,70	19,70	16923	16923	--	--
					--	3,94	--	3385	0,08	71
67.	36-1-3	Устройство нижней част перемычки	м3	917,47	41,05	36,81	37662	33772	0,03	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					3,74	9,74	3431	8933	0,03	29
68.	36-2-1	Устройство верхней части перемычки в русле реки из связных грунтов	м3	975,37	41,59	35,87	40570	34991	0,04	36
					5,22	8,27	5091	8070	0,03	29
69.	1-12-14	Разборка временных перемычек в отвал	м3	1892,84	29,41	27,75	55660	52518	0,01	22
					1,66	7,63	3142	14446	0,03	50
70.	1-24-2	Перемечение отвалы грунта бульдозерами мощностью 59	м3	1892,84	9,24	9,24	17499	17499	--	--
					--	3,00	--	5681	0,01	22
71.	1-24-10	при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	1892,84	31,64	31,64	59892	59892	--	--
					--	10,27	--	19445	0,04	75
72.	27-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	180,00	408,11	169,61	73460	30530	1,55	279
					238,50	4,07	42930	733	0,01	2
73.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	405,00	27,10	--	10976	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С010332-А 3-1	Транспортировка строительного мусора на свалку автотранспортом, на расстояние перевозки до 3 км, класс груза1	т	405,00	37,20	--	15066	--	0,55	221
					26,04	--	10546	--	--	--
75.	22-13-8	Усиленная гидроизоляция трубы-футляра диаметром 325 мм	км	0,23	651524,51	75373,88	146593	16959	263,00	59
					45900,00	28473,75	10328	6407	139,06	31
76.	22-8-8	Укладка стальных труб-футлярдиаметром 325х7 мм	км	0,23	204666,79	85907,16	46050	19329	504,00	113
					95850,00	32451,75	21566	7302	158,50	36
77.	8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	225,90	4203,00	--	949458	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6мм	м	255,00	244,97	0,28	62469	71	0,84	215
					146,93	0,11	37467	28	0,00	0
79.	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 325 мм	футляр	30,00	4618,68	559,80	138560	16794	7,99	240
					1320,75	9,29	39622	279	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80.	27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 15см	м2	600,00	119,71	17,83	71823	10695	0,04	25
					6,41	5,07	3846	3041	0,02	11
81.	27-50-1	Устройство покрытий толщиной 8	м2	600,00	90,80	32,27	54480	19360	0,03	18
					4,61	5,79	2766	3474	0,02	12
82.	27-51-1	Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к табл. 50-1	м2	600,00	16,30	3,58	9782	2146	--	--
					--	0,68	--	408	0,00	1
83.	1-1-1006	Портландцемент для дорожныхпокрытий, марка 400	т	4,20	7800,00	--	32760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	27-18-4	Разборка покрытий асфальтобетонных	м3	134,40	408,11	169,61	54850	22796	1,55	208
					238,50	4,07	32054	547	0,01	2
85.	С01031-А2 6-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	302,40	27,10	--	8195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С010332-А 3-1	Транспортировка строительного мусора на свалку автотранспортом, на расстояние перевозки до 3 км, класс груза 1	т	302,40	37,20	--	11249	--	0,55	165
					26,04	--	7874	--	--	--
87.	22-13-8	Усиленная гидроизоляция трубы-футляра диаметром 325 мм	км	0,35	651524,51	75373,88	228034	26381	263,00	92
					45900,00	28473,75	16065	9966	139,06	49
88.	22-8-8	Укладка стальных труб-футлярдиаметром 325х7 мм	км	0,35	204666,79	85907,16	71633	30068	504,00	176
					95850,00	32451,75	33548	11358	158,50	55
89.	8-6-113	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм	м	351,40	4203,00	--	1476934	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	22-47-1	Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром 110х6,6мм	м	420,00	244,97	0,28	102890	118	0,84	354
					146,93	0,11	61711	46	0,00	0
91.	22-48-1	Заделка битумом и прядью концов футлярадиам. 325 мм	футляр	70,00	4618,68	559,80	323308	39186	7,99	559
					1320,75	9,29	92452	650	0,02	1
92.	27-21-1	Устройство однослойных оснований из песчано-гравийных смесей толщиной 25см	м2	1400,00	183,32	17,83	256645	24955	0,04	58
					6,41	5,07	8974	7095	0,02	26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
93.	27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 20 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	840,00	260,17 7,58	36,34 12,40	218545 6367	30525 10416	0,05 0,04	42 37
94.	1-145-5	Планировка дна траншей из грунтов 2 группы ручным способом	м2	140,00	19,40 19,40	-- --	2716 2716	-- --	0,12 --	17 --
95.	1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	203,00	134,10 134,10	-- --	27222 27222	-- --	0,97 --	197 --
96.	22-8-11	Укладка стальных труб диам. 500 мм с	км	0,28	309142,18 162000,00	115368,43 55530,00	86560 45360	32303 15548	857,00 271,21	240 76
97.	8-6-130	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 8,0 мм	м	281,12	8165,00 --	-- --	2295345 --	-- --	-- --	-- --
98.	22-13-11	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 500 мм	км	0,28	103743,48 47250,00	132020,48 49871,25	290568 13230	36966 13964	276,00 243,57	77 68
ИТОГО:							12621023 1594692	2754865 692596		10514 4182

Накладные расходы :

На общестроительные работы 2576999

Всего накладных расходов: 2576999
Итого с накладными 15198022

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты 911900

Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами 16109922
Итого с временными, 2,48 % 16509456
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 % 16851208
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 % 16917247
Итого с затратами на выслугу лет, 1 % 17082345

Пересчет в текущих ценах, К-2,73677 46750493
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 % 935010

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						47685503		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						5722260		
		Итого с НДС						53407763		
		Итого				47685503 минус 17%скидка 8106535				
		НДС 12%						39578968		
		Итого к оплате						4749476		
								44328444		

Заказчик: Отдел жил. и ком. Енбекшиказахского р-на
Руководитель: Малибеков Д.С.

Подрядчик: ТОО «МЕХАНОСЕРВИС»
Директор: Рысбеков Ж.Т.

Технадзор: