Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

г.Уральск «__08__» ноября __2019__ года

Заказчик **ТОО «Орал Құрылыс Жөндеу Сервис»**

на основании:
Декларации о соответствии **от 08 ноября 2019 года, ТОО «Жайк Сити », директор Молдагалиев Мереке Конысбаевич**
Западно- Казахстанская область, г. Уральск, ул. Ружейникова, дом № 11/2

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **08/ ноября 2019 года, ТОО «Сектор стройтельных услуг Сенімді Сапа» эксперт технического надзора Утегалиев Гайдар Булатович, аттестат № KZ12VJE00043437 от 27.12.2018 года.**

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **08 ноября 2019 года ТОО «ТАТПРОЕКТ», эксперт авторского надзора Махметов Азат Борисович**

Произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу: ул.Производственная, дом 7.** Проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **от «16» марта 2012 года №597;**
б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области» от 23.09.2019 года 18:14**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ТАТПРОЕКТ» Заказ ЗАКАЗ:№269-19**
наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)
ПКСК «Управдом» от 24.07.2019 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ сентябрь 2019
месяц, год
окончание работ ноябрь 2019
месяц, год
при продолжительности строительства, 1,5 месяца:

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____ .
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)	4412	4412
Число этажей	этаж	5	5
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:
Уровень ответственности здания – II.
Степень огнестойкости здания – II.

Здание жилого дома пятиэтажное, панельное, в плане геометрической формы с размерами 31,170х13,60м, с высотой этажа 2,60 м от конструкций пола до плиты перекрытия. Год постройки 1968.

5.На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования **нет**

6.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями **нет**;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего **29581624** тенге в том числе строительно-монтажных работ **23969104** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 0 тенге; прочие затраты _____тенге

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **29581624** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **23969104** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **0** тенге;
прочие затраты _____тенге.

9.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **««Капитальный ремонт кровли жилого дома* по адресу: ул.Производственная, дом 7, ЗКО, г. Уральск»**
принять в эксплуатацию.

Заказчик Акатов Н.У._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор Утегалиев Г.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор Махметов А.Б._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Молдагалиев М.К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

ПКСК «Управдом» Амербаев А.._____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П

Форма 4

Заказчик ТОО "ОралҚұрлысЖөндеуСервис"
Заказчик ПКСК "Управдом"
Подрядчик ТОО "Жайык Сити"
Наименование "Капитальный ремонт кровли жилого дома по адресу : ул. Производственная 7 в г. Уральск ЗКО"

А К Т
приемки выполненных работ №1
за ноябрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	м3 кладки	1,8		22636,72	4666,84	40746	8400	--	25874	71950
		НР - 72%; СП - 8%				17969,89	1994,98	32346	3591		5330	
2	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	1420		252,27	1,57	358222	2228	--	256316	663700
		НР - 72%; СП - 8%				250,70	--	355994	--		49163	
3	1208-0101-0501 РСНБ РК 2015	Решетки парапетные. Разборка	м	206		131,69	0,27	27128	55	--	19493	50351
		НР - 72%; СП - 8%				131,42	--	27073	--		3730	
4	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	1420		156,19	18,99	221785	26964	--	146122	397340
		НР - 72%; СП - 8%				137,20	5,72	194821	8126		29433	
5	1208-0101-0102 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок	м2 кровли	1420		224,94	11,97	319410	16999	--	221424	584100
		НР - 72%; СП - 8%				212,97	3,61	302411	5123		43267	
6	1208-0101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из листовой стали. Разборка покрытий	м2 кровли	63,7		91,54	0,07	5831	4	--	4195	10829
		НР - 72%; СП - 8%				91,47	--	5827	--		802	
7	1216-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы канализации из чугунных труб диаметром 100 мм. Разборка	м	36		2009,87	--	72355	--	--	52096	134407
		НР - 72%; СП - 8%				2009,87	--	72355	--		9956	
				Кровля								
8	1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	2,9		27607,41	1609,92	80061	4669	55304	15476	103181
		НР - 72%; СП - 8%				6926,84	485,16	20088	1407		7643	
9	1203-0101-1902 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы наружные средней сложности. Кладка и заделка кирпичом	м3 кладки	6		35178,50	1609,92	211071	9660	159850	32020	262538

10	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила. Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	39,5645	102037,86	1379,60	4037077	54583	3117737	638019	5049103
		НР - 72%, СП - 8%			21856,90	540,38	864757	21380		374008	
11	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	39,5645	8777,61	55,84	347282	2209	312299	24276	401282
		НР - 72%, СП - 8%			828,36	23,82	32774	942		29725	
12	1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	1420	498,97	11,61	708544	16479	440314	187086	967281
		НР - 72%, СП - 8%			177,29	5,70	251751	8091		71650	
13	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1420	305,46	2,59	433749	3677	385515	33211	504317
		НР - 72%, СП - 8%			31,38	1,11	44557	1570		37357	
14	2113-0201-0511 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 22 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,088	192980,00	--	16982	--	16982	--	18341
		СП - 8%			--	--	--	--		1359	
15	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	1450	786,76	20,80	1140800	30154	188511	671677	1957475
		НР - 72%, СП - 8%			635,95	7,41	922135	10750		144998	
16	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1667,5	2769,00	--	4617308	--	4617308	--	4986692
		СП - 8%			--	--	--	--		369385	
17	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1420	84,37	9,28	119807	13178	--	79717	215485
		НР - 72%, СП - 8%			75,09	2,88	106629	4089		15962	
18	2110-0404-0207 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая четырехслойная из тканого полотна, ламинированного с двух сторон эластичной полимерной пленкой, с конденсатным слоем на основе спанбонда, удельным весом 125 г/м2	м2	1562	187,00	--	292094	--	292094	--	315462
		СП - 8%			--	--	--	--		23368	
19	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	130	892,26	11,27	115994	1466	74374	29169	156777
		НР - 72%, СП - 8%			308,88	2,76	40154	358		11613	
20	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	130	958,00	--	124540	--	124540	--	134503
		СП - 8%			--	--	--	--		9963	
21	1112-0101-2002 РСНБ РК 2015	Планки кровель карнизные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	205,2	1574,18	1058,78	323022	217262	52284	71533	426120

		НР - 72%, СП - 8%			260,60	223,57	53476	45876		31564	
22	2105-0109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	170	1837,00	--	312290	--	312290	--	337273
		СП - 8%			--	--	--	--		24983	
23	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,7	6993,00	--	4895	--	4895	--	5287
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
				Слуховое окно (6шт)							
24	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,396	93556,39	1004,24	37048	398	27687	6581	47120
		НР - 72%, СП - 8%			22635,00	447,84	8963	177		3490	
25	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	6	17317,46	825,38	103905	4952	60941	28805	143326
		НР - 72%, СП - 8%			6335,36	332,42	38012	1995		10617	
26	2110-0104-0719 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	39,33	2769,00	--	108905	--	108905	--	117617
		СП - 8%			--	--	--	--		8712	
27	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	46,8	2842,71	13,71	133039	642	84997	34241	180663
		НР - 72%, СП - 8%			1012,82	3,36	47400	157		13382	
				Ограждение кровли(206 мп)							
28	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	206	95,09	23,03	19589	4745	1438	10533	32532
		НР - 72%, СП - 8%			65,08	5,94	13406	1223		2410	
29	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,97808	651609,00	--	637326	--	637326	--	688312
		СП - 8%			--	--	--	--		50986	
30	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,03914	499540,00	--	19552	--	19552	--	21116
		СП - 8%			--	--	--	--		1564	
31	ТССЦСТССЦРК8.04-08-2017Р 21-06ТАБЛ 7П 7	Окраска метталоконструкций ПФ115		0,97808	9217,00	--	9015	--	9015	--	9736
		СП - 8%			--	--	--	--		721	
				К1 примыкание-18 шт							
32	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	4,5	2842,71	13,71	12792	62	8172	3292	17371
		НР - 72%, СП - 8%			1012,82	3,36	4558	15		1287	

33	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	55,8	579,83	18,07	32355	1008	18783	9133	44806
		НР - 72%, СП - 8%			225,16	2,15	12564	120		3319	
34	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0,002304	250653,00	--	578	--	578	--	624
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
35	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00027	3005549,00	--	811	--	811	--	876
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
				ВШ-450х450 примыкание (18шт)							
36	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	71,82	2842,71	13,71	204164	985	130438	52547	277248
		НР - 72%, СП - 8%			1012,82	3,36	72741	241		20537	
37	1112-0101-0214 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Кровли плоские из ПВХ-мембраны. Устройство	м2 кровли	167,76	579,83	18,07	97273	3032	56467	27457	134708
		НР - 72%, СП - 8%			225,16	2,15	37774	361		9978	
38	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х50 мм	т	0,009216	250653,00	--	2310	--	2310	--	2495
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
39	2113-0211-0402 РСНБ РК 2015	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0,00153	3005549,00	--	4598	--	4598	--	4966
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
				Зонт1(18 шт)							
40	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,20862	84759,89	21216,03	17683	4426	503	9995	29892
		НР - 72%, СП - 8%			61133,00	5409,90	12754	1129		2214	
41	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,20862	593837,00	--	123886	--	123886	--	133797
		СП - 8%			--	--	--	--		9911	
				Отмостка							
42	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная В12,5.Устройство	м3	31,2	28050,87	1078,92	875187	33662	804796	31511	979234
		НР - 72%, СП - 8%			1177,20	225,54	36729	7037		72536	
				Козырек входа (6шт)							
43	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	1,265895	84759,89	21216,03	107297	26857	3052	60650	181383
		НР - 72%, СП - 8%			61133,00	5409,90	77388	6848		13436	
44	2106-0405-2601 РСНБ РК 2015	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий, масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,265895	593837,00	--	751735	--	751735	--	811874
		СП - 8%			--	--	--	--		60139	
45	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,48	24536,97	1078,92	11778	518	10695	485	13244

		НР - 72% СП - 8%			1177,20	225,54	565	108		981	
46	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,66	31799,37	1132,82	20988	748	16870	2545	25415
		НР - 72% СП - 8%			5105,80	249,02	3370	164		1883	
47	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	31,8	590,56	163,50	18780	5199	2674	8905	29899
		НР - 72% СП - 8%			342,99	45,93	10907	1461		2215	
48	2110-0104-0222 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм, толщиной стали 0,7 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	36,57	2473,00	--	90438	--	90438	--	97673
		СП - 8%			--	--	--	--		7235	
49	1109-0501-0101 РСНБ РК 2015	Облицовка стальным профилированным листом	м2	39,6	354,95	11,37	14056	450	546	9531	25474
		НР - 72% СП - 8%			329,80	4,50	13060	178		1887	
50	2105-0109-0211 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	45,54	1837,00	--	83657	--	83657	--	90350
		СП - 8%			--	--	--	--		6693	
51	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	25,08	2842,71	13,71	71295	344	45549	18350	96817
		НР - 72% СП - 8%			1012,82	3,36	25402	84		7172	
				Прочие							
52	1215-0103-0801 РСНБ РК 2015	Канал вентиляционный. Прочистка	м канала	1000	203,98	0,21	203983	207	8922	140370	371901
		НР - 72% СП - 8%			194,85	0,10	194854	104		27548	
53	1215-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сеть канализационная внутренняя. Прочистка	м трубопровода	300	432,00	0,26	129601	79	37172	66519	211810
		НР - 72% СП - 8%			307,83	0,12	92350	37		15690	
54	1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	74,6	1868,87	--	139418	--	--	100381	258982
		НР - 72% СП - 8%			1868,87	--	139418	--		19184	
55	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	74,6	92,00	--	6863	--		--	7412
		СП - 8%			--	--	--	--		549	
56	4102-0103-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	74,6	274,00	--	20440	--		--	22076
		СП - 8%			--	--	--	--		1635	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								22979551
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4264676				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					499642			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136536			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13316865		
		- Перевозка грузов	Тенге				27303				
		- Накладные расходы	Тенге							3168873	

СП 8%			–	–	–	–		1635	
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге								22979551
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4264676				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					499642			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					136536			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13316865		
- Перевозка грузов	Тенге				27303				
- Накладные расходы	Тенге							3168873	
- Сметная прибыль	Тенге							1702192	
Временные здания и сооружения 0,72%									165453
Итого с временными зданиями и сооружениями									23145003
Производство строительно-монтажных работ в зимнее время - 1,7%x0,9=1,53%									354119
Итого									23499121
Непредвиденные работы и затраты									469982
Итого с непредвиденными работами и затратами									23969104
НДС 12%									**2876292**
Итого по акту :									**26845396**

Заказчик :

ТОО "ОралКурылысЖөндеуСервис"

Директор _____ Акатов Н.У

Заказчик :

ПКСК "Управдом"

Председатель _____ Амирбаев А.

Технадзор :

ТОО "Сенімді Сапа"

Директор _____ Утегалиев Г.Б

Инициативная группа: Адилов А. _____

Мамышев Л. _____ кв 16

Мухин В. _____ кв 1

Свиридов В. _____ кв 33

Цывунчик П. _____ кв 14

Белан Ю. _____ кв 60

Гусятникова Л. _____ кв 24

Подрядчик:

ТОО "Жайык Сити".

Директор _____ Молдагалиев М.К.