форма 3

Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і

Инженер: "СуЖобаҚұрылыс" ЖШС

Мердігер: "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС

Нысан: Шымкент қ. Абай ауданы Ынтымақ ш/а Арасан көшесін орташа жөндеу

Келісім шарт: 18.06.2018ж. №142 келісім шартқа қосымша келісім №1 17.08.2018ж.

2018 жылғы қыркүйек айындағы орындалған жұмыстардың №2 анықтамасы

12.09.2018ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№142 келісім шарт	18.06.2018ж.				ЖШС	17
		№1 қосымша келісім	17.08.2018ж					

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Қыркүйек айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Қыркүйек айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қ. Абай ауданы Ынтымақ ш/а Арасан көшесін орташа жөндеу	42 815 867	29 299 881						3 515 986	32 815 867
Ұстап калу 5%	2 140 793	1 464 994						175 799	1 640 793
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	40 675 074	27 834 887						3 340 186	31 175 074

Тапсырыс беруші:

«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-н басшысы

_____К.А. Жұматаев

"____" _____2018 жыл

Инженер:

"СуЖобаҚұрылыс" ЖШС директоры:

_____К.Б.Токумбаев

"____" _____2018 жыл

Мердігер:

"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:

_____Карсыбаев С.К.

"____" _____2018 жыл

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"
Инженер: ТОО "СуЖобаҚұрылыс"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: доп.согл.№1 от 17.08.2018г. к договору №142 от 18.06.2018г.

Наименование обьекта - "Средний ремонт улицы Арасан в мкр.Ынтымак. Абайский район. г.Шымкент"

А К Т № 2

приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА								
1	11-270301-0101 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала								
			8675	347,85	127,46	3017576	1105717	528225	0,06	482
		м2 площади основания		39,62	34,04	343713	295265	60,3	0,04	347
		Накладные расходы -		*60,89*		*528225*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*44,42*				*385304*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*16,48*				*142921*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*32,70*		*283664*				
		Сметная стоимость				*3829465*				
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
			6,0725	90267,68	1208,62	548151	7339	25184	--	--
		т		--	566,52	--	3440	60,3	0,58	4
		Накладные расходы -		*4147,20*		*25184*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*2074*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3805,59*				*23109*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*7553,19*		*45867*				
		Сметная стоимость				*619202*				
3	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона								
			832,516	13449,41	744,52	11196858	619824	665112	0,19	159
		т смеси		164,42	208,07	136881	173219	60,3	0,19	157
		Накладные расходы -		*798,92*		*665112*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*224,61*				*186991*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*574,31*				*478122*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*1139,87*		*948958*				
		Сметная стоимость				*12810928*				
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов								
			3,0363	90267,68	1208,62	274075	3670	12592	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1	--	566,52	--	1720	60,3	0,58	2
		Накладные расходы -		*4147,20*		*12592*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*341,61*				*1037*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*3805,59*				*11555*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*7553,19*		*22933*				
		Сметная стоимость				*309600*				
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство								
		м2 покрытия	8675	1249,80	66,40	10842046	575979	711344	0,03	291
		Накладные расходы -		28,50	18,46	247225	160173	60,3	0,02	146
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*82,00*		*711344*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*28,32*				*245661*		
		СП от ПЗ+ НР (Н30) - 8%		*53,68*				*465684*		
		Сметная стоимость		*106,54*		*924271*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:				*12477662*				
		Накладные расходы -	Тенге			25820035	2268684			1065
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге			2001127				
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					879737		
		Сметная прибыль -	Тенге					1121390		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2225693				
		Итого в текущих ценах на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			30046856				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,91999663...	Тенге			31847813				
		НДС-12%	Тенге			29299881				
		ИТОГО:	Тенге			3515986				
						32 815 867				

Инженер:
ТОО "СуЖобаҚұрылыс"

Инженер-инженер _____ К.Арымбетов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СУ ЖОБА ҚҰРЫЛЫС"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев

Нач.участка _____ А.Хоналиев