ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства Восточно-Казахстанской области"**
ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул. Казахстан 27, РНН: 181600242933 ИИК: KZ48070102KZN1801000
БИК: KKMFKZ2A ГУ "Комитет казначейства Министерства финансов Республики Казахстан"
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
ВКО, г.Семей, ул.Докучаева 2, РНН: 511700058524, ИИК: KZ 79319T010000403218
БИК: ABKZKZKX, кбе 17 АО "БТА Банк"
Объект: **"Пристройка спортивного зала к средней школе - гимназии в с.Караул Абайского района ВКО"**
Договор № 38 от 04 марта 2011 г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за **апрель** 2011 года

Наименование объъектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001 г.	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001 г.	оборудование	прочие затраты
Акт № 1	6 451 134	3 289 266	0	0	6 451 134	3 289 266	0	0
Итого:	6 451 134	3 289 266	0	0	6 451 134	3 289 266	0	0
НДС 12 %	774136				774136			
Итого:	7 225 270				7 225 270			
Исключить аванс 30 %	2167581				2167581			
Всего к оплате	5 057 689				5 057 689			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Е.Х. Текешов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор КГКП "Облжилкомхозстрой
ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **А.С. Окасов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
РНН 511700058524
ИИК KZ79319T010000403218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Договор № 38 от 04 марта 2011 г.

АКТ № 1
выполненных работ за апрель 2011 года

объект : "Пристройка спортивного зала к средней школе гимназии в с.Караул Абайского района ВКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего	Экспл. машин	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинисто						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительство спортивного зала									
		Локальная смета С-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3, в траншеях	886,1	42,35	39,83	37524	2233	35291	9708	11582	97%
		м3		2,52	10,96						
2	Е0101-163-9	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м, вблизи сущ. фундаментов	101,5	565,2	0	57368	57368	0	0	64826	113%
		м3		565,2	0						
3	Е0101-163-9	Добор грунта вручную от мех. разработки	26,58	678,24	0	18030	18030	0	0	20373	113%
		м3		678,24	0						
4	Е0101-24-11	Перемещение грунта от бровки траншей на расст.20 м	1 015	16,56	16,56	16809	0	16809	5457	5294	97%
		м3		0	5,38						
5	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	568,4	7,57	7,57	4304	0	4304	1397	1356	97%
		м3		0	2,46						

6	Е0101-27-9	Перемещение грунта для обратной засыпки с расстояния 20 м	710,5	13,12	13,12	9322	0	9322	3026	2936	97%
		м3		0	4,26						
7	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	142,1	134,1	0	19056	19056	0	0	21533	113%
		м3		134,1	0						
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневмат. трамбовками	568,4	25,65	5,38	14577	11521	3056	0	11176	97%
		м3		20,27	0						
10	Е010333-А5-1	Отвозка лишнего грунта на расстояние 5 км	593,78	45	45	26720	0	26720	5344	5344	100%
		т		0	9						
11	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	304,5	3,81	3,24	1159	146	988	341	473	97%
		м3		0,48	1,12						
		Раздел 2. Фундаменты									
12	Е0111-13-3	Устройство щебеночных оснований под фундаменты с пропиткой битумом	260	674,52	24,55	175376	10356	6383	2392	15680	123%
		м2		39,83	9,2						
13	Е0107-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т	1	302,09	197,24	302	105	197	68	241	140%
		шт		104,85	67,51						
14	Е0107-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 1,5 т	76	408,67	272,99	31059	10312	20747	7180	24489	140%
		шт		135,68	94,48						
15	Е0107-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т	14	626,36	424,53	8769	2826	5943	2093	6886	140%
		шт		201,83	149,49						
16	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные	45,02	18100	0	814862	0	0	0	0	
		м3		0	0						
17	С143014-Пр.	Надбавка к сметной стоимости на изд. объ. до 0,2 м3	0,17	6516	0	1108	0	0	0	0	
	к поз. 3	*м3*		0	0						
18	С143014-Пр.	Надбавка к сметной стоимости на изделия объемом более 0,2 до 1м3	44,85	2353	0	105532	0	0	0	0	
	к поз. 3	*м3*		0	0						
20	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	124	541,16	243,37	67104	13253	30178	10550	33324	140%
		шт		106,88	85,08						
21	Е0107-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	36	817,79	389,08	29440	5540	14007	4929	14657	140%
		шт		153,9	136,92						
22	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	154	1186,19	598,4	182673	30112	92154	32981	88329	140%
		шт		195,53	214,16						
23	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона В 7,5 /М-100/	32,56	12 000	0	390720	0	0	0	0	
		м3		0	0						

25	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В 7,5 /М-100/	42,88	11 200	0	480256	0	0	0	0	
		м3		0	0						
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	479,86	245,44	3,82	117777	17923	1833	691	21964	118%
		м2		37,35	1,44						
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**2609846**				**350463**	

Накладные расходы	350463
Итого, в том числе:	2960309
СМР	2960309
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	177619
Итого	3137928
Временные здания и сооружения 1,8%	56483
Итого	3194411
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,77%	88485
Затраты на выслугу лет 1%	31944
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	12778
Транспорт привозных материалов СК= 0,00199421	6370
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	3333988
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года К=1,897	6324641
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	126493
Итого, в том числе:	**6451134**
СМР	**6451134**
Оборудование	**0**
НДС 12%	**774136**
ВСЕГО ПО АКТУ	**7225270**

Технадзор:

Директор КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **А.С. Окасов**

Зам. начальника ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс" г.Семей, ВКО**
РНН 511700058524
ИИК KZ79319T010000403218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: **"Пристройка спортивного зала к средней школе гимназии в с.Караул Абайского района ВКО"**
Договор: Договор № 38 от 04 марта 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **май** 2011 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт №2	19 097 702	3 333 988	0	0	12 646 568	3 333 988	0	0
Итого:	19 097 702	3 333 988	0	0	12 646 568	3 333 988	0	0
НДС 12 %	2 291 724				1 517 588			
Итого:	21 389 426				14 164 156			
Исключить аванс 30%	6 416 828				4 249 247			
Всего к оплате:	14 972 598				9 914 909			

Заказчик:
Зам. начальника ГУ "Управления строительства ВКО"
_____ **Д.С.Сулейменов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"
_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
И.О.директора КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управление строительства ВКО"
_____ **Е.М.Шериязданов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
РНН 511700058524
ИИК KZ79319T010000403218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Договор № 38 от 04 марта 2011 г.

АКТ № 2
выполненных работ за май 2011 года

объект : "Пристройка спортивного зала к средней школе гимназии в с.Караул Абайского района ВКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительство спортивного зала									
		Локальная смета С-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 1. Земляные работы									
9	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	304,5	39,77	37,82	12110	569	11515	3349	3801	97%
		м3		1,87	11						
		Раздел 2. Фундаменты									
19	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	68	378,96	172,69	25769	5187	11743	4094	12994	140%
		шт		76,28	60,21						
24	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	18,03	11 600	0	20917	0	0	0	0	
		м3		0	0						
25	С143003-21	Блоки бетонные стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В 7,5 /М-100/	100	11 200	0	112000	0	0	0	0	
		м3		0	0						
26	Е0106-1-20	Монолитные участки ленточных фундаментов из бетона кл. В12,5	3,5	9813,45	311,32	34347	1544	1090	412	2053	105%
		м3		441	117,61						
27	Е0106-1-20	Монолитные участки ленточных фундаментов из бетона кл. В15	0,8	10006,3	311,32	8005	353	249	94	469	105%
		м3		441	117,61						

28	Е0106-1-16	Устройство монолитных участков МУ-1, МУ-2	0,9	9320,01	196,62	8388	245	177	67	327	105%
		м3		272,25	74,27						
29	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	0,029	52400	0	1520	0	0	0	0	
		т		0	0						
30	Е0106-19-1	Устройство поясков в опалубке	4,5	11771,87	316,01	52973	6156	1422	537	7028	105%
		м3		1368	119,39						
31	С12041-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля кл. А-III,d 12 мм	0,186	52400	0	9746	0	0	0	0	
		т		0	0						
32	С12041-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I,d 8 мм	0,144	47400	0	6826	0	0	0	0	
		т		0	0						
33	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	200	245,44	3,82	49088	7470	764	288	9154	118%
		м2		37,35	1,44						
34	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	62,59	282,96	4,19	17710	3633	262	99	4404	118%
		м2		58,05	1,58						
		Раздел 3. Стены									
35	Е0108-15-4	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 510 мм при высоте этажа свыше 4 м, колодцевой кладки	177	9615,54	211,86	1701951	157309	37499	13939	202072	118%
		м3		888,75	78,75						
36	Е0108-15-5	Кладка стен из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м, колодцевой кладки	47	9409,99	266,56	442270	38282	12528	4653	50663	118%
		м3		814,5	99						
38	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минералаватными плитами толщиной заполнения 100 мм	228	112,12	2,32	25563	25034	529	201	25235	100%
		м2		109,8	0,88						
39	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	19	14600	0	277400	0	0	0	0	
		м3		0	0						
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,154	59479,65	422,15	9160	1272	65	24	1529	118%
		т		8257,5	157,5						
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций, пилястр	0,09	73679,65	422,15	6631	743	38	14	894	118%
		т		8257,5	157,5						
59	Е0126-30-1	Утепление стен минераловатными плитами	1,76	6465,97	378,22	11380	6277	666	249	6526	100%

		м3		3566,25	141,75						
60	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E жесткие	1,76	14600	0	25696	0	0	0	0	
		м3		0	0						
61	Е0115-71-1	Установка коротышей из арматуры для крепления утеплителя и сетки	20,52	39,63	1,19	813	776	24	9	824	105%
		м2		37,8	0,45						
62	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,0174	50600	0	880	0	0	0	0	
		т		0	0						
68	Е0107-57-14	Зачеканка и расшивка дефармационных швов цементтным раствором	18,8	14,65	0,25	275	241	5	2	339	140%
		м		12,8	0,09						
69	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	200,59	125,15	0,62	25104	13811	124	46	16351	118%
		м2		68,85	0,23						
		Жижесборник емкостью 25 м3									
		Локальная смета С-4									
		Общестроительные работы									
		Земляные работы									
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	296,67	35,29	33,19	10469	623	9846	2708	3232	97%
		м3		2,1	9,13						
2	Е0101-163-8	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2 с креплениями, глубиной траншей и котлованов до 3 м	22,33	429,84	0	9598	9598	0	0	10846	113%
		м3		429,84	0						
3	Е0101-24-11	Перемещение грунта от бровки котлована на расстояние 20 м	319	16,56	16,56	5283	0	5283	1715	1664	97%
		м3		0	5,38						
5	Е0101-27-9	Перемещение грунтов для обратной засыпки с расстояния 20 м	191,4	13,12	13,12	2511	0	2511	815	791	97%
	к=4	*м3*		0	4,26						
8	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	127,6	39,77	37,82	5075	239	4825	1403	1593	97%
		м3		1,87	11						
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	127,6	3,81	3,24	486	61	414	143	198	97%
		м3		0,48	1,12						
		Раздел 1. Бетонные и ж/бетонные конструкции									
11	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ. 100 мм	21,15	1349,04	49,1	28532	1685	1038	389	2551	123%
	к=2	*м2*		79,66	18,4						

12	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	2,78	8419,57	66,01	23406	544	184	69	644	105%
		м3		195,75	24,93						
13	Е0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	6,1	11951,38	954,99	72903	6561	5825	2016	9005	105%
		м3		1075,5	330,44						
14	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,19	236	0	1461	0	0	0	0	
		м3		0	0						
15	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	6,19	274	0	1696	0	0	0	0	
		м3		0	0						
16	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,163	60500	0	9862	0	0	0	0	
		т		0	0						
17	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,213	68200	0	14527	0	0	0	0	
		т		0	0						
18	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,287	67700	0	19430	0	0	0	0	
		т		0	0						
19	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,0402	65900	0	2649	0	0	0	0	
		т		0	0						
20	С12041-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,0406	61200	0	2485	0	0	0	0	
		т		0	0						
21	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0186	41200	0	766	0	0	0	0	
		т		0	0						
22	Е0106-36-4	Железнение поверхности	9,93	59,59	0,23	592	509	2	1	536	105%
		м2		51,3	0,09						
23	Е0107-30-1	Установка панелей стен при вертикальных стыках, замоналичиваемых бетоном, площадью до 6 м2	5,06	7969,2	1982,18	40324	10634	10030	3606	19935	140%
		м3		2101,5	712,58						
24	С143018-15	Панели /блоки/ стеновые и перегородочные для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В15, площадью до 18 м2, прямоугольные, плоские и переменного сечения, с бортом	5,06	21500	0	108790	0	0	0	0	
		м3		0	0						
25	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,268	40200	0	10774	0	0	0	0	

		т		0	0			-			
26	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2228,84	310,26	6687	770	931	283	1473	140%
		шт		256,5	94,27						
27	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	1	20300	0	20300	0	0	0	0	
		м3		0	0						
28	С143018-23	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные с отверстиями	1,93	21112	0	40746	0	0	0	0	
		м3		0	0						
29	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	2,93	-119	0	-349	0	0	0	0	
		м3		0	0						
30	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	2,93	-221	0	-648	0	0	0	0	
		м3		0	0						
31	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,93	236	0	691	0	0	0	0	
		м3		0	0						
32	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	2,93	274	0	803	0	0	0	0	
		м3		0	0						
33	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200	0	281	0	0	0	0	
		т		0	0						
34	Е0107-57-1	Герметизация стыков стеновых панелей в углах жижесборника гернитом в 2 ряда	10	419,94	0,36	4199	212	4	1	299	140%
		м		21,2	0,14						
35	Е0107-57-6	Устройство герметизации стыков наружных стеновых панелей горизонтальных и вертикальных мастикой тиоколовой	10	199,47	35,34	1995	272	353	133	568	140%
		м		27,23	13,34						
36	Е0107-57-1	Герметизация прохода трубы через стену 2-мя рядами гернита	1	419,94	0,36	420	21	0	0	30	140%
		м		21,2	0,14						
37	Е0107-57-6	Герметизация прохода трубы через стену тиоколовой мастикой с 2-х сторон	2	199,47	35,34	399	54	71	27	114	140%

		м		27,23	13,34						
38	Е0106-35-4	Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях	0,52	17283,84	1197,54	8988	1121	623	210	1398	105%
		м3		2155,5	404,39						
39	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,02	68200	0	1364	0	0	0	0	
		т		0	0						
40	Е0106-19-1	Устройство обвязочного пояса	0,12	11771,87	316,01	1413	164	38	14	187	105%
		м3		1368	119,39						
41	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6496	236	0	153	0	0	0	0	
		м3		0	0						
42	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменение марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,6496	274	0	178	0	0	0	0	
		м3		0	0						
43	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,003	93997,62	304,24	282	99	1	0	105	105%
		1т		33075	114,75						
44	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,003	40200	0	121	0	0	0	0	
		т		0	0						
45	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	46,23	245,44	3,82	11347	1727	177	67	2116	118%
		м2		37,35	1,44						
46	Е0113-55-2	Армирование швов стеновых панелей стеклопластиками на битумной грунтовке	6,27	633,31	121,37	3971	893	761	285	1060	90%
		м2		142,43	45,45						
47	Е0108-4-7	Обмазка плит покрытия битумом в 2 слоя	15	245,44	3,82	3682	560	57	22	687	118%
		м2		37,35	1,44						
48	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 м	0,27	2863,76	1856,11	773	219	501	161	533	140%
		м3		812,93	597,97						
		Наружные сети водопровода и канализации									
		Локальная смета С-5									
		Раздел 1. Водопровод хозяйственно-питьевой									
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /траншей/	206,29	42,35	39,83	8736	520	8216	2260	2696	97%
	к=1,2	*м3*		2,52	10,96						
2	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /объем котлована до 300 м3/	47,88	42,35	39,83	2028	121	1907	525	626	97%
	к=1,2	*м3*		2,52	10,96						

3	Е0101-163-9	Добор грунта вручную	9,98	847,8	0	8465	8465	0	0	9565	113%
	к=1,2	*м3*		847,8	0						
4	Е0101-24-11	Перемещение грунта на 20 м от бровки котлована	51,49	16,56	16,56	853	0	853	277	269	97%
		м3		0	5,38						
5	Е0101-27-9	Перемещение грунта для обратной засыпки	51,49	9,84	9,84	507	0	507	164	160	97%
		м3		0	3,19						
6	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	214,57	7,57	7,57	1625	0	1625	528	512	97%
		м3		0	2,46						
7	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	23,84	167,18	0	3986	3986	0	0	4504	113%
		м3		167,18	0						
8	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	214,57	25,65	5,38	5503	4349	1154	0	4219	97%
		м3		20,27	0						
9	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы	25,74	39,77	37,82	1024	48	974	283	321	97%
		м3		1,87	11						
10	С010333-А1-1	Отвозка лишнего грунта	50,2	19,7	0	989	198	0	0	198	100%
		т		3,94	0						
11	Е0101-20-2	Разравнивание лишнего грунта на месте	25,74	3,81	3,24	98	12	84	29	40	97%
		м3		0,48	1,12						
12	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	0,03	51202,26	20326,01	1536	925	610	161	1411	130%
		км		30825	5353,43						
13	С130804-281	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 68,7 мм	30,3	178	0	5393	0	0	0	0	
		м		0	0						
14	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	242,08	6,95	242	144	7	2	190	130%
		шт		144	2,25						
15	С130902-51	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	1	3500	0	3500	0	0	0	0	
		шт		0	0						
16	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	126	20	0	164	130%
		фланец		63	0						
17	С130809-9	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dу 50 мм	2	285	0	570	0	0	0	0	
		шт		0	0						
18	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	288	37	14	392	130%
		шт		288	13,5						

19	Е0122-33-2	Установка чугунных фасонных частей диам. 125-200 мм тройник фланцевый с пожарной подставкой, заглушка, переход	0,0707	95357,36	3488,98	6741	350	247	93	576	130%
		т		4950	1318,5						
20	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	1	300,57	225,64	301	70	226	59	167	130%
		шт		69,53	58,98						
21	Прайс-лист	Втулка под фланец ПНД 63С	1	273,96	0	274	0	0	0	0	
	ТОО "Пласт."	*шт*		0	0						
		Раздел 1. Канализация (К1)									
36	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /траншей/	116,16	42,35	39,83	4919	293	4627	1273	1518	97%
	к=1,2	*м3*		2,52	10,96						
37	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 /объем котлована до 300 м3/	11,32	42,35	39,83	479	29	451	124	148	97%
	к=1,2	*м3*		2,52	10,96						
38	Е0101-163-9	Добор грунта вручную	4,44	847,8	0	3768	3768	0	0	4258	113%
	к=1,2	*м3*		847,8	0						
39	Е0101-24-11	Перемещение грунта на 20м от бровки котлована	12,17	16,56	16,56	202	0	202	65	63	97%
		м3		0	5,38						
40	Е0101-27-9	Перемещение грунта для обратной засыпки	12,17	9,84	9,84	120	0	120	39	38	97%
		м3		0	3,19						
41	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	113,26	7,57	7,57	858	0	858	278	270	97%
		м3		0	2,46						
42	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	12,58	167,18	0	2104	2104	0	0	2377	113%
		м3		167,18	0						
43	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	113,26	25,65	5,38	2905	2296	609	0	2227	97%
		м3		20,27	0						
44	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта в автосамосвалы	6,09	39,77	37,82	242	11	230	67	76	97%
		м3		1,87	11						
45	С010333-А1-1	Отвозка лишнего грунта	11,87	19,7	0	234	47	0	0	47	100%
		т		3,94	0						
46	Е0101-20-2	Разравнивание лишнего грунта на месте	6,09	3,81	3,24	23	3	20	7	9	97%
		м3		0,48	1,12						
47	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	0,033	78245	36133,62	2582	1381	1192	317	2208	130%
		км		41850	9612,9						

48	С130804-287	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,6 МПа, SDR 26 Dв 165,4 мм	33,33	988	0	32930	0	0	0	0	
		м		0	0						
49	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	0,64	14707,38	2308,84	9413	1463	1478	553	2621	130%
		м3		2286	864,68						
50	С143018-36	Стоимость колец КС10-6	1,18	4796	0	5659	0	0	0	0	
		м		0	0						
51	С143014-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15, прямоугольные плоские, прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские, ребристые /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ ОП	0,02	18100	0	362	0	0	0	0	
		м3		0	0						
52	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,02	221	0	4	0	0	0	0	
		м3		0	0						
53	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,02	119	0	2	0	0	0	0	
		м3		0	0						
54	С143018-24	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,28	26100	0	7308	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Тепловые сети									
		Локальная смета С-6									
		Раздел 1. Строительные работы									
1	Е0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	388,49	42,35	39,83	16452	979	15473	4256	5078	97%
	к=1,2	*м3*		2,52	10,96						
2	Е0101-164-3	Добор грунта вручную	12,02	467,1	0	5612	5612	0	0	6342	113%
	к=1,2	*м3*		467,1	0						
3	Е0101-24-11	Перемещение грунта от бровки траншей на расст. 20 м	400,5	16,56	16,56	6632	0	6632	2153	2089	97%
		м3		0	5,38						
4	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	256,28	7,57	7,57	1941	0	1941	630	611	97%
		м3		0	2,46						

5	Е0101-27-9	Перемещение грунта для обратной засыпки с расстояния 20 м	366,12	13,12	13,12	4803	0	4803	1559	1513	97%
	к=4	*м3*		0	4,26						
6	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	109,83	134,1	0	14729	14729	0	0	16644	113%
		м3		134,1	0						
7	Е0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	256,28	25,65	5,38	6573	5195	1378	0	5039	97%
		м3		20,27	0						
8	Е0101-17-14	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы	34,38	39,77	37,82	1367	64	1300	378	429	97%
		м3		1,87	11						
9	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1	67,05	45	0	3017	603	0	0	603	100%
		т		9	0						
10	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	34,38	3,81	3,24	131	17	112	39	53	97%
		м3		0,48	1,12						
11	Е0127-20-1	Демонтаж бордюров	8	122,85	0	983	983	0	0	1307	133%
		м		122,85	0						
13	Е0101-17-15	Разборка асфальтового покрытия дороги с погрузкой на автосамосвалы (будет производиться вместе с земляными работами) ковшом вместимостью 0,5 м3	4,8	50,87	48,38	244	11	232	68	77	97%
		м3		2,39	14,07						
14	С010333-А5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 5 км, класс груза 1 (асфальтовое покрытие)	9,36	45	0	421	84	0	0	84	100%
		т		9	0						
19	Е0108-3-1	Устройство песчанного основания под фундаменты	5,95	1700,2	97,07	10122	670	578	214	1043	118%
		м3		112,5	36						
20	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	10,29	1187,57	564,43	12220	5834	5808	2012	10984	140%
		м3		567	195,49						
21	С143018-141	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 0,5 до 1,0	5,04	20300	0	102312	0	0	0	0	
		м3		0	0						
22	С143018-140	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5	1,97	21500	0	42355	0	0	0	0	
		м3		0	0						
23	С143018-145	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	0,12	19900	0	2388	0	0	0	0	
		м3		0	0						

24	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого:выше 20 до 22,5	6,51	-119	0	-775	0	0	0	0	
		м3		0	0						
25	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	6,51	-221	0	-1439	0	0	0	0	
		м3		0	0						
26	С143018-67	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площ. до 3 м2	2,56	21000	0	53760	0	0	0	0	
		м3		0	0						
27	С143018-70	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона кл. В22,5, доборы объемом до 0,2 м2	0,6	22600	0	13560	0	0	0	0	
		м3		0	0						
28	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	3,16	-119	0	-376	0	0	0	0	
		м3		0	0						
29	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	3,16	-221	0	-698	0	0	0	0	
		м3		0	0						
30	Е0106-24-7	Заделка торцов компенсаторной ниши бетоном кл. В7,5	0,31	9370,48	503,19	2905	193	156	53	259	105%
		м3		623,25	172,45						
31	Е0108-4-07	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	100	245,44	3,82	24544	3735	382	144	4577	118%
		м2		37,35	1,44						
32	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная гидроизолом в 2 слоя	60	711,48	8,23	42689	4901	494	185	6001	118%
		м2		81,68	3,08						
		Раздел 1. Сантехнические работы									
33	Е0124-1-1	Прокладка надземная и в каналах стальных трубопроводов диаметром 50 мм при условном давлении 0,6 МПа и температуре 115 гр.С	0,123	122464,88	45997,13	15063	8994	5658	2087	14406	130%
		км		73125	16970,25						
34	С130806-18	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой , черные обыкновенные 15х2,8 мм	4,04	90	0	364	0	0	0	0	
		м		0	0						

35	С130806-57	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 32х2,2 мм	4,04	112	0	452	0	0	0	0	
		м		0	0						
36	С130806-65	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из ст. БСт2кп-БСт4кп 57х3 мм	116,15	279	0	32406	0	0	0	0	
		м		0	0						
37	Е0124-12-1	Установка П-образных компенсаторов из труб диаметром 50 мм	2	5320,13	56,38	10640	1044	113	18	1381	130%
		шт		522	9						
38	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	4	225	0	900	0	0	0	0	
		шт		0	0						
39	С130809-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	4	330	0	1320	0	0	0	0	
		шт		0	0						
40	С130901-12	Вентили проходные муфтовые латунные 15Б1бк для воды и пара, Ру 1,6 Мпа /16 кгс/см2/,Dy 15 мм	2	280	0	560	0	0	0	0	
		шт		0	0						
41	С130901-102	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, Ру 4 МПа /40 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6040	0	12080	0	0	0	0	
		шт		0	0						
42	С130901-110	Вентили проходные фланцевые 15с52нж1 для пара, Ру 6,4 МПа /64 кгс/см2/, Dy 25 мм	2	4760	0	9520	0	0	0	0	
		шт		0	0						
43	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90 с радиусом кривизны R-1,5 Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 мм	8	227	0	1816	0	0	0	0	
		шт		0	0						
44	С12021-262	Опоры скользящие	0,0267	107900	0	2881	0	0	0	0	
		т		0	0						
45	Е0126-11-2	Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами минераловатными прошивными в обкладках, изделиями минераловатными с гофрированной структурой толщиной 60 мм	123	142,95	33,05	17583	9825	4065	1523	11348	100%
		м		79,88	12,38						
46	С11031-76	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 40 мм	1	5520	0	5520	0	0	0	0	
		м3		0	0						
47	С11031-77	Маты минераловатные прошивные без обкладок М-100 толщиной 60 мм	1,5	4590	0	6885	0	0	0	0	
		м3		0	0						

48	Е0126-23-2	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 50мм	123	127	7,4	15579	4207	910	332	4539	100%
		м		0	0						
49	С11011-490	Стеклопластик рулонный марки РСТ/ТУ 6-11-145-80	0,08	314500	0	25160	0	0	0	0	118%
		1000м2									
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	**Тенге**			**5232104**				**333038**	

Накладные расходы	540505
Итого, в том числе:	5772609
СМР	5772609
Оборудование	0
Ненормируемые и непредвиденые затраты 6%	346357
Итого	6118966
Временные здания и сооружения 1,8%	110141
Итого	6229107
Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 2,77%	172546
Затраты на выслугу лет 1%	62291
Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	24916
Транспорт привозных материалов СК= 0,00199421	12422
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2001 года	6501283
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2011 года К=1,9071	12398596
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	247972
Итого, в том числе:	**12646568**
СМР	**12646568**
Оборудование	**0**
НДС 12%	**1517588**
ВСЕГО ПО АКТУ	**14164156**

Заказчик:

Зам. начальника ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Технадзор:

И.О. директора КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **Е.М.Шериязданов**

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

107

Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс" г.Семей, ВКО**
РНН 511700058524
ИИК KZ79319T010000403218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Пристройка спортивного зала к средней школе гимназии в с.Караул Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 38 от 04 марта 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **июнь** 2011 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 3	31 805 788	16 216 947	0	0	12 708 086	6 513 606	0	0
Итого:	31 805 788	16 216 947	0	0	12 708 086	6 513 606	0	0
НДС 12 %	3 816 694				1 524 970			
Итого:	35 622 482				14 233 056			
Исключить аванс 30%	10 686 745				4 269 917			
Всего к оплате:	24 935 737				9 963 139			

Заказчик:
Зам. Начальника ГУ "Управление строительства ВКО"

_____ **Д.С. Сулейменов**

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

_____ **Е.К. Шоранов**

Технадзор:
Директор КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управления строительства ВКО"

_____ **А.С. Окасов**

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
РНН 511700058524
ИИК KZ79319T010000403218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Договор № 38 от 04 марта 2011 г.

АКТ № 3
выполненных работ за июнь 2011 года

объект : "Пристройка спортивного зала к средней школе гимназии в с.Караул Абайского района ВКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительство спортивного зала									
		Локальная смета С-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3. Стены									
38	Е0134-57-2	Заполнение каркасов стен минералаватными плитами толщиной заполнения 100 мм	530,96	112,12	2,32	59531	58299	1232	467	58767	100%
		м2		109,8	0,88						
39	С11031-181	Плиты теплоизоляц/ ISOVER, марка OL-E жесткие	41,72	14600	0	609112	0	0	0	0	
		м3		0	0						
40	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,326	59479,65	422,15	19390	2692	138	51	3237	118%
		т		8257,5	157,5						
41	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,2044	73679,65	422,15	15060	1688	86	32	2030	118%
		т		8257,5	157,5						
43	Е0107-44-10	Укладка перемычек масса до 0,3 т	97	110,26	66,43	10695	2313	6444	2313	6478	140%
		шт		23,85	23,85						
44	Е0107-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13	398,04	250,96	5175	1699	3262	1147	3985	140%
		шт		130,73	88,22						
45	С143015-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15	5,23	25100	0	131273	0	0	0	0	
		м3		0	0						
46	Е0107-11-1	Монтаж прогонов над проемами	3	398,04	250,96	1194	392	753	265	920	140%
		шт		130,73	88,22						

47	С143015-32	Стоимость прогонов ПРГ 36.1.4-4А3	0,51	20200	0	10302	0	0	0	0	
		м3		0	0						
48	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за измен. кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,51	-119	0	-61	0	0	0	0	
		м3		0	0						
49	С12041-132	Метализация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0045	40200	0	181	0	0	0	0	
		т		0	0						
50	Е0107-20-4	Установка над проемами поддерживающего элемента	0,299	172169,94	1216,94	51479	1776	364	137	2679	140%
		т		5940	459						
51	С12041-132	Металлизация закладных изделий и арматуры	0,299	40200	0	12021	0	0	0	0	
		т		0	0						
59	Е0126-30-1	Утепление стен минераловатными плитами	1,66	6465,97	378,22	10734	5920	628	235	6155	100%
		м3		3566,25	141,75						
60	С11031-181	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка OL-E	1,66	14600	0	24236	0	0	0	0	
		м3		0	0						
61	Е0115-71-1	Установка коротышей из арматуры для крепления утеплителя и сетки	13,68	39,63	1,19	542	517	16	6	549	105%
		м2		37,8	0,45						
62	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	50600	0	1384	0	0	0	0	
		т		0	0						
64	Е0146-31-3	Пробивка штрабы в стенах сущ.корпуса в местах примыкания стен пристройки	18,9	127,22	58,68	2404	1295	1109	419	1714	100%
		м		68,54	22,16						
65	Е0146-31-4	Добавляется на каждые 20 см2 сверх 100 см2 при пробивке в кирпичных стенах борозд добавляется на изм. площади сеч. до 220 см2	18,9	286,2	130,56	5409	2942	2468	931	3873	100%
	к=6	*м*		155,64	49,26						
66	Е0141-7-4	Уплотнение дефармационных швов паклей	18,9	71,18	24,62	1345	855	465	288	1189	104%
		м		45,23	15,26						
67	С11011-457	Пакля пропитанная	0,0267	195	0	5	0	0	0	0	
		кг		0	0						
68	Е0107-57-14	Зачеканка и расшивка дефармационных швов цементным раствором	19	14,65	0,25	278	243	5	2	343	140%
		м		12,8	0,09						
69	Е0108-35-1	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для кладки и облицовки	242,06	125,15	0,62	30294	16666	150	56	19731	118%
		м2		68,85	0,23						
		Раздел 4. Перекрытие и покрытие									
70	Е0107-45-5	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 5 м2	15	983,16	200,77	14747	4489	3012	1067	7778	140%