Ф-3

Заказчик: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A

Подрядчик: **ТОО "Курылыс" г.Семей, ВКО**
РНН 511700058524
ИИК KZ79319T010000403218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX

Объект: "Пристройка спортивного зала к средней школе гимназии в с.Караул Абайского района ВКО"
Договор: Договор № 38 от 04 марта 2011 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за **август** 2011 года.

Наименование объектов, этапов, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге				в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге			
	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты	ВСЕГО	СМР в базисных ценах 2001г	оборудование	прочие затраты
Акт № 5	53 733 036	26 040 756	2 584 990	0	15 041 030	6 319 505	2 584 990	0
Итого:	53 733 036	26 040 756	2 584 990	0	15 041 030	6 319 505	2 584 990	0
НДС 12 %	6 447 964				1 804 924			
Итого:	60 181 000				16 845 954			
Исключить аванс 30%	18 054 300				5 053 786			
Всего к оплате:	42 126 700				11 792 168			

Заказчик:
Начальник ГУ "Управления строительства ВКО"

Д.С. Сулейменов

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Курылыс"

Е.К. Шоранов

Технадзор:
И.О. Директора КГКП "Облжилкомхозстрой"
ГУ "Управления строительства ВКО"

А.И. Каребаев

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Управление строительства ВКО"**
РНН 181600242933
ИИК KZ48070102KSN1801000 в ГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК"
БИК KKMFKZ2A
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Курылыс"**
РНН 511700058524
ИИК KZ79319T010000403218 в АО "БТА Банк"
БИК ABKZKZKX
Договор № 38 от 04 марта 2011 г.

АКТ № 5
выполненных работ за август 2011 года

объект : "Пристройка спортивного зала к средней школе гимназии в с.Караул Абайского района ВКО"

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге				Наклад. расходы, тенге	%
				Всего / ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинисто	Всего	ЗП рабочих-строител.	Экспл. машин	в т.ч. ЗП машин.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Строительство спортивного зала									
		Локальная смета С-1									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3. Стены									
		Исключить из формы №2 за июнь месяц:									
62	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	-0,01	50600	0	-1384	0	0	0	0	
		т		0	0						
62	С12041-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,01	50600	0	506	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Раздел 5. Кровля									
107	Е0112-10-1	Устройство свесов из листовой оцинкованной стали по карнизу	9,2	715,87	1,24	6586	1410	11	4	1683	119%
		м2		153,23	0,47						
108	Е0110-14-1	Установка элементов стропил из брусьев и досок (со стоимостью крепежных анкеров)	4	7244,09	334,28	28976	13590	1337	504	16913	120%
		м3		3397,5	126						
109	С11021-13	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта	1,28	13800	0	17664	0	0	0	0	
		м3		0	0						

110	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более,II сорта	1,53	18300	0	27999	0	0	0	0	
		м3		0	0						
111	С11021-25	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта	1,19	16000	0	19040	0	0	0	0	
		м3		0	0						
112	Е0110-49-1	Укладка ветровой доски	1,1	17808,43	311,18	19589	2549	342	129	3214	120%
		м3		2317,5	117						
113	Е0110-49-2	Укладка верхнего и нижнего прогонов и конькового бруса из брусьев	0,57	3496,97	309,62	1993	1398	176	67	1758	120%
		м3		2452,5	117						
114	С11021-29	Брусья обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта	0,57	18300	0	10431	0	0	0	0	
		м3		0	0						
116	Е0110-50-4	Устройство обрешетки	484	167,73	10,42	81179	17860	5043	1907	23720	120%
		м2		36,9	3,94						
117	Е0109-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	484	112,45	34,24	54428	24723	16574	4090	25931	90%
		м2		51,08	8,45						
118	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	484	896	0	433664	0	0	0	0	
		м2		0	0						
119	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	0,0118	525600	0	6187	0	0	0	0	
		т		0	0						
120	С11011-145	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,004	899500	0	3594	0	0	0	0	
		т		0	0						
121	Е0112-10-1	Устройство покрытия конька из листовой оцинкованной стали толщ. 0,8 мм	14	162,42	1,24	2274	2145	17	7	2561	119%
		м2		153,23	0,47						
122	Е0110-15-1	Устройство слуховых окон (с расходом пиломатериалов 0,43 м3)	3	4910,13	81,61	14730	2889	245	94	3580	120%
		шт		963	31,5						
123	С12065-88	Створки оконные одинарные для слуховых окон	1,5	2130	0	3195	0	0	0	0	
		м2		0	0						
124	Е0115-201-3	Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм окон с одинарным переплетом	1,5	382,25	1,65	573	50	2	1	53	105%
		м2		33,3	0,63						
125	Е0112-10-1	Устройство обделок из листовой оцинкованной стали толщ. 0,8 мм по слуховым окнам	4,68	162,42	1,24	760	717	6	2	856	119%

		м2		153,23	0,47						
126	Е0110-23-4	Установка блоков дверных индивидуальных в перегородках и деревянных нерубленных стенах, площадь проема более 3 м2, на чердаке	1,8	495,01	31,37	891	301	56	21	387	120%
		м2		167,18	11,86						
127	С12065-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами	2,7	4250	0	11475	0	0	0	0	
		м2		0	0						
128	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	0	2760	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
129	Е0107-20-3	Установка крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0076	71710,1	1826,1	542	61	14	5	93	140%
		т		8100	690,75						
130	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0076	40200	0	304	0	0	0	0	
		т		0	0						
131	Е0112-8-2	Устройство обделок на фасадах /наружные подоконники, пояски, балконы и др./	898	31,04	0,05	27870	6915	45	18	8250	119%
		м2		7,7	0,02						
		Добавить по тех. решению лок. смета С-1и2:									
		Раздел 5. Кровля									
135	Е0111-8-3	Устройство теплоизоляции засыпной из шлака толщиной 250 мм	29	761,36	261,86	22079	14486	7594	2871	21348	123%
	применить.	*м3*		499,5	99						
136	Дог. Цена	Стоимость шлака	29	257	0	7453	0	0	0	0	
		м3		0	0						
		Раздел 7. Окна									
140	Е0110-91-6	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	49,14	346,04	18,87	17005	6705	927	314	8422	120%
		м2		136,44	6,39						
141	Е0110-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема более 2 м2	2,16	387,83	18,74	838	329	40	13	411	120%
		м2		152,26	6,18						
142	Прайс-лист	Стоимость металлопластиковых окон с тройным остеклением	51,3	8658,1	0	444161	0	0	0	0	
		м2		0	0						
143	Е0110-22-3	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема более 2 м	30,24	161,58	3,84	4886	1953	116	44	2396	120%
		м2		64,58	1,44						
144	Е0110-22-2	Установка подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	21,06	237,89	5,58	5010	1981	118	45	2430	120%

		м2		94,05	2,12						
145	Прайс-лист	Стоимость подоконных досок шириной 450 мм	11,8	912,7	0	10770	0	0	0	0	
		м		0	0						
146	Прайс-лист	Стоимость подоконных досок шириной 350 мм	8,8	753,97	0	6635	0	0	0	0	
		м		0	0						
147	Е0134-66-4	Установка защитной сетки на окнах спортзала	30,24	3981,21	247,97	120392	35381	7499	2858	38238	100%
		м2		1170	94,5						
		Раздел 8. Двери									
148	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	26,53	398,48	102,53	10571	4023	2720	946	5963	120%
		м2		151,65	35,67						
149	Е0110-23-2	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь более 3 м2	3,95	323,78	83,13	1280	549	329	115	797	120%
		м2		138,83	29,17						
150	Е0110-23-3	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	10,06	634,99	31,85	6388	1919	320	121	2449	120%
		м2		190,8	12,04						
151	Е0110-29-1	Конопатка дверных коробок паклей в наружных стенах каменных, площадь проема до 3 м2	6,45	104,4	0,09	673	364	1	0	438	120%
		м2		56,48	0,05						
152	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-9П; ДНГ 24-10П	2,35	5380	0	12626	0	0	0	0	
		м2		0	0						
153	С12063-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	4,1	5610	0	23019	0	0	0	0	
		м2		0	0						
154	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	12,54	4010	0	50302	0	0	0	0	
		м2		0	0						
155	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	5,42	3540	0	19199	0	0	0	0	
		м2		0	0						
156	С12062-22	Стоимость дверного блока ДГ21-19	3,95	5050	0	19966	0	0	0	0	
	применит.	*м2*		0	0						
157	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	12,17	4250	0	51729	0	0	0	0	
		м2		0	0						
158	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960	0	5880	0	0	0	0	
		комплект		0	0						

159	С11011-789	Скобяные изделия для двупольных входных дверей в помещение	3	1500	0	4500	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
160	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	14	1380	0	19320	0	0	0	0	
		комплект		0	0						
161	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	17	844	0	14348	0	0	0	0	
		шт		0	0						
162	Е0146-4-3	Усиление конструктивных элементов кирпичных стен стальными тяжами перемычкой для устройства проема в сущ. стене	0,0442	42280,42	477,54	1869	1321	21	8	1329	100%
		т		29882,25	180						
163	С12021-237	Стоимость м/к усиления	0,0442	154400	0	6826	0	0	0	0	
		т		0	0						
164	Е0146-27-3	Пробивка проема в сущ. стене	1,07	2975,47	1238,47	3173	1852	1321	499	2351	100%
		м3		1737	468						
		Раздел 9. Полы									
		Тип ТД 542									
168	Е0111-36-2	Устройство покрытий из линолеума на мастике КН-2	60,2	769,78	4,9	46341	3522	295	111	4469	123%
		м2		58,5	1,85						
169	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	64,41	109,84	0,46	7075	776	30	12	968	123%
		м		12,04	0,18						
		Тип ТД 109									
172	Е0111-12-1	Укладка лаг по кирпичным столбикам	302,7	501,18	6,38	151706	21047	1931	723	26777	123%
		м2		69,53	2,39						
173	Е0111-35-2	Устройство покрытий из щитов деревянных	302,7	3417,67	5,32	1034528	29831	1610	605	37437	123%
		м2		98,55	2						
174	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	323,89	109,84	0,46	35576	3900	149	58	4868	123%
		м		12,04	0,18						
		Тип ТД 346									
179	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителем полов	34,6	1479,82	11,72	51202	5940	406	152	7493	123%
		м2		171,68	4,39						
180	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	37,02	260,72	0,32	9653	1541	12	4	1901	123%
		м		41,63	0,11						
		Тип ТД 412									
190	Е0111-11-5	Стяжка поризованная из фосфогипса	7,44	122,27	13,43	910	496	100	37	656	123%
		м2		66,6	5,04						
191	Е0111-11-6	Стяжка поризованная из фосфогипса, добавляется до толщ. 50 мм	44,64	1,3	0,67	58	28	30	11	48	123%
	к=6	*м2*		0,63	0,25						

192	С11011-105	Стоимость гипса	0,2418	6850	0	1656	0	0	0	0	
		т		0	0						
193	С143101-1	Стоимость воды	0,0967	5	0	1	0	0	0	0	
		м3		0	0						
194	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителем полов	7,44	1479,82	11,72	11010	1277	87	33	1611	123%
		м2		171,68	4,39						
195	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	7,96	260,72	0,32	2076	331	3	1	409	123%
		м		41,63	0,11						
		Тип ТД 394									
198	Е0111-11-5	Стяжка поризованная из фосфогипса	47	122,27	13,43	5747	3130	631	237	4142	123%
		м2		66,6	5,04						
199	Е0111-11-6	Стяжка поризованная из фосфогипса, добавляется до толщ. 50 мм	282	1,3	0,67	367	178	189	70	305	123%
	к=6	*м2*		0,63	0,25						
200	С11011-105	Стоимость гипса	1,53	6850	0	10463	0	0	0	0	
		т		0	0						
201	С143101-1	Стоимость воды	0,611	5	0	3	0	0	0	0	
		м3		0	0						
202	Е0111-27-3	Устройство покрытий на цементном растворе из керамических плиток для одноцветных с красителем полов	47	1479,82	11,72	69552	8069	551	206	10179	123%
		м2		171,68	4,39						
203	Е0111-39-4	Устройство плинтусов из плиток керамических	50,29	260,72	0,32	13112	2094	16	6	2582	123%
		м		41,63	0,11						
		Раздел 10. Лестницы									
		Лестница Л-1									
218	Е0107-60-2	Установка металлических ограждений с поручнями из хвойных пород ОЛ1, ОП1	8,44	501,07	7,69	4231	2014	65	24	2854	140%
		м		238,5	2,9						
219	С12021-96	Стоимость м/к ограждения ОЛ1, ОП1 с учентом крепежного эл-та К1	0,0917	177400	0	16266	0	0	0	0	
		т		0	0						
220	Е0109-49-1	Постановка строительных болтов с гайками и шайбами К2	6	20,14	0,23	121	119	1	1	108	90%
		шт		19,91	0,09						
221	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,0019	149300	0	278	0	0	0	0	
		т		0	0						
222	Е0111-17-2	Устройство мозаичных /террацо/ покрытий толщиной 20 мм без рисунка по площадкам	6,3	577,56	23,26	3639	1644	147	55	2090	123%
		м2		261	8,71						

223	Е0111-17-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины мозаичных покрытий /террацо/ добавляется до толщ. 80 мм	75,6	90,34	0,67	6830	2075	51	19	2576	123%
	к=12	*м2*		27,45	0,25						
224	Е0115-70-5	Оштукатуривание косоуров по сетке	8,58	1459,93	5,85	12520	5094	50	19	5369	105%
	применит.	*м2*		594	2,21						
225	Е0113-27-2	Окраска м/к ограждений эмалью ПФ1189 за 2 раза	6,42	46,99	0,05	302	27	0	0	24	90%
	к=2	*м2*		4,14	0,02						
		Раздел 11. Внутренняя отделка									
226	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка высотой более 4 м	283,2	134,64	1,28	38129	18181	362	138	19234	105%
	к=0,9	*м2*		64,2	0,49						
227	Е0115-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка высотой до 4 м	191,2	141,91	1,42	27133	13638	272	103	14429	105%
		м2		71,33	0,54						
228	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков высотой более 4 м	283,2	15,44	0,2	4373	2875	56	22	3042	105%
	к=1,1	*м2*		10,15	0,08						
229	Е0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая потолков	45,3	14,5	0,18	657	418	8	3	442	105%
		м2		9,23	0,07						
230	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная потолков в тренерской	17,2	23,6	0,16	406	271	3	1	286	105%
		м2		15,75	0,07						
231	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке потолков	74,2	17,45	0,12	1295	1019	9	4	1074	105%
		м2		13,73	0,05						
232	Е0115-151-5	Меловая окраска потолков	7,5	38,16	0,07	286	201	1	0	211	105%
	применит.	*м2*		26,78	0,02						
233	Е0115-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами, по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленными под окраску	47	214	1,65	10058	1153	78	30	1242	105%
		м2		24,53	0,63						
238	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная /высотой от 4 м до 8 м/	504,6	25,19	0,18	12712	8742	89	39	9220	105%
	к=1,1	*м2*		17,33	0,08						
239	Е0115-151-2	Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная	21,2	23,6	0,16	500	334	3	1	352	105%
		м2		15,75	0,07						

240	Е0115-180-3	Улучшенная окраска оштукатуренных стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами	127,68	323,03	2,1	41245	8303	268	101	8824	105%
		м2		65,03	0,79						
241	Е0115-163-8	Простая окраска колером масляным разбеленным по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленных под окраску стен	161,6	91,64	1,42	14809	4909	229	87	5247	105%
		м2		30,38	0,54						
242	Е0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке стен	162,8	17,45	0,12	2840	2235	20	8	2356	105%
		м2		13,75	0,05						
243	Е0115-151-5	Меловая окраска стен	21,9	38,16	0,07	836	586	2	0	616	105%
	применит.	*м2*		26,78	0,02						
244	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	74,52	175,15	1,88	13052	5835	140	54	6183	105%
		м2		78,3	0,72						
245	Е0115-17-1	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	60,7	1904,86	2,1	115625	20213	127	48	21274	105%
		м2		333	0,79						
246	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	133,2	213,01	1,52	28373	14836	202	75	17594	118%
		м2		111,38	0,56						
		Добавить по тех. решению лок. смета С-1и2:									
236	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	209,9	352,83	4,07	74059	28479	854	204	30117	105%
		м2		135,68	0,97						
		Раздел 12. Наружная отделка									
247	Е0115-55-1	Высококачественная штукатурка декоративным раствором по камню стен гладких цоколя	122,14	559,13	2,65	68292	31604	324	88	33276	105%
		м2		258,75	0,72						
		Раздел 13. Разные работы									
248	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов для крепления спортивного оборудования	0,1168	175710,1	1826,1	20514	946	213	81	1437	140%
		т		8100	690,75						
249	С12041-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1168	40200	0	4693	0	0	0	0	
		т		0	0						
		Крыльца КР-1									
263	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	3	389,25	0	1168	1168	0	0	1320	113%

		м3		389,25	0						
264	Е0101-166-2	Разравнивание грунта вручную	3	134,1	0	402	402	0	0	455	113%
		м3		134,1	0						
265	Е0107-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	6	378,96	172,69	2274	458	1036	361	1147	140%
		шт		76,28	60,21						
266	Е0107-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	3	541,16	243,37	1623	321	730	255	806	140%
		шт		106,88	85,08						
267	Е0107-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	3	1186,19	598,4	3559	587	1795	642	1721	140%
		шт		195,53	214,16						
268	С143003-13	Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	0,876	12000	0	10512	0	0	0	0	
		м3		0	0						
269	С143003-17	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	1,22	11600	0	14129	0	0	0	0	
		м3		0	0						
270	С143003-21	Блоки бетонные для стен подвала объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона В7,5 /М-100/	2,04	11200	0	22814	0	0	0	0	
		м3		0	0						
271	Е0107-3-4	Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	3	2228,84	310,26	6687	770	931	283	1473	140%
		шт		256,5	94,27						
272	С143018-67	Стоимость плиты ПТ12,5-16,14	0,537	21000	0	11277	0	0	0	0	
		м3		0	0						
273	С143001-46	Надбавка или скидка к см. стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,537	-119	0	-64	0	0	0	0	
		м3		0	0						
274	С143001-45	Надбавка или скидка к см. стоимости за изменение кл. бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,537	-221	0	-119	0	0	0	0	
		м3		0	0						
275	Е0107-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных ступеней гладких	18	210,33	12,56	3786	3240	226	86	4656	140%
		м		180	4,75						
276	С143021-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки /ГОСТ 8717.0-84/	18	865	0	15570	0	0	0	0	
		м		0	0						
278	Е0106-1-20	Монолитные заделки из бетона кл.В12,5	0,45	9813,45	311,32	4416	198	140	53	264	105%
		м3		441	117,61						
279	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементным раствором по камню ограждения	28,2	297,59	1,96	8392	3071	55	13	3238	105%
		м2		108,9	0,45						
280	Е0115-158-1	Окраска ограждения фасадной краской	28,2	105,53	1,65	2976	483	47	18	526	105%