Тапсырыс беруші: «Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-і

форма 3

Инженер: "СуЖобаҚұрылыс" ЖШС

Мердігер: "ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС

Нысан: Шымкент қ. Тогус тұрғын алабындағы Ж.Арзымбетов көшесін орташа жөндеу

Келісім шарт: 03.07.2018ж. №157 келісім шартқа қосымша келісім №1 17.08.2018ж.

2018 жылғы қыркүйек айындағы орындалған жұмыстардың №1 анықтамасы

12.09.2018ж.

Код	Код	Шарт		Қаржыландыру көзу			Ұйымдастыру-құқықтық нысаны	
Тапсырыс беруші	Мердігер	Нөмірі	Күні	Атауы		Коды	Атауы	Коды
3489851	30340	№157 келісім шарт	03.07.2018ж.				ЖШС	17
		№1 қосымша келісім	17.08.2018ж.					

Іске қосу кешендерінің, обьектілердің атауы	Орындалған жұмыстардың құны және шығындар, тенге							ҚҚС есепті айда (Қыркүйек айы үшін)	Төлеу сомасы
	Жалпы сомасы	Есепті айдың Қыркүйек айы ҚҚС	1-бағыннан						
			Соның ішінде		2001 жылдың базалық баға деңгейіндегі ҚМЖ құрамына кіретін	Қосымша шығындар			
			Есепті айда	Жабдықты монтаждау бойынша		Материалдар сатып алу	Өзге де қосымша шығындар		
Шымкент қ. Тогус тұрғын алабындағы Ж.Арзымбетов көшесін орташа жөндеу	21 052 632	18 796 993						2 255 639	21 052 632
Ұстап қалу 5%	1 052 632	939 850						112 782	1 052 632
Қайтарым 5%									
Төленетін сомма:	20 000 000	17 857 143						2 142 857	20 000 000

Тапсырыс беруші:
«Шымкент қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ-н басшысы
_____ **Қ.А. Құматаев**
"____" _____ 2018 жыл

Инженер:
"СуЖобаҚұрылыс" ЖШС директоры:
_____ **К.Б.Токумбаев**
"____" _____ 2018 жыл

Мердігер:
"ХМСУ Шымкентмелиорация" ЖШС директоры:
_____ **С.К.Карсыбаев**
"____" _____ 2018 жыл

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкента"
Инженер: ТОО "СужобаКурылыс"
Подрядчик: ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"
Договор: доп.согл.№1 от 17.08.2018г. к договору №157 от 03.07.2018г.

Наименование обьекта - "Средний ремонт улицы Арзымбетова в жилом массиве Тогус г.Шымкент"

А К Т № 1

приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2018 года

N п.п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Дорожная одежда								
1	11-270301-0103 РСНБ РК 2015	Основания гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала	10460	158,95	75,33	1662629	787960	340118	0,03	323
		м2 площади основания		21,90	19,22	229113	201058	60,3	0,02	217
		Накладные расходы -		*32,52*		*340118*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*24,80*				*259393*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*7,72*				*80725*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*15,32*		*160220*				
		Сметная стоимость				*2162967*				
2	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	7,322	68206,74	1193,97	499410	8742	23520	--	--
		т		--	553,21	--	4051	60,3	0,58	4
		Накладные расходы -		*3212,28*		*23520*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*333,59*				*2443*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*2878,69*				*21078*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*5713,52*		*41834*				
		Сметная стоимость				*564765*				
3	11-270301-0401 РСНБ РК 2015	Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона	757,304	11066,17	730,94	8380454	553547	525057	0,19	145
		т смеси		160,56	203,18	121590	153869	60,3	0,19	143
		Накладные расходы -		*693,32*		*525057*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*219,33*				*166102*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*473,99*				*358955*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*940,76*		*712441*				
		Сметная стоимость				*9617952*				
4	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	3,661	68206,74	1193,97	249705	4371	11760	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -		--	553,21	--	2025	60,3	0,58	2
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*3212,28*		*11760*				
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*333,59*				*1221*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*2878,69*				*10539*		
		Сметная стоимость		*5713,52*		*20917*				
5	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство				*282382*				
			3866,62	1062,26	65,19	4107362	252079	283923	0,03	130
		м2 покрытия		27,83	18,03	107604	69715	60,3	0,02	65
		Накладные расходы -		*73,43*		*283923*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*27,65*				*106923*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*45,78*				*177000*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*90,86*		*351303*				
		Сметная стоимость				*4742588*				
6	11-270602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301								
			7733,24	121,50	0,02	939591	131	39825	--	1
		м2 покрытия		0,07	--	576	--	60,3	--	--
		Накладные расходы -		*5,15*		*39825*				
		в т.ч. накладные первого уровня - 60,3%		*0,04*				*348*		
		в т.ч. накладные второго уровня - 4,2%		*5,10*				*39477*		
		СП от ПЗ+НР (Н30) - 8%		*10,13*		*78353*				
		Сметная стоимость				*1057769*				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			15839151	1606831			598
		Накладные расходы -	Тенге			1224204				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					536430		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					687774		
		Сметная прибыль -	Тенге			1365068				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18428424				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2%	Тенге			368568				
		Итого:	Тенге			18796992				
		НДС-12%	Тенге			2255639				
		ИТОГО:	Тенге			21 052 632				

Инженер:
ТОО "СуЖобаҚұрылыс"

Инженер-сметчик К.Арзымбетов

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО "СУ ЖОБА ҚҰРЫЛЫС"
ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

Подрядчик:
ТОО "ХМСУ Шымкентмелиорация"

Директор _____ С.К.Карсыбаев

Нач.участка _____ А.Хоналиев