Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **Корпоративный фонд «Компания по строительству объектов», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е10, д.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584 Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, с.**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Принимающая сторона **ГККП "Детский ясли-сад №11 Арыс ГУ "Отдел образования" города Арыс БИН 010940004393 Адрес: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Айтеке би №155**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № А-31 от "12" июля 2019 года

ИИН/БИН
171240025503
021240002584
010940004393

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ/(ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер документа	Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
17	15.08.2019		

Номер по порядку	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услуг (дата, номер, количество страниц)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг) количество	цена за единицу	стоимость без НДС	сумма НДС, в KZT	сумма с НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Составление сметной документации		шт	1	704 092	704 092	84 491	788 583
2	Текущий ремонт здания и сооружения ГККП «№11 Арысский детский сад ГУ «Отдела образования» города Арыс		шт	1	70 409 175	70 409 175	8 449 101	78 858 276
			Итого	2	x	71 113 267	8 533 592	79 646 859

Сдал (Подрядчик) Директор / / Полатбеков А.Б.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Заказчик Главный межднер / / Кенджаев Д. Д.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Принимающая сторона ГККП "Детский ясли-сад №11 Арыс" Руководитель / / Исаева Э.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Согласовано ГУ "Отдел образования г. Арысь" Руководитель отдела образования / / Мусаев А.
должность подпись расшифровка подписи

М.П.

Приложение №9 к Договору № А-31 о закупке работ от "12 "июля 2019 г

Заказчик: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 17/10, к. 1108

Подрядчик:ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584 Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, с. Шаян, ул.Б.Карашаулы 26, тел.8 (7252)-77-60-90

Принимающая сторона: ГККП "Детский ясли-сад №11 Арыс ГУ "Отдел образования" города Арыс БИН 010940004393 Адрес: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Айтеке би №155

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания и сооружения ГККП «№11 Арысский детский сад ГУ «Отдела образования» города Арыс, расположенного по ул.Айтеке би 155, в г.Арыс Туркестанской области

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за август 2019 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор № А- 31	Договор 12.07.2019	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ____) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчет-ном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания ГККП "Детский ясли-сад №11 Арыс ГУ "Отдел образования" города Арыс	78 858 276	70 409 175							8 449 101	78 858 276

Заказчик: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов", БИН 171240025503

должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Главный менеджер инженер ПТО _____ Кенджаев Д. Д.

МП

Подрядчик: ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584

должность фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер, печать)

Директор _____ Полатбеков А.Б.

МП

Принимающая сторона: ГККП "Детский ясли-сад №11 Арыс ГУ "Отдел образования" города Арыс БИН 010940004393

Руководитель _____ Исаева Э.

Согласовано: ГУ "Отдел образования" г. Арысь

Руководитель отдела образования _____ Мусаев А.

Приложение №8 к Договору № А-61 о закупке работ от "12 "июля 2019 г

Форма 2

Заказчик: Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов", БИН 171240025503, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Е10, д. 17/10, к. 1108

Подрядчик:ТОО «Шымкентқұрылыс» БИН 021240002584 Республика Казахстан, Туркестанская область, район Байдибек, с. Шаян, ул.Б.Карашаулы 26, тел.8 (7252)-77-60-90

Принимающая сторона: ГККП "Детский ясли-сад №11 Арыс ГУ "Отдел образования" города Арыс БИН 010940004393 Адрес: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Айтеке би №155

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт здания и сооружения ГККП "Детский ясли-сад №11 Арыс ГУ "Отдел образования" города Арыс, расположенного по ул.Айтеке би №155, в г.Арыс Туркестанской области

Наименование объекта: Здания ГККП "Детский ясли-сад №11 Арыс ГУ "Отдел образования" города Арыс» по адресу: Туркестанская область, г.Арысь, ул.Айтеке би №155

Договор: № А- 31 от 12.07.2019 г

Акт приемки выполненных работ № 1
за август месяц 2019 г.
на строительно-монтажные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Локальная смета 2-1-1. Ремонтные работы									
		Основное здание									
		Демонтажные работы									
1	Е12-070101-0802 1207-0101-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Полы простильные дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 %									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	28	1271,76	11,86	35609	332	23447	8633	47782
					422,48	5,76	11830	161		3539	
2	Е12-070101-0301 1207-0101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные из материалов. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	600	33,10	--	19860	--	--	14299	36893
					33,10	--	19860	--		2733	
3	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	32,95	1743,57	577,09	57451	19015	--	33834	98587
					1166,49	259,65	38436	8555		7303	
4	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка									
			м2 облицовки	28	83,48	5,26	2337	147	--	1627	4282

		НР - 72%; СП - 8%									
5	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка от краски			78,22	2,51	2190	70		317	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1109,961	156,28	--	173469	--	--	124898	322236
6	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах			156,28	--	173469	--		23869	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	6	1932,67	111,55	11596	669	--	8082	21253
7	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах			1821,12	49,78	10927	299		1574	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	104	1295,02	55,35	134682	5756	--	94738	247773
8	Е12-130101-0203 1213-0101-0203 РСНБ РК 2015	Стекло битое. Удаление из оконных проемов. Площадь остекления до 1 м2			1239,67	25,53	128926	2655		18354	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 остекления	226	289,79	2,69	65493	607	--	46913	121398
9	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах(металлические двери)			287,11	1,20	64886	271		8992	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	1932,67	111,55	1933	112	--	1347	3542
10	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий			1821,12	49,78	1821	50		262	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	1477,17	254,03	1,60	375238	2364	--	268470	695205
11	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами			252,43	--	372875	--		51497	
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	1477,17	157,46	19,20	232595	28362	--	153182	416639
12	Е12-080101-0604 1208-0101-0604 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ноги стропильные из досок. Смена			138,26	5,77	204232	8521		30862	
		НР - 72%; СП - 8%	м	250	2234,20	5,15	558550	1287	207815	252032	875428
13	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка			1397,79	2,38	349448	596		64847	
		НР - 72%; СП - 8%	м	173	79,93	0,03	13828	6	--	9952	25683
14	Е12-080101-0302 1208-0101-0302 РСНБ РК 2015	Окна слуховые прямоугольные односкатные. Разборка			79,90	--	13822	--		1902	
		НР - 72%; СП - 8%	окно	5	2822,59	1,77	14113	9	--	10155	26209
15	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Очистка вручную от краски с земли и лесов			2820,82	--	14104	--		1941	
		НР - 72%; СП - 8%	м2	868,34	225,65	--	195937	--	--	141075	363973
					225,65	--	195937	--		26961	

16	Е12-120104-0510 1212-0104-0510 РСНБ РК 2015	Цоколь. Очистка вручную от краски									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	50,01	267,79	--	13392	--	--	9642	24877
					267,79	--	13392	--		1843	
17	Е12-120101-0603 1212-0101-0603 РСНБ РК 2015 прим.	Полы. Расчистка от старой краски									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	310	335,34	--	103957	--	467	74513	192747
					333,84	--	103490	--		14278	
18	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м	132	712,54	--	94056	--	--	67720	174718
					712,54	--	94056	--		12942	
19	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 конструкции	88,75	2599,10	1053,75	230670	93520	--	128797	388224
					1545,35	470,25	137150	41735		28757	
		Вывоз мусора									
20	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора									
		НР - 72%; СП - 8%	т	276,1198	1881,73	--	519583	--	--	374100	965177
					1881,73	--	519583	--		71495	
21	Е12-190101-1001 1219-0101-1001 РСНБ РК 2015	Доски после разборки конструкций. Очистка									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	340	16,59	--	5642	--	--	4062	10481
					16,59	--	5642	--		776	
22	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка									
		СП - 8%	т	276,1198	536,00	--	148000	--		--	159840
					--	--	--	--		11840	
23	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км									
		СП - 8%	т	276,1198	337,00	--	93052	--		--	100497
					--	--	--	--		7444	
24	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка									
		СП - 8%	т	276,1198	368,00	--	101612	--		--	109741
					--	--	--	--		8129	
		Монтажные работы									
		Полы									
25	Е11-110101-3901 1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м плинтусов	600	386,71	2,53	232029	1518	182362	35166	288570
					80,25	1,15	48149	692		21376	

26	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	997,2	377,12	1,52	376066	1511	137383	171265	591117
		НР - 72%; СП - 8%			237,84	0,70	237172	696		43786	
27	Е11-150403-0303 1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Цементные полы и лестницы. Окраска улучшенная масляными составами	м2 окрашиваемой поверхности	262,95	767,50	3,98	201814	1046	59305	102199	328335
		НР - 72%; СП - 8%			537,98	1,83	141463	481		24321	
		Гипсокартонные перегородки									
28	Е11-100401-0106 1110-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки с обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляционной прокладкой толщиной 100 мм для жилых и общественных зданий. Устройство с заделкой стыков водостойкой шпаклевкой	м2 перегородок	28	4887,68	45,22	136855	1266	19245	84183	238722
		НР - 72%; СП - 8%			4155,14	20,62	116344	577		17683	
29	С122-030201-0105 2203-0201-0105 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	65,8	490,00	--	32242	--	32242	--	34821
		СП - 8%			--	--	--	--		2579	
30	С121-060902-0102 2106-0902-0102 РСНБ РК 2015	Профиль направляющий ПН-2 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 50 мм х 40 мм	м	40,6448	146,00	--	5934	--	5934	--	6409
		СП - 8%			--	--	--	--		475	
31	С121-060902-0405 2106-0902-0405 РСНБ РК 2015	Профиль стоечный ПС-6 для монтажа гипсокартона, оцинкованный, размерами 100 мм х 50 мм	м	76,2692	246,00	--	18762	--	18762	--	20263
		СП - 8%			--	--	--	--		1501	
32	С121-110102-0103 2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м3	1,442	14291,00	--	20608	--	20608	--	22256
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
		Стены и потолки									
33	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	78,31	600,35	2,13	47013	167	43421	2491	53464
		НР - 72%; СП - 8%			43,74	0,43	3425	34		3960	
34	Е11-150203-0701 1115-0203-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 20 мм	м2 оштукатуриваемой поверхности	78,31	2388,33	20,64	187030	1617	40341	104728	315099
		НР - 72%; СП - 8%			1852,53	4,90	145072	384		23341	
35	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	2358	600,35	2,13	1415615	5015	1307457	74997	1609861

		НР - 72%; СП - 8%			43,74	0,43	103143	1020		119249	
36	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	1886,4							
		НР - 72%; СП - 8%			1366,40	23,36	2577583	44063	868618	1207861	4088280
					882,58	6,72	1664902	12684		302836	
37	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2358							
		НР - 72%; СП - 8%			665,07	5,24	1568240	12365	514865	753609	2507597
					441,48	2,40	1041010	5670		185748	
38	Е11-150206-0206 1115-0206-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	519,585							
		НР - 72%; СП - 8%			1196,09	4,24	621468	2204	229952	280574	974206
					749,27	0,72	389312	375		72163	
39	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	1039,17							
		НР - 72%; СП - 8%			798,41	5,56	829680	5778	247495	416920	1346328
					554,68	2,55	576407	2648		99728	
		Оконные и дверные проемы									
40	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	228,7186							
		НР - 72%; СП - 8%			2723,65	202,11	622950	46226	299219	214479	904424
					1213,30	89,12	277505	20384		66994	
41	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	228,7186							
		СП - 8%			23326,00	--	5335090	--	5335090	--	5761897
					--	--	--	--		426807	
42	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	133,5							
		НР - 72%; СП - 8%			1072,88	5,74	143229	767	112787	21620	178038
					222,28	2,65	29675	353		13188	
43	С121-090205-0206 2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	133,5							
		СП - 8%			2357,00	--	314660	--	314660	--	339832
					--	--	--	--		25173	

44	Е11-100501-0201 1110-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1,785	1463,90	124,72	2613	223	736	1257	4180
					926,80	51,48	1654	92		310	
45	С121-090202-0301 2109-0202-0301 РСНБ РК 2015	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей глухие, однопольные, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014									
		СП - 8%	м2	1,785	22026,00	--	39316	--	39316	--	42462
					--	--	--	--		3145	
46	Е11-100107-0101 1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	11,34	2702,05	659,83	30641	7482	11201	9859	43741
					1054,53	153,00	11958	1735		3240	
47	С121-090102-0217 2109-0102-0217 РСНБ РК 2015	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П, ДНГ 21-10ПСТ РК 943-92									
		СП - 8%	м2	11,34	15124,00	--	171506	--	171506	--	185227
					--	--	--	--		13720	
48	С121-090404-1005 2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80									
		СП - 8%	пара	7	3544,00	--	24808	--	24808	--	26793
					--	--	--	--		1985	
49	С121-090404-0201 2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005									
		СП - 8%	шт.	14	490,00	--	6860	--	6860	--	7409
					--	--	--	--		549	
	Кровля										
50	Е11-100114-0402 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,2	82832,28	1543,00	99399	1852	76781	15480	124069
					17305,20	611,79	20766	734		9190	
51	Е11-100102-0401 1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	1,84	93925,44	1209,08	172823	2225	128660	30883	220003
					22792,50	519,16	41938	955		16296	
52	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	1477,17	494,87	6,01	731014	8875	458227	192931	997861
					178,66	2,74	263912	4047		73916	

53	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	1477,17	742,92	25,16	1097418	37166	113310	690933	1931419
					641,05	8,59	946942	12688		143068	
54	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	м2	1698,7455	2118,00	--	3597943	--	3597943	--	3885778
					--	--	--	--		287835	
55	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	1477,17	306,19	3,11	452289	4601	400952	35013	526286
					31,64	1,28	46736	1893		38984	
56	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=2	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 древесины в конструкции	10,635624	17587,02	134,32	187049	1429	167867	13205	216274
					1669,20	55,21	17753	587		16020	
57	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	49,75	2945,37	16,93	146532	842	94964	36663	197850
					1019,63	3,89	50726	194		14656	
58	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	слуховое окно	4	17531,75	993,41	70127	3974	40641	19478	96773
					6377,92	385,19	25512	1541		7168	
59	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	м2	12,926	2118,00	--	27377	--	27377	--	29567
					--	--	--	--		2190	
60	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/фартук/. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 покрытия	10,6	2945,37	16,93	31221	179	20234	7812	42155
					1019,63	3,89	10808	41		3123	
61	Е11-100501-0101 1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	23,4	2934,66	118,44	68671	2771	30613	26274	102540
					1507,98	51,48	35287	1205		7596	

62	С121-090201-0101 2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	23,4	12875,00	--	301275	--	301275	--	325377
					--	--	--	--		24102	
		Устройство водостока									
63	Е11-120101-0902 1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м желобов	137	843,95	13,86	115621	1899	73770	29152	156355
					291,62	3,91	39952	536		11582	
64	С121-100302-0101 2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм									
		СП - 8%	м	137	1422,00	--	194814	--	194814	--	210399
					--	--	--	--		15585	
65	С121-100302-0107 2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм									
		СП - 8%	шт.	150	703,00	--	105450	--	105450	--	113886
					--	--	--	--		8436	
66	С121-100302-0104 2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм									
		СП - 8%	шт.	16	1665,00	--	26640	--	26640	--	28771
					--	--	--	--		2131	
67	С121-100302-0109 2110-0302-0109 РСНБ РК 2015	Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 125 мм									
		СП - 8%	шт.	10	756,00	--	7560	--	7560	--	8165
					--	--	--	--		605	
68	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей									
		НР - 72%; СП - 8%	м труб	90	1398,81	108,36	125893	9753	4432	82178	224717
					1241,20	26,99	111708	2429		16646	
69	С121-100302-0102 2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм									
		СП - 8%	м	90	1935,00	--	174150	--	174150	--	188082
					--	--	--	--		13932	
70	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/									
		СП - 8%	кг	4,1	537,00	--	2202	--	2202	--	2378
					--	--	--	--		176	
71	С121-050309-0301 2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,0142	287262,00	--	4079	--	4079	--	4405
					--	--	--	--		326	
72	С121-100302-0303 2110-0302-0303 РСНБ РК 2015	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм									
		СП - 8%	шт.	15	786,00	--	11790	--	11790	--	12733
					--	--	--	--		943	

73	С121-100302-0310 2110-0302-0310 РСНБ РК 2015	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	50	1035,00	--	51750	--	51750	--	55890
		СП - 8%			--	--	--	--		4140	
		Фасад									
74	Е11-080701-0102 1108-0701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	1220	735,26	2,21	897021	2700	326472	409738	1411300
		НР - 72%; СП - 8%			465,45	1,01	567849	1232		104541	
75	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	1270,01	600,35	2,13	762445	2701	704192	40393	867065
		НР - 72%; СП - 8%			43,74	0,43	55552	549		64227	
76	Е11-150402-0401 1115-0402-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, перхлорвиниловая за 2 раза	м2 окрашиваемой поверхности	1323,99	943,43	3,53	1249092	4668	1098476	106594	1464141
		НР - 72%; СП - 8%			110,23	1,59	145948	2100		108455	
77	Е12-120102-0804 1212-0102-0804 РСНБ РК 2015	Фасады. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	50,01	448,16	21,40	22413	1070	14494	4983	29588
		НР - 72%; СП - 8%			136,96	1,44	6849	72		2192	
		Покрытия									
78	Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие песчаные.Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	88,75	6241,90	1157,38	553969	102717	195708	211637	826854
		НР - 72%; СП - 8%			2879,37	432,63	255544	38396		61248	
79	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	355	412,27	44,39	146357	15757	349	98040	263948
		НР - 72%; СП - 8%			366,90	16,66	130251	5916		19552	
80	С121-040509-0403 2104-0509-0403 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурнаясерая толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	355	2592,00	--	920160	--	920160	--	993773
		СП - 8%			--	--	--	--		73613	
81	Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	134	39107,20	36,91	5240365	4946	5139081	70631	5735876
		НР - 72%; СП - 8%			718,94	13,14	96338	1761		424880	
		Котельная									
		Демонтажные работы									
82	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	133,25	153,10	0,24	20401	32	--	14665	37872
		НР - 72%; СП - 8%			152,86	--	20369	--		2805	
		Монтажные работы									

		Фасад									
83	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	205	600,35	2,13	123071	436	113668	6520	139958
		НР - 72%; СП - 8%			43,74	0,43	8967	89		10367	
84	Е12-120102-0101 1212-0102-0101 РСНБ РК 2015	Фасады простые. Окраска известковыми составами по штукатурке с земли и лесов	м2	205	207,13	0,98	42462	202	5817	26303	74266
		НР - 72%; СП - 8%			177,77	0,43	36443	89		5501	
85	Е12-120102-0609 1212-0102-0609 РСНБ РК 2015	ЦОКОЛЬ. Окраска силикатными красками за два раза по штукатурке, с земли и лесов	м2	9,26	672,72	1,62	6229	15	1072	3707	10732
		НР - 72%; СП - 8%			555,32	0,72	5142	7		795	
86	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Устройство стяжки бетонные. Устройство местами	м3 подстилающего слоя	1,2	18708,23	10,20	22450	12	18209	3045	27535
		НР - 72%; СП - 8%			3524,58	--	4229	--		2040	
		Полы									
87	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	12	656,13	33,73	7874	405	3573	2938	11676
		НР - 72%; СП - 8%			324,67	15,32	3896	184		865	
Стены и потолки											
88	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	264,92	600,35	2,13	159044	563	146893	8426	180867
		НР - 72%; СП - 8%			43,74	0,43	11588	115		13398	
89	Е11-150405-0104 1115-0405-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	108,13	798,41	5,56	86332	601	25753	43382	140091
		НР - 72%; СП - 8%			554,68	2,55	59978	276		10377	
90	Е11-150405-0103 1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	156,82	665,07	5,24	104297	822	34242	50119	166769
		НР - 72%; СП - 8%			441,48	2,40	69233	377		12353	
		Кровля									
91	Е11-120101-0212 1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	133,25	344,65	17,36	45925	2314	25628	13477	64154
		НР - 72%; СП - 8%			134,96	5,52	17983	735		4752	
92	С121-100401-0101 2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93 /Нижний слой/	м2	133,25	241,00	--	32113	--	32113	--	34682

		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
93	С121-100401-0101 2110-0401-0101 РСНБ РК 2015	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93/Верхний слой/	м2	133,25	241,00	--	32113	--	32113	--	34682
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
		Пищеблок									
		Демонтажные работы									
94	Е12-080101-0204 1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	м2 кровли	150	254,03	1,60	38104	240	--	27262	70595
		НР - 72%; СП - 8%			252,43	--	37864	--		5229	
95	Е12-080101-0101 1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	150	157,46	19,20	23619	2880	--	15555	42308
		НР - 72%; СП - 8%			138,26	5,77	20739	865		3134	
96	Е12-060101-0101 1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	7	1295,02	55,35	9065	387	--	6377	16677
		НР - 72%; СП - 8%			1239,67	25,53	8678	179		1235	
		Монтажные работы									
		Фасад									
97	Е11-100501-0105 1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2	15,7548	2723,65	202,11	42911	3184	20612	14774	62299
		НР - 72%; СП - 8%			1213,30	89,12	19115	1404		4615	
98	С121-090201-0202 2109-0201-0202 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	м2	15,7548	23326,00	--	367496	--	367496	--	396896
		СП - 8%			--	--	--	--		29400	
99	Е11-100501-0401 1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	13,1	1072,88	5,74	14055	75	11068	2122	17470
		НР - 72%; СП - 8%			222,28	2,65	2912	35		1294	
100	С121-090205-0206 2109-0205-0206 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	13,1	2357,00	--	30877	--	30877	--	33347
		СП - 8%			--	--	--	--		2470	
101	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	169	600,35	2,13	101458	359	93707	5375	115380
		НР - 72%; СП - 8%			43,74	0,43	7392	73		8547	

102	Е11-150402-0203 1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	169	218,33	1,65	36899	279	18878	12862	53742
		НР - 72%; СП - 8%			104,98	0,72	17742	122		3981	
		Стены и потолки									
103	Е11-130301-0107 1113-0301-0107 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка	м2	402,9	600,35	2,13	241879	857	223399	12814	275069
		НР - 72%; СП - 8%			43,74	0,43	17623	174		20375	
104	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе /Алинекс/	м2 отделываемой поверхности	33,6	801,11	5,72	26917	192	9701	12297	42352
		НР - 72%; СП - 8%			506,67	1,65	17024	56		3137	
105	Е11-150405-0102 1115-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	93,6	335,48	3,10	31401	290	14794	11844	46705
		НР - 72%; СП - 8%			174,33	1,42	16317	133		3460	
106	Е11-150203-0601 1115-0203-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм /Алинекс/	м2 оштукатуриваемой поверхности	123,6	1366,40	23,36	168887	2887	56913	79141	267871
		НР - 72%; СП - 8%			882,58	6,72	109087	831		19842	
107	Е11-150405-0101 1115-0405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	309,3	303,17	2,78	93771	860	44593	35072	139151
		НР - 72%; СП - 8%			156,22	1,27	48318	394		10307	
		Полы									
108	Е11-150403-0103 1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Полы. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	84,6	377,12	1,52	31904	128	11655	14530	50149
		НР - 72%; СП - 8%			237,84	0,70	20121	59		3715	
		Кровля									
109	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из профилированного листа. Устройство	м2	155,5	494,87	6,01	76953	934	48237	20310	105044
		НР - 72%; СП - 8%			178,66	2,74	27782	426		7781	

110	Е11-120101-0716 1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 кровли	155,5	742,92	25,16	115524	3912	11928	72734	203318
					641,05	8,59	99684	1336		15061	
111	С121-100104-0109 2110-0104-0109 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 41 мкм до 50 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
		СП - 8%	м2	178,825	2118,00	--	378751	--	378751	--	409051
					--	--	--	--		30300	
112	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия инастилы по фермам. Огнезащита									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 обработанной поверхности	155,5	306,19	3,11	47612	484	42208	3686	55401
					31,64	1,28	4920	199		4104	
113	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиляВр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80									
		СП - 8%	т	0,00252	228396,00	--	576	--	576	--	622
					--	--	--	--		46	
114	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%	м	15	1136,00	--	17040	--	17040	--	18403
					--	--	--	--		1363	
115	С121-100102-0114 2110-0102-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%	м	24	1021,00	--	24504	--	24504	--	26464
					--	--	--	--		1960	
		Покраска малых архитектурных форм									
116	Е12-120101-0601 1212-0101-0601 РСНБ РК 2015	Полы. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 10 %									
		НР - 72%; СП - 8%	м2	520	220,62	1,26	114722	658	47852	47888	175619
					127,33	0,58	66212	300		13009	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								**50194011**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10912995				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					517571			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					196067			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26704185		
		- Перевозка грузов	Тенге				342664				
		- Накладные расходы	Тенге							7998522	
		- Сметная прибыль	Тенге							3718073	
		Локальная смета 2-1-2. Отопление и вентиляция									
		Основное здание									
		Демонтажные работы									
1	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	105	1031,25	46,75	108281	4909	--	76205	199245
					984,50	23,50	103373	2467		14759	

2	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	520	382,02	2,95	198649	1531	17427	129770	354693
		НР - 72%; СП - 8%			345,56	1,05	179691	545		26274	
3	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	12	653,60	1,48	7843	18	692	5136	14017
		НР - 72%; СП - 8%			594,41	--	7133	--		1038	
4	Е12-150101-0302 1215-0101-0302 РСНБ РК 2015	Клапан фланцевый приемный диаметром до 50 мм. Снятие	шт. арматуры	10	304,21	--	3042	--	--	2190	5651
		НР - 72%; СП - 8%			304,21	--	3042	--		419	
5	Е12-150102-0101 1215-0102-0101 РСНБ РК 2015	Баки расширительные и конденсационные при емкости до 0,9 м3. Демонтаж	шт.	1	2152,70	--	2153	--	--	1550	3999
		НР - 72%; СП - 8%			2152,70	--	2153	--		296	
6	Е12-150102-0202 1215-0102-0202 РСНБ РК 2015	Грязевики. Демонтаж	шт.	3	1667,91	--	5004	--	--	3603	9295
		НР - 72%; СП - 8%			1667,91	--	5004	--		689	
		Демонтажные работы Пищеблок									
7	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 РСНБ РК 2015	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	9	1031,25	46,75	9281	421	--	6532	17078
		НР - 72%; СП - 8%			984,50	23,50	8861	211		1265	
8	Е12-150101-0313 1215-0101-0313 РСНБ РК 2015	Задвижка диаметром до 100 мм. Снятие	шт. арматуры	2	999,70	--	1999	--	--	1440	3714
		НР - 72%; СП - 8%			999,70	--	1999	--		275	
9	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	20	379,93	0,86	7599	17	671	4976	13581
		НР - 72%; СП - 8%			345,56	--	6911	--		1006	
		Вывоз мусора									
10	Е12-190101-0901 1219-0101-0901 РСНБ РК 2015	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	7,6632	1881,73	--	14420	--	--	10382	26787
		НР - 72%; СП - 8%			1881,73	--	14420	--		1984	
11	С341-310104-0601 4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	7,6632	536,00	--	4107	--		--	4436
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
12	С341-020101-1010 4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	7,6632	337,00	--	2582	--		--	2789
		СП - 8%			--	--	--	--		207	

13	С341-310104-0602 4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	7,6632	368,00	--	2820	--		--	3046
		СП - 8%			--	--	--	--		226	
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ									
		Здание садика									
14	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	91,44	1193,84	19,97	109165	1826	39942	66637	189866
		НР - 98%; СП - 8%			737,07	6,56	67397	600		14064	
15	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	762	1926,00	--	1467612	--	1467612	--	1585021
		СП - 8%			--	--	--	--		117409	
16	Е11-160501-0803 1116-0501-0803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	672	1452,71	23,79	976220	15987	8101	933290	2062270
		НР - 98%; СП - 8%			1416,86	0,30	952132	205		152761	
17	С123-010602-0304 2301-0602-0304 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	672	437,00	--	293664	--	293664	--	317157
		СП - 8%			--	--	--	--		23493	
18	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	60	1264,89	17,27	75893	1036	799	72585	160357
		НР - 98%; СП - 8%			1234,29	0,15	74058	9		11878	
19	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60	158,00	--	9480	--	9480	--	10238
		СП - 8%			--	--	--	--		758	
20	Е12-150102-0501 1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена	сгон	10	454,28	--	4543	--	467	2935	8076
		НР - 72%; СП - 8%			407,61	--	4076	--		598	
21	Е12-150102-0502 1215-0102-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 32 мм. Смена	сгон	26	687,33	--	17871	--	2510	11060	31245
		НР - 72%; СП - 8%			590,82	--	15361	--		2314	

22	С123-020401-1203 2302-0401-1203 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	140	42,00	--	5880	--	5880	--	6350
		СП - 8%			--	--	--	--		470	
23	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	10	13,00	--	130	--	130	--	140
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
24	С123-020401-2508 2302-0401-2508 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	162	70,00	--	11340	--	11340	--	12247
		СП - 8%			--	--	--	--		907	
25	С123-020401-2505 2302-0401-2505 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x20x32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	46	64,00	--	2944	--	2944	--	3180
		СП - 8%			--	--	--	--		236	
26	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	110	35,00	--	3850	--	3850	--	4158
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
27	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	2364,84	119,50	14189	717	1787	11543	27791
		НР - 98%; СП - 8%			1947,46	15,68	11685	94		2059	
28	С123-040902-0502 2304-0902-0502 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	6	11210,00	--	67260	--	67260	--	72641
		СП - 8%			--	--	--	--		5381	
29	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2397,71	152,38	14386	914	1787	11635	28103
		НР - 98%; СП - 8%			1947,46	31,35	11685	188		2082	
30	С123-040902-0504 2304-0902-0504 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 41 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 32, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	22	13431,00	--	295482	--	295482	--	319121
		СП - 8%			--	--	--	--		23639	
31	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	3	652,17	2,82	1957	8	214	1702	3951
		НР - 98%; СП - 8%			578,27	0,69	1735	2		293	

32	С123-041009-0401 2304-1009-0401 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-РМ с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	3	69522,00	--	208566	--	208566	--	225251
		СП - 8%			--	--	--	--		16685	
33	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	210	2364,84	119,50	496615	25095	62554	404012	972678
		НР - 98%; СП - 8%			1947,46	15,68	408966	3292		72050	
34	С123-040602-0106 2304-0602-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	210	6059,00	--	1272390	--	1272390	--	1374181
		СП - 8%			--	--	--	--		101791	
35	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	56	664,14	82,19	37192	4603	14897	15114	56490
		НР - 76%; СП - 8%			315,93	39,19	17692	2195		4184	
36	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	56	196,00	--	10976	--	10976	--	11854
		СП - 8%			--	--	--	--		878	
37	Е12-150102-1401 1215-0102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран радиатора воздушный. Смена	шт.	50	296,42	--	14821	--	707	10162	26982
		НР - 72%; СП - 8%			282,29	--	14114	--		1999	
		Трубы для гильзы перегородках									
38	Е12-190101-0201 1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	отверстие	52	67,40	1,17	3505	61	--	2480	6463
		НР - 72%; СП - 8%			66,23	--	3444	--		479	
39	Е12-190101-0202 1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	52	64,82	1,13	3371	59	--	2385	6216
		НР - 72%; СП - 8%			63,70	--	3312	--		460	
40	Е12-190101-0203 1219-0101-0203 РСНБ РК 2015 К=3	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление электроперфоратором. Добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм	отверстие	52	232,41	4,05	12085	210	--	8550	22286
		НР - 72%; СП - 8%			228,36	--	11875	--		1651	

41	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	70	889,34	47,79	62254	3345	2017	56926	128714
		НР - 98%; СП - 8%			812,74	17,09	56892	1196		9534	
42	С123-010201-0123 2301-0201-0123 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	70	365,00	--	25550	--	25550	--	27594
		СП - 8%			--	--	--	--		2044	
43	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	732	93,41	1,56	68375	1139	306	65592	144684
		НР - 98%; СП - 8%			91,44	--	66930	--		10717	
	Узел ввода										
44	Е11-160401-0201 1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	4	889,34	47,79	3557	191	115	3253	7355
		НР - 98%; СП - 8%			812,74	17,09	3251	68		545	
45	С123-010201-0119 2301-0201-0119 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80	м	4	520,00	--	2080	--	2080	--	2246
		СП - 8%			--	--	--	--		166	
46	Е11-180701-0102 1118-0701-0102 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка	шт.	2	54518,60	294,73	109037	589	100987	7389	125740
		НР - 98%; СП - 8%			3730,61	39,20	7461	78		9314	
47	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	2	507,14	--	1014	--	122	874	2039
		НР - 98%; СП - 8%			445,77	--	892	--		151	
48	С123-051501-0303 2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	2	1434,00	--	2868	--	2868	--	3097
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
49	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
50	С123-040905-1806 2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	1530,00	--	7650	--	7650	--	8262
		СП - 8%			--	--	--	--		612	

51	С121-130201-0315 2113-0201-0315 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами диаметром резьбы от М5 до М48 оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	1,5	187,00	--	281	--	281	--	303
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
				Пищеблок							
52	Е11-180301-0104 1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	13,2	1193,84	19,97	15759	264	5766	9620	27408
		НР - 98%; СП - 8%			737,07	6,56	9729	87		2030	
53	С123-051001-0237 2305-1001-0237 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	110	1926,00	--	211860	--	211860	--	228809
		СП - 8%			--	--	--	--		16949	
54	Е11-160501-0801 1116-0501-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	10	1264,89	17,27	12649	173	133	12098	26726
		НР - 98%; СП - 8%			1234,29	0,15	12343	2		1980	
55	С123-010602-0302 2301-0602-0302 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	10	158,00	--	1580	--	1580	--	1706
		СП - 8%			--	--	--	--		126	
56	Е11-160501-0802 1116-0501-0802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	48	1349,23	20,49	64763	984	608	61916	136814
		НР - 98%; СП - 8%			1316,06	0,19	63171	9		10134	
57	С123-010602-0303 2301-0602-0303 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	48	270,00	--	12960	--	12960	--	13997
		СП - 8%			--	--	--	--		1037	
58	С123-020401-1201 2302-0401-1201 РСНБ РК 2015	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	13,00	--	182	--	182	--	197
		СП - 8%			--	--	--	--		15	
59	С123-020401-2502 2302-0401-2502 РСНБ РК 2015	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	14	40,00	--	560	--	560	--	605
		СП - 8%			--	--	--	--		45	
60	С123-020401-0103 2302-0401-0103 РСНБ РК 2015	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная приварная DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	17	35,00	--	595	--	595	--	643
		СП - 8%			--	--	--	--		48	

61	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2364,84	119,50	4730	239	596	3848	9264
		НР - 98%; СП - 8%			1947,46	15,68	3895	31		686	
62	С123-040902-0503 2304-0902-0503 РСНБ РК 2015	Краны шаровые JiP-WW под приварку, стандартнопроходные, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	шт.	2	12360,00	--	24720	--	24720	--	26698
		СП - 8%			--	--	--	--		1978	
63	Е11-160602-0201 1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	1	652,17	2,82	652	3	71	567	1317
		НР - 98%; СП - 8%			578,27	0,69	578	1		98	
64	С123-041009-0403 2304-1009-0403 РСНБ РК 2015	Клапан балансировочный автоматический комбинированный АВ-РМ с наружной резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 25, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	шт.	1	85229,00	--	85229	--	85229	--	92047
		СП - 8%			--	--	--	--		6818	
65	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	24	2364,84	119,50	56756	2868	7149	46173	111163
		НР - 98%; СП - 8%			1947,46	15,68	46739	376		8234	
66	С123-040602-0105 2304-0602-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили радиаторные типа Herz, Герц-GP, угловой, Т 120°С, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	24	3407,00	--	81768	--	81768	--	88309
		СП - 8%			--	--	--	--		6541	
67	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	5	664,14	82,19	3321	411	1330	1349	5044
		НР - 76%; СП - 8%			315,93	39,19	1580	196		374	
68	С121-110403-0109 2111-0403-0109 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 6 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	5	196,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
Котельная											

69	Е11-180101-0201 1118-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 К=0,7	Демонтаж. Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе	котел	2	45272,54	4809,94	90545	9620	398	82795	187207
		НР - 98%; СП - 8%			40263,52	1978,60	80527	3957		13867	
		Монтаж котла									
70	Е11-460302-0102 1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,16	71130,72	40147,88	11381	6424	--	6572	19389
		НР - 84%; СП - 8%			30982,84	17916,53	4957	2867		1436	
71	Е11-160401-0212 1116-0401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. УСТРОИСТВО + отводы-3шт	м трубопровода	7	57014,11	373,07	399099	2611	367558	29048	462399
		НР - 98%; СП - 8%			4132,93	101,48	28930	710		34252	
72	Е11-180101-0203 1118-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Котлы стальные жаротрубные пароводогрейные на твердом топливе, теплопроизводительность до 0,46 МВт (0,4 Гкал/ч). Установка	котел	2	116837,08	13524,62	233674	27049	34642	179609	446346
		НР - 98%; СП - 8%			85991,38	5645,78	171983	11292		33063	
73	51-040103-5908 5104-0103-5908 РСНБ РК 2015 прим.	Котлы стальные водогрейные отопительные на твердом топливе с номинальной теплопроизводительностью от 300 до 399 кВт ГОСТ 30735-2001	комплект	2	1023521,00	--	2047042	--		--	2047042
					--	--	--	--	2047042	--	
74	Ц13-070401-0101 1307-0401-0101 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный. Монтаж оборудования	шт.	2	39940,04	973,68	79880	1947	2544	46045	135999
		НР - 61%; СП - 8%			37694,70	47,03	75389	94		10074	
75	51-020110-0101 5102-0110-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Насос многоступенчатый, модель SPM 50-10, Q 2,1 м3/ч, Н 50 м вод. ст., типа Speroni(Марки Лидер)	шт.	2	105161,00	--	210322	--		--	210322
					--	--	--	--	210322	--	
76	С123-051203-0201 2305-1203-0201 РСНБ РК 2015	Баки расширительные унифицированные с переливным бачком, вместимостью до 1 м3	шт.	1	102870,00	--	102870	--	102870	--	111100
		СП - 8%			--	--	--	--		8230	
77	С123-010201-0252 2301-0201-0252 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	20420,00	--	163360	--	163360	--	176429
		СП - 8%			--	--	--	--		13069	
78	С123-020101-0113 2302-0101-0113 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	148,00	--	1184	--	1184	--	1279
		СП - 8%			--	--	--	--		95	

79	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	471,00	--	4710	--	4710	--	5087
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
80	С123-020101-0175 2302-0101-0175 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	1129,00	--	9032	--	9032	--	9755
		СП - 8%			--	--	--	--		723	
81	С123-020101-1021 2302-0101-1021 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 45 мм х 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	999,00	--	1998	--	1998	--	2158
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
82	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86	шт.	4	38710,00	--	154840	--	154840	--	167227
		СП - 8%			--	--	--	--		12387	
83	С123-040501-0221 2304-0501-0221 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	976,00	--	1952	--	1952	--	2108
		СП - 8%			--	--	--	--		156	
84	С123-040501-0222 2304-0501-0222 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п 1 для воды и пара, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	1493,00	--	2986	--	2986	--	3225
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
85	С123-041001-6603 2304-1001-6603 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2	17797,00	--	35594	--	35594	--	38442
		СП - 8%			--	--	--	--		2848	
86	С123-041001-6703 2304-1001-6703 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный 19с53нж сталь, фланец Т от -60°С до 600°С PN 40, DN 80 ГОСТ 11823-91	шт.	2	62447,00	--	124894	--	124894	--	134886
		СП - 8%			--	--	--	--		9992	
87	С123-041001-6602 2304-1001-6602 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16кч9п, для воды и пара PN 25, DN 40 ГОСТ 11823-91	шт.	2	11679,00	--	23358	--	23358	--	25227
		СП - 8%			--	--	--	--		1869	
88	С123-041001-0402 2304-1001-0402 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 11823-91	шт.	1	2372,00	--	2372	--	2372	--	2562
		СП - 8%			--	--	--	--		190	
89	Е11-181001-0101 1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	13859,50	195,59	13859	196	12585	1115	16172
		НР - 98%; СП - 8%			1078,49	58,81	1078	59		1198	

90	Е11-160401-0205 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	42	5295,43	83,60	222408	3511	174145	45027	288830
		НР - 98%; СП - 8%			1065,53	28,42	44752	1193		21395	
91	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	42	2085,00	--	87570	--	87570	--	94576
		СП - 8%			--	--	--	--		7006	
92	Е11-160301-0102 1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	16	1618,12	22,08	25890	353	18684	6846	35355
		НР - 98%; СП - 8%			428,30	8,31	6853	133		2619	
93	С123-010101-0202 2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	16	422,00	--	6752	--	6752	--	7292
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
94	Е11-181101-0102 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2534,54	--	5069	--	4390	665	6193
		НР - 98%; СП - 8%			339,29	--	679	--		459	
95	Е11-181101-0104 1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	4	507,14	--	2029	--	246	1747	4078
		НР - 98%; СП - 8%			445,77	--	1783	--		302	
96	С123-051501-0303 2305-1501-0303 РСНБ РК 2015	Термометр угловой технический жидкостный, Т от +0°С до +100°С	шт.	4	1434,00	--	5736	--	5736	--	6195
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								14073471
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2620512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					119330			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					32157			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5726544		
		- Перевозка грузов	Тенге				9509				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						2257364		
		- Накладные расходы	Тенге							2464948	
		- Сметная прибыль	Тенге							875270	

Локальная смета 2-1-3. Электрооборудование и электроосвещение

Котельная

1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	60	84,85	0,21	5091	13	--	3661	9452
		НР - 72%; СП - 8%			84,64	0,10	5078	6		700	
2	Е12-170101-0701 1217-0101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	шт.	2	51,28	--	103	--	--	74	190
		НР - 72%; СП - 8%			51,28	--	103	--		14	
3	Е12-170101-0704 1217-0101-0704 РСНБ РК 2015	Бра и плафоны. Демонтаж	шт.	4	94,91	--	380	--	--	273	705
		НР - 72%; СП - 8%			94,91	--	380	--		52	
4	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52	317,77	147,15	16524	7652	2351	6318	24669
		НР - 72%; СП - 8%			125,40	43,35	6521	2254		1827	
5	С123-060128-0203 2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,052	114757,00	--	5967	--	5967	--	6445
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
6	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	2	213,18	0,18	426	--	66	260	741
		НР - 72%; СП - 8%			180,22	0,09	360	--		55	
7	Ц13-080305-0309 1308-0305-0309 РСНБ РК 2015	Плафон местного освещения. Монтаж оборудования	шт.	9	942,78	--	8485	--	165	5990	15633
		НР - 72%; СП - 8%			924,42	--	8320	--		1158	
8	С123-070101-0701 2307-0101-0701 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПО22-100-034 ГОСТ 17677-82	шт.	9	1158,00	--	10422	--	10422	--	11256
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
				Кухня							
9	Е11-330204-0102 1133-0204-0102 РСНБ РК 2015	Провода СИП. Подвеска вручную	км	0,03	31318,56	3208,60	940	96	1	711	1783
		НР - 80%; СП - 8%			28108,80	1529,88	843	46		132	
10	С123-061201-0118 2306-1201-0118 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-1 4х25+1х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,03	686910,00	--	20607	--	20607	--	22256
		СП - 8%			--	--	--	--		1649	
11	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 прим.	Щитки массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	2990,01	39,52	2990	40	140	2036	5428

		НР - 72%; СП - 8%			2810,05	17,05	2810	17		402	
12	С123-070201-1002 2307-0201-1002 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-6									
		СП - 8%	шт.	1	774,00	--	774	--	774	--	836
13	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 32 А. Установка на конструкции на стене или колонне			--	--	--	--		62	
		НР - 72%; СП - 8%	шт.	3	2034,09	0,60	6102	2	2395	2668	9471
14	С123-070204-0612 2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			1235,00	--	3705	--		702	
		СП - 8%	шт.	1	492,00	--	492	--	492	--	531
15	С123-070204-0613 2307-0204-0613 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010			--	--	--	--		39	
		СП - 8%	шт.	2	536,00	--	1072	--	1072	--	1158
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге		--	--	--	--		86	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									110554
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				28120				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7803			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2323			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						44452		
		- Накладные расходы	Тенге							21991	
		- Сметная прибыль	Тенге							8189	

Локальная смета 2-1-4. Водопровод и канализация

Демонтажные работы

1	Е12-150101-0401 1215-0101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины.Демонтаж									
		НР - 72%; СП - 8%	прибор	16	543,56	5,43	8697	87	--	6231	16122
2	Е12-150101-0402 1215-0101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы и писсуары. Демонтаж			538,14	2,73	8610	44		1194	
		НР - 72%; СП - 8%	прибор	16	675,73	6,05	10812	97	--	7750	20046
3	Е12-150101-0409 1215-0101-0409 РСНБ РК 2015	Бачок смывной фаянсовыйна унитазе. Демонтаж			669,68	3,04	10715	49		1485	
		НР - 72%; СП - 8%	прибор	16	396,49	5,43	6344	87	--	4537	11751
4	Е12-150101-0201 1215-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка			391,07	2,73	6257	44		870	
		НР - 72%; СП - 8%	м трубопровода с фасонными частями	34	708,64	--	24094	--	--	17348	44757
					708,64	--	24094	--		3315	

5	Е12-150101-0202 1215-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	16	878,59 878,59	-- --	14057 14057	-- --	--	10121 1934	26113
6	Е12-150101-0203 1215-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из канализационных труб диаметром 150 мм. Разборка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода с фасонными частями	12	1148,45 1148,45	-- --	13781 13781	-- --	--	9923 1896	25600
			Монтажные работы								
7	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	16	2776,92 2445,30	102,49 47,41	44431 39125	1640 759	3666	39086 6681	90198
8	С123-030102-3201 2303-0102-3201 РСНБ РК 2015	Умывальник керамический шириной до 300 мм, длиной до 500 мм ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	шт.	16	5931,00 --	-- --	94896 --	-- --	94896	-- 7592	102488
9	Е11-170201-0104 1117-0201-0104 РСНБ РК 2015	Пьедестал для умывальников. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт.	16	4187,07 351,12	0,19 --	66993 5618	3 --	61372	5506 5800	78299
10	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	шт	16	914,93 877,80	0,19 --	14639 14045	3 --	591	13764 2272	30675
11	С123-030102-3319 2303-0102-3319 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм ГОСТ 25809-96 *СП - 8%*	шт.	16	7743,00 --	-- --	123888 --	-- --	123888	-- 9911	133799
12	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным *НР - 98%; СП - 8%*	комплект	20	3490,36 2741,70	203,82 94,85	69807 54834	4076 1897	10897	55596 10032	135436
13	С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	4	17988,00 --	-- --	71952 --	-- --	71952	-- 5756	77708
14	С123-030102-0420 2303-0102-0420 РСНБ РК 2015	Унитаз детский напольный керамический с косым выпуском, с бачком и комплектом арматуры, без сиденья ГОСТ 30493-96 *СП - 8%*	комплект	16	19077,00 --	-- --	305232 --	-- --	305232	-- 24419	329651

15	Е12-150102-0501 1215-0102-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 20 мм. Смена	сгон	10	401,11	--	4011	--	467	2552	7088
		НР - 72%; СП - 8%			354,45	--	3544	--		525	
16	Е12-150102-0502 1215-0102-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 32 мм. Смена	сгон	20	610,26	--	12205	--	1930	7398	21172
		НР - 72%; СП - 8%			513,76	--	10275	--		1568	
17	Е12-150102-0503 1215-0102-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сгон у трубопроводов диаметром до 50 мм. Смена	сгон	15	1034,14	--	15512	--	2359	9470	26981
		НР - 72%; СП - 8%			876,85	--	13153	--		1999	
18	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм.Прокладка	м трубопровода	16	802,58	4,01	12841	64	1111	11450	26235
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	1,13	11666	18		1943	
19	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	34	925,37	1,64	31462	56	5553	25352	61360
		НР - 98%; СП - 8%			760,37	0,49	25853	17		4545	
20	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации диам.50мм ГОСТ 22689-2014	м	34	310,00	--	10540	--	10540	--	11383
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
21	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации диам.100мм ГОСТ 22689-2014	м	16	929,00	--	14864	--	14864	--	16053
		СП - 8%			--	--	--	--		1189	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1292915
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				255627				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6113			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2826			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						709318		
		- Накладные расходы	Тенге							226084	
		- Сметная прибыль	Тенге							95769	

Локальная смета 2-1-5. Тепловые сети

Тепловые сети

1	Е12-160101-1503 1216-0101-1503 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром до 100 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном	м трубопровода	144	471,22	99,19	67856	14284	551	42037	118684
		НР - 72%; СП - 8%			368,20	37,25	53021	5364		8791	
		Земляные работы									
2	Е11-010101-0368 1101-0101-0368 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	66,81	280,20	280,20	18720	18720	--	2981	23438
		НР - 72%; СП - 8%			--	61,97	--	4141		1736	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,19	1872,02	--	2228	--	--	1604	4138
		НР - 72%; СП - 8%			1872,02	--	2228	--		307	
4	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3	0,952	41,32	41,32	39	39	--	10	53
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,88	--	13		4	
5	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1.	м3 грунта	0,238	741,63	--	177	--	--	127	328
		НР - 72%; СП - 8%			741,63	--	177	--		24	
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	0,952	166,85	87,47	159	83	--	80	258
		НР - 72%; СП - 8%			79,38	37,86	76	36		19	
		Непроходные железобетонные лотки									
7	Е11-070601-0102 1107-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, собираемые из верхних и нижних лотковых элементов. Устройство	м3 сборных конструкций	5,3006968	11442,61	3166,74	60654	16786	26526	26067	93659
		НР - 118%; СП - 8%			3271,68	895,86	17342	4749		6938	
8	С121-040303-0101 2104-0303-0101 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	3,8726968	48256,00	--	186881	--	186881	--	201831
		СП - 8%			--	--	--	--		14950	
9	С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 /ПТ 300.90.10-3	м3	1,428	49774,00	--	71077	--	71077	--	76763
		СП - 8%			--	--	--	--		5686	
10	Е11-260301-0702 1126-0301-0702 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике	м2 поверхности покрытия изоляции	68	1001,53	30,90	68104	2101	31660	26451	102119
		НР - 76%; СП - 8%			505,04	6,78	34343	461		7564	

		Монтажные работы									
		Защита трубопроводов									
11	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	18	88,12	2,89	1586	52	778	525	2280
		НР - 69%; СП - 8%			42,01	0,29	756	5		169	
12	Е11-130301-1421 1113-0301-1421 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой	м2	18	123,53	3,71	2224	67	1825	234	2655
		НР - 69%; СП - 8%			18,43	0,43	332	8		197	
13	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	1,1	73699,71	1314,99	81070	1446	55366	18918	107987
		НР - 76%; СП - 8%			22052,40	576,84	24258	635		7999	
14	Е11-130301-1803 1113-0301-1803 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью за 2 раза	м2	5	113,33	2,89	567	14	430	86	704
		НР - 69%; СП - 8%			24,54	0,29	123	1		52	
15	Е11-260301-0401 1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком (кроме стеклопластика РСТ)	м2 поверхности покрытия изоляции	32	3393,83	31,79	108602	1017	23941	63875	186275
		НР - 76%; СП - 8%			2613,88	12,55	83644	401		13798	
16	С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 80 ГОСТ 12816-80	шт.	8	2010,00	--	16080	--	16080	--	17366
		СП - 8%			--	--	--	--		1286	
		Тепловые сети ТП									
17	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 прим.	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 89 мм. Установка	комплект	2	9434,61	5622,98	18869	11246	436	9839	31005
		НР - 99%; СП - 8%			3593,52	1375,89	7187	2752		2297	
18	С123-040601-1209 2304-0601-1209 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 80 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	149056,00	--	298112	--	298112	--	321961
		СП - 8%			--	--	--	--		23849	
19	С121-110205-9902 2111-0205-9902 РСНБ РК 2015	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	2,3	34807,00	--	80056	--	80056	--	86461
		СП - 8%			--	--	--	--		6404	
20	Е11-240101-0203 1124-0101-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка	км трубопровода	0,168	1126062,46	551100,51	189178	92585	2123	116170	329776
		НР - 99%; СП - 8%			562320,00	136151,56	94470	22873		24428	

21	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	168	2085,00	--	350280	--	350280	--	378302
		СП - 8%			--	--	--	--		28022	
22	Е11-240101-0201 1124-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км трубопровода	0,002	1087466,12	535592,19	2175	1071	20	1336	3792
		НР - 99%; СП - 8%			541872,00	132781,12	1084	266		281	
23	С123-010201-0934 2301-0201-0934 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные из коррозионно-стойкой стали 08Х18Н10Т, D 45 мм, толщина стенки 3 мм ГОСТ 11068-81	м	2	4760,00	--	9520	--	9520	--	10282
		СП - 8%			--	--	--	--		762	
24	Е11-161101-0102 1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	146	81,48	1,56	11896	227	61	11376	25134
		НР - 98%; СП - 8%			79,51	--	11608	--		1862	
		Канализация									
25	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	2,5	738,14	4,01	1845	10	12	1789	3925
		НР - 98%; СП - 8%			729,12	1,13	1823	3		291	
26	С123-020601-0701 2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110	шт.	1	3932,00	--	3932	--	3932	--	4247
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
27	С123-010604-0110 2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	1,5	1261,00	--	1892	--	1892	--	2043
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
		Деталь заделки трубопровода Ду=89									
28	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2	м3 заделки	0,38	102199,21	1272,45	38836	484	11312	22898	66672
		НР - 84%; СП - 8%			71158,12	576,84	27040	219		4939	
29	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,09392	1436562,17	608421,72	134922	57143	33785	58602	209006
		НР - 99%; СП - 8%			468424,60	161836,10	43994	15200		15482	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2411144
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				403504				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					217376			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57127			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1206656		
		- Накладные расходы	Тенге							405005	
		- Сметная прибыль	Тенге							178603	
		Локальная смета 2-1-6. Пожарная сигнализация									
		Демонтажные работы									
1	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	Кабель. Демонтаж	м	650	83,29	--	54138	--	--	38980	100567
		НР - 72%; СП - 8%			83,29	--	54138	--		7449	
2	Е12-170101-0702 1217-0101-0702 РСНБ РК 2015 прим.	Извещатели пожарные. Демонтаж	шт.	65	32,31	--	2100	--	--	1512	3902
		НР - 72%; СП - 8%			32,31	--	2100	--		289	
		Монтажные работы									
3	Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	30478,40	1,92	30478	2	461	18309	52691
		НР - 61%; СП - 8%			30015,00	--	30015	--		3903	
4	С123-080303-0306 2308-0303-0306 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-12	шт.	1	25702,00	--	25702	--	25702	--	27758
		СП - 8%			--	--	--	--		2056	
5	Ц13-100701-0303 1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	6829,00	1,56	13658	3	365	8107	23506
		НР - 61%; СП - 8%			6645,00	--	13290	--		1741	
6	С123-080306-0204 2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3729,00	--	3729	--	3729	--	4027
		СП - 8%			--	--	--	--		298	
7	С123-080306-0304 2308-0306-0304 РСНБ РК 2015	Блок питания ИВЭПР 112-2-1	шт.	1	9083,00	--	9083	--	9083	--	9810
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
8	Ц13-100701-0202 1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	117	2568,57	1,92	300523	225	11542	176141	514798
		НР - 61%; СП - 8%			2468,00	--	288756	--		38133	
9	С123-080302-0301 2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	106	1413,00	--	149778	--	149778	--	161760
		СП - 8%			--	--	--	--		11982	

10	С123-080302-0602 2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	11	1008,00	--	11088	--	11088	--	11975
		СП - 8%			--	--	--	--		887	
11	Ц13-100701-0201 1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	9	1286,62	0,72	11580	6	468	6775	19823
		НР - 61%; СП - 8%			1234,00	--	11106	--		1468	
12	С123-080304-0506 2308-0304-0506 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 BLUE ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7	1492,00	--	10444	--	10444	--	11280
		СП - 8%			--	--	--	--		836	
13	С123-080302-0203 2308-0302-0203 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/4-А3	шт.	2	692,00	--	1384	--	1384	--	1495
		СП - 8%			--	--	--	--		111	
14	Ц13-080206-0801 1308-0206-0801 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в лотках	м	900	21,88	0,87	19690	783	8152	7938	29838
		НР - 72%; СП - 8%			11,95	0,30	10755	270		2210	
15	С123-060408-0511 2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5	км	0,918	20450,00	--	18773	--	18773	--	20275
		СП - 8%			--	--	--	--		1502	
16	Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	900	221,21	2,16	199089	1943	19015	128321	353603
		НР - 72%; СП - 8%			197,92	0,10	178131	93		26193	
17	С123-061710-0102 2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	900	37,00	--	33300	--	33300	--	35964
		СП - 8%			--	--	--	--		2664	
18	Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	633,24	--	9499	--	64	5755	16474
		НР - 61%; СП - 8%			629,00	--	9435	--		1220	
19	С123-070202-1401 2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	10	39,00	--	390	--	390	--	421
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
20	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П	шт.	5	132,00	--	660	--	660	--	713
		СП - 8%			--	--	--	--		53	
21	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	75	313,14	144,41	23485	10830	3400	8968	35050

		НР - 72%; СП - 8%			123,40	42,67	9255	3201		2596	
22	С123-061623-0205 2306-1623-0205 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 1 мм2	км	0,1122	105338,00	--	11819	--	11819	--	12764
		СП - 8%			--	--	--	--		946	
23	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	110	369,47	14,74	40642	1622	10101	21083	66663
		НР - 72%; СП - 8%			262,90	3,30	28919	363		4938	
24	С123-010504-0102 2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	110	32,00	--	3520	--	3520	--	3802
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1518959**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				635901				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15415			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3926			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						333238		
		- Накладные расходы	Тенге							421889	
		- Сметная прибыль	Тенге							112515	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**69601051**
		ВСЕГО:	**Тенге**								**69601051**
		- в том числе оборудование									**2257364**
		Временные здания и сооружения			1,2%						808124
		Итого с временными									70409175
		НДС			12 %						8449101
		Итого с НДС									**78858276**

Сдал: (Подрядчик)
ТОО "Шымкентқұрылыс"
Директор _____ Полатбеков А.Б.

Принимающая сторона:
ГККП "Детский ясли-сад №11 Арыс"
Руководитель _____ Исаева Э.

Заказчик:
Корпоративный фонд "Компания по строительству объектов"
Главный менеджер инженер ПТО _____ Кенджаев Д. Д.

Согласовано:
ГУ «Отдел образования г.Арыс»
_____ Мусаев А.