Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт помещений 5-го этажа правого крыла общежития Костанайского педагогического колледжа**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт помещений 5-го этажа правого крыла общежития**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 321 от 13.11.2019 г.**

Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
№ 1

за декабрь 2019 года
на 2-1 Ремонтные работы

Составлен (а) в текущих ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. Общие демонтажные работы									
1	E12-130102-0101	Обои обыкновенного качества и улучшенные. Снятие	м2 оклеенной поверхности	681,73	101,56	0	69234	0	0	40917	118963
					101,56	0	69234	0		8812	
2	E11-100111-0101 К-0,8	Шкафы встроенные, антресольные полки. Установка стенок по месту (демонтаж)	м2 деталей	151,84	471,97	0,28	71664	42	0	42830	123654
					471,7	0	71622	0		9160	
3	E11-460401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка	м2	40,65	1706,77	160,37	69380	6519	0	33591	111209
					1546,4	80,26	62861	3263		8238	
4	E12-080101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка	м	27,94	79,02	0,03	2208	1	0	1304	3793
					78,99	0	2207	0		281	
5	E11-460401-1103	Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка	м2	96,25	808,67	128,07	77834	12327	0	36412	123386
					680,6	64,1	65508	6169		9140	
6	E12-070101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	426,62	32,72	0	13961	0	0	8251	23988
					32,72	0	13961	0		1777	
7	E12-070101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	м2	67,83	101,56	2,69	6889	183	0	4017	11779
					98,87	1,35	6706	91		872	
8	E12-070101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	40,5	754,39	29,84	30553	1208	0	17700	52113
					724,55	14,93	29344	605		3860	
9	E12-070101-0302	Плинтусы цементные и из керамической плитки. Разборка	м	13,48	123,95	0	1671	0	0	987	2871
					123,95	0	1671	0		213	
10	E12-130103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	м2 облицовки	56,84	711,38	53,83	40435	3060	0	22893	68395
					657,56	23,95	37375	1361		5066	
11	E11-460201-0802	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	13,46	198,08	0	2666	0	0	1354	4342
					198,08	0	2666	0		322	
12	E12-120104-0501	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	м2	1401,3	139,05	0	194856	0	0	115160	334817
					139,05	0	194856	0		24801	
13	E12-150101-0401	Умывальники и раковины. Демонтаж		8	537,37	5,39	4299	43	0	3080	7969

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			прибор		531,98	2,7	4256	22		590	
14	Е12-150101-0402	Унитазы и писсуары. Демонтаж		4	668,03	6,01	2672	24	0	1915	4954
			прибор		662,02	3,01	2648	12		367	
15	Е12-170101-0401	Электропроводка скрытая. Демонтаж		333,3	22,05	0	7348	0	0	4343	12626
			м		22,05	0	7348	0		935	
16	Е12-170101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж		81	50,69	0	4106	0	0	2427	7055
			шт.		50,69	0	4106	0		523	
17	Е12-170101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж		53	55,48	0,62	2940	33	0	1728	5042
			шт.		54,86	0,31	2907	16		373	
18	Ц13-080305-0909 #к-0,3	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями (демонтаж)		1	1187,45	29,15	1187	29	0	500	1822
			шт.		1158,3	9,03	1158	9		135	
19	Е12-190101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора		1,99	1860,3	0	3702	0	0	2188	6361
			т		1860,3	0	3702	0		471	
20	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка		1,99	92		183				198
			т							15	
21	С341-020101-1006	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км		1,99	207		412				445
			т							33	
		Итого по разделу: 1. Общие демонтажные работы									608200,78
		Раздел: 2. Общестроительные работы									
22	Е12-070101-0501	Покрытия дощатые. Сплачивание со вставкой реек		117,08	410,37	5,08	48046	595	1011	27619	81718
			м2		396,65	2,5	46440	293		6053	
23	Е12-060101-1701	Пороги шириной до 100 мм. Ремонт		16	984,65	5,23	15754	84	5480	6046	23545
			отремонтированное место		636,93	2,47	10191	39		1744	
24	Е12-070101-1105	Полы. Устройство оснований под покрытие из древесностружечных плит на мастике в один слой. Площадь до 20 м2		398,71	1146,39	3,34	457075	1330	311032	85908	586422
			м2		362,95	1,62	144713	647		43439	
25	Е11-110101-3601 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"		398,71	3783,25	20,37	1508418	8121	1350275	93749	1730341
			м2 покрытия		376,27	9,82	150023	3917		128173	
26	Е11-110101-4001 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3		426,72	268,22	0,79	114457	336	65670	29603	155585
			м плинтусов		113,54	0,37	48451	159		11525	
27	Е11-110101-1105	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство		23,4	967,78	27,82	22646	651	12328	6075	31018
			м2 стяжки		413,1	13,17	9667	308		2298	
28	Е11-110101-2707 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство		40,5	2015,63	61,95	81633	2509	59148	12851	102043
			м2 покрытия		493,22	27,82	19975	1127		7559	
29	Е11-110101-3905 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство		25,04	1707,93	12,62	42767	316	36012	3985	50492
			м		257,14	4,19	6439	105		3740	
30	Е11-100501-0107 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)		40,65	3168,22	168,57	128788	6852	57804	40235	182545
			м2		1577,65	77,52	64132	3151		13522	
31	С121-090201-0202	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99		40,65	21110,03		858123		858123		926773
			м2							68650	
32	Е11-100501-0401 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м		27,94	1639,36	4,76	45804	133	39531	3709	53474
			м		219,74	2,27	6140	64		3961	
33	Е11-100501-0301 Изм. и доп. вып. 14	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей		26,18	3316,61	172,4	86829	4514	45977	22969	118581

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м2		1388,03	79,08	36339	2070		8784	
34	С121-090203-0401	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 21-7, остекленная двухкамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м2	26,18	25446		666176		666176		719470
										53294	
35	Е12-080101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	27,2	282,79	2,03	7692	55	269	4370	13027
					270,86	0,99	7368	27		965	
36	С121-130816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	27,2	656		17843		17843		19271
										1427	
37	Е11-100107-0106 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	71,61	1624,12	74,52	116303	5336	35678	46393	175712
					1051,37	32	75289	2292		13016	
38	С121-090102-0102	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м2	68,88	5239		360862		360862		389731
										28869	
39	С121-090404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	90	421		37890		37890		40921
										3031	
40	С121-090404-0303	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011	шт.	17	3086		52462		52462		56659
										4197	
41	С121-090404-0402	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	шт.	28	2608		73024		73024		78866
										5842	
42	С121-090404-0901	Упор дверной УД1, УД2 ГОСТ 5091-78	шт.	45	650		29250		29250		31590
										2340	
43	С121-090302-0808	Блоки дверные внутренние из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм с декорированным покрытием, двупольные, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ДМА С 22-13 ГОСТ 23747-88	м2	2,73	53143,2		145081		145081		156687
										11606	
44	Е11-150201-0301 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню	м откосов	13,33	509,2	0,77	6788	10	1492	2896	10459
					396,48	0	5285	0		775	
45	Е11-150203-0201 Изм. и доп. вып. 11	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	35,9	851,71	56,3	30576	2021	7292	12520	46544
					592,28	44,13	21263	1584		3448	
46	Е11-150203-0601 Изм. и доп. вып. 10	Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм (5 мм)	м2 оштукатуриваемой поверхности	1044,5	789,51	13,11	824640	13688	186520	344454	1262622
					597,83	3,96	624431	4135		93528	
47	Е11-150405-0105 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1110,66	344,79	2,26	382944	2515	150960	126403	550095
					206,61	1,07	229469	1193		40748	
48	Е11-150107-0107 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	93,86	4539,66	18,43	426092	1730	286860	76062	542327
					1464,98	13,82	137503	1297		40172	
49	Е12-110101-0110 Изм. и доп. вып. 10	Штукатурка потолков внутри здания. Выравнивание сплошное (однослойная штукатурка) сухой растворной смесью толщиной до 10 мм (5 мм) для последующей окраски или оклейки обоями	м2	443,57	1185,09	22,64	525670	10041	90407	237337	824048
					958,64	17,75	425223	7875		61041	

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям		443,57	383,54	2,26	170128	1004	65974	56787	245068
		м2 окрашиваемой поверхности			232,54	1,07	103150	476		18153	
51	Е11-150403-1004 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная (эмаль ПФ), количество окрасок 2		48,3	876,42	0,99	42331	48	8023	18787	66007
		м2 окрашиваемой поверхности			709,31	0,48	34260	23		4889	
52	Ц13-080305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке		43	389,69	3,52	16757	151	556	6891	25539
			шт.		373,23	1,2	16049	52		1892	
53	С123-070218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012		43	351		15093		15093		16300
			шт.							1207	
54	Ц13-080305-0111 Изм. и доп. вып. 9	Розетка штепсельная трехполюсная. Монтаж оборудования		61	944,21	10,56	57597	644	5923	21935	85894
			шт.		836,55	3,61	51030	220		6363	
55	С123-070220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011		61	472		28792		28792		31095
			шт.							2303	
56	Ц13-080206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий		333	154,44	2,64	51427	879	6592	18942	75999
			м		132	0,9	43956	301		5630	
57	С123-060144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80		0,33	268999		88770		88770		95871
			км							7102	
58	Ц13-080305-0305	Светильник потолочный или настенный для помещений с тяжелыми условиями среды, уплотненный. Монтаж с креплением винтами или болтами		4	1797,48	651,57	7190	2606	517	2492	10456
			шт.		1016,73	438,87	4067	1755		775	
59	Ц13-080305-0306	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами		16	1829,92	735,49	29279	11768	2067	9901	42314
			шт.		965,25	480,61	15444	7690		3134	
60	Ц13-080305-0411	Светильник количество ламп в светильнике до 4. Установка на подвесках в подвесных потолках		28	6043,43	1210,39	169216	33891	21091	58660	246106
			шт.		4079,79	815,06	114234	22822		18230	
61	С123-070106-0810	Светильники офисные светодиодные марки PROLED PL-30S, мощность 37 Вт, световой поток 4471 лм СТ РК 2595-2014		28	8395,38		235071		235071		253876
			шт.							18806	
62	Ц13-080305-0909	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями		1	4638,42	97,16	4638	97	680	1665	6808
			шт.		3861	30,09	3861	30		504	
63	С123-070201-0109	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001		1	5005		5005		5005		5405
			шт.							400	
64	Ц13-080303-0601 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне		5	2624,98	25,52	13125	128	6897	4392	18918
			шт.		1220	0	6100	0		1401	
65	С123-070204-1305	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010		5	698		3490		3490		3769
			шт.							279	
66	Е11-170101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды		8	3997,09	42,46	31977	340	21973	5936	40945
			комплект		1208,03	20,37	9664	163		3033	
67	Е11-160501-0101 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка		3,2	1073,32	1,34	3435	4	1025	1454	5279

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			м трубопровода		751,61	0,42	2405	1		391	
68	Е11-170201-0103	Смесители. Установка		4	3289,42	0,14	13158	1	9688	2095	16473
			шт.		867,3	0	3469	0		1220	
69	Е11-160501-0212 Изм. и доп. вып. 6	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж		2,2	717,49	0	1578	0	873	426	2165
			м подводок		320,49	0	705	0		160	
70	Е11-170101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка		4	12367,96	210,28	49472	841	43724	3207	56893
			комплект		1226,61	100,67	4906	403		4214	
71	Е11-170301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка		4	19314,2	168,88	77257	676	65748	6740	90717
			комплект		2708,4	81,5	10834	326		6720	
72	Е12-070101-1501	Решетки вентиляционные. Смена		12	587,15	0	7046	0	2903	2448	10253
			шт		345,19	0	4142	0		760	
		Итого по разделу: 2. Общестроительные работы									8235462,92
		ИТОГО:					8843665	137382	5624932	1747539	11438502
							3080753	76093		847297	
		В том числе :									
		Стоимость оборудования, всего							0		
		в том числе, оборудование поставки заказчика							0		9150801,6
		Итого с учетом скидки к-0,8									
		НДС			12 %		1098096,19				
		Итого с НДС									10248897,79

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖУК"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Беляшев Б.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное казенное предприятие "Костанайский педагогический колледж" Управления образования акимата Костанайской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Уразамбетова Г.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Зам. директора по ХР
Жолдыкова Д.К.