Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Талласского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Юридический адрес: Жамбылская область , Талласский район, г.Каратау , ул. Энгельса, 13

Почтовый адрес: г.Тараз , ул. Махамбет батыра 8А. РНН 150900212604, БИН040740007891, ИИК KZ43 60101610 00057904, БИК KX родный Банк Казахстана"

Договор № 55 от 9 декабря 2011г.

Форма КС-3

Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Талласского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь **2011 г.**

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке...	100 000 000	44 867 432					10 714 286	100 000 000
в.т.ч. За месяц	100 000 000	44 867 432					10 714 286	100 000 000
погашение предоплаты	30 000 000							30 000 000
К оплате:								70 000 000

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Талласского района"

Начальник отдела Байболов Б.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО«КАЗМУНАЙКУРЫЛЫС» Рымтаев Д.Т.

ТОО "Казмунайкурылыс" ЖШС

Заказчик : ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» акимата Таласского района Жамбылской области
Подрядчик :ТОО «КазМунайКурылыс»
Договор №55 от 9 декабря 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Кабельная линия 0,4 кВ. Смета04-03-01								
1.	С151601-528	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,24	723900,00	--	170840	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Кабельная линия 0,4 кВ. Смета04-03-01								170840
		Раздел: Наружное освещение.Смета 04-04-01								
2.	С151601-471	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,29	107800,00	--	31046	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С151601-483	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией	1000м	0,04	115400,00	--	4962	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С130806-72	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 83х4 мм	м	72,00	543,00	--	39096	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С130806-85	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 152х4 мм	м	36,00	1020,00	--	36720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	С151703-9	Светильники тип ЖКУ08-150-001-УХЛ1	шт	12,00	8370,00	--	100440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
7.	С	Лампа натриевая ДНаТ-150	шт	12,00	471,95	--	5663	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Наружное освещение.Смета 04-04-01								217928
		Раздел: Ограждение. Смета 07-05-01								
8.	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	462,00	1413,47	--	653023	--	0,44	205
					--	--	--	--	0,22	99
9.	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций	м	462,00	1048,51	--	484412	--	0,82	379
					--	--	--	--	0,00	1
10.	У1-34-35	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, строительные работы	ворота	2,00	75968,40	--	151937	--	24,00	48
					--	--	--	--	6,40	13
11.	У1-34-36	Ворота металлические решетчатые с калиткой по бетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ8Б, монтаж металлоконструкций	ворота	2,00	37802,90	--	75606	--	30,00	60
					--	--	--	--	0,09	0
		Итого по разделу: Ограждение. Смета 07-05-01								1364977
		Раздел: Общестроительные работы. Смета 02-01-01								
12.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,70	67700,00	--	47390	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	2,94	56200,00	--	165228	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,41	67700,00	--	27418	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса	т	1,95	56200,00	--	109590	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		A-III, d 25-28 мм			--	--	--	--	--	--
16.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,09	67700,00	--	6025	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,22	65000,00	--	14365	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	С12041-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса A-I, d 10 мм	т	0,16	60500,00	--	9498	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
19.	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	м3	744,90	253,00	--	188460	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-I, d 3 мм	т	0,16	64100,00	--	10192	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали B-I, BP-1, d 5 мм	т	2,06	41200,00	--	84913	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I,D 6 мм	т	0,64	69000,00	--	44475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, D 10 мм	т	0,79	71100,00	--	56443	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, D 12 мм	т	0,27	68800,00	--	18583	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, D 14 мм	т	0,05	64500,00	--	3364	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 16-18 мм	т	1,39	64400,00	--	89329	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса A-III, d 20-22 мм	т	0,13	62100,00	--	8028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	1,50	69000,00	--	103500	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
29.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, D 8 мм	т	2,24	66000,00	--	148038	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	7,93	62100,00	--	492639	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С12041-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 25-28 мм	т	11,01	59900,00	--	659259	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	65000,00	--	3937	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	С12041-63	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,30	63500,00	--	19171	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	т	0,08	69000,00	--	5519	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	С12041-95	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	т	--	66000,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм	т	0,26	71100,00	--	18812	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, D 10 мм	т	0,08	71100,00	--	5978	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I,D 6 мм	т	0,03	69000,00	--	1932	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00	--	267	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С12041-63 А1=63500)	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-II, d 12 мм	т	0,03	107600,00	--	3230	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00	--	98	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	816	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	2476,64	2400,00	--	5943936	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов	м2	2476,64	45,00	--	111449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С143017-60-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет до 3 м	м2	56,80	9,00	--	511	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С143017-70-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	49,84	265,00	--	13208	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С143017-70-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	80,64	346,00	--	27901	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	С143017-71-8	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 860-950 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	1120,38	303,00	--	339475	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	С143017-71-13	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 1060-1150 кг/м2, пролет 6,16-6,45 м	м2	1141,54	389,00	--	444059	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	1,32	71100,00	--	93923	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,95	69000,00	--	203564	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С12041-93	Каркасы и сетки плоские: высококачественная арматурная проволока класса В-II, ВР-II, d 7-8 мм	т	0,57	55200,00	--	31628	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С12041-112	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	9,03	72000,00	--	649887	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,99	68800,00	--	68310	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,14	64400,00	--	8735	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С12041-117	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 20-22 мм	т	4,89	62100,00	--	303366	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	2,02	69000,00	--	139450	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	4,64	71100,00	--	330112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,82	68800,00	--	56240	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	м3	243,70	7530,00	--	1835061	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
61.	СЦена	Стоимость полукруглого конька	пм	200,00	597,00	--	119400	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
62.	СЦена	Стоимость заглушин конька	шт	10,00	1300,00	--	13000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
63.	СЦена	Стоимость комплектующих к металлочерепице	пм	847,00	190,00	--	160930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	2,00	1380,00	--	2760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
65.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровыми механизмами	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
66.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	94,14	8050,00	--	757827	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
67.	С12061-189	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные с одной поворотной створкой	м2	285,12	6920,00	--	1973030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
68.	С	Доски подоконные	м	225,20	2860,00	--	644072	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
69.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	76,02	4250,00	--	323085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
70.	С12062-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П; ДГ 24-10П; ДГ 24-12П внутренние	м2	222,48	3760,00	--	836525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
71.	С12062-15	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 24-15П внутренние	м2	75,36	3500,00	--	263760	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
72.	С12063-15	Блоки дверные с двупольными полотнами ДН 21-15; ДН 24-15	м2	22,32	5230,00	--	116734	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
73.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДН 24-9; ДН 24-10	м2	28,35	5380,00	--	152523	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
74.	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	м2	8,40	4010,00	--	33684	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
75.	С12061-19	Двери входные из ПХВ профилей	м2	2,40	13000,00	--	31200	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные			--	--	--	--	--	--
76.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	150,00	1380,00	--	207000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
77.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	14,00	1960,00	--	27440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
78.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	7,00	2980,00	--	20860	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	комплект	22,00	1500,00	--	33000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12061-80	Блоки оконные	м2	14,84	6960,00	--	103286	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	С11011-793	Скобяные изделия окон раздаточных	комплект	41,00	3440,00	--	141040	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
82.	С12061-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	м2	113,29	8050,00	--	912017	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	С11021-113	Фанера клееная	м3	2,10	43700,00	--	91770	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
84.	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	72,00	1380,00	--	99360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	С143021-5	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку	м2	28,03	2680,00	--	75120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
86.	С143021-6	Лестничные площадки толщиной	м2	20,60	2150,00	--	44290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87.	С143014-3	Плиты ОП1	м3	0,48	15100,00	--	7248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С143021-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки	м	89,90	420,00	--	37758	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,03	177400,00	--	5166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
90.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,39	71100,00	--	28013	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
91.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	345	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
92.	С12021-96	Площадки посадочные /мостовых кранов/, для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	7,49	177400,00	--	1329109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
93.	С11011-139	Дюбели с калиброванной головкой /россыпью/, с цинковым хроматированным покрытием 4х100 мм	кг	459,00	355,00	--	162945	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
94.	С12021-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	25,36	114900,00	--	2913864	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
95.	С11011-1168	Керамогранит, толщина 10 мм, плита светлая	м2	154,00	1180,00	--	181720	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
96.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,07	41200,00	--	2719	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
97.	С11011-879	Сталь листовая толщиной 4-5 мм	т	0,21	75900,00	--	15939	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,01	41200,00	--	288	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
99.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00	--	8580	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
100.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,03	67700,00	--	2166	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
101.	С11011-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND",толщ. 3 мм	м2	34,00	1610,00	--	54740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
102.	С11011-435	Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-,7	м2	8,97	896,00	--	8037	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
103.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,13	65000,00	--	8255	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
104.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,36	67700,00	--	24643	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
105.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,47	65900,00	--	30644	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	С12041-9	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 16-18 мм	т	0,37	44300,00	--	16480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
107.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,09	64400,00	--	5667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
108.	С11011-458	Панели композиционные типа "ALUCOBOND",толщ. 3 мм	м2	23,00	1610,00	--	37030	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
109.	С11031-95	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на битумном связующем, марки 150	м3	1,46	7530,00	--	10959	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110.	С11011-305	Крепежные детали для крепления профилированного настила к несущим конструкциям	т	0,04	525600,00 / --	-- / --	20498 / --	-- / --	-- / --	-- / --
111.	С11011-434	Настил профилированный оцинкованный Н75-750-0,7, Н57-825-0,7	м2	85,56	1190,00 / --	-- / --	101816 / --	-- / --	-- / --	-- / --
112.	С12041-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм	т	0,00	64100,00 / --	-- / --	128 / --	-- / --	-- / --	-- / --
113.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,03	41200,00 / --	-- / --	1154 / --	-- / --	-- / --	-- / --
114.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,03	68800,00 / --	-- / --	1926 / --	-- / --	-- / --	-- / --
115.	С11011-881	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,50	87100,00 / --	-- / --	43724 / --	-- / --	-- / --	-- / --
116.	С11011-897	Прокат угловой равнополочный толщиной 3-5 мм, при ширине полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	т	0,70	58700,00 / --	-- / --	41149 / --	-- / --	-- / --	-- / --
117.	С131312-56	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х800Ц для вентиляционной шахты периметром 3200 мм	шт	7,00	4380,00 / --	-- / --	30660 / --	-- / --	-- / --	-- / --
118.	С131312-55	Зонты прямоугольные из оцинкованной стали марки ЗП800Х1000Ц для вентиляционной шахты периметром 3600 мм	шт	1,00	5810,00 / --	-- / --	5810 / --	-- / --	-- / --	-- / --
		Итого по разделу: Общестроительные работы. Смета 02-01-01								25271900
		Раздел: Отопление. Смета 02-01-02								
119.	С130902-31	Задвижки клиновые двухдисковые фланцевые с выдвижным шпинделем 31ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	4,00	5950,00 / --	-- / --	23800 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
120.	С130809-11	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	шт	8,00	377,00	--	3016	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
121.	С130901-89	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	2,00	1530,00	--	3060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	С130809-32	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 40 мм	шт	4,00	285,00	--	1140	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	С130901-88	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	18,00	958,00	--	17244	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
124.	С130809-31	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 32 мм	шт	36,00	260,00	--	9360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
125.	С130901-91	Вентили проходные фланцевые 15кч19п1 для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	8,00	898,00	--	7184	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
126.	С130809-30	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 25 мм	шт	16,00	225,00	--	3600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
127.	С130901-50	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	шт	6,00	437,00	--	2622	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
128.	С130901-49	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	6,00	367,00	--	2202	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
129.	С130904-6	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б9бк1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа /6 кгс/см2/, Dy 15 мм	шт	3,00	331,00	--	993	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
130.	С130904-58	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 15 мм	шт	64,00	343,00	--	21952	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
131.	С130904-59	Краны двойной регулировки пробковые КРДП латунные, Dy 20 мм	шт	126,00	377,00	--	47502	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
132.	СЦена	Кран шаровой КЕ-231 диам.15мм	шт	70,00	271,30	--	18991	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
133.	СЦена	Кран шаровой КЕ-231 диам.20мм	шт	64,00	379,33	--	24277	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
134.	СЦена	Тройник К-506Cr диам.15мм	шт	70,00	187,27	--	13109	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
135.	СЦена	Пробка К-510Cr диам.15мм	шт	70,00	79,23	--	5546	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
136.	СЦена	Тройник К-506Cr диам.20мм	шт	64,00	292,90	--	18746	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
137.	СЦена	Пробка К-510Cr диам.20мм	шт	64,00	117,64	--	7529	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
138.	Е0118-6-1	Стоимость чугунных радиаторов без установки	1кВт	280,56	4205,69	--	1179947	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
139.	С11031-165	Маты теплоизоляционные URS, марка М 25ф-50	м3	2,13	6240,00	--	13291	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
140.	СЦена	Регулятор температуры прямого действия	шт	1,00	84483,00	--	84483	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
141.	СЦена	Регулятор давления	шт	1,00	270118,00	--	270118	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
142.	С130905-2	Регуляторы расхода и давления универсальные УРРД-М-25, М-50	шт	1,00	22500,00	--	22500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
143.	СЦена	Регулятор температуры прямого действия	шт	4,00	84482,74	--	337931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

Итого по разделу: Отопление. Смета 02-01-02 2140143

Раздел: Вентиляция. Смета 02-01-03

144.	СЦена	Компактная приточка КП9-1	шт	3,00	129151,56	--	387455	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
145.	СЦена	Клапаны воздушные с ручным приводом	шт	3,00	5456,59	--	16370	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
146.	СЦена	Вентилятор канальный EURO 3	шт	14,00	5966,24	--	83527	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
147.	СЦена	Вентилятор канальный ILT/4-200	шт	3,00	31307,38	--	93922	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
148.	СЦена	Вентилятор DECOr-100C	шт	4,00	2094,14	--	8377	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
149.	СЦена	Вентилятор DECOr-300C	шт	7,00	4711,81	--	32983	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0120-3-2	Стоимость оцинкованной стали для воздуховодов без установки	м2	182,40	1615,45	--	294658	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
151.	Е0120-3-3	Стоимость оцинкованной стали для воздуховодов без установки	м2	197,40	1612,41	--	318290	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
152.	С11031-16 1	Маты теплоизоляционные URS, марка М 15ф-50	м3	0,34	4560,00	--	1550	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Вентиляция. Смета 02-01-03								1237131
		Раздел: Водопровод. Смета 02-01-04								
153.	С130804-7 2	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-50x8,3 мм	м	23,65	613,00	--	14497	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
154.	С130804-7 1	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	187,40	387,00	--	72524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
155.	С130804-7 0	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	140,70	247,00	--	34753	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
156.	С130804-6	Трубы для водоснабжения	м	371,60	149,00	--	55368	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	9	полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм			--	--	--	--	--	--
157.	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-15 мм	шт	270,00	15,00 --	-- --	4050 --	-- --	-- --	-- --
158.	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	шт	20,00	15,00 --	-- --	300 --	-- --	-- --	-- --
159.	С130804-71	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-40x6,7 мм	м	46,85	387,00 --	-- --	18131 --	-- --	-- --	-- --
160.	С130804-70	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-32x5,4 мм	м	196,98	247,00 --	-- --	48654 --	-- --	-- --	-- --
161.	С130804-69	Трубы для водоснабжения полипропиленовые PN20, d-25x4,2 мм	м	520,24	149,00 --	-- --	77516 --	-- --	-- --	-- --
162.	С131101-108	Термосмесители воды ТСВБ	шт	22,00	6270,00 --	-- --	137940 --	-- --	-- --	-- --
163.	СЦена	Водонагреватель "ArisTOn" 40л	шт	12,00	15034,61 --	-- --	180415 --	-- --	-- --	-- --
164.	СЦена	Водонагреватель "ArisTOn" 80л	шт	2,00	17858,01 --	-- --	35716 --	-- --	-- --	-- --
165.	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-20 мм	шт	10,00	15,00 --	-- --	150 --	-- --	-- --	-- --
166.	С130804-84	Фитинги для водоснабжения полипропиленовые: отвод 90°, d-15 мм	шт	400,00	15,00 --	-- --	6000 --	-- --	-- --	-- --
167.	С11031-178	Маты теплоизоляционные ISOVER, марка КТ AL фольгированные	м3	2,00	7605,00 --	-- --	15210 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Водопровод. Смета 02-01-04 701225

Раздел: Электроосвещение. Смета 02-01-06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
168.	С151803-1	Ящик с понижающим трансформатором	шт	3,00	4720,00	--	14160	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92	ЯТП-0,25			--	--	--	--	--	--
169.	С151702-3 4	Светильник тип SM-2X36	шт	160,00	2930,00 --	-- --	468800 --	-- --	-- --	-- --
170.	С151702-3 2	Светильник тип SM-1X36	шт	52,00	1290,00 --	-- --	67080 --	-- --	-- --	-- --
171.	С151702-1 7	Светильник тип РЕ-2X36	шт	24,00	2990,00 --	-- --	71760 --	-- --	-- --	-- --
172.	С151702-3 2	Светильник тип РЕ-1X36	шт	50,00	1290,00 --	-- --	64500 --	-- --	-- --	-- --
173.	С151702-3 1	Светильник тип SM-1X18	шт	14,00	972,00 --	-- --	13608 --	-- --	-- --	-- --
174.	С151702-2 8	Светильник тип SM-3X36	шт	108,00	4590,00 --	-- --	495720 --	-- --	-- --	-- --
175.	С151702-3 9	Светильник тип ДС-19, 1X36	шт	14,00	1400,00 --	-- --	19600 --	-- --	-- --	-- --
176.	С151702-3 9	Светильник дежурного освещения тип ДС-19, 1X36	шт	26,00	1400,00 --	-- --	36400 --	-- --	-- --	-- --
177.	С	Световой указатель "Выход"		26,00	2454,97 --	-- --	63829 --	-- --	-- --	-- --
178.	С	Светильник настенный		25,00	232,80 --	-- --	5820 --	-- --	-- --	-- --
179.	С151701-1 4	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	шт	19,00	871,00 --	-- --	16549 --	-- --	-- --	-- --
180.	С151701-9 2	Светильник настенный	шт	17,00	342,00 --	-- --	5814 --	-- --	-- --	-- --
181.	С151706-7 7	Лампы люминисцентные	шт	14,00	82,00 --	-- --	1148 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
182.	С151706-8 0	Лампы люминисцентные	шт	831,00	101,00	--	83931	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
183.	С151705-3	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 8ОС-220	шт	845,00	14,00	--	11830	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
184.	С151607-1 68	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 2х2,5 мм2	1000м	2,50	26600,00	--	66500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С151607-1 76	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	3,10	39800,00	--	123380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,02	60500,00	--	1028	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
187.	С151601-3 45	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	1000м	0,03	175200,00	--	5256	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СЦена	Труба ПХВ диам.16 мм	м	4200,00	12,70	--	53340	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
189.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	16,00	777,00	--	12432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
190.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	28,00	999,00	--	27972	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Электроосвещение. Смета 02-01-06								1730458
		Раздел: Электрооборудование, заземление и уравнивание потенциалов. Смета 02-01-07								
191.	75-6-41	Вводные панели, типа ВРУ-1-11-10, номинальный ток панели 250 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А	шт	1,00	120700,00	--	120700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
192.	75-6-52	Распределительная панель, типа	шт	1,00	78400,00	--	78400	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВРУ-1-47-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100			--	--	--	--	--	--
193.	75-6-77	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-3072-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	комплект	1,00	73500,00	--	73500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
194.	75-6-61	Пункт /шкаф/ распределительный, типа ПР 11-1063-21У3, габаритные размеры 800х650х250 мм	комплект	1,00	41700,00	--	41700	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
195.	75-6-5	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-2074 УХЛ 4, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле 0,61-1,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 1,6 А	шт	3,00	37600,00	--	112800	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
196.	75-6-17	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5411-2674 УХЛ 4, номинальный ток 4 А, предел регулирования тока теплового реле 2,4-4,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 5 А	шт	1,00	38300,00	--	38300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
197.	С151607-176	Провода силовые для электроустановок на напряжение до 450В плоские, марка ППВ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,82	39800,00	--	32835	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
198.	С151607-119	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 2,5 мм2	1000м	1,07	13300,00	--	14231	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
199.	С151607-121	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 4 мм2	1000м	0,81	19900,00	--	16020	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
200.	С151607-125	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 10 мм2	1000м	0,69	50600,00	--	35167	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
201.	С151607-1 26	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 16 мм2	1000м	0,18	82200,00 -- --	-- --	14796 -- --	-- --	-- --	-- --
202.	С151601-3 43	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,02	79100,00 -- --	-- --	1661 -- --	-- --	-- --	-- --
203.	С151601-3 42	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х2,5 мм2	1000м	0,03	60500,00 -- --	-- --	1573 -- --	-- --	-- --	-- --
204.	С151601-3 45	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х10 мм2	1000м	0,02	175200,00 -- --	-- --	2803 -- --	-- --	-- --	-- --
205.	С151601-3 46	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х16 мм2	1000м	0,06	257800,00 -- --	-- --	15468 -- --	-- --	-- --	-- --
206.	С151601-3 89	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х70 мм2	1000м	0,011	093500,00 -- --	-- --	10935 -- --	-- --	-- --	-- --
207.	С151603-2 2	Кабели контрольные, марка КВВГ, число жил и сечение 5х1,5 мм2	1000м	0,05	83000,00 -- --	-- --	4316 -- --	-- --	-- --	-- --
208.	СЦена	Труба ПХВ диам.16 мм	м	1140,00	12,70 -- --	-- --	14478 -- --	-- --	-- --	-- --
209.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	43,50	777,00 -- --	-- --	33800 -- --	-- --	-- --	-- --
210.	С130804-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	10м	1,50	777,00 -- --	-- --	1166 -- --	-- --	-- --	-- --
211.	С130804-9	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 32 мм	10м	7,40	999,00 -- --	-- --	7393 -- --	-- --	-- --	-- --
212.	С130804-1 0	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10м	16,00	1420,00 -- --	-- --	22720 -- --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Электрооборудование, заземление и уравнивание потенциалов. Смета 02-01-07 694760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Монтаж и стоимость оборудования. Смета 02-01-06								
213.	ТСТабл.2.	Стоимость оборудования на сырье	место	280,00	24960,80 --	-- --	6989024 --	-- --	-- --	-- --
214.	У214-41-1	Лифт грузовой со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, грузоподъемкостью 100 кг, на 6 остановок, при высоте шахты 21 м	лифт	1,00	413229,00 89415,00	13082,00 1205,41	413229 89415	13082 1205	553,00 7,00	553 7
215.	У214-41-10	Лифт грузовой со скоростью движения кабины до 0,5 м/с, добавлять или исключать при изменении на 1 м высоты шахты	м высоты	-15,00	3679,00 1557,00	30,00 12,00	-55185 -23355	-450 -180	10,00 0,07	-150 -1
216.	75-7-1	Лифт грузовой, типа ЛГМ-0101А, грузоподъемность- 100 кг, скорость- 0,5 м/с, размер шахты: ширина-1500, глубина- 870, проем дверей- 860/900, высота подъема кабины- 5,2, количество остановок- 2, кабина: ширина- 890, глубина- 630	комплект	1,00	470700,00 --	-- --	470700 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Монтаж и стоимость оборудования. Смета 02-01-06								7817768
		ИТОГО:					41347125 66060	21534 1025		1846 145

Накладные расходы :

На общестроительные работы	62622
Всего накладных расходов:	62622
Итого с накладными	41409747

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	1996110
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	43405857
Итого с временными, 1,8 %	44040620
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	44363714
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	44507311
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	44867432

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет в текущих ценах, К=1,95097	87535014
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	1750700
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	89285714
Налог на добавленную стоимость, 12 %	10714286
Итого с НДС	100000000

ЗАКАЗЧИК: Отдел архитектуры, градостроительства Акимата Таласского района

Начальник: _____ Байболов Б.Р.

Технадзор: _____ К. Жолшибеков

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазМунайКурылыс»

Директор: _____ Рымтаев Д.Т.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таласского района Жамбылской области"

Подрядчик: ТОО "КазМунайКурылыс"

Договор № 55 от 9 декабря 2011г. Доп.соглашение №1 от 14 декабря 2011г.

Форма КС-3

Наименование стройки - Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за декабрь **2011 г.**

Наименование этапов работ	Стоимость выполненных работ (тенге)							
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	СМР в сметных базисных ценах	из них					
			СМР фактический (тенге)	По монтажу оборудования	Стоимость оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке…	10 175 445	4 565 391					1 090 226	10 175 445
в.т.ч. За месяц	10 175 445	4 565 391					1 090 226	10 175 445
погашение предоплаты								
К оплате:								10 175 445

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Таласского района"

Начальник отдела Байболов Б.Р.

Подрядчик:

Директор ТОО«КАЗМУНАЙКУРЫЛЫС» Рымтаев Д.Т.

10400
Форма N 2в

Заказчик : ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства» акимата Таласского района Жамбылской области
Подрядчик :ТОО «КазМунайКурылыс»
Договор №55 от 9 декабря 2011г.Доп.соглашение №1 от 14 декабря 2011г.

Наименование строительства и его адрес: Строительство детского сада на 280 мест по ул.Шейна в г.Каратау Таласского района Жамбылской области

А К Т N 1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2011г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Смета 04-01-01. Трансформаторная подстанция. Общестроительные работы.								
1.	С143003-2 1	Блоки бетонные стен подвалов	м3	11,95	8470,00	--	101183	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
2.	С143003-1 7	Блоки бетонные стен подвалов	м3	2,92	8800,00	--	25652	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
3.	С143003-1 3	Блоки бетонные стен подвалов	м3	3,67	9150,00	--	33599	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
4.	С143001-6 4	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4: за 4 кг/см2	м3	22,55	590,00	--	13306	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
5.	С143017-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	м2	57,55	2400,00	--	138108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
6.	С143017-8 -А	Надбавка к поз. 30-17-8 - 30-17-11 за каждый полный сантиметр изменения толщины на 1 м2 площади изделий за вычетом площади	м2	57,55	45,00	--	2590	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		отверстий, вырезов								
7.	С143017-70-6	Надбавка на 1 м2 площади изделий за вычетом площади отверстий, вырезов, нормативная нагрузка /включая собственную массу/ 660-750 кг/м2, пролет 5,86-6,15 м	м2	57,55	185,00	--	10646	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
8.	С11011-371	Листы асбестоцементные плоские с гладкой поверхностью прессованные толщиной 12 мм	м2	14,40	708,00	--	10195	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
9.	С12063-18	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 24-10П	м2	2,40	5380,00	--	12912	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	С12063-15	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 24-15АК	м2	3,60	5230,00	--	18828	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	комплект	1,00	1960,00	--	1960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
12.	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	комплект	1,00	2980,00	--	2980	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	шт	2,00	844,00	--	1688	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12021-85	Рамы ворот различных типов	т	0,12	120300,00	--	14677	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12065-24	Полотна высотой 2300 мм	м2	3,68	3130,00	--	11518	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Смета 04-01-02. Трансформаторная подстанция. Электроосвещение, электроотопление и электротехническое оборудование.								
16.	Т75-3-5	Трансформатор масляный трехфазный в типе ТМ с расширителем общего назначения напряжением 6 кв, напряжение НН 0,4 кв, марка ТМ 160\6 У1, мощность 160 ква, напряжение КЗ 4,5%, габариты 1200x900x1550 мм	шт	2,00	261000,00	--	522000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	Т75-5-10	Камера серии КСО 386 03.06.60/с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6 кв, найбольшее рабочее	шт	4,00	129000,00	--	516000	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4		6	7	8	9	10	11
		напряжение/линейное/ -7,2 кв, номинальный ток главных цепей -600А, номинальный ток сборных шин -630 А, ток термической стойкости - 20А, ток электродинамической стойкости -51А, габаритные размеры 800х800х1900 мм								
18.	Т75-5-11	Камера серии КСО 386 04.06.21/с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6 кв, найбольшее рабочее напряжение/линейное/ -7,2 кв, номинальный ток главных цепей -400А, номинальный ток сборных шин -630 А, ток термической стойкости - 20А, ток электродинамической стойкости -51А, габаритные размеры 800х800х1900 мм	шт	2,00	141300,00 -- --	-- --	282600 -- --	-- --	-- --	-- --
19.	Т75-5-16	Камера серии КСО 386 .14 и 15 /с разъеденителем/, номинальное напряжение /линейное/ 6 кв, найбольшее рабочее напряжение/линейное/ -7,2 кв; 12кв, номинальный ток главных цепей -400А; 630А , номинальный ток сборных шин -630 А, ток термической стойкости - 20А, ток электродинамической стойкости -51А, габаритные размеры 1000х1000х2080 мм	шт	2,00	97900,00 -- --	-- --	195800 -- --	-- --	-- --	-- --
20.	Т75-6-87	Линейная панель распределительных щитов ,типа ЩО70-2-02, номинальное напряжение 380/220 В, номинальный ток линейных панелей - 100; 200; 400; 600; 1000А, ток электродинамической стойкости сборных шин - 30; 50 кА,	шт	4,00	111400,00 -- --	-- --	445600 -- --	-- --	-- --	-- --
21.	Т75-6-97	Вводная панель распределительных щитов типа ЩО 70-1-32, номинальное напряжение 380/220 В, номинальный ток сборных шин - 600; 1000А; 1500А; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин - 30; 50 кА,	шт	2,00	260100,00 -- --	-- --	520200 -- --	-- --	-- --	-- --
22.	Т75-6-А3	Секционная панель распределительных щитов типа ЩО 70-1-32, номинальное напряжение 380/220 В, номинальный ток сборных	шт	1,00	54500,00 -- --	-- --	54500 -- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11
		шин - 600; 1000А; 1500А; 2000 А, ток электродинамической стойкости сборных шин - 30; 50 кА,								
23.	Т75-6-7	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, тпа Я5111-2874УХЛ 4, номинальный ток расцепления авт. выкл. 8А	шт	1,00	35300,00	--	35300	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
24.	ТЦена	Мост шинный ШМР- 1У3	шт	1,00	103696,38	--	103696	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	ТЦена	Торцевая панель КСО-386	шт	4,00	8853,80	--	35415	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	ТЦена	Торцевая панель ЩО70-1-95У3	шт	4,00	6538,20	--	26153	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	ТЦена	Щиток учета ЩО70-1-95У3	шт	2,00	34762,04	--	69524	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
28.	СЦена	Изолятор опорный ИО-1-250У3	шт	14,00	480,41	--	6726	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
29.	С151609-6	Шины алюминевые прямоугольного сечения , ширина 40 мм, толщина 5 мм	1000 кг	0,00	341500,00	--	1093	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С151609-8	Шины алюминевые прямоугольного сечения , ширина 80 мм	1000 кг	0,04	322300,00	--	12570	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	С240529-1 896-1	Шинодержатель ШП-1-3,75У3	шт	14,00	95,91	--	1343	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
32.	С151610-1 3	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей, на напряжение 10кв, типа КВЭ-3Х35-10У3	компл	2,00	3870,00	--	7740	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	СЦена	Наконечник кабельный А-35	шт	6,00	29,63	--	178	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
34.	Т154407-3 057-1	Предохранители ПРС-25 Х 3У3	шт	2,00	404,80	--	810	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
35.	Т154407-3 085-1	Вставки к предохранителям ПВДП-25У3	шт	2,00	26,31	--	53	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
36.	С240529-1 704-1	Профиль монтажный К236У2	шт	2,00	236,58	--	473	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	С11011-38 3	Лист В-1.0х550х2200	кг	9,50	262,00	--	2489	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
38.	С11011-90 9	Швеллеры из горячекатонного проката углеродистой спокойной стали №8-14	1000 кг	0,00	75600,00	--	1	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	С	Плита асбестоцементная проходная	м2	0,96	3550,00	--	3408	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
40.	С	Полоса стальная 4х30 мм	1000кг	0,00	46400,00	--	139	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
41.	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,08	149300,00	--	11645	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
42.	С	Изолятор опорно-ребристый СН-6У2	шт	8,00	77,30	--	618	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
43.	2405-1912	Держатель шин заземления К188У2	шт	12,00	287,41	--	3449	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
44.	С	Кабели на напряжение 6000 в, марки ААШв, число жил и сечение 3х35 мм2	1000м	0,03	780600,00	--	21076	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
45.	С151601-1 90	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х50 мм2	1000м	0,01	471300,00	--	4713	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	С151601-1 18	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 10х4 мм2	1000м	0,02	36200,00	--	543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	С	Кабели контрольные , марка АКВВГ, число жил и сечение 10х4 мм2	1000 м2	0,02	65314,91	--	1241	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2		4	5	6	7	8	9	10	11
48.	С151610-14	Заделка концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля, напряжение до 1 кВ, типа ПКВЭ-1, ПКВЭ-2	компл	6,00	4580,00	--	27480	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
49.	Т1503-11023	Штанга изолирующая оперативная ШО-10У1	шт	1,00	568,30	--	568	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
50.	С	Огнетушитель углекислотный ОУ-8	шт	4,00	20593,19	--	82373	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
51.	С	Огнетушитель порошковый ОП-5	шт	2,00	5419,26	--	10839	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
52.	С151803-146	Щиток осветительный групповой, тип ЯОУ-8501	шт	1,00	6960,00	--	6960	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
53.	С	Переключатель кулочковый ПКП25-44-27У3	шт	1,00	3121,09	--	3121	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
54.	С151701-16	Светильник подвесной, тип НСП09-200/ 50-03-02	шт	4,00	358,00	--	1432	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
55.	С	Патрон настенный	шт	4,00	78,31	--	313	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
56.	С151701-90	Светильник переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	шт	1,00	561,00	--	561	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
57.	С151706-17	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-100	шт	4,00	49,00	--	196	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
58.	С151706-10	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б230-240-60	шт	4,00	33,00	--	132	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
59.	С151706-59	Лампы накаливания электрические для местного освещения /ГОСТ 1182-77/, тип МО36-40	шт	1,00	16,00	--	16	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
60.	С151801-144	Розетка штепсельная с плоскими контактами открытой установки, брызгозащищенная, на напряжение	шт	4,00	105,00	--	420	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		220 В, на ток 10 А, тип У86-Б								
61.	С151801-18	Выключатель однополюсный для открытой установки, поворотный брызгозащищенный на ток 6 А, тип 0-4-Б-01-6/220	шт	4,00	215,00 --	-- --	860 --	-- --	-- --	-- --
62.	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	шт	1,00	4720,00 --	-- --	4720 --	-- --	-- --	-- --
63.	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,06	36200,00 --	-- --	2244 --	-- --	-- --	-- --
64.	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 5х4 мм2	1000м	0,02	61750,00 --	-- --	1235 --	-- --	-- --	-- --
65.	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ2	1000шт	0,01	18000,00 --	-- --	252 --	-- --	-- --	-- --
66.	С	Скоба К146У3	1000шт	0,03	4987,32 --	-- --	130 --	-- --	-- --	-- --
67.	С	Электропечь ПЭТ-4	шт	2,00	5815,08 --	-- --	11630 --	-- --	-- --	-- --
68.	С	Датчик температуры камерный ДТКБ-53	шт	1,00	511,11 --	-- --	511 --	-- --	-- --	-- --
69.	С151601-118	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4 мм2	1000м	0,02	36200,00 --	-- --	543 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Трансформаторная подстанция.								3443474
		Раздел: Смета 04-05-01. Замена существующей ВЛ-10 кВ и установку камеры КСО-386								
70.	Т75-3-5	Камера серии КСО 386 03.10.60/с выключателем нагрузки/, номинальное напряжение /линейное/ 6 кв, 10кв, найбольшее рабочее напряжение/линейное/ -7,2 кв, 12 кв, номинальный ток главных цепей	шт	2,00	137075,40 --	-- --	274151 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		-400А, 630А, номинальный ток сборных шин -630 А, ток термической стойкости - 20А, ток электродинамической стойкости -51А, габаритные размеры 800х800х1900 мм								
71.	С143019-91	Стойка вибрированная для опор высоковольтных линий электропередачи , длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	1,00	16400,00 -- --	-- --	16400 -- --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 04-05-01. Замена существующей ВЛ-10 кВ и установку камеры КСО-386								290551
		Раздел: Смета 04-02-01.Кабельная линия 6 кв								
72.	С151601-213	Кабели силовые на напряжение 6000 В, марка АСБ, число жил и сечение, 3х95 мм2	1000м	0,28	898400,00 -- --	-- --	253349 -- --	-- --	-- --	-- --
73.	С143019-91	Стойка вибрированная для опор высоковольтных линий электропередачи , длина 10,5 м, марка СВ 105-5	шт	2,00	16400,00 -- --	-- --	32800 -- --	-- --	-- --	-- --
74.	С	Разъеденительный пункт РЛНДМ-10/400 с приводом ПРНЗ-10У1	к-т	1,00	22042,72 -- --	-- --	22043 -- --	-- --	-- --	-- --
75.	С	Блок-замок 31-0 с ключом К1	шт	1,00	810,48 -- --	-- --	810 -- --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Смета 04-02-01.Кабельная линия 6 кв								309002
		Раздел: Смета 07-06-01. Теневой навес								
76.	С12021-238	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой 0,1 до 0,5 т	т	0,84	146000,00 -- --	-- --	123078 -- --	-- --	-- --	-- --
77.	С12021-132	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий при массе сборочной единицы до 0,1 т	т	1,34	161100,00 -- --	-- --	216195 -- --	-- --	-- --	-- --
78.	С12021-41	Конструкции стальные из одного профиля	т	0,25	147100,00		36481			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Смета 07-06-01. Теневой навес								375753
		ИТОГО:				4418781				

Накладные расходы :

Всего накладных расходов:	0
Итого с накладными	4418781

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

от сметной себестоимости - 6 %	72305
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	4491086
Итого с временными, 1,8 %	4514079
Итого с зимними удорожаниями, 0,9 %	4525782
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	4530984
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	4565391
Пересчет в текущих ценах К=1,951	8907077
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	178142
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	9085219
Налог на добавленную стоимость, 12 %	1090226
Итого с НДС	10175445

ЗАКАЗЧИК: Отдел архитектуры, градостроительства Акимата Таласского района

Начальник: _____ Байболов Б.Р.

ПОДРЯДЧИК: ТОО «КазМунайКурылыс»

Директор: _____ Рымтаев Д.Т.

Технадзор: _____ К. Жолшыбеков